



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่.....	3372
วันที่.....	- 8 ส.พ. 2548
	เวลา..... 14.01

ที่ สธ 0201.06/310

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

8 มิถุนายน 2548

2/230
824/8
14.01

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการก่อกั้นผู้กักขังขังปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (งานส่วนที่เหลือ)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 172 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/9849 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2548 จำนวน 20 ชุด 5.1

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการก่อกั้นผู้กักขังขังปีงบประมาณรายการ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2544 รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 - 2546 โดยอนุมัติให้เบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2544
เงิน 24,000,000 บาท งบประมาณปี 2545 เงิน 38,500,000 บาท และงบประมาณปี 2546 เงิน 57,500,000 บาท
และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน 12,000,000 บาท รวมวงเงินการผูกพัน 132,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุขขอเรียนให้ทราบถึงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
5 ชั้น โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ดังนี้

1. จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับงบประมาณปี 2544 - 2546 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
5 ชั้น จำนวน 1 หลัง วงเงิน 120,000,000 บาท ซึ่งบริษัท ไตรยูเนี่ยน จำกัด เป็นผู้รับจ้างในวงเงิน
81,500,000 บาท แต่ดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จังหวัดจึงได้บอกเลิกสัญญาในงาน
งวดที่ 4 (ทั้งหมด 38 งวดงาน) เบิกจ่ายแล้วจำนวน 11,328,500 บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน
70,171,500 บาท

2. จังหวัดได้ดำเนินการประกวดราคา ครั้งที่ 2 สรุปผลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี สถาปัตย์
เป็นผู้เสนอราคาได้ในวงเงิน 70,881,625 บาท (ราคากลาง 85,553,625 บาท) ซึ่งต่อมาสำนักงบประมาณได้
อนุมัติให้จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ในวงเงิน ตามที่เสนอขอโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2545 - 2546 จำนวน 51,587,000 บาท และปี 2548 จำนวน 19,294,625 บาท แต่เนื่องจาก
รายการก่อสร้างดังกล่าวมีระยะเวลาการก่อกั้นผู้กักขังขังปีงบประมาณ เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้จึง
ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกั้นผู้กักขังขังปีงบประมาณ
ต่อคณะรัฐมนตรีก่อนลงนามสัญญา

3. กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอการขออนุมัติขยายเวลาการก่อกั้นผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี และเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี คณะที่ 5 และคณะที่ 6 รวม 2 ครั้ง แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณา ต่อมาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งยกเลิกการประกวดราคา ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 เนื่องจากบริษัทผู้เสนอราคาได้ไม่ขยายวันยื่นราคา กระทรวงสาธารณสุข จึงขอยกเลิกการนำเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อขยายระยะเวลาการก่อกั้นผู้กักกันข้ามปีงบประมาณก่อน ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547

4. จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกวดราคา ครั้งที่ 3 ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ สถาปัตย์ เป็นผู้เสนอราคาในราคา 91,771,500 บาท และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาแล้ว ยินดีลดให้คงเหลือ 89,700,000 บาท (ราคากลาง 89,798,376 บาท) ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติเห็นสมควร จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ สถาปัตย์ ดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รายละเอียด ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ค่วนที่สุด ที่ พช 0027.201/1038 ลงวันที่ 24 มกราคม 2548 ทั้งนี้กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบหลักฐานการจัดจ้างอาคารดังกล่าว ในครั้งที่ 3 สรุปว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบสำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แล้ว รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สร 0201.044.4/447 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548

5. สำนักงานงบประมาณได้อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ สำหรับส่วนงานที่เหลือของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตามแบบเลขที่ 8815 และ 8815/1 พร้อมเอกสารเลขที่ ข.155/ก.ค./43 และบันทึกการชี้สถานที่ก่อสร้างในวงเงิน 89,790,000 บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จำนวน 31,936,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงิน เบิกเหลือในปี และผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2549-2550 จำนวน 57,854,000 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนห้าหมื่น สี่พันบาทถ้วน) แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวมีระยะเวลาการก่อกั้นผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ เกินกว่าคณะกรรมการ อนุมัติไว้จึงให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกั้นผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการ ก่อนลงนามสัญญาว่าจ้าง และขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในส่วนที่เพิ่มขึ้น จากผู้รับจ้างรายเดิมตามสิทธิของผู้ว่าจ้างตาม สัญญาด้วย ความละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0708.1/9849 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2548


6. กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2546 จำนวน 31,936,000 บาท ได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2548 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/41412 ลงวันที่ 30

พฤษภาคม 2547 และต่อมากระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2546 ทุกงบรายจ่าย สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกรณี มีหนี้ผูกพัน และไม่มีหนี้ผูกพันไปถึงสิ้นเดือนกันยายน 2548 โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ ว15 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548

กระทรวงสาธารณสุข จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (งานส่วนที่เหลือ) จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 89,790,000 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน).

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชัย เจริญรัตนกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค

โทร. 0 2590 1739 โทรสาร 0 2590 1750

ที่ นร 0708.1/ ๑๘49

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

24 มีนาคม 2548

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ (งานส่วนที่เหลือ)

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สธ 0201.06671
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 15 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548

3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/15612 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543

4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/16275 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2543

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546 เพื่อก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 1 หลัง ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 120,000,000 บาท และได้
ดำเนินการจัดจ้างในวงเงินตามผลการประกวดราคา จำนวน 81,500,000 บาท แต่ผลการดำเนินงาน
ก่อสร้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา จังหวัดเพชรบูรณ์จึงบอกเลิกสัญญาและ
ดำเนินการจัดจ้างใหม่ได้ผลการประกวดราคา จำนวน 70,881,625 บาท แต่ไม่สามารถลงนาม
ในสัญญาได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาการยื่นราคา จังหวัดเพชรบูรณ์จึงดำเนินการจัดจ้างอีกครั้งหนึ่ง
ได้ผลการประกวดราคาและต่อรองราคาต่ำสุด จำนวน 89,790,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 700 วัน
จึงขออนุมัติก่อสร้างสำหรับงานส่วนที่เหลือในวงเงินดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุสำหรับงานส่วนที่เหลือของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ตามแบบเลขที่ 8815 และ 8815/1 พร้อมเอกสารเลขที่ ข. 155/ก.ค./43 และบันทึกการชี้สถานที่
ก่อสร้าง ในวงเงิน 89,790,000 บาท (แปดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่าย

/จากงบประมาณ...


จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จำนวน 31,936,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 อีกจำนวน 57,854,000 บาท (ห้าสิبع็ดล้านบาทถ้วนแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินค่าก่อสร้างสำหรับงานส่วนที่เหลือและจะจัดจ้างใหม่ จำนวน 89,790,000 บาท รวมกับวงเงินค่างานที่ผู้รับจ้างเดิมรับไปแล้ว จำนวน 11,328,500 บาท รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 101,118,500 บาท (หนึ่งร้อยเอ็ดล้านบาทถ้วนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4 จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสุมนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาว่าจ้าง

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากผู้รับจ้างรายเดิมตามสิทธิของผู้ว่าจ้างตามสัญญาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2618 5065

โทรสาร 0 2273 9360

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน