

ด่วนที่สุด

ที่ สธ 0212.02/ 3826



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่.....	ว.2 55 004
22 ส.ค. 2548	
วันที่.....	เวลา.....

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

คสม. 2/359

22 ส.ค. 48

16.00.06.

18 สิงหาคม 2548

เรื่อง ขอมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรดิตถ์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/8973 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2542
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 172 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/17296
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548

จำนวน 20 ชุด

ตามที่อ้างถึง (1) คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง เพื่อเป็นสถานที่ใช้จัดการเรียนการสอนและที่พักนักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยสำนักงบประมาณอนุมัติวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 42,012,100 บาท (ตามราคากลางกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข) และ ตามหนังสือที่อ้างถึง (2) คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ส่วนราชการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ทั้งนี้รวมถึงแผนงานผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียนห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ โดยอนุมัติให้ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544-2546 นั้น

จังหวัดอุดรดิตถ์ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538,2539,2541,2542 และ 2545 ในระหว่างปี 2544 - 2548 แต่ขณะนี้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ คือ

- ปี 2544 ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 ถึงขั้นตอนการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคุณแสน (1991) ในวงเงิน 32,434,670 บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน 540 วัน แบ่งงวดงาน งวดเงินเป็น 12 งวด เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2544 - 10 มกราคม 2546 ตามสัญญาเลขที่ 125/2544 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2544

- ปี 2545 เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด แสตนธูมแสน (1991) ได้รับมอบพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างตามสัญญา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2544 ซึ่งต้องเริ่มดำเนินงานตามที่รับจ้างไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มกราคม 2546 (สัญญาข้อ 5) แต่ปรากฏว่าระยะเวลา 1 ปีผ่านไป ผู้รับจ้างไม่สามารถมอบงานได้แม้แต่งวดเดียว ผู้รับจ้างทำงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ยกเลิกสัญญาจ้าง โดยได้หารือกับสำนักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นว่าผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 5 ประกอบกับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 539 จังหวัดอุตรดิตถ์จึงยกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2545

- ปี 2546 จังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการประกวดราคาครั้งที่ 2 ตามประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ 27 กุมภาพันธ์ 2546) โดยระบุวงเงินค่าจ้างตามสัญญาเดิมจำนวน 32,434,670 บาท (โดยราคากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ขณะนั้น เป็นเงิน 42,200,000 บาท) จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่สามารถดำเนินการประกวดราคาจนถึงขั้นตอนการทำสัญญาก่อสร้างได้ เนื่องจากมีผู้ประกอบการ 1 ราย ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ซึ่งผลการสอบสวนเชื่อได้ว่าผู้เสนอราคามีการสมยอมราคากันและมีการกระทำที่มีการขัดขวางการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม แต่ในการสอบสวนไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำการดังกล่าว จังหวัดอุตรดิตถ์จึงขอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกประกวดราคาดังกล่าว

- ปี 2547 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์มีปัญหาการดำเนินการทางกฎหมายในการประกาศยกเลิกประกวดราคาในครั้งที่ 2 และต้องรอผลคำพิพากษาคดีที่ผู้ประกอบการยื่นฟ้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และพวกรวม 3 คนด้วย จากการหารือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างดังกล่าว และผลการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และพวกรวม 3 คน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้พิจารณายกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้

- ปี 2548 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาครั้งสุดท้าย โดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี. สถาปัตย์ ประมูลได้ในราคา 41,252,100 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 760,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.81) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติรูปแบบวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้อนุมัติรูปแบบวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว ในวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,252,100 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2546 จำนวน 6,454,500 บาท (ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินดังกล่าวต่อไปถึงสิ้นเดือนกันยายน 2548) , งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 จำนวน 8,692,800 บาท และส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549 – 2550 อีกจำนวน 26,104,800 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ โดยที่การก่อสร้างดังกล่าวมีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงประสานมาเพื่อขอบรรจุเรื่องเข้าในวาระการประชุม คณะรัฐมนตรี ในประเด็นการขอมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารเรียนห้องสมุดหลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ โครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท โดยขอขยายระยะเวลาก่อสร้างจากมติเดิมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 ขยาย เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2550

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชัย เจริญรัตนกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1807, 0 2590 1979

โทรสาร 0 2590 1975, 0 2590 1980

e-mail : ocpird@health.moph.go.th

กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ ๔๐๒๕๙

วันที่ 20 กค 2548

หน้า 1/1

ที่ นร 0708.1/ 17296

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

15 กรกฎาคม 2548

เรื่อง ขออนุมัติก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง
โรงพยาบาลอุดรดิตถ์

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สธ 0212.02/908
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2548
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด ที่ กล 0409.7/ว 15 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 172 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติก่อสร้าง
อาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน ตามผลการประมาณจ้างด้วยระบบบิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 41,252,100 บาทความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง ตามแบบเอกชนและ
เอกสารเลขที่ ข. 79/เม.ย./44 ในวงเงิน 41,252,100 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จำนวน
6,454,500 บาท (หกล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้
ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินดังกล่าวต่อไปถึงสิ้นเดือนกันยายน 2548 แล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง 2
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 8,692,800 บาท (แปดล้านหกแสน
เก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 -
พ.ศ. 2550 อีกจำนวน 26,104,800 บาท (ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกิน
วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

/แต่โดยที่...

แต่โดยที่การก่อสร้างดังกล่าวมีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง 3 จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดตั้งงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2618 5065

โทรสาร 0 2273 9360

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

1. ผอ.ส.บ.อ. (ผอ.ส.บ.อ.)
2. ผอ.ส.บ.อ. (ผอ.ส.บ.อ.)
3. ผอ.ส.บ.อ. (ผอ.ส.บ.อ.)

4. ผอ.ส.บ.อ. (ผอ.ส.บ.อ.)
5. ผอ.ส.บ.อ. (ผอ.ส.บ.อ.)
6. ผอ.ส.บ.อ. (ผอ.ส.บ.อ.)
7. ผอ.ส.บ.อ. (ผอ.ส.บ.อ.)
8. ผอ.ส.บ.อ. (ผอ.ส.บ.อ.)
9. ผอ.ส.บ.อ. (ผอ.ส.บ.อ.)
10. ผอ.ส.บ.อ. (ผอ.ส.บ.อ.)

นายสุวิพันธุ์

(นางวิลาสินี พลพาทะ)
พยาบาลวิชาชีพ 6

สุวิพันธุ์

9/11

วันที่
25/11/48