



คพ. ๑/๖๕
๓๗.๔๙

๑๐๐. ๘๓
๑๓๗. ๔๙
๑๒๐๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) โทร.๐-๒๒๔๑-๐๐๔๔

ที่ _____ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙

เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตลาดกลางสินค้าเกษตรและศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ ๕ ๗ ก.พ. ๒๕๔๙

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเหนือ และตลาดกลางสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบบบูรณาการ ด้านประโยชน์ใช้สอย และงบประมาณ ในวงเงิน ๑,๙๐๐,๙๕๙,๐๐๐ บาท สำหรับการบริหารจัดการมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบในการวางแผนการบริหารจัดการ (BUSINESS PLAN) และมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) กำกับ ดูแล การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตลาดกลางสินค้าเกษตร และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ถูกต้องและโปร่งใส และให้นำผลการประกวดราคาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบด้วย สำหรับการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้ติดตามดูแลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

กระผมขอเรียนว่า การดำเนินการเรื่องนี้มีส่วนที่ต้องดำเนินการสองส่วนคือ ด้านการออกแบบ อยู่ในความรับผิดชอบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และด้านการวางรูปแบบการบริหารจัดการ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) โดยทั้งสองหน่วยงานได้วางแผนร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการออกแบบและการวางแผนด้านธุรกิจ สำหรับการออกแบบนั้น ททท. ได้รายงานว่าเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ จากนั้นจะเป็นการดำเนินการประกวดราคาตามระเบียบต่อไป สำหรับระยะเวลาก่อสร้างนั้น จะใช้เวลาประมาณ ๑๕ เดือน โดยการก่อสร้างศูนย์การประชุมคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๐

/สำหรับการดำเนิน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่

วันที่

เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตลาดกลางสินค้าเกษตรและศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

-๒-

สำหรับการดำเนินการในส่วนที่สองคือ คือการจัดทำแผนการบริหารจัดการ (BUSINESS PLAN) ที่มอบให้สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เป็นผู้ดำเนินการนั้น ขอเรียนว่าขณะนี้ สำนักงานฯ กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวคิดเบื้องต้นในการบริหารจัดการศูนย์ประชุมฯ เพื่อให้ศูนย์การประชุมเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จด้านการตลาดและส่งเสริมอุตสาหกรรม ไมซ์ (MICE) ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งโดยทั่วไปรูปแบบของการบริหารศูนย์ประชุมฯ นั้น จะมีหลายแนวทาง อาทิ เช่น รัฐดำเนินการเองทั้งหมด รัฐขายสิทธิในการบริหารให้แก่ภาคเอกชน เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือรัฐว่าจ้างเอกชนมาบริหาร หรือ รัฐร่วมทุนกับเอกชน ซึ่งแนวทางที่กล่าวไปนั้นต่างก็มีจุดดีจุดด้อยต่างกัน อีกทั้งในขณะนี้ ประเทศต่างๆ ในเอเชียได้มีการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการเพิ่มขึ้นหลายแห่ง เช่น มาเลเซีย อินเดีย และ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ประชุมฯ แห่งนี้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระผมได้สั่งการให้มีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์ประชุมอย่างละเอียด โดยอาศัยข้อมูลจากทั้งภายในและต่างประเทศ และคาดว่าจะสามารถสรุปข้อเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ (ทั้งนี้โดยมีสมมติฐานว่า แบบก่อสร้างศูนย์ประชุมจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙) หลังจากนั้นจึงได้นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

-ทกบ

-สมบ คม. ทน. ตี

สมบ.

(นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)

รองนายกรัฐมนตรี

ท 5 (Agenda based)

ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ศมป)

เมื่อวันที่ - 7 ก.พ. 2549 ลงมติว่า

รับทราบ

