



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

วาระเพื่อพิจารณาจร

เรื่องที่ ๓

รคก ๕๙๕๙

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ โทร. 0 2273 9423

ที่ นร 0709.2/ 10911

วันที่ 8 พฤษภาคม 2549

เรื่อง รายงานสรุปสถานภาพการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด

ด.ม. 3/204
18 พ.ค. 49

เรียน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ)

9 พ.ค. 2549

จัดเข้าวาระ

ตามที่มีบัญชาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 ให้สำนักงานประมาณรายงานสถานภาพ
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเพื่อดำเนินงานตาม
โครงการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด นั้น
สำนักงานประมาณ ได้ประมวลข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเสนอแนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้ง
ความเห็นประกอบตามที่ได้อบรมหมายไว้พร้อมนี้ด้วยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากชอบด้วยดำริ โปรดนำเรียนเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ต่อไป

อนุมัติ

พล.ต.อ.

(ชิตชัย วรรณสถิตย์)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน
นายกรัฐมนตรี

(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

เห็นชอบ

เสนามาตย์

พล.ต.อ.

กราบเรียน นรม. ผ่าน รอง นรม.

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณาจร
ในวันที่ ๙/๕/๔๙ เนื่องจากมีความจำเป็น
เร่งด่วน ตาม ม. 9 แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ

(นายบรรศักดิ์ อูวรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับ รว. ลงนาม สมคค

(นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ)

รองนายกรัฐมนตรี

เสนอโปรดปรกน. น.ร. ๑ พ.ค. ๔๙

๙/๕/๔๙

(นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๕ พ.ค. ๔๙

รอง นรม. 366

๕/๕/๔๙ (16/10)

ร.ม.ต.นร. ๙๒๓

๕/๕/๔๙

รายงานสรุปสถานการณ์การอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการนายกรัฐมนตรืตรวจราชการ
โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการนายกรัฐมนตรืตรวจราชการ โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด นั้น เห็นเป็นการสมควรรายงานสถานการณ์การอนุมัติจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

1. โครงการนายกรัฐมนตรืตรวจราชการ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547 และวันที่ 28 กันยายน 2547 เห็นชอบและอนุมัติให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาของจังหวัด รวม 225 โครงการ วงเงิน 28,061.41 ล้านบาท คือ

1.1 โครงการเร่งด่วนเฉพาะในส่วนของการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท) จำนวน 159 โครงการ วงเงิน 8,243.12 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 8,087.50 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 6,338.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.37

1.2 โครงการระยะปานกลาง ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เป็นต้นไป จำนวน 66 โครงการ วงเงิน 19,818.29 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 36 โครงการ วงเงิน 4,088.87 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 211.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.16

2. โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 เห็นชอบและอนุมัติผลการพิจารณา ทบทวนโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ รวม 8 ครั้ง (จ.บุรีรัมย์ จ.พะเยา จ.จันทบุรี จ.พังงา จ.กาฬสินธุ์ จ.นครสวรรค์ จ.สุโขทัย และ จ.เลย) และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 จำนวน 97 โครงการ วงเงิน 2,916.714 ล้านบาท

2.1 สำนักงานงบประมาณได้กำหนดแนวทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปกติของหน่วยงานเป็นลำดับแรก หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ขอรับการสนับสนุนงบกลาง โดยคำนึงถึงความพร้อมของโครงการและความเหมาะสมของราคางาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ซึ่งขณะนี้

ศูนย์สนับสนุนการจัดการงบประมาณเพื่อการบริหารงานแบบบูรณาการ

สำนักงานงบประมาณ : 4 พ.ค.49 24.00 น.

3 หน่วยงาน (กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมทรัพยากรน้ำ) เสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางฯ จำนวน 38 โครงการ และสำนักงบประมาณพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติ โดยให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด ในส่วนที่ 2 (10,000 ล้านบาท)

2.2 โดยที่โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ซึ่งในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการสำหรับโครงการเร่งด่วนและจำเป็นของจังหวัด ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ได้เห็นชอบในหลักการให้จัดสรรงบกลาง รายการดังกล่าว สำหรับโครงการเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

2.3 เพื่อให้การอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามข้อ 2.2 มีความคล่องตัวและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการสามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ) ประธานคณะทำงานฯ จึงเห็นชอบในหลักการให้จัดสรรงบกลางฯ วงเงิน 2,916.714 ล้านบาท สำหรับโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ โดยให้หน่วยงานขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบกลางดังกล่าวตามความพร้อมของโครงการ และความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2549

3. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด (40,000 ล้านบาท)

3.1 ส่วนที่ 1 ร้อยละ 75 ของวงเงินทั้งสิ้น หรือจำนวน 30,000 ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดสรรให้จังหวัดเพื่อดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด จำนวน 75 จังหวัด ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ครบถ้วนแล้ว และมีผลการเบิกจ่าย (ณ วันที่ 28 เมษายน 2549) จำนวน 69 จังหวัด วงเงิน 2,156.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.19 (จ.ตรัง จ.นราธิวาส จ.นครศรีธรรมราช จ.นครพนม จ.ปทุมธานี และ จ.ชลบุรี ยังไม่ได้รับรายงาน)

3.2 ส่วนที่ 2 ร้อยละ 25 ของวงเงินทั้งสิ้น หรือจำนวน 10,000 ล้านบาท ซึ่งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการสำหรับโครงการเร่งด่วนและจำเป็นของจังหวัด มีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,916.714 ล้านบาท สำหรับโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรทั้ง 9 ครั้ง

ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรี จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการให้สำรองเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ในส่วนที่ 2 (10,000 ล้านบาท) จำนวน 2,916.714 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความพร้อมของโครงการและความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณ 2549

2. รับทราบสถานภาพการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการฯ

3. เห็นสมควรที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะได้กำกับเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้ดำเนินโครงการโดยเร็ว และให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ขอความตกลงกับสำนักงบประมาณโดยเร็ว พร้อมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดเพื่อประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในการเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าว ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย

4. เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ และสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว



ข้อมูลสถานภาพและการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ระยะเร่งด่วน และปานกลาง
โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 9 ครั้ง
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด

ศูนย์สนับสนุนการจัดการงบประมาณเพื่อการบริหารงานแบบบูรณาการ

สำนักงานงบประมาณ

8 พฤษภาคม 2549

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปภาพรวมสถานภาพโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของนายกรัฐมนตรี ระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2	1
2. สถานภาพโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของนายกรัฐมนตรี ระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 1	2-6
3. สถานภาพโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของนายกรัฐมนตรี ระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 2	7-15
4. สรุปภาพรวมสถานภาพโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของนายกรัฐมนตรี ระยะปานกลาง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2	16
5. สถานภาพโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของนายกรัฐมนตรี ระยะปานกลาง ครั้งที่ 1	16.1-24
6. สถานภาพโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของนายกรัฐมนตรี ระยะปานกลาง ครั้งที่ 2	25-31
7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	32-33
8. โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ซึ่งขอรับการสนับสนุนงบกลาง จำนวน 38 โครงการ	34-37

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

โครงการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 1 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547) และครั้งที่ 2 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547)

รายงาน ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2549

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2549

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ 47		ผูกพันงบประมาณ		สงป อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลคำชี้แจง
	ทั้งโครงการ	งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 49 - งบโครงการ				
ครั้งที่ 1 จำนวน 44 โครงการ	5,459.01	3,765.21	1,353.80	340.00	3,759.96	3,379.88	380.08	
ครั้งที่ 2 จำนวน 115 โครงการ	7,294.73	4,477.91	-	2,816.82	4,327.54	2,958.12	1,373.34	
รวมทั้งสิ้น 159 โครงการ	12,753.74	8,243.12	1,353.80	3,156.82	8,087.50	6,338.00	1,753.42	

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

โครงการนายกรัฐมนตริตรວຈາຈາກ ครังที่ 1 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547)

รายงาน ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2549

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2549

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ 47		ผูกพันงบประมาณ		สงป อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลค่าชี้แจง
		ทั้งโครงการ	งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 49 - งบโครงการ				
รวมทั้งสิ้น (44 โครงการ)		5,459.01	3,765.21	1,353.80	340.00	3,759.96	3,379.88	380.08	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1,667.30	755.30	572.00	340.00	729.78	622.28	107.50	
กรมชลประทาน		1,667.30	755.30	572.00	340.00	729.78	622.28	107.50	
1. โครงการแก้ไขปัญหาผลกระทบเนื่องจากเขื่อน ทดน้ำของชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	25.00	25.00			25.00	25.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว 100%
2. โครงการบึงสีไฟ	พิจิตร	56.80	56.80			55.65	55.65	0.00	
3. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	40.00	8.00	32.00					ใช้จ่ายจากงบปกติแล้ว ไม่ขอรับจากงบกลาง
4. โครงการการแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค และน้ำ เพื่อการเกษตรในพื้นที่ภัยแล้งจำนวน 1.9 ไร่	ขอนแก่น	20.00	20.00			16.79	4.35	12.44	เป็นงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ เริ่มสัญญา มิ.ย. 48 - พ.ค. 49
5. โครงการศึกษาพิจารณารายละเอียดและ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำสาขาย้อยอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสาย โครงการอ่างเก็บ น้ำห้วยน้ำฮวย และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำ คอก จ. เลย	เลย	60.00	60.00			58.28	21.13	37.15	เป็นงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ เริ่มสัญญา เม.ย. 48 - มิ.ย. 49
6. โครงการการจัดทำคลองส่งน้ำไปยังพื้นที่ ห้วยโคก ห้วยลุ่ม ห้วยหาม ฯ จ. เลย	เลย	10.00	10.00						ใช้จ่ายจากงบปกติแล้ว ไม่ขอรับจากงบกลาง
7.โครงการผันน้ำและเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมโดย ระบบท่อ	มหาสารคาม	10.00	10.00			9.15	3.83	5.32	เป็นงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ เริ่มสัญญา มิ.ย. 48 - พ.ค. 49

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ 47		ผูกพันงบประมาณ		สงป อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลคำชี้แจง
		ทั้งโครงการ	งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 48 - จบโครงการ				
8. โครงการปรับปรุงอาคารระบายน้ำฝายยางบ้านแดง	มหาสารคาม	89.00	51.00	38.00		51.00	43.80	7.20	
9. โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ฝ่ายอ่างชลประทานขนาดเล็ก ขุดลอกหนองน้ำขนาดใหญ่ ฯลฯ จำนวน 81 โครงการ	สุรินทร์	497.00	341.00	156.00		340.99	328.02	12.97	ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายแล้ว
10. โครงการสูบน้ำพลังไฟฟ้าลำคันฉู	ชัยภูมิ	5.00	5.00			5.00	5.00	0.00	
11. โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับราษฎรในพื้นที่อ.หนองหาน	อุดรธานี	110.20	0.20	50.00	60.00	0.17	0.17	0.00	
12. โครงการขุดลอกหนองสามหมื่นเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการเกษตร	ชัยภูมิ	165.00	5.00		160.00	5.00	5.00	0.00	
13. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ที่เป็นจุดวิกฤตที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน	ยโสธร	49.30	49.30			49.30	43.13	6.17	ผลงานการดำเนินงานเป็นไปตามแผน (เนื้องานประมาณ 79.73%)
14. โครงการแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะซากในเขตลุ่มน้ำยังตอนล่าง	ร้อยเอ็ด	10.00	10.00			9.52	9.52	0.00	
15. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำพะเนียง	หนองบัวลำภู	400.00	80.00	200.00	120.00	79.93	57.02	22.91	ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายแล้ว
16.โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างคลองบางหลวง - เขียวราก	ปทุมธานี	120.00	24.00	96.00		24.00	20.66	3.34	
กระทรวงคมนาคม		1,456.64	760.64	696.00	0.00	760.03	628.69	131.34	
กรมทางหลวง		1,352.15	656.15	696.00	0.00	656.09	524.75	131.34	
1. โครงการก่อสร้างทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับ หมายเลข 12 จ. ขอนแก่น	ขอนแก่น	400.00	80.00	320.00					โอนเงิน 80 ล้านบาท ให้กับโครงการ 1.1 - 1.3
1.1 สายศรีสะเกษ-อ.กันทรามย์ ส่วนที่ 1	ศรีสะเกษ					8.50		8.50	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
1.2 ก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 23 สายมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด	มหาสารคาม					52.50		52.50	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
1.3 ก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว	ฉะเชิงเทรา					19.00		19.00	อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ 47		ผูกพันงบประมาณ		สรุป อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลคำชี้แจง
		ทั้งโครงการ	งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 49 - งบโครงการ				
2. ก่อสร้างสะพาน U - Turn สายกรุงเทพ - สระบุรี อ.หนองแค จ. สระบุรี	สระบุรี	150.00	30.00	120.00		30.00	19.31	10.69	อยู่ระหว่างขออนุมัติรับราคา
3. โครงการศึกษาและสำรวจเพื่อพัฒนาเส้นทางสายท่าลี่ - เลย - ชุมแพ - ขอนแก่น จ. เลย	เลย	10.00	10.00			9.98	2.49	7.49	อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา
4. โครงการปรับปรุงบำรุงแบบเบ็ดเสร็จ ทางหลวงหมายเลข 2 (น้ำฆ้อง) - ศรีธาตุ - อ. บึงสามหมอ รังสามหมอ จ. อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	116.00	116.00			116.00	116.00	0.00	
5. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 3	นครพนม	20.00	20.00			20.00	5.40	14.60	อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา
6. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 346 ตอน อ. กำแพงแสน - อ. บางเลน	นครปฐม	320.00	64.00	256.00		64.00	47.99	16.01	
7. โครงการขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 202 (ทิศตะวันออก - ตก)	อำนาจเจริญ	80.00	80.00			79.99	79.24	0.75	
8. โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านชุมชน บ้านนาข้าว	อุตรดิตถ์	10.00	10.00			10.00	8.20	1.80	
9. โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ถนนสาย กุมภาวปี - ศรีธาตุ ช่วงน้ำฆ้อง	อุตรดิตถ์	27.00	27.00			27.00	27.00	0.00	
10. โครงการก่อสร้างสะพานน้ำเหืองไทย - ลาว	เลย	20.18	20.18			20.18	20.18	0.00	
11. โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 325 อ. บางเลน - อ. ดำเนินสะดวก ส่วนที่ 1	ราชบุรี	50.00	50.00			49.97	49.97	0.00	
12. โครงการปรับปรุงบำรุงทางแบบเบ็ดเสร็จทางหลวงหมายเลข 311 สิงห์บุรี - ลพบุรี	สิงห์บุรี	148.97	148.97			148.97	148.97	0.00	
กรมทางหลวงชนบท	-	104.49	104.49	0.00	0.00	103.94	103.94	0.00	
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายกุมภาวปี - ท่าลี่	อุตรดิตถ์	22.89	22.89			22.34	22.34	0.00	

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ 47		ผูกพันงบประมาณ		สงป อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลคำชี้แจง
		ทั้งโครงการ	งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 49 - งบโครงการ				
2. โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน (ลาดยาง)	หนองคาย	81.60	81.60			81.60	81.60	0.00	
กระทรวงมหาดไทย		2,049.40	1,963.60	85.80	0.00	1,964.48	1,844.08	140.40	
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย		1,719.40	1,633.60	85.80	0.00	1,658.24	1,600.82	57.42	
1. โครงการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น	ขอนแก่น	114.40	28.60	85.80		114.40	57.78	56.62	
2. โครงการการปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน (คอนกรีต) จ.หนองคาย	หนองคาย	151.50	151.50			151.50	151.50	0.00	
3. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนหมู่บ้าน จากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต	อุดรธานี	655.50	655.50			655.50	655.50	0.00	
4. โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน จากสภาพถนนดินลูกรังเป็นถนนคอนกรีตในทุกหมู่บ้าน	หนองบัวลำภู	798.00	798.00			736.84	736.04	0.80	
กรมการปกครอง		7.00	7.00	0.00	0.00	6.93	6.93	0.00	
1. โครงการก่อสร้างหอประชุม อ. ท่าลี่ จ. เลย	เลย	7.00	7.00			6.93	6.93	0.00	
กรมโยธาธิการและผังเมือง		323.00	323.00	0.00	0.00	319.31	236.33	82.98	
1. โครงการก่อสร้างศูนย์การท่องเที่ยวตะวันออก ปากแม่น้ำท่าจีน (ไม่รวมหอคอย)	สมุทรสาคร	5.00	5.00			5.00	5.00	0.00	
2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังหลายริมแม่น้ำโขง	หนองคาย	165.00	165.00			164.04	162.83	1.21	
3.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณตลาดท่าเตี๊จ	หนองคาย	133.00	133.00			130.27	53.00	77.27	การดำเนินงานเป็นไปตามวงงานสิ้นสุดสัญญาเมื่อ 4 ก.ย.49
4.โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนใน 4 ชุมชนหลัก	สิงห์บุรี	20.00	20.00			20.00	15.50	4.50	
กระทรวงศึกษาธิการ		10.67	10.67	0.00	0.00	10.67	9.83	0.84	
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง		10.67	10.67	0.00	0.00	10.67	9.83	0.84	
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร	ราชบุรี	10.67	10.67			10.67	9.83	0.84	

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ 47		ผูกพันงบประมาณ		ส่งป อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลค่าใช้จ่าย
		ทั้งโครงการ	งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 49 - งบโครงการ				
กระทรวงกลาโหม		275.00	275.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	
กองบัญชาการทหารสูงสุด		275.00	275.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	
1. โครงการขุดลอกคลองเพื่อแก้ปัญหาน้ำเค็มใน แม่น้ำบางปะกง	ฉะเชิงเทรา	43.00	43.00			43.00	43.00	0.00	
2. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	บุรีรัมย์	129.00	129.00			129.00	129.00	0.00	
3. โครงการปรับปรุงเส้นทางสาย อ.เมือง - อ.คำ เขื่อนแก้ว	ยโสธร	83.00	83.00			83.00	83.00	0.00	
4. โครงการขุดลอกแม่น้ำเลย จุดเร่งด่วน บริเวณ ด้านท้ายแม่น้ำและเขตเทศบาลเมืองเลย	เลย	20.00	20.00			20.00	20.00	0.00	

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

โครงการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ครั้งที่ 2 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547)

รายงาน ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2549

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2549

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบป. 47	ผูกพันงบประมาณ		งบ อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลคำชี้แจง
			งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 49 - งบโครงการ				
รวมทั้งสิ้น (115 โครงการ)		7,294.73	4,477.91	0.00	2,816.82	4,327.54	2,956.12	1,373.34	
สำนักนายกรัฐมนตรี		12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	7.45	5.05	
สำนักงานพุทธศาสนา		12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	7.45	5.05	
1. โครงการพุทธอุทยาน จ.พะเยา	พะเยา	12.50	12.50			12.50	7.45	5.05	ล่าช้าเนื่องจากต้องมีการปรับระดับพื้นที่และขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเป็นฤดูเก็บเกี่ยว
กระทรวงกลาโหม		472.70	472.70	0.00	0.00	452.70	416.88	35.82	
กองบัญชาการทหารพัฒนา		472.70	472.70	0.00	0.00	452.70	416.88	35.82	
1. โครงการแก้ปัญหาหมอกควันโดยเร่งด่วน	อุดรธานี	32.90	32.90			32.90	32.90	0.00	
2. ถนนลาดยางสายบ้านสันตะ - บ้านใหม่	น่าน	15.80	15.80			15.80	15.80	0.00	
จัดสรร อ. นาน้อย									
3. ปัญหา อ.พาน น้ำท่วมซ้ำซาก	เชียงราย	90.00	90.00			90.00	57.72	32.28	
4. โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันในดงหิวด	เชียงใหม่	261.00	261.00			258.00	254.46	3.54	
ตะวันตกใต้ ของเชียงใหม่									
5. โครงการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน	ลำพูน	18.00	18.00			13.00	13.00	0.00	
6. โครงการพัฒนาตลิ่งน้ำแม่ทา	ลำพูน	55.00	55.00			43.00	43.00	0.00	
กระทรวงอุตสาหกรรม		200.00	40.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม		200.00	40.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
1. โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า	ลำปาง	200.00	40.00		160.00				อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการและอยู่ในแผน งบป. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 50
เซรามิกฯ									
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1,272.13	1,119.13	0.00	153.00	1,066.42	834.61	231.81	
กรมชลประทาน		1,272.13	1,119.13	0.00	153.00	1,066.42	834.61	231.81	

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบปี 47	ผูกพันงบประมาณ		งบ อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลชี้แจง
			งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 49 - จบโครงการ				
1. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าตะเภา	ชุมพร	23.20	23.20			23.20		23.20	ประกวดราคาสำเร็จและระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีเกินกว่าที่ ครม.กำหนด ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอ ครม. เพื่อขยายเวลาผูกพัน
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเจ้าพระยา	ชัยนาท	50.00	25.00		25.00	25.00	24.95	0.05	
3. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำอุบลราชธานี	ชัยนาท	5.00	5.00			5.00	4.91	0.09	เงินเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญา 0.903 ล้านบาท
4. การแก้ไขปัญหาน้ำเค็มโครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวทางน้ำตามรอยประวัติศาสตร์	อุทัยธานี	80.00	80.00			68.81	68.81	0.00	
5. การศึกษาความเหมาะสมการผันน้ำส่วนเกิน จากลุ่มน้ำแม่กลอง	อุทัยธานี	3.00	3.00			3.00	3.00	0.00	
6. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ อ.ลาน กระบือ	กำแพงเพชร	143.00	143.00			143.00	128.26	14.74	หยุดงานชั่วคราวเนื่องจากปัญหาที่ดินและเกิด อุทกภัยในพื้นที่ และเริ่มงานต่อ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 48
7. โครงการก่อสร้างฝายทดแทนในแม่น้ำปิงบริเวณ โครงการชลประทาน	กำแพงเพชร	160.00	32.00		128.00	32.00	32.00	0.00	
8. โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)	สุโขทัย	20.00	20.00			8.49	2.54	5.95	เป็นงานจ้างศึกษาดำเนินการจัดทำรายงานความ เหมาะสม เริ่มสัญญาเมื่อ 11 ก.ค.48 - 6 พ.ค.49 (เนื้องาน 50%)
9. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค	อุดรดิตถ์	56.00	56.00			54.80	47.65	7.15	อนุมัติงวดเมื่อ 15 มี.ค. 48 แต่มีปัญหาน้ำท่วม งบประมาณในระบบ GFMS สำเร็จ
10. โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยรี	อุดรดิตถ์	20.00	20.00			20.00	20.00	0.00	
11. ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	น่าน	98.83	98.83			89.13	66.48	22.65	
12. โครงการปรับปรุงระบบชลประทานลุ่มน้ำอิง	พะเยา	132.29	132.29			124.28	124.28	0.00	
13. ปัญหาน้ำท่วม	เชียงราย	56.00	56.00			55.82	15.90	39.92	

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบป. 47	ผูกพันงบประมาณ		สงป อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลคำชี้แจง
			งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 49 - จบโครงการ				
14. ฝ่ายขนาดเล็ก	เชียงราย	26.00	26.00			25.87	25.87	0.00	กรมชลประทานดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทหาร ผลงาน 100 % หน่วยงานทหารทำเรื่องขอเงิน เหลือปีเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2549
15. การพัฒนาสูบน้ำดี	ลำพูน	20.00	20.00			20.00	20.00	0.00	
16. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลาละวินา	แม่ฮ่องสอน	75.00	75.00			74.99	71.39	3.60	
17. สร้างฝายแม่หมอกโป่ง	ลำปาง	17.00	17.00			44.29	38.06	6.23	
18. สร้างอ่างเก็บน้ำแม่สันน้อย	ลำปาง	16.00	16.00						
19. สร้างฝายแม่งาว หงษ์ อ.จาว	ลำปาง	10.95	10.95						
20. โครงการขุดลอกสันดอนในแม่น้ำวัง อ.สาม เงา	ตาก	20.00	20.00			19.72	17.18	2.54	ขอเปลี่ยนมติ ครม. จากให้ศึกษา สำรวจ ออกแบบ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขุดลอก
21. โครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำบ้านเขา ยายหิ้ง	ระยอง	5.00	5.00						มีผลการศึกษาแล้ว ขอยกเลิกการสนับสนุนจากบ กลาง
22. เพิ่มระดับเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองระลอก ต. ทุ่งควายกิน	ระยอง	20.00	20.00			17.31	0.01	17.30	หยุดงานชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำในอ่างสูง ไม่ ปลอดภัยต่อตัวเขื่อน
23. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ.ทุ่งควาย กิน	ระยอง	30.00	30.00			30.00	12.98	17.02	ล่าช้าเนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่
24. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์	ระยอง	10.00	10.00			9.75	7.64	2.11	
25. ปัญหาเส้นทางคมนาคมในจังหวัด	เพชรบุรี	13.10	13.10			13.10	13.10	0.00	
26. โครงการป้องกันน้ำท่วมชุมชนบางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	84.90	84.90			84.90	22.62	62.28	ในเบื้องต้น กรมฯ ประสานให้หน่วยงานทหารร่วม ดำเนินการ 3 โครงการ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ กรมฯ จึงต้องดำเนินการเอง และยกเลิก 2 โครงการ จำนวน 3.40 ล้านบาท เนื่องจากมีการ ปรับแบบก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้
27. งานปรับปรุงพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่	ชุมพร	10.84	10.84			10.63	10.63	0.00	
28. โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ต.ธารคีรี	สงขลา	24.02	24.02			23.93	16.95	6.98	

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบป. 47	ผูกพันงบประมาณ		สงป อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลค่าชี้แจง
			งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 49 - จบโครงการ				
29. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ	ปัตตานี	42.00	42.00			39.40	39.40	0.00	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ		78.70	53.70	0.00	25.00	53.70	35.20	18.50	
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		50.00	25.00	0.00	25.00	25.00	6.50	18.50	
1. โครงการพัฒนาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามรดก โลกทางธรรมชาติ	อุทัยธานี	50.00	25.00		25.00	25.00	6.50	18.50	
กรมทรัพยากรน้ำ		28.70	28.70	0.00	0.00	28.70	28.70	0.00	
1. สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เปิบ	ลำปาง	28.70	28.70			28.70	28.70	0.00	
กระทรวงคมนาคม		4,260.86	1,890.04	0.00	2,370.82	1,376.75	1,145.99	730.76	
กรมทางหลวง		3,773.16	1,402.34	0.00	2,370.82	1,389.17	974.57	414.60	
1. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อุยธยา - เสนา	อุยธยา	250.00	50.00		200.00	49.20	49.20	0.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
2. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3195 สาย สุพรรณบุรี - อ.วิเศษชัยชาญ - อ่างทอง	อ่างทอง	330.00	66.00		264.00	66.00	49.37	16.63	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
3. ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่สายแยกทางหลวง 3195 บรรจบหมายเลข 32	อ่างทอง	6.00	6.00			4.99	0.66	4.32	อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม
4. ปรับปรุงทางหลวง 3064	อ่างทอง	118.00	23.60		94.40	23.60	23.60	0.00	
5. ทางหลวงหมายเลข 333	อุทัยธานี	65.00	65.00			64.80	64.80	0.00	
6. ทางหลวงหมายเลข 1117 แยก 1 - ห้วยน้ำเย็น	กำแพงเพชร	275.00	55.00		220.00	55.00	55.00	0.00	
7. ทางหลวง 1117 ห้วยน้ำเย็น - ชุ่มฉาง	กำแพงเพชร	0.00	0.00						ยกเลิกโครงการ เนื่องจากผ่านเขตอุทยานฯ โอนเงิน ให้โครงการสายศรีสะเกษ-กันทรารมย์
8. ทางหลวง 1242 โค้งวิไล - 1072	กำแพงเพชร	125.00	25.00		100.00	25.00	18.64	6.36	
9. สายลูโซทัย - ตาก	สุโขทัย	270.00	54.00		216.00	54.00	39.00	15.00	แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 และ 2
10. ก่อสร้างทางเลียบเมืองสุโขทัย	สุโขทัย	84.00	16.80		67.20	16.80	12.57	4.23	
11. ทางหลวง 120 ตอนพะเยา - 118	พะเยา	200.00	40.00		160.00	40.00	11.74	28.26	ลงนามในสัญญาแล้ว
12. ปรับปรุงทางหลวง 106	ลำพูน	190.00	42.50		147.50	42.50	42.50	0.00	

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบป. 47	ผูกพันงบประมาณ		สงป อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลค่าจ้าง
			งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 49 - งบโครงการ				
13. ทางหลวง 108 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	287.22	183.82		103.40	180.19	126.01	54.18	
14. ทางหลวง 105	แม่ฮ่องสอน	53.86	53.86			53.85	53.85	0.00	
15. ทางหลวง 1095	แม่ฮ่องสอน	301.24	152.92		148.32	149.67	58.13	91.54	
16. สาย สป 1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3	สมุทรปราการ	20.00	20.00			18.61	5.86	12.75	อยู่ระหว่างการศึกษาคความเหมาะสม
17. ทางหลวงหมายเลข 3 กม 26+900 - 40 + 000	สมุทรปราการ	210.00	42.00		168.00	42.00	41.91	0.09	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
18. ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนสมุทรปราการ บางปะกง	สมุทรปราการ	116.76	116.76			116.14	116.14	0.00	
19. ปัญหาของทางคลองด่าน	สมุทรปราการ	50.00	50.00			49.87	49.87	0.00	
20. สายสระแก้ว - กิ่ง อ.วังสมบูรณ์	สระแก้ว	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	ยกเลิกโครงการ โอนงบประมาณให้โครงการสายศรีสะเกษ-กันทรารมย์ 12 ล้านบาท
21. ทางหลวง 4 แยกเข้าด้านสิงขร	ประจวบคีรีขันธ์	10.00	10.00			8.53	0.00	8.53	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
22. สายระลา-ชุมพร	ชุมพร	40.00	12.00		28.00	12.00	12.00	0.00	อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม
23. ทางหลวงหมายเลข 4 กระบุรี - ระนอง	ระนอง	320.00	0.00		320.00				ยกเลิกโครงการ โอนงบประมาณให้โครงการสายกบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว ตอน 2 54 ล้านบาท
24. ทางหลวง 4006 ตอนระนอง - หลังสวน	ระนอง	20.00	6.00		14.00	6.00	6.00	0.00	อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม
25. ทางหลวงหมายเลข 4 ตะกั่วป่า - เขาหลัก	พังงา	24.08	24.08			23.57	23.57	0.00	
26. หมายเลข 4 ตอน อ.ห้วยยอด - คลองห้อม	ตรัง	60.00	60.00			60.00	0.00	60.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
27. ขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตรัง - ห้วยยอด	ตรัง	150.00	30.00		120.00	30.00	22.43	7.57	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
28. ทางหลวงหมายเลข 4052 ตะรุ - ท่าเรือ	สตูล	75.00	75.00			75.00	0.00	75.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
29. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	ปัตตานี	20.00	20.00			19.85	19.85	0.00	
30. สายศรีสะเกษ-อ.กันทรารมย์ ส่วนที่ 1	ศรีสะเกษ	9.50	9.50			9.50	9.50	0.00	
31. สายศรีสะเกษ-อ.กันทรารมย์ ส่วนที่ 2	ศรีสะเกษ	2.50	2.50			2.50	2.50	0.00	
32. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 ส่วน มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด	มหาสารคาม	10.00	10.00			10.00	10.00	0.00	

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบป. 47	ผูกพันงบประมาณ		สงป อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลคำชี้แจง
			งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 49 - งบโครงการ				
33. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ. กบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว	ฉะเชิงเทรา	80.00	80.00			80.00	49.85	30.15	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท		441.70	441.70	0.00	0.00	441.58	161.77	279.81	
1. ถนนคอนกรีตสายบางนาหลวง - บ้านห้วยโป่ง	แพร่	14.00	14.00			14.00	14.00	0.00	
2. สร้างถนนเชื่อมสายลำปาง - พะเยา กับ สาย พะเยา - เชียงใหม่	พะเยา	26.10	26.10			26.10	0.00	26.10	ล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาการร้อยย้ายเสาไฟฟ้า (เนื่อง งานประมาณ 35%)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	แม่ฮ่องสอน	41.56	41.56			41.56	41.56	0.00	
4. ศึกษาความเหมาะสมฯ โครงการข้ายถนน เลียบชายฝั่งทะเลระยอง จันทบุรี ตราด	ระยอง	25.00	25.00			25.00	2.50	22.50	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
5. ปรับปรุงเส้นทางสาย รย 4013 - ทางหลวง 3191	ระยอง	40.00	40.00			40.00	5.82	34.18	ล่าช้าเนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินและการย้าย สาธารณูปโภค (เนื่องงานประมาณ 5%)
6. ปรับปรุงเส้นทางสาย รย 1001 - เลียบหาด แม่รำพึง	ระยอง	45.00	45.00			45.18	13.41	31.77	ล่าช้าเนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินและการย้าย สาธารณูปโภค (เนื่องงานประมาณ 75%)
7. ปรับปรุงเส้นทางสาย รย 4006 - บ.หนองสนม	ระยอง	30.00	30.00			30.00	13.40	16.60	
8. ก่อสร้างถนนเลียบทะเล ระยอง เป็นพระบาท ตาพูด	ระยอง	60.00	60.00			62.37	8.97	53.40	ล่าช้าเนื่องจากต้องแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน (เนื่องงานประมาณ 11.35%)
9. ก่อสร้างทางสาย บ.ทุมแสง บ.ยุบรงโค	ระยอง	28.13	28.13			28.13	28.04	0.09	
10. โครงการศึกษาและพัฒนาโครงข่ายสายทาง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่งฯ	สระแก้ว	15.00	15.00			15.00	9.75	5.25	
11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทับ แขก - คลองม่วง	กระบี่	9.91	9.91			9.91	8.79	1.12	
12. ก่อสร้างถนนสายบ้านกะลาเต บ้านแหลม ไทร	ตรัง	60.00	60.00			50.18	7.41	42.77	ล่าช้าเนื่องจากการร้อยย้ายระบบสาธารณูปโภค (เนื่องงานประมาณ 21%)
13. โครงการก่อสร้างถนน ต.บานา	ปัตตานี	47.00	47.00			54.15	8.12	46.03	ล่าช้าเนื่องจากปัญหาความไม่สงบใน 3 จว. ชายแดนภาคใต้ (เนื่องงานประมาณ 10%)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบป. 47	ผูกพันงบประมาณ		สงป อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลคำชี้แจง
			งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 49 - งบโครงการ				
กรมการขนส่งทางบก		25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	7.86	17.14	
1. ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด	ตาก	25.00	25.00			25.00	7.86	17.14	ล่าช้าเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการได้
กรมการขนส่งทางอากาศ		21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	1.79	19.21	
1. สนามบิน อ.ปาย	แม่ฮ่องสอน	11.50	11.50			11.50	1.79	9.71	การดำเนินงานเป็นไปตามวงดงาน (เนื่องจากประมาณ 30%) เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่องานเสร็จ
2. สนามบิน อ.แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	9.50	9.50			9.50	0.00	9.50	การดำเนินงานเป็นไปตามวงดงาน (เนื่องจากประมาณ 45%) เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่องานเสร็จ
กระทรวงมหาดไทย		472.81	472.81	0.00	0.00	455.45	258.88	200.49	
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย		212.50	212.50	0.00	0.00	205.50	130.55	74.95	
1. โครงการพัฒนาบึงขุนทะเล	สุราษฎร์ธานี	3.00	3.00			3.00	3.00	0.00	
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาความยากจน	แพร่	25.00	25.00			25.00	23.94	1.06	
3. หอประชุม อ.พาน	เชียงราย	7.00	7.00						ใช้จ่ายจากงบปกติแล้ว จึงไม่ขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตโดยใช้แรงงานเป็นหลัก	เชียงใหม่	82.50	82.50			82.50	63.99	18.51	
5. โครงการ Green & Clean เขตเมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่	75.00	75.00			75.00	35.83	39.17	ล่าช้าเนื่องจากมีการแก้ไขแบบที่ดำเนินการในแหล่งโบราณสถาน ทำสัญญาเมื่อ ร.ค.48 การดำเนินงานเป็นไปตามวงดงาน
6. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณชายหาดแม่รำพึง	ระยอง	20.00	20.00			20.00	3.79	16.21	ล่าช้าเนื่องจากมีการรื้อถอนประต้วง ปัจจุบันทางจังหวัดได้ทำความเข้าใจแล้ว และเริ่มดำเนินการได้ การเบิกจ่ายระหว่างงวดที่ 2
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		152.55	152.55	0.00	0.00	152.45	87.21	65.24	
1. ปรับปรุงริมกวีบ้านพะเยาและป้องกันน้ำท่วมวัดศรีโคมด้า	พะเยา	19.89	19.89			19.89	7.15	12.74	
2. โครงการระบบจัดการขยะชุมชนเมือง	สุราษฎร์ธานี	20.00	20.00			20.00	20.00	0.00	

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบป. 47	ผูกพันงบประมาณ		งบ อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลคำชี้แจง
			งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 49 - จบโครงการ				
3. ก่อสร้างถนนสายเลี้ยวเมือง	สตูล	34.36	34.36			34.26	34.26	0.00	
4. โครงการป้องกันน้ำท่วมและป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี	ยะลา	21.80	21.80			21.80	21.80	0.00	
5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปอน้ำร้อนเบตง	ยะลา	49.50	49.50			49.50	0.00	49.50	
6. โครงการก่อสร้างอิมเมเนียม	นราธิวาส	7.00	7.00			7.00	4.00	3.00	
กรมโยธาธิการและผังเมือง		107.76	107.76	0.00	0.00	97.50	41.12	60.30	
1. โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ	ชุมพร	7.36	7.36			7.36	7.36	0.00	
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร	ชุมพร	4.00	4.00			4.00	4.00	0.00	
3. โครงการคันกันน้ำและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง	ตรัง	70.00	70.00			60.00	25.84	34.16	ล่าช้าเนื่องจากเกิดปัญหาอุทกภัย (เนื่องจากประมาณ 50%)
4. โครงการก่อสร้างคันกันน้ำและปรับปรุงลาดตลิ่งริมแม่น้ำ	อ่างทอง	26.40	26.40			26.14	3.92	26.14	ทำสัญญาเมื่อ 28 ก.ย.48-11ต.ค.49 การดำเนินงานเป็นไปตามงวดงาน
กระทรวงศึกษาธิการ		307.25	199.25	0.00	108.00	194.73	136.69	58.04	
มหาวิทยาลัยแม่โจ้		64.00	64.00	0.00	0.00	64.00	63.85	0.15	
1. โครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบ	เชียงใหม่	64.00	64.00			64.00	63.85	0.15	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		75.60	75.60	0.00	0.00	75.60	27.62	47.98	
1. การจัดตั้ง ม.ราชภัฏเชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	75.60	75.60			75.60	27.62	47.98	ล่าช้าเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าต้องขออนุญาตตัดไม้จากกรมป่าไม้ ปัญหาคอนกรีตหนักมีน้ำหลาก ทางขาด ไม่สามารถขนส่งวัสดุก่อสร้างได้
เทคโนโลยีราชมงคล		50.00	10.00	0.00	40.00	10.00	10.00	0.00	
1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม	ตาก	50.00	10.00		40.00	10.00	10.00	0.00	
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี		27.42	27.42	0.00	0.00	27.42	17.51	9.91	
1. สถาบันราชภัฏธนบุรี	สมุทรปราการ	27.42	27.42			27.42	17.51	9.91	

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ ทั้งโครงการ	งบป. 47	ผูกพันงบประมาณ		งบ อนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	เหตุผลค่าจ้าง
			งบกลาง 59,000	ปี 48	ปี 49 - จบโครงการ				
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา		85.00	17.00	0.00	68.00	17.00	17.00	0.00	
1. ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 2 หลัง	ตรัง	85.00	17.00		68.00	17.00	17.00	0.00	
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		5.23	5.23	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00	
1. โครงการสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องจากวิทยาลัยชุมชน	นราธิวาส	5.23	5.23			0.71	0.71	0.00	
ส่วนราชการไม่สังกัดฯ		34.00	34.00	0.00	0.00	32.94	12.40	20.54	
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		34.00	34.00	0.00	0.00	32.94	12.40	20.54	
1. การป้องกันการค้าการร้าย	ภูเก็ต	34.00	34.00			32.94	12.40	20.54	
กระทรวงวัฒนธรรม		144.78	144.78	0.00	0.00	143.92	106.03	37.89	
กรมศิลปากร		144.78	144.78	0.00	0.00	143.92	106.03	37.89	
1. โครงการบูรณะโบราณสถานฯ สุพรรณบุรี- อ. นครศรีธรรมราช		14.66	14.66			14.41	14.39	0.02	
พิเศษ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร									
2. โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกฯ	กำแพงเพชร	95.50	95.50			95.50	80.21	15.29	
3. บูรณะหลังคาวัดศรีโคมคำ	พะเยา	22.62	22.62			22.33	3.77	18.56	ล่าช้าเนื่องจากขาดวัสดุก่อสร้างที่สำคัญ เช่น ไม้แดง ไม้ตะเคียน
4. ปรับปรุงบริเวณพระสมุทรเจดีย์ฯ	สมุทรปราการ	12.00	12.00			11.68	7.66	4.02	
รัฐวิสาหกิจ		35.00	35.00	0.00	0.00	34.43	0.00	34.43	
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม		35.00	35.00	0.00	0.00	34.43	0.00	34.43	
1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารโคนม	ประจวบคีรีขันธ์	35.00	35.00			34.43	0.00	34.43	ยังไม่รายงาน
ครบวงจร									
หลายหน่วยงาน		4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	
1. โครงการพัฒนาและขุดลอกก๊ว้นพะเยา	พะเยา	4.00	4.00			4.00	4.00	0.00	ยังไม่รายงาน
(มหาดไทย/ ม.นเรศวร)									

สรุปผลโครงการในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ระยะปานกลาง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

รายงาน ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2549

ข้อมูล ณ มีนาคม 2549

หน่วย : บาท

โครงการ	กรม. อนุมัติ			ได้รับจัดสรรงบประมาณ				เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)
	ปี 2548	ปี 2549- จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ	
โครงการระยะปานกลาง ครั้งที่ 1 (35 โครงการ)	2,363,583,100	10,592,338,900	12,955,922,000	1,485,186,100	747,533,500	7,129,807,885	9,362,527,485	36,180,174
โครงการระยะปานกลางครั้งที่ 2 (31 โครงการ)	1,489,631,500	5,372,738,000	6,862,369,500	581,399,500	1,274,753,000	3,500,586,200	5,356,738,700	174,978,088
รวมทั้งสิ้น 66 โครงการ	3,853,214,600	15,965,076,900	19,818,291,500	2,066,585,600	2,022,286,500	10,630,394,085	14,719,266,185	211,158,262

รายงานผลโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

โครงการระดมทุนกลาง ครั้งที่ 1

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รวม.อนุมัติ			หมายเหตุ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เปิดจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลค่าใช้จ่าย
				ปี2548	ปี2549-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี2548	ปี2549	ปี2550-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างพิจารณา	อยู่ระหว่างพิจารณา	ทำสัญญาแล้ว		
	รวม โครงการระดมทุนกลาง			2,369,583,100	10,532,338,900	12,902,922,000		1,485,186,100	747,533,500	7,129,807,885	9,362,527,485				36,180,174	
1	ก่อสร้างทางเลียบเมืองนครสวรรค์ (ช่วงแยกสาย 1 บรรจบสาย 117 อ.ก้านกล้วย) - ความเหมาะสมเส้นทางจากแยกสาย 117 (อ.ก้านกล้วย) - บรรจบ 225 (อ.ชุมแสง)	นครสวรรค์	กรมทางหลวง	120,000,000	480,000,000	600,000,000	(6.1) ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนทางเลียบเมืองนครสวรรค์ ระยะทาง 15 กม. วงเงิน 450 ล้านบาท ครม. อนุมัติเมื่อ 7 เม.ย. 2547 ได้รับงบกลางเพิ่มเติมปี 2547 แล้วอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ (6.2) สำหรับสาย 117- ชุมแสง 20						/			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเสนอตั้งงบประมาณปี 2550
2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 อ.กบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว (ตอน 2)	ปราจีนบุรี	กรมทางหลวง	132,000,000	528,000,000	660,000,000	ดำเนินการขออนุมัติ และขออนุมัติ A ต้องขออนุมัติ ครม.และเร่งดำเนินการเพื่อให้ครบโครงการเข้าทางสู่ภาคตะวันออกเชิงพาณิชย์ สาย 33 และ 319 เป็นโครงการเหมาะสมให้กรมนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	99,000,000		233,304,975	332,304,975			/	49,846	- ปีงบประมาณ 2548 ได้รับโอนเงินงบกลางปี 2547 (59,000 ลบ.) จากสาย อ.กระบุรี-ระนอง จำนวน 54,000 ลบ. และสายทางทอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 12 จำนวน 45,000 ลบ. รวมเงิน 99,000 ลบ. อนุมัติวงเงิน 332,304,975 บาท ตามหนังสือ ส.บ. ที่ นร 0707.2/24595 ตว 30 กันยายน 2548
3	การแก้ไขปัญหาร่องน้ำทางคมนาคมและการจราจรติดขัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	ชลบุรี	กรมทางหลวง	840,000,000	2,560,000,000	3,400,000,000	เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปกติดำเนินการปี 2548 แล้ว	840,000,000		2,560,000,000	3,400,000,000	/				ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2548 อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

รายงานผลโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ
โครงการระยะปานกลาง ครั้งที่ 1

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ครม.อนุมัติ			หมายเหตุ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลคำชี้แจง
				ปี2548	ปี2549-จน โครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี2548	ปี2549	ปี2550-จน โครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ระหว่าง เตรียม ระหว่าง ความ จัดจ้าง หรือ	อยู่ ระหว่าง จัดจ้าง	ทำ สัญญา แล้ว		
4	การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ชลบุรี	กรมชลประทาน	32,138,100	128,528,900	160,667,000	เปิดโครงการอ่างเก็บน้ำเพิงชะโอนในปี 2548 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแก้ปัญหา สำหรับในส่วนอื่นติดปัญหาจึงยังไม่สามารถดำเนินการได้	32,138,100	20,591,300	84,470,600	137,200,000			/	20,580,000	ได้รับงบประมาณปี 2548 จำนวน 32,138 ล้านบาท และปี 2549 จำนวน 14,354 ล้านบาท
5	คำก่อสร้างถนนสาย ๓ 3 กิโลเมตรถึงบุรี (เพิ่มเติม) ระยะที่ 2 ระยะทาง 2.075 กิโลเมตร	สิงห์บุรี	กรมทางหลวงชนบท	-	120,000,000	120,000,000	ควรเตรียมการในการจัดการรวมสิทธิ์ที่ดิน และเริ่มดำเนินการ เมื่อมีความพร้อม					/				ออกแบบเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คาดว่าจะจัดการรวมสิทธิ์ที่ดินได้แล้วเสร็จภายในปี 2549 ขอดังงบประมาณคำก่อสร้างในปี 50
6	คำก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำน้อย อำเภอบางระจัน ขนาดกว้าง 7 เมตร ทางเข้าข้างละ 1.50 เมตร ความยาว 220 เมตร	สิงห์บุรี	กรมทางหลวงชนบท	5,875,000	23,500,000	29,375,000	ตั้งงบประมาณปี 2548 ไว้แล้ว เพื่อช่วยลดระยะในทางเดินทางระหว่าง 2 มุ่งแม่น้ำได้ 10 กม.	5,875,000	11,750,000	11,025,000	28,650,000			/		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สัญญาเริ่ม 25 พฤษภาคม 2548 เริ่มต้น 15 มีนาคม 2550 (660 วัน) ผลการดำเนินงานประมาณ 37.44%
7	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	กรมชลประทาน	800,000	18,000,000	18,800,000	สามารถใช้จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เมื่อมีความพร้อมในการดำเนินงาน									ในปีงบประมาณ 2548 ดำเนินการโดยใช้จากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 0.8 ล้านบาทตามแผนฯ แล้ว
8	โครงการอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำค้อ อ.หล่มสัก	เพชรบูรณ์	กรมชลประทาน	-	200,000,000	200,000,000	อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบและคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ปี 2549 โดยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป และขอศึกษาโครงการรวมของการแก้ไขปัญหาด้วย		80,000,000	120,000,000	200,000,000		/			ปี 2549 ได้จัดสรรงบประมาณ 80 ล้านบาท ส่วนที่เหลือถูกหักงบประมาณปีต่อไป ขอดังปี 50 = 286,945 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือปี งบป. ต่อไป

รายงานผลโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

โครงการระยะปานกลาง ครั้งที่ 1

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมธนารักษ์			หมายเหตุ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลคำชี้แจง
				ปี 2548	ปี 2549-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม	อยู่ระหว่างจัดจ้าง	ทำสัญญาแล้ว		
9	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจุนน้อย อ.ห้วยสัก	เพชรบูรณ์	กรมชลประทาน	-	200,000,000	200,000,000	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณและคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ปี 2549 โดยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป และควรศึกษาโดยภาพรวมของการแก้ไขปัญหาด้วย	-	-	-	-	✓				อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณและขออนุมัติใช้เงินที่ป่าไม้ ยังไม่มีความพร้อม ไม่ได้ขอตั้งงบประมาณในปี 50
10	อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา (ห้วยท่า) ต.ป่าเลา อ.เมือง	เพชรบูรณ์	กรมชลประทาน	-	200,000,000	200,000,000	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณและคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ปี 2549 โดยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป และควรศึกษาโดยภาพรวมของการแก้ไขปัญหาด้วย	-	-	-	-					ได้จัดสรรในงบ CEO ปี 49 จำนวน 43.00 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเตรียมงานเบื้องต้นและก่อสร้างถนนหัวงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประมูลจ้างฯ ได้บรรจุไว้ในแผนงานปี 2551-2552 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ของกลุ่มน้ำป่าสัก จำนวน 74 ล้านบาท
11	อ่างเก็บน้ำคลองถ้ำกึ่ง อ.หนองไผ่	เพชรบูรณ์	กรมชลประทาน	-	447,040,000	447,040,000	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณและคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ปี 2549 โดยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป และควรศึกษาโดยภาพรวมของการแก้ไขปัญหาด้วย	-	-	-	-	✓				ได้รับงบ CEO ปี 48 จำนวน 18.468 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น มีแผนตั้งงบประมาณปี 50 ขอตั้งงบ. ปี 50 = 123.668 ล้านบาท
12	ก่อสร้างโครงการกั้นสิ่งกีดขวางห้วยสังค. น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	กรมชลประทาน	-	148,000,000	148,000,000	มีแบบแปลนแต่ยังไม่ได้จัดการที่ดิน จึงคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในปี 2549 โดยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป	-	-	-	-					ได้จัดสรรในงบ CEO ปี 49 วงเงิน 15.9 ล้านบาท เป็นค่าเตรียมงานเบื้องต้น ได้บรรจุไว้ในแผนงานปี 2552 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ของกลุ่มน้ำป่าสัก จำนวน 90 ล้านบาท ขอตั้งงบ. ปี 50 83.6181 ล้านบาท
13	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 จุดราชนิ-หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	กรมทางหลวง	99,000,000	396,000,000	495,000,000	(1) เป็นเส้นทางอยู่ในพื้นที่ อ.สุวรรณภูมิ ส่วนหนึ่ง ทางก่อสร้างอาจแบ่งออกเป็น 2 ตอน (2) ควรสร้างเป็น 4 เลนแบบประชิด	-	99,000,000	396,000,000	495,000,000					ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาส่งในวงเงิน 488,397,198 บาท ตามหนังสือ สบป. 0707.2/23423 ลง 29 กันยายน 2548

รายงานผลโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

โครงการระยะปานกลาง ครั้งที่ 1

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ครม.อนุมัติ			หมายเหตุ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เมื่อข้ามงบประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลคำชี้แจง
				ปี 2548	ปี 2549-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างพิจารณาพร้อมหรือ	อยู่ระหว่างจัดจ้างแล้ว	ที่สัญญาแล้ว		
ตอน 1								-	56,009,000	218,512,264	274,512,264			/	-	
ตอน 2								-	43,000,000	170,884,934	213,884,934			/	-	
14	การก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำลำพันราด อ.วังสามหมอ	อุดรธานี	กรมชลประทาน	16,590,000	68,410,000	85,000,000	เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กทางตอนใต้โครงการ โดยตั้งงบประมาณไว้ในปี 2548 แล้ว	16,243,000	32,300,000	36,457,000	85,000,000			/	15,600,000	ปี 2548 ได้ตั้งงบประมาณจำนวน 16.59 ล้านบาท และได้รับงบประมาณปี 2549 แล้ว จำนวน 32.3 ล้านบาท เป็นงานต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือถูกพันงบประมาณปีต่อไป ปี 2549 ใช้ในการก่อสร้างที่มั่นคงและอาคารประกอบ วงเงิน 31.954 ล้านบาท ขอดังปี 50 = 65.484 ล้านบาท
15	ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำ อ.บ้านผือ (โครงการขึ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ)	อุดรธานี	กรมชลประทาน	25,000,000	140,000,000	165,000,000	อยู่ระหว่างออกแบบ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2547 สามารถเปิดโครงการเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2548	-	-	-	-	/				รออนุมัติไว้พื้นที่ป่าไม้ และอยู่ระหว่างการออกแบบ ขอดังเตรียมความพร้อมในปี 50 = 40 ล้านบาท
16	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 เดช- นครพนม ตอน อ. พรรณานิคม	สกลนคร	กรมทางหลวง	102,000,000	408,000,000	510,000,000	ระยะทาง 34 กม. สภาพชำรุดทรุดโทรม เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่มุกดาหารและเชื่อมโขง จังหวัดใกล้เคียง และก่อสร้างเป็น 4 ตอน แบบประชิด	76,000,000	-	430,295,873	506,295,873					ได้อนุมัติความเหมาะสมของราคาส่งในวงเงิน 506,295,873 บาท ส่วนที่ 1 วงเงิน 255,067,531 บาท ส่วนที่ 2 วงเงิน 251,228,342 บาท ตามหนังสือ สกป. ที่ นร 0707.2/24592 ลง 30 กันยายน 2548
ส่วนที่ 1								38,000,000	-	217,067,531	255,067,531			/		- ปีงบประมาณ 2548 รับโอนงบประมาณจากสายแยกทางหลวงหมายเลข 345 (บางคูวัด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3100 (ถนนเลียบคลองรังสิต) จำนวน 38,500 ลบ.
ส่วนที่ 2								38,000,000	-	213,228,342	251,228,342			/		- ปีงบประมาณ 2548 รับโอนงบประมาณจากสายแยกทางหลวงหมายเลข 345 (บางคูวัด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3100 (ถนนเลียบคลองรังสิต) จำนวน 38,500 ลบ.

รายงานผลโครงการในการตรวจสอบราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

โครงการระยะปานกลาง ครั้งที่ 1

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รวมอนุมัติ			หมายเหตุ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลค่าจ้าง
				ปี 2548	ปี 2549-จนโครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550-จนโครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม	อยู่ระหว่างจัดจ้าง	ทำสัญญาแล้ว		
17	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามเขื่อนลำปาว เปลี่ยนชื่อ โครงการเป็นก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว	กาฬสินธุ์	กรมทางหลวงชนบท	55,080,000	220,320,000	275,400,000	ตั้งงบประมาณ 2548 ไว้แล้วซึ่งจะขั้วลดระยะทางในการเดินทางได้ 160 กม.	55,080,000	191,000,000	232,120,000	478,200,000		/			แก้ไขแบบรูปรายการ ขยายระยะเวลางบประมาณค่าก่อสร้าง (มคคกรม. เมื่อ 27 กันยายน 2548) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 498.850 ล้านบาท เกินวงเงินงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้างใหม่
18	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 (ตอนมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด)	มหาสารคาม	กรมทางหลวง	70,000,000	280,000,000	350,000,000	ให้กรมไปศึกษาให้ครอบคลุมโครงการช่วงมหาสารคาม - ขาดตลาด ซึ่งผ่านชุมชนเกษตรมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็น 2 ช่องจราจร ควรศึกษาเพิ่มเติมดำเนินการในปี 2549 ต่อไป	52,500,000		292,879,820	345,379,820					ได้โอนมีความเหมาะสมของราคาแล้วในวงเงิน 345,379,820 บาท ตามหนังสือ ศงป. ที่ นร 0707.2/22840 ลง 36 กันยายน 2548
	ตอน 1							26,250,000	-	148,678,699	174,928,699			/	26,250	- ปีงบประมาณ 2548 รับโอนงบกลางปี 2547 (59,000 ลบ.) จากรายการทางลัดที่จัดตั้งทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 12 จำนวน 26,250 ลบ.
	ตอน 2							26,250,000	-	144,201,121	170,451,121			/	26,250	- ปีงบประมาณ 2548 รับโอนงบกลางปี 2547 (59,000 ลบ.) จากรายการทางลัดที่จัดตั้งทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 12 จำนวน 26,250 ลบ.
19	สร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ที่บ้านสองคอน และบ้านวังขาว	มหาสารคาม	กรมชลประทาน	-	80,000,000	80,000,000	มีการศึกษาสำรวจไว้แล้วต้องดำเนินการออกแบบ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2548 สามารถเริ่มดำเนินการได้ในปี 2549 โดยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-	24,780,000	55,220,000	80,000,000		/			บ้านสองคอนได้รับงบประมาณปี 2549 จำนวน 24.78 ล้านบาท เป็นงานต่อเนื่อง ส่วนบ้านวังขาว ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากยังไม่มีความพร้อม
20	ก่อสร้างถนนขนาด 2 ช่องจราจร ตามแนวผังเมืองรวม สาย 3-เลียบแม่น้ำมูล-หัววังหนอง อ.เมืองอุบลราชธานี ระยะทาง 12.5 กม.	อุบลราชธานี	กรมทางหลวงชนบท	-	315,000,000	315,000,000	เห็นควรดำเนินการตามแนวที่ตั้งเมืองกำหนดไว้โดยจะสำรวจรังวัดเตรียมทำบัญชีและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในปี 2548 และเริ่มดำเนินการได้ในปี 2549 หากจะดำเนินการตามแนวที่ตั้งจังหวัดอุบลราชธานีจะพิจารณาความเหมาะสมก่อน	-	-	-	-		/			ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบตามแนวที่ตั้งจังหวัดอุบลราชธานี คาดว่าจะดำเนินการได้ทันเสร็จภายในปี 2549

รายงานผลโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

โครงการระยะปานกลาง ครั้งที่ 1

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ครุฑ.อนุมัติ			หมายเหตุ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลคำชี้แจง
				ปี2548	ปี2549-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี2548	ปี2549	ปี2550-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างทวงถามความคืบหน้า	อยู่ระหว่างพิจารณา	ที่สัญญาแล้ว		
21	1.ก่อสร้างทางหลวงสายที่ระเทศ-อ.กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	กรมทางหลวง	72,000,000	288,000,000	360,000,000	ทั้ง 2 ตอน สมควรก่อสร้างเป็น 4 เลน แบบบดประชิด	54,000,000		300,771,455	354,771,455					ได้อนุมัติความเหมาะสมของราคาแล้วในวงเงิน 354,771,455 บาท (ส่วนที่ 1 วงเงิน 184,185,686 บาท ส่วนที่ 2 วงเงิน 170,585,769 บาท) ตามหนังสือ สกป. ที่ นร 0707.02/22676 ลง 23 กันยายน 2548
	ส่วนที่ 1							28,000,000		156,185,686	184,185,686			/	28,000	- ปีงบประมาณ 2548 ได้โอนงบกลางปี 2547 (59,000 ลบ.) จาก รายการทางหลวงพิเศษทางหลวงหมายเลข 2 กิโลเมตรหลวงหมายเลข 12 จำนวน 8.5 ลบ. รายการศึกษาและสำรวจออกแบบ สายสระแก้ว - กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จำนวน 12 ลบ. และ รายการศึกษาความเหมาะสมฯ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน ห้วยน้ำขึ้น - อ.อุ้มผาง จำนวน 7.5 ลบ.
	ส่วนที่ 2							26,000,000		144,585,769	170,585,769			/	26,000	- ปีงบประมาณ 2548 ได้โอนงบกลางปี 2547 (59,000 ลบ.) จาก รายการศึกษาความเหมาะสมฯ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน ห้วยน้ำขึ้น - อ.อุ้มผาง จำนวน 2.5 ลบ. และค่าแยกทางหลวงหมายเลข 345 (บางคูวัด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3100 (ถนนเลียบคลองรังสิต) รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 23,500 ลบ.
22	2.ก่อสร้างทางหลวงสายอ.กันทรารมย์-อุบลราชธานี	ศรีสะเกษ	กรมทางหลวง	105,000,000	420,000,000	525,000,000	ทั้ง 2 ตอน สมควรก่อสร้างเป็น 4 เลน แบบบดประชิด	79,000,000		440,606,747	519,606,747					ได้รับอนุมัติความเหมาะสมของราคาแล้วในวงเงิน 519,606,747 บาท ตามหนังสือ สกป. ที่ นร 0707.2/24606 ลง 30 กันยายน 2548
	ส่วนที่ 1							38,000,000		214,395,427	252,395,427			/		- ปีงบประมาณ 2548 ได้โอนจาก สาขาสงเคราะห์ทางหลวงหมายเลข 345 (บางคูวัด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3100 (ถนนเลียบคลองรังสิต) รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 38,000 ลบ.
	ส่วนที่ 2							41,000,000		226,211,320	267,211,320			/		- ปีงบประมาณ 2548 ได้โอนจาก สาขาสงเคราะห์ทางหลวงหมายเลข 345 (บางคูวัด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3100 (ถนนเลียบคลองรังสิต) รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 41,000 ลบ.

รายงานผลโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

โครงการระยะปานกลาง ครั้งที่ 1

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ครม.อนุมัติ			หมายเหตุ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เปิดจ่าย งบประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลคำชี้แจง
				ปี 2548	ปี 2549-จบ โครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550-จบ โครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ ระหว่าง เตรียม ความ พร้อม	อยู่ ระหว่าง จัดจ้าง	ทำ สัญญา แล้ว		
23	โครงการฐานน้ำเพิ่มเติมให้แก่ท่าอากาศยานนานาชาติ	นครราชสีมา	กรมชลประทาน	89,100,000	362,670,000	471,770,000	ดำเนินการจัดหาที่ดินปี 2547 คาดว่า จะดำเนินการก่อสร้างในปี 2548	-	68,764,200	403,005,800	471,770,000		✓			วงเงินค่าก่อสร้าง 343.821 ล้านบาท ได้รับงบประมาณปี 2549 แล้ว จำนวน 68.76 ล้านบาท ส่วนที่เหลือถูกกั้น งบประมาณปี 50-51 ต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างอนุมัติรับ ราคา ขอตั้งงบ. 50 = 321.321 ล้านบาท
24	โครงการอุปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรอำเภอห้วยแถลง	นครราชสีมา	กรมชลประทาน	-	348,350,000	348,350,000	อยู่ระหว่างออกแบบและจัดหาที่ดินจะ แล้วเสร็จในปี 2548 เริ่มดำเนินการ ก่อสร้าง 2549 โดยให้เสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี	-	59,740,000	288,610,000	348,350,000		✓			ได้รับงบประมาณปี 2549 แล้ว จำนวน 58 ล้านบาท ส่วนที่เหลือถูกกั้นงบประมาณปีต่อไป ขอตั้งงบ. 50 = 290.3 ล้านบาท
25	โครงการอุปถัมภ์เพื่อการอุปโภค-บริโภคและ การเกษตร	นครราชสีมา	กรมชลประทาน	-	654,520,000	654,520,000	ออกแบบแล้วเสร็จและจะจัดหาที่ดินจะ แล้วเสร็จในปี 2548 เริ่มดำเนินการ ก่อสร้างได้ในปี 2549 โดยให้เสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี	-					✓			มีความพร้อมและนิคมจะขอตั้งงบประมาณปี 2550
26	โครงการคืนน้ำจากลำธารที่ปล่อยน้ำเข้าเขื่อนไซยะ	นครราชสีมา	กรมชลประทาน	8,000,000		8,000,000	สมควรให้ดำเนินการศึกษา ดำรง ออกแบบในปี 2548 และเมื่อพร้อม สามารถดำเนินการก่อสร้างโดยเสนอ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-					✓			ได้รวมงบ. 49 - 3 ล้านบาท ขอตั้งปี 50 = 7 ล้านบาท ขอ ตั้งปี 51 = 5 ล้านบาท
27	โครงการฐานน้ำจากลำคลองคู่อ่างเก็บน้ำห้วย บ้านยาง	นครราชสีมา	กรมชลประทาน	3,000,000		3,000,000	สมควรให้ดำเนินการศึกษา ดำรง ออกแบบในปี 2548 และเมื่อพร้อม สามารถดำเนินการก่อสร้างโดยเสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี	-					✓			มีความพร้อมและนิคมจะขอตั้งงบประมาณปี 2550
28	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลำน้ำชีตอนบน เพื่อ การอุปโภคบริโภค	นครราชสีมา	กรมชลประทาน	3,000,000		3,000,000	สมควรให้ดำเนินการศึกษา ดำรง ออกแบบในปี 2548 และเมื่อพร้อม สามารถดำเนินการก่อสร้างโดยเสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี	-								กรมโยธาธิการให้ดำเนินการแล้ว

รายงานผลโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

โครงการระยะปานกลาง ครั้งที่ 1

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รวม.อนุมัติ			หมายเหตุ	ได้รับทราบจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลค่าใช้จ่าย
				ปี2548	ปี2549-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี2548	ปี2549	ปี2550-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม	อยู่ระหว่างจัดจ้าง	ทำสัญญาแล้ว		
29	โครงการเสริมระดับกับก้นอ่างลำพระเพลิง	นครราชสีมา	กรมชลประทาน	1,000,000	30,000,000	31,000,000	ปี 2548เป็นค่าศึกษา สำรวจออกแบบและสามารถดำเนินการปี 2549 โดยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีดำเนินการ	-	-	-	-	/				อยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม
30	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอนชัยภูมิ-แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	กรมทางหลวง	114,000,000	456,000,000	570,000,000	ทางหลวงหมายเลข 201 เป็นเส้นทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาจราจรช่วงเทศกาลสำคัญคือสี่กั๊กหนองหัวโคกและแก้งคร้อ-ชุมแพ ควรที่กรมจะเร่งดำเนินการในปี 2549 โดยก่อสร้างเป็น 4 ตอนแบบประพัต	-	114,000,000	448,951,417	562,951,417					ได้อนุมัติความเหมาะสมของราคากลางแล้ว ในวงเงิน 562,951,477 บาท ตามหนังสือ สจป. ที่ นร 0707.2/22462 ตว 21 ขึ้นยาน 2548 (ตอน 1 วงเงิน 189,247,792 บาท ตอน 2 วงเงิน 184,055,813 บาท ตอน 3 วงเงิน 189,647,812 บาท)
	ตอน 1								38,000,000	151,247,792	189,247,792			/		
	ตอน 2								37,000,000	147,055,813	184,055,813			/		
	ตอน 3								39,000,000	150,647,812	189,647,812			/		
31	3.1 โครงการอ่างเก็บน้ำสะพานหิน	ครวค	กรมชลประทาน	20,000,000	432,000,000	452,000,000	เริ่มโครงการปี 2547 โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทำถนนและกำจัดกับระเบิดและ ปี2548 ได้เสนอตั้งงบประมาณในการเตรียมความพร้อมแล้วและสามารถเริ่มก่อสร้างในปี 2549	5,350,000	55,348,000	391,302,000	452,000,000	/				เป็นงานต่อเนื่องได้รับงบ. ปี 49 = 55,348 ล้านบาท ขอตั้งปี 50 = 228.39 ล้านบาท ส่วนที่เหลือขอตั้งงบ. ปีต่อไป
32	2.2 ก่อสร้างสะพานลอยที่นครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ต.ค 3094)	นครปฐม	กรมทางหลวง	145,000,000		145,000,000	โครงการบูรณาการงานด้านความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	145,000,000	-	-	145,000,000	/				อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางในวงเงิน 144,980 ตบ.

รายงานผลโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

โครงการระยะปานกลาง ครั้งที่ 1

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ครม.อนุมัติ			หมายเหตุ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลคำชี้แจง
				ปี2548	ปี2549-งบโครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี2548	ปี2549	ปี2550-งบโครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดจ้าง	ทำสัญญาแล้ว		
33	2.3 ก่อสร้างทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ 3097 (สามแยกวัดพระประโทน - บ้านแพ้ว)	นครปฐม	กรมทางหลวง	50,000,000	200,000,000	250,000,000	มีปัญหาจราจรคับคั่ง ปลอดภัยของถนน	-	50,000,000	200,000,000	250,000,000			/		- ได้รับงบประมาณปี 2549 จำนวน 50.00 ลบ. ผูกพันงบประมาณปี 2550 - 2551 จำนวน 200 ลบ. ได้อนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าแล้ว ในวงเงิน 130,478,945 บาท ตามหนังสือ สกป. ที่ นร 0707.2/2781 ลง 22 พฤศจิกายน 2548
34	2.5 ก่อสร้างทางค้ำระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 321 กับ 346 ที่ อ.บ้านแหลม	นครปฐม	กรมทางหลวง	150,000,000		150,000,000	เชื่อมกับปัญหาจราจรบริเวณจุดตัดของเส้นทางสาย อ.บ้านแหลม - อ.บ้านแหลม - อ. ทนุทวน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง	-	-	-	-	/				- สถานะ อยู่ระหว่างทบทวนโครงการ เนื่องจากประชาชนคัดค้านการก่อสร้าง
35	2.6 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 346 ตอน อ. บ้านแหลม - อ.ทอนวน	นครปฐม	กรมทางหลวง	105,000,000	420,000,000	525,000,000	เป็นโครงการเชื่อมโครงข่ายจังหวัด และแหล่งท่องเที่ยว เป็นเส้นทางเลือกจาก ถนน อุทยานที่ด้านตะวันตก	25,000,000	-	500,000,000	525,000,000			/	18,000	- เป็นงานต้นนันทกรอง วงเงินค่าก่อสร้าง 525,000 ลบ. ได้รับโอนจากงบประมาณปี 2548 จากสายแยกทางหลวงหมายเลข 345 (บางคูวัด) - นครปฐมทางหลวงหมายเลข 3100 (ถนนเชื่อมคลองรังสิต) รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน จำนวน 25 ลบ. สำหรับส่วนเหลืออีก 500 ลบ. ขอให้กรมทางหลวง โอนเงินจากงบฯ ความจำเป็นและเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2550 ต่อไป

รายงานผลโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

โครงการระยะปานกลาง ครั้งที่ 2

หน้า ๖ : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ครม.อนุมัติ			หมายเหตุ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลคำชี้แจง
				ปี 2548	ปี 2549-งบโครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550-งบโครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม	อยู่ระหว่างจัดจ้าง	ทำสัญญาแล้ว		
	รวมระยะปานกลาง			1,489,631,300	5,372,738,000	6,862,369,300		281,399,800	1,274,753,000	3,500,586,200	5,356,738,700				174,978,088	
	โครงการแก้ไขปัญหาระง่อนด้านคันนาตาม	พระนครศรีอยุธยา	กระทรวงคมนาคม													
1	โครงการก่อสร้างถนนหรือสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา	พระนครศรีอยุธยา	กรมทางหลวงชนบท		104,000,000	104,000,000	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณพร้อมเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินของจังหวัด เพื่ินควรวางแผนการเสนอขอจัดงบประมาณเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้างต่อไป					/				ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2549
	แผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548	อุทัยธานี														
2	สายอุทัย-พินธุโยก	อุทัยธานี	กรมทางหลวง	140,000,000	560,000,000	700,000,000	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2548 ไว้แล้ว	140,000,000	163,333,000	396,667,000	700,000,000			/		- งบเงินทดการประมุดข้างฯ 698,735,907 บาท ขอนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าแล้ว ในวงเงิน 698,735,907 บาท ตามหนังสือ สป.ป. ที่ 0707.2/22551 ตว. 22 กันยายน 2548
3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 คอนกรีตเสริมเหล็ก	อุตรดิตถ์	กรมทางหลวง	140,000,000	560,000,000	700,000,000	ใช้งบกลางปี 2548 มติคณะรัฐมนตรีปี 2549 - จนถึงสิ้นสุดโครงการ		140,000,000	560,000,000	700,000,000		/			ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2549
4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 คอนกรีตเสริมเหล็ก-อ.วังทอง-อ.วัง	อุตรดิตถ์	กรมทางหลวง	150,000,000	600,000,000	750,000,000	ใช้งบกลางปี 2548 มติคณะรัฐมนตรีปี 2549 - จนถึงสิ้นสุดโครงการ					/				คาดว่าจะจัดงบประมาณปี 2550
	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 คอนกรีตเสริมเหล็กและหมายเลข 103 คอนกรีตเสริมเหล็ก-อ.วังทอง-อ.วัง	แพร่	กรมทางหลวง				เพื่อเตรียมโครงการแยกทางรถไฟสายเหนือ โดยก่อสร้างเพิ่มเติมจากทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจรแบบเบี่ยงซ้าย-ขวาปริมาณจราจร และเป็นเส้นทางเชื่อมสู่ภาคเหนือตอนบน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน									

รายงานผลโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

โครงการระยะปานกลาง ครั้งที่ 2

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ครม.อนุมัติ			หมายเหตุ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เบิกจ่าย งานประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลคำชี้แจง
				ปี2548	ปี2549-จบ โครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี2548	ปี2549	ปี2550-จบ โครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ ระหว่าง เตรียม พร้อม	อยู่ ระหว่าง จัดจ้าง	ทำ สัญญา แล้ว		
5	การยกฐานะมหาวิทยาลัยนครสวรรค์วิทยาเขต สารสนเทศพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ	พะเยา	กระทรวงศึกษาธิการ	151,399,500		151,399,500	ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2548 เมื่อรองรับการยกฐานะของวิทยาเขต ให้เป็นมหาวิทยาลัยในอนาคต่อไปแล้ว	151,399,500			151,399,500					ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ
	โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำดิบดื่มธรรมชาติ เพื่อ เก็บกักน้ำไว้ประปาชุมชนและแก้ปัญหาภัยแล้ง เช่น อ่างเก็บน้ำ	ลำปาง	กรมชลประทาน	-			เห็นควรให้กรมชลประทานดำเนินการที่มีความพร้อม 4 โครงการย่อยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมส่วนที่เหลืออีก 4 โครงการย่อย เห็นควรให้เสนอขอจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นต่อไป	-	-	-	-	/				รายการที่ 2 5 6 อยู่ระหว่างการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6	สร้างอ่างเก็บน้ำแม่ป๋วยอิน	ลำปาง	กรมชลประทาน	-	23,000,000	23,000,000		-	-	-	-	/				
7	สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงดำ อ.แม่ทะ	ลำปาง	กรมชลประทาน	-	7,000,000	7,000,000		-	-	-	-	/				
8	สร้างอ่างเก็บน้ำแม่ทรายทอง อ.แม่มาะ	ลำปาง	กรมชลประทาน	-	6,500,000	6,500,000		-	-	-	-	/				
9	สร้างฝายน้ำล้นทุ่งนาหมาก อ.เมืองปาน	ลำปาง	กรมทรัพยากรน้ำ	-	7,300,000	7,300,000		-	8,091,000	-	8,091,000	/				
10	โครงการก่อสร้างหอประชุมและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	ลำปาง	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	25,000,000	100,000,000	125,000,000	เห็นชอบให้ศึกษาให้ไปรับรูปแบบและรายการที่ได้รับงบประมาณปี 2548 เป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ที่มีพื้นที่ใช้สอยเพื่อรองรับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในวงเงินไม่เกิน 125 ล้านบาท โดยให้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวและ วงเงินค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 125 ล้านบาท โดยใช้งบกลางปี 2548 จำนวน 13 ล้านบาท สมทบกับงบประมาณปกติ 112 ล้านบาท และงบผูกพันงบประมาณ 100 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 2549 จนถึงสิ้นสุดโครงการ	100,000,000		125,000,000	225,000,000	/				

รายงานผลโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

โครงการระยะปานกลาง ครั้งที่ 2

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรม.อนุมัติ			หมายเหตุ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลค่าจ้าง
				ปี2548	ปี2549-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี2548	ปี2549	ปี2550-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม	อยู่ระหว่างจัดจ้าง	ทำสัญญาแล้ว		
11	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด	ตาก	กรมชลประทาน	17,200,000		17,200,000	เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ซึ่งต้องดำเนินการจัดหาที่ดินก่อน จึงเห็นควรเริ่มงานเตรียมการเบื้องต้นในปี 2548 และเสนอขอตั้งงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างตามความจำเป็นในปี 2549 ต่อไป									ไม่ได้ตั้งงบประมาณเนื่องจากใช้เงินโอนขอ 3 ด่วนน้ำโดยมีแผนตั้งงบประมาณในปี 2550 ของตั้งงบ. ปี 50 = 17.2 ล้านบาท
12	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 303 ตอนบางปลากด-ป้อมพระจุล	สมุทรปราการ	กรมทางหลวง	48,000,000	192,000,000	240,000,000	สมควรเร่งรัดให้เอกชนแบบบูรณาการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบกลางปี 2548 และผูกพันงบประมาณปี 2549 - จนถึงสิ้นสุดโครงการเพื่อดำเนินการก่อสร้างใน เป็น 4 ช่องจราจรเพื่อรองรับปริมาณการจราจร 34,150 คัน/วัน และเป็นเส้นทางรองรับด้านอุตสาหกรรมและทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์						/			แบบเสร็จแล้ว คาดว่าจะตั้งงบประมาณปี 2550
13	ถนนแยกกิ่งแก้วจากขบวนนา-ตราด ไปสู่ถนนเทพารักษ์ 3-4 กม	สมุทรปราการ	กรมทางหลวง	80,000,000	320,000,000	400,000,000	ปรับปรุงโครงสร้างทางหลวงรองรับปริมาณเป็นสุวรรณภูมิและอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามปกติแล้ว	80,000,000	93,334,000	226,666,000	400,000,000		/			ได้รับงบประมาณปี 2548 อนุมัติความเหมาะสมของราคาแล้ว ในวงเงิน 399,955,858 บาท ตามหนังสือสพ. ที่ นร 0707 2/23965 ลว. 30 กันยายน 2548 ลงนามสัญญาแล้ว
	โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว จำนวน 3 สายหลัก	ระยอง	กรมทางหลวง													

รายงานผลโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

โครงการระยะปานกลาง ครั้งที่ 2

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รวมอนุมัติ			หมายเหตุ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลที่แจ้ง
				ปี 2548	ปี 2549-รวมโครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550-รวมโครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างเตรียมการพร้อม	อยู่ระหว่างจัดจ้าง	ทำสัญญาแล้ว		
14	เมืองวังทางหลวงหมายเลข 3191 และ 3245 สายโคมพิศนัง - ทางหลวงหมายเลข 344	ระยอง	กรมทางหลวง	110,932,000	443,728,000	554,660,000	เห็นควรให้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทาง ดังกล่าว เป็นถนน 4 ช่องจราจรแบบ ประชิด เนื่องจากเป็นโครงข่ายเชื่อมโยง เส้นทางสายหลักระหว่างถนนสุขุมวิท สาย 36 และสาย 3344 และเชื่อมโยง โครงข่ายทางหลวง 3375 และ 3138 ซึ่งเป็น เส้นทางเข้าสู่ศูนย์กลางคมนาคมทาง ภาคกลาง โดยให้กรมทางหลวงดำเนิน ให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็ว และให้งบกลาง ในปี 2548 ดำเนินการผูกพันงบประมาณ ปี 2549 - จนถึงสิ้นสุดโครงการ		110,932,000	441,882,200	552,814,200			/	49,445,324	- งบการก่อสร้างออกเป็น 5 ตอน อนุมัติความ เหมาะสมของราคากลาง 1 วงเงิน 111,284,086 บาท ตอน 2 109,386,366 บาท ตอน 3 วงเงิน 114,419,989 บาท ตอน 4 วงเงิน 111,894,611 บาท ตอน 5 วงเงิน 105,829,148 บาท
15	สาย อ.บ้านค่าย-บ้านหนองตะลอก-บรรจบทาง หลวงหมายเลข 3191	ระยอง	กรมทางหลวง	20,000,000	80,000,000	100,000,000	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2548 แล้ว เพื่อบูรณะและปรับปรุงทางให้เป็น มาตรฐานชั้น I	20,000,000	79,486,000	-	99,486,000			/	20,000,000	อนุมัติความเหมาะสมของราคากลาง 1 วงเงิน 99,486,000 บาท ตามหนังสือ สป. ที่ นร 0707.2/16562 ต. 6 กรกฎาคม 2548
16	สาย สระแก้ว- อ. อรัญประเทศ ตอน 3	สระแก้ว	กระทรวงคมนาคม	40,000,000	160,000,000	200,000,000	ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว โดยปี 48 เพื่อเร่งรัดขยายทางสายระยะทางให้ เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)	40,000,000	159,577,000	-	199,577,000			/	-	- วงเงินค่าผลการประมูลจ้าง 199,576,888 บาท ได้รับงบประมาณ ปี 2548 สำหรับงบประมาณอนุมัติ ความเหมาะสมของราคากลาง
17	สาย อ.กบินทร์บุรี-สระแก้ว	สระแก้ว	กรมทางหลวง	126,000,000	504,000,000	630,000,000	ให้กรมทางหลวงเร่งรัดการออกแบบรูป รายการ และเสนอขอได้งบประมาณ งบกลางปี 2548 จำนวน 136 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี 2549 - จนถึงสิ้นสุด โครงการ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย การดำเนินงานร่วมกับผู้เช่า	-	126,000,000	504,000,000	630,000,000			/	-	- ได้รับงบประมาณปี 2549

รายงานผลโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

โครงการระดมทุนกลาง ครั้งที่ 2

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรม.อนุมัติ			หมายเหตุ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลคำชี้แจง
				ปี2548	ปี2549-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี2548	ปี2549	ปี2550-จบโครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างเตรียมความ พร้อม	อยู่ระหว่าง จัดจ้าง	ทำสัญญาแล้ว		
18	ก่อสร้างถนนสายคลองโตน-บางตะพูน ปรับปรุงแก้ไขชื่อเป็นก่อสร้างถนนสาย น. คลองโตน - น. บางตะพูน อ. อัมพวา, บ้านแหลม	เพชรบุรี	กรมทางหลวงชนบท	50,000,000	200,000,000	250,000,000	เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อระหว่าง จังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับงบประมาณรวมประจำปี 2548 ไปปรับปรุงถนนในช่วงเส้นทางก่อน ระยะทาง 14.2 กิโลเมตร	50,000,000	100,000,000	71,039,000	221,039,000			/	33,156,000	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สัญญาเริ่ม 15 สิงหาคม 2548 สิ้นสุด 5 เมษายน 2550 (ระยะเวลา 660 วัน)
19	โครงการจุดยกคัดกรองกัญชง ตั้งแคปภกแม่น้ำเชิง ทางรถไฟ	ประจวบคีรีขันธ์	กรมชลประทาน	4,200,000		4,200,000	มีความจำเป็นแต่ยังไม่มีความพร้อมเห็น ควรใช้เงินงบกลางปี 2548	-	-	-	-					ไม่ใช้ภารกิจของกรมชลประทาน โอนไปให้ อบต. ดำเนินการ
20	โครงการจุดยกคัดกรองห้วยสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	กรมชลประทาน	4,000,000		4,000,000	มีความจำเป็นแต่ยังไม่มีความพร้อมเห็น ควรใช้เงินงบกลางปี 2548	-	-	-	-					ไม่ใช้ภารกิจของกรมชลประทาน โอนไปให้ อบต. ดำเนินการ
21	โครงการจุดยกคัดกรองอ่าวบางสะพานน้อย จุดยกคัดกรองน้ำเค็ม	ประจวบคีรีขันธ์	กรมชลประทาน	6,000,000		6,000,000	มีความจำเป็นแต่ยังไม่มีความพร้อมเห็น ควรใช้เงินงบกลางปี 2548	-	-	-	-					ไม่ใช้ภารกิจของกรมชลประทาน โอนไปให้ อบต. ดำเนินการ
22	จุดยกคัดกรองห้วยหินกรวด	ประจวบคีรีขันธ์	กรมชลประทาน	2,400,000		2,400,000	มีความจำเป็นแต่ยังไม่มีความพร้อมเห็น ควรใช้เงินงบกลางปี 2548	-	-	-	-					ไม่ใช้ภารกิจของกรมชลประทาน โอนไปให้ อบต. ดำเนินการ
23	สาย บ.บางขุน-บรรจบสายทางหลวงหมายเลข 3219	ประจวบคีรีขันธ์	กรมทางหลวง	40,000,000	160,000,000	200,000,000	เพื่อเชื่อมโครงข่ายเส้นทางที่ขาดและ เชื่อมโครงข่ายเส้นทางโครงข่ายคมนาคม หรือกระหนว้จังหวัดใกล้เคียงเป็น โครงข่ายสมบูรณ์ โดยเร่งรัดให้กรมทาง หลวงออกแบบบูรณาการให้แล้วเสร็จ และใช้จ่ายจากเงินงบกลางปี 2548 สิ้นสุด งบประมาณปี 2549 - สิ้นสุดโครงการ	-	40,000,000	160,000,000	200,000,000			/	-	- วงเงินตามผลการประมูลจ้าง 199,536,174 บาท

รายงานผลโครงการในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ
โครงการระยะปานกลาง ครั้งที่ 2

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ครม.อนุมัติ			หมายเหตุ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				สถานะภาพ			เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	เหตุผลคำชี้แจง
				ปี 2548	ปี 2549-อน โครงการ	รวมทั้งโครงการ		ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550-อน โครงการ	รวมทั้งโครงการ	อยู่ระหว่าง ความ พร้อม	อยู่ ระหว่าง จัดตั้ง	ทำ สัญญา แล้ว		
28	ก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พิจิตร	กรมชลประทาน	500,000		500,000	มีความจำเป็นให้กรมชลประทานชี้แจง จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ดำเนินการ					/				เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดป่าอยู่ระหว่างการขออนุมัติ ใช้ พื้นที่ป่าไม้
29	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 416 ตอนดง-ระงู	สตูล	กรมทางหลวง	52,000,000	208,000,000	260,000,000	ก่อสร้างเป็นทางหลวงแบบมาตรฐานชั้นหนึ่ง พร้อมปรับปรุงถนนชุมชน ซึ่งมีความ จำเป็นจึงเห็นควรสนับสนุนโดยให้กรม ทางหลวงเร่งรัดการออกแบบรูปวางทาง ให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว และดำเนินการ ก่อสร้างโดยปีงบประมาณ 2548 จำนวน 52 ล้านบาท ยุติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2549 จนถึงสิ้นปีโครงการ จำนวน 208 ล้านบาท		52,000,000	208,000,000	260,000,000			/	33,476,964	- วงเงินตามผลการประมูลจ้าง 259,448,104 บาท ให้ อนุมัติความเหมาะสมของราคาลแล้ว ในวงเงิน 259,448,104 บาท ตอน 1 วงเงิน 139,703,631 บาท ตอน 2 119,744,473 บาท
30	ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนสงขลา-อ.หาดใหญ่	สงขลา	กรมทางหลวง	60,000,000	240,000,000	300,000,000	เพื่อพัฒนาเส้นทางให้สมบูรณ์และ เหมาะสมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนนันทนาการ โดย ก่อสร้างเป็นทางหลวง 4 ช่องจราจรแบบ ประชิด โดยให้กรมทางหลวงเร่งรัดการ ออกแบบรูปวางทาง ให้เสร็จเรียบร้อย		60,000,000	240,000,000	300,000,000	/				ได้อนุมัติความเหมาะสมของราคาลแล้ว ในวงเงิน 299,878,300 บาท ตอน 1 วงเงิน 139,895,968 บาท ตอน 2 วงเงิน 159,982,332 บาท
31	ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน อ.สะตือ-อ.สิงหนคร	สงขลา	กรมทางหลวง	90,000,000	360,000,000	450,000,000	เร่งรัดขยายทางลาดประสาน ให้ใช้ปี 4 ของจราจร ระยะที่ 2) เป็นเส้นทางที่มี ความพร้อมดำเนินการมีปริมาณ การจราจรเพียงพอที่จะก่อสร้างเป็น 4 ช่องจราจร โดยให้กรมทางหลวงเร่งรัด การออกแบบรูปวางทาง ให้เสร็จ เรียบร้อยโดยเร็ว และดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้เงินงบกลาง 2548 จำนวน 90 ล้าน บาท ยุติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 จนถึงสิ้นปีโครงการ จำนวน 360 ล้านบาท		90,000,000	360,000,000	450,000,000	/				ได้อนุมัติความเหมาะสมของราคาลแล้ว ในวงเงิน 421,282,719 บาท ตอน 1 วงเงิน 196,300,057 บาท ตอน 2 วงเงิน 224,982,662 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด

จังหวัด	งบยุทธศาสตร์		
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. เชียงใหม่	443,389,000	180,612,510.6	40.73
2. ลำปาง	339,749,000	114,969,268.19	33.76
3. แม่ฮ่องสอน	246,073,000	26,957,554.75	10.96
4. เชียงใหม่	860,590,000	53,420,381	
5. เพชร	282,065,000	24,854,083	8.81
6. นครปฐม	462,000,000	66,219,247.97	12.17
7. ตาก	316,750,000	31,160,589.49	9.87
8. ลำปางเพชร	438,581,501.55	21,580,949	5.92
9. สุโขทัย	370,500,000	16,147,821	4.36
10. พิจิตร	363,750,000	66,132,080.56	15.43
11. อุทัยธานี	299,250,000	2,879,915	0.96
12. อุตรดิตถ์	332,250,000	4,082,367.85	1.23
13. พะเยา	413,778,000	24,281,400	
14. นครสวรรค์	467,250,000	8,904,732.20	1.91
15. นครราชสีมา	476,500,000	66,847,973.29	13.97
16. ชัยภูมิ	408,000,000	6,976,893.61	1.71
17. ลำพอง	271,500,000	21,419,278	7.89
18. นครราชสีมา	361,500,000	14,105,849	3.9
19. สิงห์บุรี	243,035,251	23,250,229	9.57
20. ชัยนาท	283,500,000	22,162,892.83	7.82
21. จันทบุรี	379,500,000	3,950,505	1.04
22. นครราชสีมา	384,750,000	27,353,876.39	7.11
23. กาญจนบุรี	394,500,000	2,514,662	0.64
24. จันทบุรี	297,000,000	26,338,023.07	8.87
25. ปรังจันบุรี	316,000,000	2,982,576	0.95
26. ตมทพทงคราม	249,750,000	6,634,659.98	2.22
27. ตมททททท	296,250,000	5,851,247.9	1.98
28. นครราชสีมา	267,750,000	4,720,080	1.76
29. นครราชสีมา	345,750,000	29,219,265	8.45
30. ตมททททท	618,000,000	69,641,286.96	11.41
31. นครราชสีมา	333,000,000	20,989,873	6.30
32. ปราจีนบุรี	309,750,000	12,520,504	4.04
33. นครราชสีมา	717,750,000		
34. นครราชสีมา	812,454,600	23,486,421.07	2.52
35. นครราชสีมา	443,000,000	24,871,032.21	5.6

36. ทราย	235,250,000	24,497,042.59	10.41
37. ทรายดำ	576,750,000	28,918,307.55	5.01
38. ทรายดำ	467,250,000	59,016,552.26	10.7
39. ทรายดำ	472,500,000	47,146,399.54	9.98
40. ทรายดำ	474,000,000	57,190,588.94	
41. ทรายดำ	362,250,000	14,190,498	3.92
42. ทราย	372,750,000	4,082,270	1.1
43. ทรายดำ	546,000,000	20,658,688.98	3.78
44. ทรายดำ	576,250,000	172,634,148.95	30.01
45. ทรายดำ	792,000,000	186,322,954	24.79
46. ทรายดำ	396,250,000	22,459,425.5	5.68
47. ทรายดำ	406,500,000	64,727,964.06	15.92
48. ทรายดำ	310,500,000	3,481,301	1.12
49. ทรายดำ	225,750,000	17,969,124.59	7.96
50. ทรายดำ	252,250,000	608,824	0.24
51. ทรายดำ	225,000,000	6,371,000	2.83
52. ทรายดำ	281,500,000	6,211,352.06	2.21
53. ทรายดำ	348,000,000	2,148,307.95	0.62
54. ทรายดำ	541,500,000		
55. ทรายดำ	263,750,000	4,160,311.99	1.64
56. ทรายดำ	220,550,000	19,948,538	
57. ทรายดำ	263,556,000	83,869,762	
58. ทรายดำ	404,250,000	38,170,000	
59. ทรายดำ	336,750,000	21,858,827	
60. ทรายดำ	405,000,000	48,808,431.31	
61. ทรายดำ	408,000,000	6,343,698.6	
62. ทรายดำ	319,500,000	24,772,463	
63. ทรายดำ	608,250,000	36,939,143	
64. ทรายดำ	639,000,000	9,477,430	
65. ทรายดำ	594,000,000	59,731,101	
66. ทรายดำ	345,000,000	30,260,333.37	
67. ทรายดำ	316,500,000	18,518,155.77	
68. ทรายดำ	494,250,000	40,162,698.94	
69. ทรายดำ	603,000,000	12,040,229.56	1.99
70. ทรายดำ	501,000,000	84,821,000	16.93
71. ทรายดำ	509,250,000	12,300,000	
รวม	28,427,071,353	2,156,842,188.93	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2549

2. เป็นการรายงานผลการเบิกจ่ายทางเอกสาร จาก 69 จังหวัด

โดยยังมิได้รับรายงานจาก 6 จังหวัด คือ ตรัง นราธิวาส นครศรีธรรมราช นครพนม
ปทุมธานี และชลบุรี

ที่มาข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

**โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ซึ่งขอรับการสนับสนุนงบกลาง จำนวน 38 โครงการ**

กรมชลประทาน

มติครม.จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2548

โครงการปรับปรุงและขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ฝ่าย

- 1 พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำห้วยโป่งช้าง จ.บุรีรัมย์
- 2 พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนห้วยเสว จ.บุรีรัมย์
- 3 พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำห้วยตะกั่ว จ.บุรีรัมย์
- 4 พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนห้วยก้านเหลือง จ.บุรีรัมย์
- 5 พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองโสน จ.บุรีรัมย์
- 6 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก จ.บุรีรัมย์
- 7 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านตลาดโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
- 8 ขุดลอกอ่างฯ บ้านโนนบ่อหลวง จ.บุรีรัมย์
- 9 พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองโดนดินแดง จ.บุรีรัมย์
- 10 พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองบึง-หนองไผ่
พร้อมอาคารประกอบ จ.บุรีรัมย์
- 11 ขุดลอกอ่างฯ สนามบิน จ.บุรีรัมย์
- 12 พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
- 13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนลำนงรอง จ.บุรีรัมย์

มติ ครม. ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 14 มิถุนายน 2548

งานปรับปรุงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การส่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน

- 14 ปรับปรุงฝายและอาคารประกอบในลำน้ำอิง(ฝายดอกบัว)
จ.พะเยา
- 15 ปรับปรุงฝายและอาคารประกอบในลำน้ำอิง (ฝายหัวบ้าน
สันป่าพาด) จ.พะเยา
- 16 ปรับปรุงฝายและอาคารประกอบในลำน้ำอิง (ฝายท่าแม่มูล)
จ.พะเยา
- 17 ปรับปรุงฝายและอาคารประกอบในลำน้ำอิง (ฝายท่าร้อง)
จ.พะเยา
- 18 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งเจียบ จ.พะเยา
งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและชนบท
- 19 อ่างฯ ห้วยแม่วันช้าง จ.พะเยา
- 20 อ่างฯ ห้วยคอกหมู จ.พะเยา

มติ ครม. ณ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 2 สิงหาคม 2548

แผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด

- 21 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองอ่างพร้อมชุดคลอง
เชื่อมและสะพาน (ป้องกันอุทกภัย,ป้องกันน้ำเค็ม)จ.จันทบุรี

มติ ครม. ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2548

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งระบบ

พัฒนาแหล่งน้ำเป็นแก้มลิง

- 22 แก้มลิง หนองกุดช่วย จ.กาฬสินธุ์
- 23 แก้มลิง หนองใหญ่ จ.กาฬสินธุ์
- 24 แก้มลิง กุดขี้นาค จ.กาฬสินธุ์

มติ ครม. ณ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 20 ธันวาคม 2548

โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมดำเนินการ

โดยใช้งบกลาง ปีงบประมาณ 2549

- 25 โครงการคลองชักน้ำแม่บ้าน-คลองวันซอน จ.พิษณุโลก
- 26 โครงการอ่างเก็บน้ำป่าเลา (ห้วยท่า) จ.เพชรบูรณ์
- 27 ปรับปรุงคลองผันน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย)
อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
- โครงการปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติ (แก้มลิง)
- 28 หนองนกั่ว จ.สุโขทัย
- 29 คลองเพชรทิง (ก๊ว้วดำ) จ.สุโขทัย
- 30 หนองจระเข้ จ.สุโขทัย
- 31 หนองเกรียง จ.สุโขทัย
- 32 หนองลี จ.สุโขทัย

มติ ครม. ณ จังหวัดเลย วันที่ 10 มกราคม 2549

โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมดำเนินการ

โดยใช้งบกลาง ปีงบประมาณ 2549

พัฒนาแก้มลิง

- 33 โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองงาน จ.อุดรธานี
- 34 โครงการพัฒนาแก้มลิงบึงกำแพง จ.หนองคาย
- 35 ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่รองรับน้ำหนองบ้านกุดผึ้ง (หนองทามคำไฮ)
จ.หนองบัวลำภู

โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ซึ่งขอรับการสนับสนุนงบกลาง จำนวน 38 โครงการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มติ ครม. ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2548

1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา จ.กาฬสินธุ์

โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ซึ่งขอรับการสนับสนุนงบกลาง จำนวน 38 โครงการ
กรมทรัพยากรน้ำ

มติ ครม. ณ จังหวัดเลย วันที่ 10 มกราคม 2549

1 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยจาว ต.ตาลเดี่ยว อ.กุดจับ

จ.อุดรธานี

2 โครงการสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำโมง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ

จ.อุดรธานี
