



ที่ ทส 0605.2/1141



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13.484
92 พหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

29 พฤษภาคม 2549

เรื่อง การขอขยายเวลาการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศบนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1
(16 จังหวัดนำร่อง)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0504/13153 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0504/4084 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549

เรื่องเดิม

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศบนน้ำอุปโภคบริโภค โดยในระยะที่ 1 ให้ดำเนินการใน 16 จังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อม จำนวน 4,977 โครงการ เป็นเงิน 9,437,310,036 บาท โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 ความละเอียดคั่งหนังสือที่อ้างถึง 1

2. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ตามที่กระทรวงฯ ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการให้เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ เพื่อนำเรียนคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้กระทรวงฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการโดยปรับแผนการดำเนินงานเป็น 5,436 โครงการ ทั้งนี้ใช้วงเงินงบประมาณเท่าเดิม โดยได้โอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว เป็นเงินงบประมาณ 3,061,369,949 บาท (3,254 โครงการ) สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือได้เสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณา จำนวน 6,273,320,036 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ ความละเอียดคั่งหนังสือที่อ้างถึง 2

ข้อเท็จจริง

1. กระทรวงฯ ได้สำรวจตรวจสอบแล้วปรากฏว่า อปท. ได้เสนอความต้องการเข้ามารวม 6,007 โครงการ งบประมาณ 10,184,445,549 บาท
2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้อนุมัติแล้วจำนวน 5,993 โครงการ เป็นเงิน 10,154,919,541 บาท

/3. ปัจจุบัน...

3. ปัจจุบันกระทรวงฯ ได้โอนเงินงบประมาณให้แก่ อปท. จำนวน 3,254 โครงการ เป็นเงิน 3,061,369,949 บาท (โดยใช้งบประมาณของกระทรวงฯ ที่ขอขยายระยะเวลาการกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2546 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2,873,650,000 บาท และเปลี่ยนแปลงรายการในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลของระบบประปา จำนวน 290,340,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,163,990,000 บาท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน โดยขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเหลือเป็นกรณีพิเศษ ถึงเดือนกันยายน 2549)

4. กรณีตามข้อเท็จจริงข้อ 3 ได้โอนเงินเฉพาะบางส่วนไปดำเนินการก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ไปสำรวจหาแหล่งน้ำหรือการเจาะบ่อน้ำบาดาล หากได้น้ำแล้วจึงจะโอนเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติมให้ครบทั้งโครงการ ดังนั้น จึงยังขาดเงินสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวอีกจำนวน 1,960,305,279 บาท จึงจะดำเนินการให้ครบ 3,254 โครงการ ที่ได้แจ้งให้ อปท. แล้ว

5. ยังขาดงบประมาณที่จะต้องโอนเพิ่มเติมอีก 2,182 โครงการ เป็นเงิน 4,313,014,757 บาท จึงจะครบตามจำนวน 5,436 โครงการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ซึ่งเมื่อรวมกับงบประมาณในข้อ 4 แล้ว จะเป็นงบประมาณที่ยังขาดอยู่รวมทั้งสิ้น 6,273,320,036 บาท

6. ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน จากที่ได้มีการโอนเงินงบประมาณให้ อปท. ไปแล้วจำนวน 3,254 โครงการ อปท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วจำนวน 2,945 โครงการ เป็นเงิน 1,221,024,458 บาท

7. ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

7.1 อปท. ไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างดีพอ

7.2 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) สำหรับโครงการที่มีวงเงินเกินกว่า 2,000,000 บาท ล่าช้าเนื่องจาก อปท. ยังไม่มีความชำนาญ

7.3 ภาระค่าขนส่งและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ส่งผลให้วัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น จึงไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ในบางพื้นที่

7.4 ไม่สามารถดำเนินโครงการทั้งหมดได้ตามแผน เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง กระทรวงฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้

1. ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน 3,254 โครงการจากเดิมที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2549

/2. ขยาย...

2. ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการส่วนที่เหลือจำนวน 2,182 โครงการ ออกไปอีก 8 เดือน นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณครบตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติหลักการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548

3. พิจารณาสับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 6,273,320,036 บาท เพื่อให้ครบตาม เป้าหมายของโครงการรวมทั้งสิ้น 5,436 โครงการ (แยกออกเป็นงบประมาณจำนวน 1,960,305,279 บาท ที่จะใช้ในการดำเนินงานให้เต็มโครงการที่แจ้งให้ อปท. แล้ว จำนวน 3,254 โครงการ และงบประมาณจำนวน 4,313,014,757 บาท ที่จะใช้ดำเนินงานโครงการที่เหลือจำนวน 2,182 โครงการ ให้ครบถ้วนตามเป้าหมาย 16 จังหวัด)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ 1 – 3 ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายยงยุทธ ดิยะไพรัช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักบริหารจัดการน้ำ

โทร. 0 2298 6608 , 0 2271 6000 ต่อ 6704

โทรสาร 0 2298 6608

อนุกรรมการฯ เห็นชอบเมื่อประชุม ครั้งที่ 8/2549															คงเหลือ
ที่	จังหวัด	โครงการ/งบประมาณ		โครงการ/งบประมาณ		เห็นชอบ (บัญชี 1)			เห็นชอบ (บัญชี 2)			เห็นชอบ (บัญชี 3)			ส่งมา (โครงการ) (1)-(2)
		ตาม แผนงาน หลังปรับลด + ปรับเพิ่ม	(1)	ตาม แผนงาน หลังปรับลด	(2)	เงิน (บาท)	โครงการที่ เห็นชอบ ครั้งที่ 1 (3)	โครงการที่ เห็นชอบ ครั้งที่ 2 (4)	โครงการที่ เห็นชอบ ครั้งที่ 1 (5)	โครงการที่ เห็นชอบ ครั้งที่ 2 (6)	โครงการที่ เห็นชอบ ครั้งที่ 1 (7)	โครงการที่ เห็นชอบ ครั้งที่ 2 (8)	เป็นเงิน (บาท)		
1	เชียงใหม่	1,723	1,221	1,652	1,652	2,353,008,540									0
2	สมุทรสาคร	144	130	144	144	118,316,900	1								0
3	สิงห์บุรี	70	66	91	91	126,579,590	12			4,717,000	1			578,000	0
4	อ่างทอง	72	72	111	111	196,675,182		7		2,135,734	1			522,507	0
5	นครพนม	271	201	251	251	491,295,700									0
6	มหาสารคาม	266	239	263	263	356,416,300									0
7	หนองบัวลำภู	273	242	262	262	337,791,410									0
8	ขอนแก่น	717	543	754	754	1,603,361,835	24	28		53,389,704		1		287,022	0
9	นครราชสีมา	1,874	1,211	1,673	1,673	3,071,457,849					1			1,940,000	0
10	ตราด	115	109	117	117	273,556,178									0
11	สมุทรสงคราม	183	147	147	147	81,910,200									0
12	พังงา	127	71	97	97	212,475,500									0
13	พิจิตร	219	203	203	203	294,467,596									0
14	สุโขทัย	107	88	88	88	179,931,892									0
15	อุทัย	69	40	44	44	90,462,300									0
16	ระนอง	165	97	110	110	336,738,977									0
รวม		6,395	4,680	6,007	6,007	10,184,445,549	37	35		60,555,242	3	1		3,327,529	
รวมคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบครั้งที่ 1-11/2548, 1-7/2549							5,267	11		5,188,572,519	564			642,987,472	486,480,735
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้ปรับลดโครงการ/งบประมาณครั้งที่ 8/2549 คงเหลือ							5,263	11		5,189,588,219	558	-		636,515,361	454,925,235

(รวมคณะอนุกรรมการเห็นชอบให้ปรับลดโครงการ/งบประมาณครั้งที่ 8/2549 คงเหลือ 5,953 โครงการ เป็นเงิน 6,281,028,815 บาท งบประมาณทั้งโครงการ 10,646,831,190 บาท)

รวมคณะอนุกรรมการเห็นชอบครั้งที่ 1-11/2548, 1-8/2549	5,300	46	361	1	639,842,890	132	-	454,925,235
---	-------	----	-----	---	-------------	-----	---	-------------

(รวมคณะอนุกรรมการเห็นชอบครั้งที่ 1-11/2548, 1-8/2549 โครงการ เป็นเงิน 6,344,911,586 บาท งบประมาณทั้งโครงการ 10,154,919,541 บาท)