



ที่ กค 0907/ 11130

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

16 มิถุนายน 2549

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3533
วันที่ 19 มิ.ย. 2549
เวลา 08.58 น.

เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าการเบิกจ่ายของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Megaprojects)
ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2549 (มกราคม - มีนาคม 2549)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 20 มิ.ย. 2549

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/8131 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2548
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว (ล)16743 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/3441 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 และ 1 พฤศจิกายน 2548 รับทราบ
แผนการลงทุนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Megaprojects) ในช่วงปีงบประมาณ 2548-2552
และมอบให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งให้ปรับปรุงแผนงาน
การลงทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ โดยคณะรัฐมนตรีได้
มีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Megaprojects) ไตรมาสที่ 1 ตามที่
กระทรวงการคลังรายงานเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 3 นั้น

กระทรวงการคลังขอรายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ
ในสาขาต่างๆ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2549 ตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กรอบวงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548

จากแผนการลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐสำหรับปีงบประมาณ
2549-2552 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 มีรายละเอียดของ
แผนการลงทุนในแต่ละสาขาเศรษฐกิจต่างๆ 7 สาขา แยกเป็นรายปี ดังนี้

ตารางที่ 1 แผนการลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ 2549-2552

หน่วย : ล้านบาท

สาขา	ปี 2548 (เบิกจ่ายจริง)	แผนการลงทุน				
		ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	รวมรายสาขา
Mass Transit	126	47,613	98,058	143,643	133,990	423,430
คมนาคม	33,243	48,954	88,278	83,995	91,133	345,603
ที่อยู่อาศัย	2,325	55,467	123,936	107,611	41,021	330,360
ทรัพยากรน้ำ	-	69,717	59,903	41,884	31,580	203,084
การศึกษา	-	19,601	40,677	24,238	11,829	96,345
สาธารณสุข	-	12,124	29,210	27,310	26,146	94,790
อื่น ๆ	7,030	36,451	66,094	85,843	115,212	310,630
รวมรายปี	42,724	289,927	506,156	514,524	450,911	1,804,242

2. ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐในไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2549) ปีงบประมาณ 2549

ในปีงบประมาณ 2549 มีแผนการเบิกจ่ายเงินลงทุนจากทุกแหล่งเงิน (งบประมาณ เงินกู้ รายได้ของหน่วยงาน และอื่นๆ) ตามโครงการทั้ง 7 สาขาหลัก รวม 65 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 289,927 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2549 มีแผนการเบิกจ่ายเงินลงทุน 26,954 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการที่เบิกจ่ายแล้วจำนวน 22 โครงการ เป็นเงิน 18,602 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของแผนการลงทุนไตรมาสที่ 2 และมีผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ 1 และ 2 เป็นเงิน 44,910 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของแผนการลงทุนในไตรมาสที่ 1 และ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ในไตรมาสที่ 2 และผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

สาขา	แผน ไตรมาสที่ 2	ผล ไตรมาสที่ 2	สัดส่วน (%)	แผน ไตรมาสที่ 1+ 2	ผล ไตรมาสที่ 1+ 2	สัดส่วน (%)
Mass Transit	6,996	103	1	10,181	103	1
คมนาคม	2,496	3,181	127	23,866	23,421	98
ที่อยู่อาศัย	2,459	8,651	352	5,067	10,915	215
ทรัพยากรน้ำ	7,633	5,494	72	12,172	6,313	52
การศึกษา	0	0	0	0	0	0
สาธารณสุข	0	0	0	0	0	0
อื่นๆ	7,370	1,172	16	11,730	4,158	5
- พลังงาน	4,416	972	22	6,751	3,770	56
- สื่อสาร	254	92	36	2,198	235	11
- อุตสาหกรรม	2,700	108	4	2,781	153	6
รวม	26,954	18,601	69	63,016	44,910	71

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายเป็นรายสาขา ดังนี้

1) สาขา Mass Transit ในส่วนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่มีแผนการเบิกจ่ายเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามนโยบายการสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาประเทศ (Thailand : Partnership for Development (Modernization)) ในส่วนที่ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงอ่อนนุช-สำโรง ของกรุงเทพมหานคร

2) สาขาคมนาคม เป็นการเบิกจ่ายสำหรับโครงการจัดหาเครื่องบิน ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างถนน และสะพาน ของกรมทางหลวงชนบท และโครงการก่อสร้างทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามนโยบาย Modernization ของกรมทางหลวง กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี การรถไฟแห่งประเทศไทย และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวมอยู่ด้วย 5 โครงการ วงเงิน 61,943 ล้านบาท

3) สาขาที่อยู่อาศัย เป็นการเบิกจ่ายสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 4 ของการเคหะแห่งชาติ และโครงการบ้านมั่นคง ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยโครงการบ้านเอื้ออาทรมีการปรับแผนการดำเนินโครงการทำให้เบิกจ่ายได้เร็วกว่าเป้าหมายเดิม โดยเป็นการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ เงินกู้ในประเทศ และเงินรายได้ของการเคหะแห่งชาติ

4) สาขาททรัพยากรน้ำ เป็นการเบิกจ่ายสำหรับค่าตามแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ได้แก่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ของกรมชลประทาน และโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับสาเหตุของการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากโครงการของกรมชลประทานอยู่ระหว่างการขอเพิ่มวงเงิน เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ในส่วนโครงการของกรมทรัพยากรน้ำและการประปาส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ

5) สาขาการศึกษา โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจำนวน 250,000 เครื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงยังไม่มีเบิกจ่ายจริง

6) สาขาสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการภายใต้แผนการลงทุนเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติจึงยังไม่มีเบิกจ่ายจริง

7) สาขาอื่นๆ เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานทั้งหมด ดังนี้

- พลังงาน เป็นการเบิกจ่ายสำหรับโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 โครงการติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟระยะที่ 2 และโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ ที่มีไฟฟ้าใช้ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 5 โรง โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา ชุดที่ 1 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และโครงการทอส่งก๊าซตามแผนแม่บทฉบับที่ 3 ระยะที่ 2 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำหรับสาเหตุของการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก กฟผ. และ กฟภ. มีการปรับแผนการลงทุนใหม่และยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

- สื่อสาร เป็นการเบิกจ่ายสำหรับโครงการขยายบริการโทรศัพท์ 565,500 เลขหมายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 200-1x ในส่วนภูมิภาคของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินงานส่งมอบงานล่าช้า

- อุตสาหกรรม เป็นการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ของโรงงานยาสูบ และโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7/1 ของการประปานครหลวง อย่างไรก็ตาม มีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินของโรงงานยาสูบ เนื่องจากยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาฉบับกับผู้ดำเนินการ จึงต้องมีการปรับแผนการลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทอง พิทยะ)


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 627

โทรสาร. 0 2273 9735 www.pdmo.mof.go.th



๒๓ ๑๔/๑๘
ได้้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2549 ลงมติว่า
รับทราบ