



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 0123
วันที่..... 20 สิงหาคม 2549

ที่ มท 0212.2/ 9069

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

2) สิงหาคม 2549

เลขที่..... 669
วันที่..... 23 สิงหาคม 2549
เวลา..... 10.30 น.

เรื่อง ผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ
"โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝ่าย"

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 29 ส.ค. 2549

อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.2/ 3549 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2549

2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/4672 ลงวันที่ 5 เมษายน 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินงานก่อสร้างฝาย ฯ ของจังหวัด จำนวน 1 ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เห็นชอบแนวทางดำเนินงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) โดยทำการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝ่าย" และกระทรวงมหาดไทยได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลความก้าวหน้าโครงการ ฯ ครั้งที่ 1/2549 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2549) แล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 นั้น

กระทรวงมหาดไทย ขอรายงานผลความก้าวหน้าตามโครงการ 80 พรรษา 80 พันฝ่าย ครั้งที่ 2/2549 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2549) ดังนี้

1.จังหวัดเป้าหมาย 64 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดที่ลักษณะภูมิประเทศและพื้นที่ไม่เหมาะสมในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ได้แก่ จังหวัดพิจิตร อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ มหาสารคาม พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรีและนครปฐม) รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ ฯ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549) สรุปได้ดังนี้

1) เป้าหมายที่กำหนดไว้	80,000 ฝาย
- เป้าหมายที่จังหวัดเสนอ	113,185 ฝาย
2) ฝายต้นน้ำลำธารที่สร้างแล้วเสร็จ	83,638 ฝาย
3) งบประมาณ	


จังหวัดได้บูรณาการงบประมาณ จากงบจังหวัดแบบบูรณาการ งบยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด งบปกติของส่วนราชการ งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายงบกลาง (รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) งบ กปร. และงบจากภาคประชาชนสมทบ **รวมทั้งสิ้น 586,934,893 บาท**

2. กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ “โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝ่าย” โดยให้หน่วยงานได้ดำเนินการใช้สื่อและงบประมาณที่มีอยู่ในความรับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตั้งงบประมาณรองรับจนถึงปี 2551 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการ ฯ ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก



(คงศักดิ์ วันทนา)


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ

โทร. / โทรสาร 0-2222-7821

ก 17/50
(ลง) ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2549 ลงมติว่า
รับทราบ 



การรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ " โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝ่าย "

1. เป้าหมาย

เป้าหมายที่กำหนด 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) (กรม. มีมติเห็นชอบ 30 สิงหาคม 2548)			
ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	รวม (ฝ่าย)
80,000	80,000	80,000	240,000

2. ผลความก้าวหน้า

ลำดับ ที่	ประเด็น	* กรม. มีมติรับทราบ ความก้าวหน้า ครั้งที่ 1/2549 เมื่อ 4 เม.ย. 49	** เสนอ กรม. รับทราบความก้าวหน้า ครั้งที่ 2/2549	ผลความก้าวหน้าของเป้าหมายที่กำหนด ปี 2549			
				เป้าหมาย เดิม (ฝ่าย)	เป้าหมาย ที่จังหวัดเสนอ (ฝ่าย)	เพิ่มขึ้นจาก เป้าหมายเดิม (ฝ่าย)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น จากเป้าหมาย เดิม
1	เป้าหมาย (ฝ่าย)	104,940	113,185	80,000	113,185	33,185	41.48
2	งบประมาณ (ล้านบาท)	557.166	586.934 (เพิ่มจากครั้งที่ 1 จำนวน 29.768 ล้านบาท)				
3	ก่อสร้างแล้วเสร็จ (ฝ่าย)	44,873	83,638 (เพิ่มจากครั้งที่ 1 จำนวน 38,765 ฝ่าย)				

* ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มี.ค. 49

** ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 49

การก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" ประจำปี 2549


ลำดับ ที่	จังหวัด	แผนการดำเนินงานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"									จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ 3 เดือน (แห่ง)				จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ 6 เดือน (แห่ง)				หมายเหตุ		
		ฝายต้นน้ำลำธารที่จะก่อสร้าง (แห่ง)				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท)					(เดือน เม.ย. - มิ.ย. 49)				(เดือน ม.ค. - มิ.ย. 49)						
		ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมจำนวน ฝายทั้งหมด	งบบริหารCEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎรสมทบ	รวมจำนวน งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมจำนวน ฝายที่สร้าง แล้วเสร็จ	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร		รวมจำนวน ฝายที่สร้าง แล้วเสร็จ	
1	กระบี่	600			600		3,200,000				3,200,000	79			79	79			79		
2	กาญจนบุรี	4000			4,000		4,000,000				4,000,000		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง								
3	กาฬสินธุ์	448	50	2	500				5,000,000		21,252,000	88			88	88			88	-งบกลาง 16,252,000 บาท	
4	กำแพงเพชร	1,000	-	11	1,011			1,980,000	5,000,000		6,980,000	82	8	4	94	82	8	4	94		
5	ขอนแก่น	552	20	10	582	1,980,000	1,300,000	500,000	300,000		4,080,000					330			330		
6	จันทบุรี	496	90	100	686	3,124,600		709,000	19,542,329		23,375,929	496	90	100	686	496	90	100	686		
7	ฉะเชิงเทรา	320			320		1,600,000				1,600,000		อยู่ในช่วงระยะเวลาจัดเตรียมพื้นที่และดำเนินการจ้าง								
8	ชลบุรี	200			200	1,059,000					1,059,000	ดำเนินการลงนามสัญญาจ้างแล้ว (4 ก.ค. 49) กำหนดงานจะแล้วเสร็จ ส.ค. 49									
9	ชัยนาท	82	15	5	102				1,035,000		1,035,000	1	-	-	1	1	-	-	1		
10	ชัยภูมิ	3,200			3,200				16,000,000		16,000,000		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง								
11	ชุมพร	2,555			2,555		12,700,000				12,700,000	2,555	-	-	2,555	2,555	-	-	2,555		
12	เชียงราย	3,807	47	146	4,000		4,600,000	25,485,787			30,085,787	2,840	47	146	3,033	3,470	47	146	3,663		
13	เชียงใหม่	1,622	30		1,652	1,432,250					1,432,250					5,093	484		5,577		
14	ตรัง	144	25	34	203	1,240,100		2,560,500	1,656,000		5,456,600	206	35	66	307	206	35	66	307		
15	ตราด	300			300		1,385,000				1,385,000	อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจากงบกลางปี ประจำปี 2549									
16	ตาก	4,000			4,000		20,000,000				20,000,000	4,000			4,000	4,000			4,000		
17	นครนายก	500			500		2,500,000				2,500,000	500			500	500			500		
18	นครพนม	2,000			2,000	10,000,000					10,000,000		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง								
19	นครราชสีมา	4,000			4,000		20,000,000				20,000,000					4,000			4,000		

ลำดับ ที่	จังหวัด	แผนการดำเนินงานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"									จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ 3 เดือน (แห่ง)				จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ 6 เดือน (แห่ง)				หมายเหตุ	
		ฝายต้นน้ำลำธารที่จะก่อสร้าง (แห่ง)				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท)					(เดือน เม.ย. - มิ.ย. 49)				(เดือน ม.ค. - มิ.ย. 49)					
		ผสมผสาน	กิ่งฉวาง	ถาวร	รวมจำนวน ฝายทั้งหมด	งบบริหาร CEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎรสมทบ	รวมจำนวน งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	ผสมผสาน	กิ่งฉวาง	ถาวร	รวมจำนวน ฝายที่สร้าง แล้วเสร็จ	ผสมผสาน	กิ่งฉวาง	ถาวร		รวมจำนวน ฝายที่สร้าง แล้วเสร็จ
20	นครศรีธรรมราช	2,179	160	40	2,379		14,896,300		2,000,000		16,896,300					117			117	
21	นครสวรรค์	997	24	4	1,025		3,800,000	265,000	1,500,000		5,565,000	53			53	53			53	
22	นราธิวาส	700	40	7	747	1,000,000	4,085,000				5,085,000	เนื่องจากงบกลางปี 2549 ถูกขอใช้ไม่ครบถ้วนในการดำเนินการในปี 2549 ถูกขอใช้ไม่ครบถ้วนในการดำเนินการในปี 2549 จึงได้ขอเพิ่มงบกลางปี 2549 ในการดำเนินการอีก 2,660,000 บาท จำนวน 5,004 ฝาย								
23	น่าน	4,000	10	5	4,015	-	5,000,000	10,000,000	5,400,000	1,000,000	21,400,000					985			985	
24	บุรีรัมย์	100			100		500,000				500,000	30	-	-	30	30	-	-	30	
25	ประจวบคีรีขันธ์	239	34	33	306				7,593,005	15,000	7,608,005	216	12	11	239	216	12	11	239	
26	ปราจีนบุรี	1,000			1,000		5,000,000				5,000,000	170	-	-	170	170	-	-	170	
27	ปัตตานี	30	10		40		200,000				200,000		6	4	10		6	4	10	
28	พะเยา	35,000			35,000		10,000,000				10,000,000					39,472			39,472	
29	พิจิตร	268	101	5	374		3,400,000	4,025,000	716,750		8,141,750	67	227	5	299	80	285	5	370	
30	พิจิตร	7	85	135	227		55,388,400	603,600	2,258,000		56,250,000			114	114			114	114	
31	พิษณุโลก	2,150	320		2,470		18,500,000				18,500,000	1,112	154	-	1,266	1,466	211	-	1,677	
32	เพชรบุรี	60	39	12	111			5,480,000	1,360,000		6,840,000		20	12	32		20	12	32	
33	เพชรบูรณ์	3,006			3,006		8,250,000	30,000			8,280,000	2,733			2,733	2,733			2,733	
34	แพร่	2,171	67	63	2,301	500,000	5,300,000	2,245,000	7,245,000		15,290,000	2,622	13	30	2,665	2,622	13	30	2,665	
35	ภูเก็ต			7	7				5,400,000		5,400,000	7			7	7			7	
36	สุโขทัย	600	15		615		2,370,000		40,000		3,410,000	200	15	-	215	200	15	-	215	งบ กปร. 1,000,000 บาท
37	แม่ฮ่องสอน	1,857			1,857		9,285,000				9,285,000	987				1,857			1,857	
38	ยโสธร	148	10	0	158		990,000				990,000	80			80	80			80	
39	ยะลา	13	25	31	69	1,700,000			16,757,125		18,457,125	-	-	35	35	-	-	35	35	

ลำดับ ที่	จังหวัด	แผนการดำเนินงานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 ท้นฝาย"									จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ 3 เดือน (แห่ง)				จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ 6 เดือน (แห่ง)				หมายเหตุ	
		ฝายต้นน้ำลำธารที่จะก่อสร้าง (แห่ง)				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท)					(เดือน เม.ย - มิ.ย. 49)				(เดือน ม.ค. - มิ.ย. 49)					
		ผสมผสาน	กิ่งถาวร	ถาวร	รวมจำนวน ฝายทั้งหมด	งบบริหารCEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎรสมทบ	รวมจำนวน งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	ผสมผสาน	กิ่งถาวร	ถาวร	รวมจำนวน ฝายที่สร้าง แล้วเสร็จ	ผสมผสาน	กิ่งถาวร	ถาวร		รวมจำนวน ฝายที่สร้าง แล้วเสร็จ
40	ร้อยเอ็ด	126	18		144		6,210,000				6,210,000					126	18		144	
41	ระนอง	2,000			2,000		2,000,000				2,000,000	303	6	2	311	303	6	2	311	
42	ระยอง	215	48	8	271				3,341,507		3,341,507	68	46	10	124	170	48	10	228	
43	ราชบุรี	142		7	149	300,000		1,547,000			1,847,000	142			142	142			142	
44	ลพบุรี	500			500		1,500,000		1,000,000		2,500,000	250	-	-	250	250	-	-	250	
45	ลำปาง	1,695	160	45	1,900		5,000,000				5,000,000	2,407	188	57	2,652	2,407	188	57	2,652	
46	ลำพูน	1,034			1,034	4,500,000			143,000		4,643,000	872			872	942			942	
47	เลย	2,563	6	3	2,572		2,500,000	10,615,000			13,115,000	708	149	59	916	750	153	59	962	
48	ศรีสะเกษ	1,680	34		1,714		7,575,000				7,575,000	1,350	28	-	1,378	1,350	28	-	1,378	
49	สกลนคร	1,000	15	3	1,018	475,000	5,000,000		120,000		5,595,000	1,000		1	1,001	1,000		1	1,001	
50	สงขลา	560	83	26	669	80,740		34,425,870			34,486,410	147	22	4	173	147	22	4	173	
51	สตูล	59	21	5	85	2,637,900					2,637,900				อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ยังไม่แล้วเสร็จ					
52	สระแก้ว	539	16		555				192,000		192,000	111			111	111			111	
53	สระบุรี	800	20		820	4,500,000					4,500,000				อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ยังไม่แล้วเสร็จ					
54	สุพรรณบุรี	500			500	2,500,000					2,500,000	500			500	500			500	
55	สุโขทัย	1,000			1,000				5,500,000		5,500,000	708			708	708			708	
56	สุราษฎร์ธานี	4,407	483	124	5,014		31,105,000				31,105,000	247			247	359			359	
57	สุรินทร์	217	12	8	237		1,871,000				1,871,000	217	12	8	237	217	12	8	237	
58	หนองคาย	240			240	700,000	500,000				1,200,000				อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ยังไม่แล้วเสร็จ					
59	หนองบัวลำภู	1,075	200	80	1,355		14,375,000				14,375,000				อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง					

ลำดับ ที่	จังหวัด	แผนการดำเนินงานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"										จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ 3 เดือน (แห่ง)				จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ 6 เดือน (แห่ง)				หมายเหตุ
		ฝายต้นน้ำลำธารที่จะก่อสร้าง (แห่ง)				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท)						(เดือน เม.ย - มิ.ย. 49)				(เดือน ม.ค. - มิ.ย. 49)				
		ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมจำนวน ฝายทั้งหมด	งบบริหารCEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎรสมทบ	รวมจำนวน งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมจำนวน ฝายที่สร้าง แล้วเสร็จ	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมจำนวน ฝายที่สร้าง แล้วเสร็จ	
60	อำนาจเจริญ	236	6	9	251	840,000			2,431,180		3,271,180	168	-	-	168	168	-	-	168	
61	อุดรธานี	1,386	39	67	1,492		11,256,250				11,256,250				อยู่ระหว่างการจัดส่งวัสดุก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารที่					
62	อุดรดิตถ์	1,165	13	18	1,196	409,000		500,000	1,263,000	6,822,000	8,994,000	19	11	-	30	35	19	-	54	
63	อุทัยธานี	2,000			2,000						-	59	-	-	59	59	-	-	59	
64	อุบลราชธานี	221	25	5	251	1,979,900					1,979,900	296	6	13	315	485	20	13	518	
	รวม 64 จังหวัด	109,711	2,416	1,058	113,185	40,938,490	307,141,950	100,971,557	112,793,896	7,837,000	586,934,893	28,696	1,095	681	29,485	81,217	1,740	681	83,638	

แผนประชาสัมพันธ์ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝ่าย"

ที่	งาน/กิจกรรม	ระยะเวลา												งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	สื่อโทรทัศน์ - เผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์ทาง สทท. ช่อง 11 ในรายการ "มหาดไทย ขวัญรู้" ทุกวันจันทร์ เวลา 10.55 น.(5นาที) จำนวน 4 ครั้ง - สนทนาในรายการ "ทันข่าว เช้านี้" ทาง สทท. ช่อง 11 เวลา 07.15 – 07.30 น. - เผยแพร่สารคดีสั้นโครงการ 80 พรรษา 80 พันฝ่าย ก่อน เข้ารายการสนทนา และ อักษรวิ่งในรายการบ่ายนี้มี คำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี เวลา 14.15 – 15.00 น. - ประชาสัมพันธ์ข้อความ อักษรวิ่งทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3,5,7,9,11,ITV,UBC และ DLTV														สน. สป. สน. สป. ยธ. ปค.	

ที่	งาน/กิจกรรม	ระยะเวลา												งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
2	สื่อวิทยุ - รายการ "มหาดไทยชวนรู้" ทางสถานีวิทยุ สวพ.91 (FM) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05- 12.25 น. - รายการ "บ้านเมืองน่าอยู่" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย (AM) 891 KHz ทุกวันอังคารและ พฤหัสบดี เวลา 11.05- 12.00 น. - สัมภาษณ์ออกอากาศทาง สถานีวิทยุ รายการ "พบ กรรมการปกครอง" และ "สาระน่ารู้จากกรรมการ ปกครอง" คลื่น AM891 KHz - ประชาสัมพันธ์รับความ สั้น ความยาว 5 นาที ทาง สถานีวิทยุ รายการ "5 นาที														สน.สป. สน.สป. ปค. ปค.	

[illegible]

ที่	งาน/กิจกรรม	ระยะเวลา												งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
	- ประชาสัมพันธ์แทรกในคอลัมน์ของ - จุลสารของกรมป้องกันและบรรเทา - สาธารณภัย - จัดทำโปสเตอร์ สติกเกอร์ และ - แผ่นพับ - ประชาสัมพันธ์ทางคอลัมน์ - หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน หน้า 4 - ประชาสัมพันธ์ทางคอลัมน์ สด. - แถลง หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน - หน้า 18 - ประชาสัมพันธ์ในวารสารท้องถิ่น - ไทย														ปก. ปก. สด. สด. สด.	
4	สื่ออื่น ๆ - เผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ต - เผยแพร่ทางระบบอินทราเน็ต - ประชาสัมพันธ์ทางระบบ - อินเทอร์เน็ต www.sanook.com, www.mthai.com www.dopa.go.th, www.prd.go.th www.itv.co.th														ยธ. สน.สป. ปก.	

ที่	งาน/กิจกรรม	ระยะเวลา												งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
	- อักษรวิงของกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (บริเวณสี่แยกไฟแดง) - จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์ทาง www.disaster.go.th ในรูปแบบของ Flash - ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.thailocaladmin.go.th - หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและ ชุมชน														ปก. ปก. ปก. สถ. สถ.	

ปก. : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยธ. : กรมโยธาธิการและผังเมือง

ปค. : กรมการปกครอง

สถ. : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สน.สป. : กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย