

ฉันทนทีสุด



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5548
วันที่ 11 ก.ค. 2549 เวลา 15.15
1/526
11 ก.ค. 2549

ที่ กษ 0304 / 7468

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200

|| กันยายน 2549

เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งระบบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/19238
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว(ล) 5742
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2549
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ 6609
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2549
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 111
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2549
5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว(ล) 10292
ลงวันที่ 1 กันยายน 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 70 ชุด

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-5 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ/อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ตามคำร้องขอของราษฎร เมื่อครั้งที่คณะรัฐมนตรีได้เดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ทั้ง 9 ครั้ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ในพื้นที่อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการเร่งด่วนที่กรมชลประทานพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2549 เพื่อดำเนินโครงการบางส่วนแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมโครงการระยะเร่งด่วน และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาโดยตลอด เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก

/ ที่เกิดขึ้น ...

ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2549 เพื่อดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 85 รายการ/โครงการ วงเงิน 2,102.092 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

1. งบกลางปี 2549 รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม จังหวัดและจังหวัด ในส่วนที่ 2 (10,000 ล้านบาท) วงเงินทั้งสิ้น 1,417.744 ล้านบาท (เอกสารแนบ 1) เพื่อดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จำนวน 36 โครงการ แยกเป็น

- 1.1) โครงการที่ไม่ต้องขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน 20 โครงการ วงเงิน 972.262 ล้านบาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 17 โครงการ เป็นเงิน 909.578 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 3 โครงการ วงเงิน 48.000 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ (เอกสารแนบ 2)
- 1.2) โครงการที่ต้องขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ 1 งาน วงเงินทั้งสิ้น 2,618.178 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2549 วงเงิน 445.482 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป ทุกโครงการ/งานยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากต้องขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีก่อน (เอกสารแนบ 3)

2. งบกลางปี 2549 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง (27,200 ล้านบาท) วงเงิน 26.887 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 รายการ (เอกสารแนบ 4) ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของกรมชลประทาน (ตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มิถุนายน 2549) จำนวน 45 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 657.461 ล้านบาท (เอกสารแนบ 5) แยกเป็น

- 3.1) โครงการที่ไม่ต้องขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน 43 รายการ วงเงิน 598.222 ล้านบาท ซึ่งได้เสนอขอตกลงกับสำนักงานงบประมาณแล้ว 38 รายการ วงเงิน 410.291 ล้านบาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 2 รายการ เป็นเงิน 22.000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 36 รายการ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ และอีก 5 รายการ วงเงิน 187.931 ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณา (เอกสารแนบ 6)

- 3.2) โครงการที่ต้องขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 386.978 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2549 วงเงิน 59.239 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปี 2550 ต่อไป ทั้ง 2 รายการ ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากต้องขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีก่อน (เอกสารแนบ 7)

นอกจากโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีแผนงาน/โครงการระยะเร่งด่วนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2549 อีกจำนวน 75 รายการ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานมีความพร้อมในการดำเนินการ โดยใช้งบประมาณปี 2549 วงเงินทั้งสิ้น 1,560.446 ล้านบาท (เอกสารแนบ 8) สรุปได้ดังนี้

1. โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Projects) ด้านทรัพยากรน้ำ (เพิ่มเติม) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จำนวน 95 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 30 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ ส่วนที่เหลือจำนวน 64 โครงการ วงเงินรวมทั้งโครงการ 8,942.618 ล้านบาท ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งกรมชลประทานจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2549 ในวงเงิน 1,420.446 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณในปี 2550 ต่อไป ทั้งนี้ กรมชลประทานเคยเสนอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้ว (ตามหนังสือกรมชลประทานด่วนที่สุด ที่ กษ 0304/ 1341 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549) แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

2. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงใหม่ (เพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงินรวมทั้งโครงการ 110.000 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2549 จำนวน 2 โครงการ ในวงเงิน 13.000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณในปี 2550-2551 ต่อไป

3. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำยม-น่าน (เพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ้น 26 โครงการ วงเงินรวมทั้งโครงการ 4,316.790 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2549 จำนวน 8 โครงการ ในวงเงิน 107.000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณในปี 2550-2551 ต่อไป

4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงินรวมทั้งโครงการ 2,019.896 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2549 จำนวน 1 โครงการ ในวงเงิน 20.000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณในปี 2550-2552 ต่อไป

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 23 วรรค 4 “ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน และมีใช้กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ก่อนได้รับเงินประจักษ์ หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้”

ข้อเสนอเพื่อการพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงใคร่ขอเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. เพื่อทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำทั้งระบบ ในส่วนที่กรมชลประทานรับผิดชอบ
2. เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเร่งดำเนินการในปี 2549 สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ รวม 4 โครงการ 75 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 1,560.446 ล้านบาท
3. เพื่อพิจารณาเห็นชอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 23 วรรค 4 โดยอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานสามารถก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการตามข้อ 2. ได้
4. เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ยกเว้นหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 สิงหาคม 2541 (ข้อ 1.6) ที่ให้ทุกรายการที่จะขอก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีแรก เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินทั้งหมด โดยไม่รวมเงินเพื่อเหลือเพื่อขาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. 0 2241 5069

โทรสาร 0 2243 6917



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน

เอกสารประกอบการพิจารณา
เรื่อง
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาระบบ
น้ำทั้งระบบ

กองแผนงาน
11 กันยายน 2549

สารบัญ

	หน้า
แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง (เฉพาะกรมชลประทาน)	1-1
แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง เฉพาะโครงการที่ไม่ต้องขอก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ	2-1
แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง เฉพาะรายการที่ขออนุมัติก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรา 23 วรรค 4	3-1
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนที่กรมชลประทานรับผิดชอบ	4-1
โครงการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549	5-1

สารบัญ (ต่อ)

โครงการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เฉพาะรายการที่ไม่ต้องขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	6-1
โครงการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2549 เฉพาะรายการที่ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรา 23 วรรค 4	7-1
โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำปี 2549 ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	8-1

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง (เฉพาะกรมชลประทาน)

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)					ได้รับอนุมัติ งวดแล้ว (ล้านบาท)
			วงเงินทบทวน	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปีต่อไป	
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 พฤษภาคม 2548		1,162.000	219.600	508.800	433.600	-	215.063
1	โครงการปรับปรุงและขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ฝ่าย	บุรีรัมย์	1,146.000	216.400	496.000	433.600	-	215.063
	1) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำปลายมาศ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	4.782
	2) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำห้วยโปร่งช้าง ต.สระทอง อ.หนองหงส์	บุรีรัมย์	-	4.000	-	-	-	3.845
	3) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำห้วยตะกั่ว ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	4.708
	4) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำห้วยตะกั่ว ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	4.710
	5) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนห้วยเสว ต.หินลาด อ.บ้านกรวด	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	4.862
	6) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนห้วยก้านเหลือง ต.กระสัง อ.กระสัง	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	4.756
	7) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านตลาดโพธิ์ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	-	10.000	-	-	-	10.000
	8) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองเวียงเวง ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย	บุรีรัมย์	-	20.000	-	-	-	20.000
	9) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านโนนบ่อหลวง ต.หายโศก อ.พุทไธสง	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	5.000

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง (เฉพาะกรมชลประทาน)

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)					ได้รับอนุมัติ งวดแล้ว (ล้านบาท)
			วงเงินทบทวน	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปีต่อไป	
	10) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองโนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	5.000
	11) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองบึง-หนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ ต.ท่าม่วง อ.สตึก	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	5.000
	12) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองทุ่งกระเต็น ต.เขี้ยปราสาท อ.หนองกี่	บุรีรัมย์	-	25.000	-	-	-	25.000
	13) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำสนามบิน ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย	บุรีรัมย์	-	25.000	-	-	-	25.000
	14) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองโสน ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย	บุรีรัมย์	-	25.000	-	-	-	25.000
	15) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ต.สองชั้น อ.กระสัง	บุรีรัมย์	-	25.000	-	-	-	25.000
	16) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทะเลก ต.นางรอง อ.นางรอง	บุรีรัมย์	-	22.400	-	-	-	22.400
	17) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านตาราง ต.บ้านปรือ อ.กระสัง	บุรีรัมย์	-	20.000	-	-	-	20.000
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนลำนางรอง	บุรีรัมย์	16.000	3.200	12.800	-	-	

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง (เฉพาะกรมชลประทาน)

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)					ได้รับอนุมัติ งวดแล้ว (ล้านบาท)
			วงเงินทบทวน	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปีต่อไป	
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 มิถุนายน 2548		985.035	78.301	378.660	528.074	-	69.884
3	งานปรับปรุงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน	พะเยา	128.977	25.795	58.140	45.042	-	24.167
	1) ฝายดอกบัว ต.ท่าวังทอง อ.เมือง	พะเยา	-	-	-	-	-	0.984
	2) ฝายบ้านท่าร่องและอาคารประกอบ ต.แม่อิง กิ่ง อ.ภูกามยาว	พะเยา	-	-	-	-	-	21.690
	3) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งเจียบ ต.แม่กา อ.เมือง	พะเยา	-	-	-	-	-	1.493
4	งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและชนบท	พะเยา	856.058	52.506	320.520	483.032	-	45.717
	1) ฝายบ้านปู้ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ	พะเยา	-	-	-	-	-	5.749
	2) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่วังช้าง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน	พะเยา	-	-	-	-	-	19.144
	3) อ่างเก็บน้ำห้วยคอกหมู ต.ห้วยข้าวเก่า อ.จุน	พะเยา	-	-	-	-	-	20.824
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 สิงหาคม 2548		54.000	10.800	43.200	-	-	-
5	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองอ่าง พร้อมขุดคลองเชื่อมและสะพาน	จันทบุรี	54.000	10.800	43.200	-	-	-
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 กันยายน 2548		160.000	32.000	128.000	-	-	-
6	โครงการฝายคลองสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.สำแก่น อ.ท่ายเหมือง	พังงา	60.000	12.000	48.000	-	-	-
7	โครงการจ้างศึกษาสำรวจ ออกแบบอ่างเก็บน้ำและวาง เครือข่ายการบริการน้ำของจังหวัดพังงา	พังงา	100.000	20.000	80.000	-	-	-

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง (เฉพาะกรมชลประทาน)

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)					ได้รับอนุมัติ งวดแล้ว (ล้านบาท)
			วงเงินทบทวน	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปีต่อไป	
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ตุลาคม 2548		3,800.000	351.204	867.349	2,581.447	-	118.421
8	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ	กาฬสินธุ์			867.349	2,581.447	-	118.421
	1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว	กาฬสินธุ์	3,000.000	230.443	-	-	-	
	2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดำนไต้ (2) ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ	กาฬสินธุ์	10.000	6.720	-	-	-	6.433
	3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำบ้านกุดผึ้งแดง (3) ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	9.200	9.150	-	-	-	9.146
	4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำบ้านหนองอีบุตร ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	15.300	22.900	-	-	-	22.342
	5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำบ้านท่าเยี่ยม ต.ลำชี กิ่ง อ.ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	15.300	11.300	-	-	-	10.503
	6) แก้มลิงบึงอรั้งระยะที่ 1 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด	กาฬสินธุ์	64.691	64.691	-	-	-	64.691
	7) แก้มลิงหนองกุดขยว ต.กุดข้าว อ.กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	6.000	6.000	-	-	-	5.306
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548		120.487	24.097	96.390	-	-	-
9	โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์สู่ลุ่มน้ำสะแกกรังและลุ่มน้ำท่าจีน	นครสวรรค์	40.000	8.000	32.000	-	-	
10	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบการสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา-เขื่อนวังร่มเกล้า	นครสวรรค์	30.500	6.100	24.400	-	-	
11	โครงการขุดลอกบึงหล่ม	นครสวรรค์	49.987	9.997	39.990	-	-	

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง (เฉพาะกรมชลประทาน)

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)					ได้รับอนุมัติ งวดแล้ว (ล้านบาท)
			วงเงินทบทวน	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปีต่อไป	
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 ธันวาคม 2548		2,348.691	456.942	1,573.204	318.545	-	335.719
12	โครงการคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองวังซอน ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม	พิษณุโลก	29.130	5.830	23.300	-	-	
13	โครงการคลองผันน้ำคลองระบายน้ำ DR 15.8 ต.บางระกำ อ.บางระกำ	พิษณุโลก	15.000	3.000	12.000	-	-	
14	โครงการคลองผันน้ำสวรรคโลก-พิชัย พร้อมอาคารประกอบ บ้านคลองกล้วย ต.คอรุม อ.พิชัย	อุตรดิตถ์	49.061	9.812	39.249	-	-	
15	โครงการคลองผันน้ำคลองเมม (คลองบางแก้ว) พร้อมอาคารประกอบ ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ	พิษณุโลก	100.000	20.000	80.000	-	-	
16	โครงการคลองผันน้ำ DR.2.8-แม่น้ำน่าน ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	70.000	14.000	56.000	-	-	
17	โครงการคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองเมม พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม	พิษณุโลก	35.000	7.000	28.000	-	-	
18	โครงการอ่างเก็บน้ำป่าเลา (ห้วยท่า) ต.ป่าเลา อ.เมือง	เพชรบูรณ์	190.000	38.000	88.800	63.200	-	38.000
19	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด	ตาก	565.000	113.000	196.655	255.345	-	111.719
20	โครงการ Water Management Center	เพชรบูรณ์	4.000	4.000	-	-	-	4.000
21	โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) ต.บ้านกล้วย และ ต.ปากแคว อ.เมือง	สุโขทัย	880.000	160.000	720.000	-	-	160.000
22	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรง หมู่ที่ 12 บ้านปากทรง ต.บ้านตึก อ.ศรีสำริด	สุโขทัย	54.000	10.800	43.200	-	-	10.800

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง (เฉพาะกรมชลประทาน)

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)					ได้รับอนุมัติ งวดแล้ว (ล้านบาท)
			วงเงินทบทวน	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปีต่อไป	
23	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย	สุโขทัย	56.000	11.200	44.800	-	-	11.200
24	โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) อ.ศรีสำโรง	สุโขทัย	60.000	12.000	48.000	-	-	
25	โครงการปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติ (แก้มลิง)		241.500	48.300	193.200	-	-	
	1) หนองนกั่ว ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง ความจุ 1.2 ล้าน ลบ.ม.	สุโขทัย	-	-	-	-	-	
	2) คลองเพชรหึง (กั้วดำ) ต.บ้านน้ำพุ อ.ศรีมามาศ ความจุ 1.0 ล้าน ลบ.ม.	สุโขทัย	-	-	-	-	-	
	3) หนองหิน ต.หาดเลี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย ความจุ 0.9 ล้าน ลบ.ม.	สุโขทัย	-	-	-	-	-	
	4) หนองจระเข้ ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย ความจุ 4.2 ล้าน ลบ.ม.	สุโขทัย	-	-	-	-	-	
	5) หนองเกรียง ต.ทุ่งหลวง อ.ศรีมามาศ ความจุ 1.0 ล้าน ลบ.ม.	สุโขทัย	-	-	-	-	-	
	6) หนองลี ต.บ้านป้อม อ.ศรีมามาศ ความจุ 3.5 ล้าน ลบ.ม.	สุโขทัย	-	-	-	-	-	

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง (เฉพาะกรมชลประทาน)

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)					ได้รับอนุมัติ งวดแล้ว (ล้านบาท)
			วงเงินทบทวน	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปีต่อไป	
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มกราคม 2549		292.000	58.400	233.600	-	-	19.703
26	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำโม่งแบบบูรณาการ							
	1) โครงการขุดลอกลำห้วยโม่ง	อุดรธานี	90.000	18.000	72.000	-	-	
	2) โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองงาน	อุดรธานี	50.000	10.000	40.000	-	-	10.000
	3) โครงการพัฒนาแก้มลิงบึงท่าแพ	หนองคาย	30.000	6.000	24.000	-	-	5.943
	4) โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองทามไฮ	หนองบัวลำภู	22.000	4.400	17.600	-	-	3.760
27	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเลย							
	1) โครงการก่อสร้างฝายยางกันลำน้ำเลย	เลย	100.000	20.000	80.000	-	-	
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549		456.530	186.400	270.130	-	-	150.789
28	ก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูระบายทรายฝายพญาอุต	ลำพูน	4.000	4.000	-	-	-	3.389
29	ก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายสบทา	ลำพูน	50.000	50.000	-	-	-	50.000
30	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำฝายหนองสลัก	ลำพูน	160.000	25.000	135.000	-	-	
31	ก่อสร้างฝายวังปาน	ลำพูน	69.000	69.000	-	-	-	69.000
32	โครงการคันกันน้ำแม่ลาว	เชียงราย	49.000	10.000	39.000	-	-	10.000
33	โครงการผันน้ำแม่กรณ์-แม่กก	เชียงราย	39.000	8.000	31.000	-	-	8.000
34	โครงการก่อสร้างฝายกันน้ำแม่จาง (น้ำโท้ง)	ลำปาง	32.000	6.400	25.600	-	-	6.400
35	โครงการปรับปรุงระบบชลประทานราษฎร์ลุ่มน้ำอิง	พะเยา	49.530	10.000	39.530	-	-	
36	สำรวจจัดทำรูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาวของลำน้ำปิง	เชียงใหม่	4.000	4.000	-	-	-	4.000
	รวมทั้งสิ้น		9,378.743	1,417.744	4,099.333	3,861.666	-	909.578

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง

เฉพาะโครงการที่ไม่ต้องขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)					ได้รับอนุมัติ งวดแล้ว (ล้านบาท)
			วงเงินทบทวน	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปีต่อไป	
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 พฤษภาคม 2548		1,146.000	216.400	496.000	433.600	-	215.063
1	โครงการปรับปรุงและขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ฝ่าย	บุรีรัมย์	1,146.000	216.400	496.000	433.600	-	215.063
	1) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำปลายมาศ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	4.782
	2) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำห้วยโปร่งช้าง ต.สระทอง อ.หนองหงส์	บุรีรัมย์	-	4.000	-	-	-	3.845
	3) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำห้วยตะกั่ว ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	4.708
	4) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนลำห้วยตะกั่ว ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	4.710
	5) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนห้วยเสว ต.หินลาด อ.บ้านกรวด	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	4.862
	6) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนห้วยก้านเหลือง ต.กระสัง อ.กระสัง	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	4.756
	7) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านตลาดโพธิ์ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	-	10.000	-	-	-	10.000
	8) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองเวียงเว ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย	บุรีรัมย์	-	20.000	-	-	-	20.000

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง

เฉพาะโครงการที่ไม่ต้องขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)					ได้รับอนุมัติ งวดแล้ว (ล้านบาท)
			วงเงินทบทวน	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปีต่อไป	
	9) งานชุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านโนนบ่อหลวง ต.หายโศก อ.พุทไธสง	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	5.000
	10) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองโนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	5.000
	11) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองบึง-หนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ ต.ท่าม่วง อ.สตึก	บุรีรัมย์	-	5.000	-	-	-	5.000
	12) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองทุ่งกระเด็น ต.เขียปราสาท อ.หนองกี่	บุรีรัมย์	-	25.000	-	-	-	25.000
	13) งานชุดลอกอ่างเก็บน้ำสนามบิน ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย	บุรีรัมย์	-	25.000	-	-	-	25.000
	14) งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนหนองโสน ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย	บุรีรัมย์	-	25.000	-	-	-	25.000
	15) งานชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ต.สองชั้น อ.กระสัง	บุรีรัมย์	-	25.000	-	-	-	25.000
	16) งานชุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทะเลอก ต.นางรอง อ.นางรอง	บุรีรัมย์	-	22.400	-	-	-	22.400
	17) งานชุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านตาราง ต.บ้านปรือ อ.กระสัง	บุรีรัมย์	-	20.000	-	-	-	20.000

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง

เฉพาะโครงการที่ไม่ต้องขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)					ได้รับอนุมัติ งวดแล้ว (ล้านบาท)
			วงเงินทบทวน	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปีต่อไป	
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 มิถุนายน 2548		985.035	78.301	378.660	528.074	-	69.884
2	งานปรับปรุงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน	พะเยา	128.977	25.795	58.140	45.042	-	24.167
	1) ฝ่ายดอกบัว ต.ท่าวังทอง อ.เมือง	พะเยา	-	-	-	-	-	0.984
	2) ฝ่ายบ้านท่าร้องและอาคารประกอบ ต.แม่ือง กิ่ง อ.ภูพานยาว	พะเยา	-	-	-	-	-	21.690
	3) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝ่ายทุ่งเจียบ ต.แม่กา อ.เมือง	พะเยา	-	-	-	-	-	1.493
3	งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและชนบท	พะเยา	856.058	52.506	320.520	483.032	-	45.717
	1) ฝ่ายบ้านปู ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ	พะเยา	-	-	-	-	-	5.749
	2) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่วังช้าง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน	พะเยา	-	-	-	-	-	19.144
	3) อ่างเก็บน้ำห้วยดอกหมุ ต.ห้วยข้าวก่า อ.จุน	พะเยา	-	-	-	-	-	20.824
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ตุลาคม 2548		800.000	120.761	241.239	438.000	-	118.421
4	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งระบบ	กาฬสินธุ์		120.761	241.239	438.000	-	118.421
	1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านด่านใต้ (2) ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ	กาฬสินธุ์	10.000	6.720	-	-	-	6.433
	2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำบ้านกุดฝ่งแดง (3) ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	9.200	9.150	-	-	-	9.146

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง

เฉพาะโครงการที่ไม่ต้องขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)					ได้รับอนุมัติ งวดแล้ว (ล้านบาท)
			วงเงินทบทวน	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปีต่อไป	
	3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำบ้านหนองอิบุตร ต.หนองอิบุตร อ.ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	15.300	22.900	-	-	-	22.342
	4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำบ้านท่าเยี่ยม ต.ลำชี กิ่ง อ.ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	15.300	11.300	-	-	-	10.503
	5) แก้มลิงบึงอรั่มระยะที่ 1 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด	กาฬสินธุ์	64.700	64.691	-	-	-	64.691
	6) แก้มลิงหนองกุดหวาย ต.กุดคำว อ.กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	6.000	6.000	-	-	-	5.306
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 ธันวาคม 2548		1,823.400	357.000	1,030.855	335.545	-	335.719
5	โครงการคลองผันน้ำคลองเมม (คลองบางแก้ว) พร้อมอาคารประกอบ ต.ท่านางาม อ.บางระกำ	พิษณุโลก	100.000	20.000	80.000	-	-	
6	โครงการอ่างเก็บน้ำป่าเลา (ห้วยท่า) ต.ป่าเลา อ.เมือง	เพชรบูรณ์	190.000	38.000	88.800	63.200	-	38.000
7	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด	ตาก	565.000	113.000	196.655	255.345	-	111.719
8	โครงการ Water Management Center	เพชรบูรณ์	4.000	4.000	-	-	-	4.000
9	โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) ต.บ้านกล้วย และ ต.ปากแคว อ.เมือง*	สุโขทัย	854.400	160.000	577.400	17.000	-	160.000
10	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรง หมู่ที่ 12 บ้านปากทรง ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	54.000	10.800	43.200	-	-	10.800
11	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ดลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย	สุโขทัย	56.000	11.200	44.800	-	-	11.200

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง

เฉพาะโครงการที่ไม่ต้องขอก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)					ได้รับอนุมัติ งวดแล้ว (ล้านบาท)
			วงเงินทบทวน	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปีต่อไป	
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มกราคม 2549		192.000	38.400	153.600	-	-	19.703
12	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำโมงแบบบูรณาการ		192.000	38.400	153.600	-	-	19.703
	1) โครงการขุดลอกลำห้วยโมง	อุดรธานี	90.000	18.000	72.000	-	-	
	2) โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองงาน	อุดรธานี	50.000	10.000	40.000	-	-	10.000
	3) โครงการพัฒนาแก้มลิงบึงกำแพง	หนองคาย	30.000	6.000	24.000	-	-	5.943
	4) โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองทามไฮ	หนองบัวลำภู	22.000	4.400	17.600	-	-	3.760
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549		296.530	161.400	135.130	-	-	150.789
13	ก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูระบายทรายฝายพญาอุต	ลำพูน	4.000	4.000	-	-	-	3.389
14	ก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายสบทา	ลำพูน	50.000	50.000	-	-	-	50.000
15	ก่อสร้างฝายวังปาน	ลำพูน	69.000	69.000	-	-	-	69.000
16	โครงการคันกันน้ำแม่ลาว	เชียงราย	49.000	10.000	39.000	-	-	10.000
17	โครงการผันน้ำแม่กรณ์-แม่กก	เชียงราย	39.000	8.000	31.000	-	-	8.000
18	โครงการก่อสร้างฝายกันน้ำแม่จาง (น้ำโห่ง)	ลำปาง	32.000	6.400	25.600	-	-	6.400
19	โครงการปรับปรุงระบบชลประทานราษฎร์ลุ่มน้ำอิง	พะเยา	49.530	10.000	39.530	-	-	
20	สำรวจจัดทำรูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาวของลำน้ำปิง	เชียงใหม่	4.000	4.000	-	-	-	4.000
	รวมทั้งสิ้น		5,142.965	972.262	2,435.484	1,735.219	-	909.578

รายการที่ 9 โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) จังหวัดสุโขทัย คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ให้กรมชลประทานก่อสร้างผู้กผันข้ามปีงบประมาณโครงการฯ และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายของกรมฯ ดำเนินการในปี 2549 แล้ว วงเงิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 อนุมัติงบประมาณให้อีก 160 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 260 ล้านบาท

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง (กรมชลประทาน)

เฉพาะรายการที่ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรา 23 วรรค 4

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	ระยะเวลา ดำเนินการ (พ.ศ.-พ.ศ.)	งบประมาณ (ล้านบาท)					พิจารณาจาก ผลประมาณการ	อยู่ระหว่าง การ ประกวดราคา	ส่งไปพิจารณา ราคาแล้ว
				วงเงินทั้งสิ้น	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552			
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 (จังหวัดบุรีรัมย์)										
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนลำนางรอง	บุรีรัมย์	2549-2550	16.000	3.200	12.800	-	-	✓		
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 สิงหาคม 2548 (จังหวัดจันทบุรี)										
2	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองอ่าง พร้อมชุด คลองเชื่อมและสะพาน	จันทบุรี	2549-2550	54.000	10.800	43.200	-	-		✓	
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 กันยายน 2548 (จังหวัดพังงา)										
3	โครงการฝายคลองสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.ลำแก่น อ.ท้าย เหมือง	พังงา	2549-2550	60.000	12.000	48.000	-	-	✓		✓
4	โครงการจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบอ่างเก็บน้ำและวาง เครือข่ายการบริการน้ำของจังหวัดพังงา	พังงา	2549-2550	100.000	20.000	80.000	-	-	✓		
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ตุลาคม 2548 (จังหวัดกาฬสินธุ์)										
5	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งระบบ										
	1) งานก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่าง เก็บน้ำลำปาว	กาฬสินธุ์	2549-2552	1,508.000	230.443	427.267	512.720	337.570	✓		
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 (จังหวัดนครสวรรค์)										
6	โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์สู่ลุ่มน้ำสะแกกรัง และลุ่มน้ำท่าจีน	อุทัยธานี	2549-2550	40.000	8.000	32.000	-	-	✓		
7	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจ ออกแบบการสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา-เขื่อนวังร่มเกล้า	อุทัยธานี	2549-2550	30.500	6.100	24.400	-	-	✓		
8	โครงการขุดลอกบึงหล่ม	นครสวรรค์	2549-2550	49.987	9.997	39.990	-	-	✓		✓

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง (กรมชลประทาน)

เฉพาะรายการที่ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรา 23 วรรค 4

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	ระยะเวลา ดำเนินการ (พ.ศ.-พ.ศ.)	งบประมาณ (ล้านบาท)					พิจารณาจาก ผลประกวดราคา	อยู่ระหว่างการ ประกวดราคา	ส่งป.พิจารณา ราคาแล้ว
				วงเงินทั้งสิ้น	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552			
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 ธันวาคม 2548 (จังหวัดสุโขทัย)										
9	โครงการคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองวังขอน ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม	พิษณุโลก	2549-2550	29.130	5.830	23.300	-	-	✓		✓
10	โครงการคลองผันน้ำคลองระบายน้ำ DR 15.8 ต.บางระกำ อ.บางระกำ	พิษณุโลก	2549-2550	15.000	3.000	12.000	-	-		✓	
11	โครงการคลองผันน้ำสวรรคโลก-พิชัย พร้อมอาคารประกอบ บ้านคลองกล้วย ต.คอรุม อ.พิชัย	อุตรดิตถ์	2549-2550	49.061	9.812	39.249	-	-		✓	
12	โครงการคลองผันน้ำ DR.2.8-แม่น้ำน่าน ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	2549-2550	70.000	14.000	56.000	-	-	✓		
13	โครงการคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองเมม พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม	พิษณุโลก	2549-2550	35.000	7.000	28.000	-	-	✓		
14	โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) อ.ศรีสำโรง	สุโขทัย	2549-2550	60.000	12.000	48.000	-	-	✓		
15	โครงการปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติ (แก้มลิง)	สุโขทัย	2549-2550	241.500	48.300	193.200	-	-	✓		
	1) หนองนกแก้ว ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง	สุโขทัย	-	-	-	-	-	-	✓		
	2) คลองเพชรหึง (กิววัดดำ) ต.บ้านน้ำพุ อ.ศรีมาศ	สุโขทัย	-	-	-	-	-	-	✓		
	3) หนองหิน ต.หาดเลี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	-	-	-	-	-	-	✓		
	4) หนองจระเข้ ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	-	-	-	-	-	-	✓		
	5) หนองเกรียง ต.ทุ่งหลวง อ.ศรีมาศ	สุโขทัย	-	-	-	-	-	-	✓		
	6) หนองลี ต.บ้านป้อม อ.ศรีมาศ	สุโขทัย	-	-	-	-	-	-	✓		

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 9 ครั้ง (กรมชลประทาน)

เฉพาะรายการที่ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรา 23 วรรค 4

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	ระยะเวลา ดำเนินการ (พ.ศ.-พ.ศ.)	งบประมาณ (ล้านบาท)					พิจารณาจาก ผลประกวดราคา	อยู่ระหว่างการ ประกวดราคา	ส่งพิจารณา ราคาแล้ว
				วงเงินทั้งสิ้น	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552			
16	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มกราคม 2549 (จังหวัดเลย)										
	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเลย										
	1) โครงการก่อสร้างฝายยางกันล้นน้ำเลย	เลย	2549-2550	100.000	20.000	80.000	-	-		✓	
17	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 (จังหวัดเชียงใหม่)										
	ปรับปรุงอาคารระบายน้ำฝายหนองสลิก	ลำพูน	2549-2550	160.000	25.000	135.000	-	-		✓	
	รวมทั้งสิ้น			2,618.178	445.482	1,322.406	512.720	337.570			

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในส่วนที่กรมชลประทานรับผิดชอบ

ที่	รายการ	ที่ตั้ง			งบประมาณ (ล้านบาท)
		ตำบล	อำเภอ	ลุ่มน้ำ	ปี 2549
	ปรับปรุงระบบเก็บกักและก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการชลประทาน				4.002
1	ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำร่องแจ้	โพนเมือง	อาจสามารถ	ชี	4.002
	ก่อสร้างฝายทดน้ำและอ่างเก็บน้ำ				22.885
2	ก่อสร้างฝายห้วยยางเฉอ กม.25+000	ดู่	อาจสามารถ	ชี	7.155
3	ก่อสร้างฝายห้วยไส้ไก่ กม.19+050	หนองขาม	อาจสามารถ	ชี	6.881
4	ก่อสร้างฝายห้วยสร้างแซ่	หน่อม	อาจสามารถ	ชี	8.849
	รวมทั้งสิ้น				26.887

โครงการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานประมาณเสนอ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549

ที่	รายการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		คำชี้แจง
		ปี 2549	ปี 2550(ผูกพัน)	
รวมทั้งหมด		657.461	1,149.715	
	งานนโยบายเร่งด่วน/ตามนโยบายของรัฐที่สามารถดำเนินการได้ทันที	657.461	1,149.715	
1	ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสวนเกษตรภายในวังวิวัฒนา	148.000		งานต่อเนื่อง/จำเป็นเร่งด่วน
2	ปตร.ในลำน้ำปิงพร้อมเรือย้ายฝายเก่า 3 แห่ง จ.เชียงใหม่	46.350	438.780	ตามมติ ครม.30พค49
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขต อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	39.200	222.113	ตามมติ ครม.30พค49
4	ปรับปรุง ทรบ.คลองน้ำสาต จ.นครสวรรค์	6.045		ตามมติ ครม.30พค49
5	ทรบ.ในลำน้ำสาขาลุ่มน้ำตอนบนบึงบรเพ็ด 16 แห่ง จ.นครสวรรค์	8.590	48.680	ตามมติ ครม.30พค49
6	ชุดลอกปรับปรุงแม่วัง จ.ตาก	10.800	61.200	ตามมติ ครม.30พค49
7	ทำนบกั้นเพื่อยกระดับเก็บกักช่วง 1-6 (โครงการฯ ห้วยหลวง) จ.อุดรธานี	4.470	25.330	ตามมติ ครม.30พค49
8	เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำปรางบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	9.000		ตามมติ ครม.30พค49
9	ปตร.ปากคลองสายทอง จ.สมุทรปราการ	3.163	17.923	ตามมติ ครม.30พค49
10	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลฝั่งตะวันออก จำนวน 7 สาย	36.578		แก้ไขอุทกภัย กทม.
11	งานก่อสร้างประตูระบายน้ำชั่วคราว จำนวน 6 แห่ง	9.000		แก้ไขอุทกภัย กทม.
12	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณกลางคลอง 3 แห่ง	1.000		แก้ไขอุทกภัย กทม.
13	ชุดลอกคลองได้สะพานรถยนต์และสะพานรถไฟ เพื่อเร่งระบายน้ำ จำนวน 3 แห่ง	5.411		แก้ไขอุทกภัย กทม.
14	ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อจากอ่างเก็บน้ำดอกกรายไปหนองปลาไหล จ.ระยอง	40.939	231.989	ตามมติ ครม.28ค48
15	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองท่าลาด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา	18.300	103.700	ตามมติ ครม.28ค48
16	แก้มลิงลำตะกิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	10.000		ทหารดำเนินการ
17	แก้มลิงทำนบกั้นบ้านป่าหวาย กิ่ง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา	5.995		ทหารดำเนินการ
18	แก้มลิงหนองบ้านหนองใหญ่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	5.510		ทหารดำเนินการ

โครงการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549

ที่	รายการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		คำชี้แจง
		ปี 2549	ปี 2550(ผูกพัน)	
19	ชุดลอกห้วยป่อ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	5.088		ทหารดำเนินการ
20	แก้มลิงลำตะโค่ง กิ่ง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์	5.000		ทหารดำเนินการ
21	ชุดลอกลำตะโค่งช่วงบ้านด่าน-ไผ่ทุ่ง กิ่ง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์	16.101		ทหารดำเนินการ
22	แก้มลิงหนองกุดกั้ง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	5.043		ทหารดำเนินการ
23	ชุดลอกลำปลายมาศบ้านโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์	4.160		ทหารดำเนินการ
24	ชุดลอกลำห้วยราช (บ.สนวน-บ.สุขสมบูรณ์) อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์	4.549		ทหารดำเนินการ
25	โครงการปรับปรุงหนองน้ำบ้านลูกเข้านเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส	1.905		โครงการตามพระราชดำริ
26	งานก่อสร้างท่อส่งน้ำภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	3.306		งานจำเป็นเร่งด่วน
27	งานจัดหาสนับสนุนโครงการพัฒนาสวนบ้านกองแหะ (อ่างเก็บน้ำโป่งอ้น) ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	3.215		งานจำเป็นเร่งด่วน
28	งานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคเหนือ จ.เชียงใหม่	1.000		งานจำเป็นเร่งด่วน
29	อ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	10.069		ซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย
30	อ่างเก็บน้ำมรสุม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	1.994		ซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย
31	งานเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมเชียงใหม่ ปี 2549 ในพื้นที่ ต.แม่เหียะ สันมหาพน ป่าแดด ทำศาลาและวัดเกต อ.เมือง	7.000		ตามมติ ครม.6มีย49
32	แผนสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย (ก.ค.-ก.ย.49)	10.000		ครม.ให้ปรับแผนงบประมาณ
33	งานปรับปรุงคลองระบาย ร.3 ข. มะขามเต่า จาก กม.0+000-กม.4-658 (ระยะที่ 2) ต.หันคา อ.เมือง จ.ชัยนาท (โครงการส่งน้ำฯ ท่าโสม)	7.680		ดำเนินการจัดหาแล้ว

โครงการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549

ที่	รายการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		คำชี้แจง
		ปี 2549	ปี 2550(ผูกพัน)	
34	งานปรับปรุงสะพานข้ามคลองระบายน้ำสายที่ 14 (กม.0+630) ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (โครงการส่งน้ำฯ ลุ่มน้ำโก-ลก)	7.000		งานจำเป็นเร่งด่วน
35	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองดินแดง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง จ.นครศรีธรรมราช	12.000		งานจำเป็นเร่งด่วน
36	งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำโสกงูเหลื่อม อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	10.000		งานจำเป็นเร่งด่วน
37	งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	10.000		งานจำเป็นเร่งด่วน
38	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านขวากลิง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง	13.000		งานจำเป็นเร่งด่วน
39	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.16+500 ถึง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์	3.000		งานจำเป็นเร่งด่วน
40	ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำ น้ำขึ้น-น้ำลง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์	2.000		งานจำเป็นเร่งด่วน
41	ขุดลอกคลองระบายน้ำห้วยโป่ง บ้านห้วย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	2.000		งานจำเป็นเร่งด่วน
42	จ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มจากฝายแข็งเป็นฝายยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มที่ 1 ในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 6 และ 7 ประกอบด้วย 2 รายการ	92.500		งานจำเป็นเร่งด่วน
	- ปรับปรุงฝายยางห้วยวังเลา จ.มหาสารคาม			
	- ปรับปรุงฝายยางห้วยกระเจา จ.อุบลราชธานี			
43	ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำต่อจากอ่างเก็บน้ำบ้านปยุต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คูหา อ.สบ้าย้อย จ.สงขลา	5.000		งานจำเป็นเร่งด่วน
44	โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสะจุก-สะเกี้ยง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เฉพาะโครงการก่อสร้างถึงพักน้ำและระบบส่งน้ำบ้านสะจุก	4.000		งานจำเป็นเร่งด่วน
45	โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เฉพาะโครงการจัดหาแหล่งน้ำศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า (เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ)	2.500		งานจำเป็นเร่งด่วน

โครงการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

เฉพาะรายการที่ไม่ต้องขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ที่	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	คำชี้แจง	เสนอสำนัก งบประมาณ แล้ว	อนุมัติเงิน จัดสรรแล้ว (ล้านบาท)
		ปี 2549			
	งานนโยบายเร่งด่วน/ตามนโยบายของรัฐที่สามารถดำเนินการได้ทันที	598.222		410.291	22.000
1	ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสวนเกษตรภายในวังวิวัฒนา	148.000	งานต่อเนื่อง/จำเป็นเร่งด่วน	148.000	-
2	ปตร.ในลำน้ำปิงพร้อมเรือย้ายฝายเก่า 3 แห่ง	46.350	ผูกพันงบประมาณแล้ว	-	-
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขต อ.สันกำแพง	39.200	ผูกพันงบประมาณแล้ว	-	-
4	ทรบ.ในลำน้ำสาขาลุ่มน้ำตอนบนบึงบรเพ็ด 16 แห่ง	8.590	ผูกพันงบประมาณแล้ว	8.590	-
5	ชุดลอกปรับปรุงแม่วัง	10.800	ผูกพันงบประมาณแล้ว	10.800	-
6	ทำนบกั้นเพื่อยกระดับเก็บกักช่วง 1-6 (โครงการฯ ห้วยหลวง)	4.470	ผูกพันงบประมาณแล้ว	-	-
7	ปตร.ปากคลองสายทอง	3.163	ผูกพันงบประมาณแล้ว	3.163	-
8	ปรับปรุง ทรบ.คลองน้ำสะอาด จ.นครสวรรค์	6.045	ตามมติ ครม.30พค49	6.045	-
9	เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำปรางบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	9.000	ตามมติ ครม.30พค49	9.000	-
10	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลฝั่งตะวันออก จำนวน 7 สาย	36.578	แก้ไขอุทกภัย กทม.	36.578	-
11	งานก่อสร้างประตูระบายน้ำชั่วคราว จำนวน 6 แห่ง	9.000	แก้ไขอุทกภัย กทม.	9.000	9.000
12	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณกลางคลอง 3 แห่ง	1.000	แก้ไขอุทกภัย กทม.	1.000	-
13	ชุดลอกคลองได้สะพานรถยนต์และสะพานรถไฟ เพื่อเร่งระบายน้ำ จำนวน 3 แห่ง	5.411	แก้ไขอุทกภัย กทม.	-	-
14	แก้มลิงลำตะกิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	10.000	ทหารดำเนินการ	10.000	-
15	แก้มลิงทำนบกั้นบ้านป่าหวาย กิ่ง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา	5.995	ทหารดำเนินการ	5.995	-
16	แก้มลิงหนองบ้านหนองใหญ่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	5.510	ทหารดำเนินการ	5.510	-
17	ชุดลอกห้วยปอ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	5.088	ทหารดำเนินการ	5.088	-
18	แก้มลิงลำตะโคก กิ่ง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์	5.000	ทหารดำเนินการ	5.000	-

โครงการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

เฉพาะรายการที่ไม่ต้องขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ที่	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	คำชี้แจง	เสนอสำนัก งบประมาณ แล้ว	อนุมัติเงิน จัดสรรแล้ว (ล้านบาท)
		ปี 2549			
19	ชุดลอกลำตะโค่งช่วงบ้านด่าน-ไผ่ทุ่ง กิ่ง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์	16.101	ทหารดำเนินการ	16.101	-
20	แก้มลิงหนองกุดกั้ง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	5.043	ทหารดำเนินการ	5.043	-
21	ชุดลอกลำปลายมาศบ้านโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์	4.160	ทหารดำเนินการ	4.160	-
22	ชุดลอกลำห้วยราช (บ.สนวน-บ.สุขสมบูรณ์) อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์	4.549	ทหารดำเนินการ	4.549	-
23	โครงการปรับปรุงหนองน้ำบ้านลูกเข้านเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส	1.905	โครงการตามพระราชดำริ	1.905	-
24	งานก่อสร้างท่อส่งน้ำภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	3.306	งานจำเป็นเร่งด่วน	3.306	-
25	งานจัดหาต้นสนปลูกโครงการพัฒนาสวนบ้านกองแหะ (อ่างเก็บน้ำโป่งอ้น) ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	3.215	งานจำเป็นเร่งด่วน	3.215	-
26	งานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคเหนือ จ.เชียงใหม่	1.000	งานจำเป็นเร่งด่วน	1.000	-
27	อ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	10.069	ซ่อมแซมความเสียหายจาก อุทกภัย	10.069	-
28	อ่างเก็บน้ำมรสวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	1.994	ซ่อมแซมความเสียหายจาก อุทกภัย	1.994	-
29	งานเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมเชียงใหม่ ปี 2549 ในพื้นที่ ต.แม่เหียะ สันมหาพน ป่าแดด ทำศาลา และวัดเกต อ.เมือง	7.000	ตามมติ ครม.6มิย49	7.000	-
30	แผนสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย (ก.ค.-ก.ย.49)	10.000	ครม.ให้ปรับแผนงบประมาณ	10.000	-
31	งานปรับปรุงคลองระบาย ร.3 ข. มะขามเต่า จาก กม.0+000-กม.4-658 (ระยะที่ 2) ต.หันคา อ.เมือง จ.ชัยนาท (โครงการส่งน้ำฯ ทำโบสถ์)	7.680	ดำเนินการจัดหาแล้ว	7.680	-

โครงการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

เฉพาะรายการที่ไม่ต้องขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ที่	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	คำชี้แจง	เสนอสำนัก งบประมาณ แล้ว	อนุมัติเงิน จัดสรรแล้ว (ล้านบาท)
		ปี 2549			
32	งานปรับปรุงสะพานข้ามคลองระบายน้ำสายที่ 14 (กม.0+630) ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (โครงการส่งน้ำฯ ลุ่มน้ำโก-ลก)	7.000	งานจำเป็นเร่งด่วน	7.000	-
33	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองดินแดง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง จ.นครศรีธรรมราช	12.000	งานจำเป็นเร่งด่วน	12.000	-
34	งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำโสกภูเหล็ก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	10.000	งานจำเป็นเร่งด่วน	10.000	-
35	งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	10.000	งานจำเป็นเร่งด่วน	10.000	-
36	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านชาวกลิง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง	13.000	งานจำเป็นเร่งด่วน	13.000	13.000
37	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.16+500 กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์	3.000	งานจำเป็นเร่งด่วน	3.000	-
38	ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำ น้ำขึ้น-น้ำลง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์	2.000	งานจำเป็นเร่งด่วน	2.000	-
39	ขุดลอกคลองระบายน้ำห้วยโป่ง บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	2.000	งานจำเป็นเร่งด่วน	2.000	-
40	จ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มจากฝายแข็งเป็นฝายยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มที่ 1 ในพื้นที่สำนัก ชลประทานที่ 6 และ 7 ประกอบด้วย 2 รายการ	92.500	งานจำเป็นเร่งด่วน	-	-
	- ปรับปรุงฝายยางห้วยวังเลา จ.มหาสารคาม			-	-
	- ปรับปรุงฝายยางห้วยกระเจิน จ.อุบลราชธานี			-	-
41	ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำต่อจากอ่างเก็บน้ำบ้านปยุต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา	5.000	งานจำเป็นเร่งด่วน	5.000	-
42	โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสะจุก-สะเกี้ยง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เฉพาะ โครงการก่อสร้างถังพักน้ำและระบบส่งน้ำบ้านสะจุก	4.000	งานจำเป็นเร่งด่วน	4.000	-
43	โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เฉพาะ โครงการจัดหาแหล่งน้ำศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า (เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ)	2.500	งานจำเป็นเร่งด่วน	2.500	-

โครงการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2549

เฉพาะรายการที่ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรา 23 วรรค 4

ที่	แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	ระยะเวลา ดำเนินการ (พ.ศ.-พ.ศ.)	งบประมาณ (ล้านบาท)				พิจารณาจาก ผลประกวดราคา	พิจารณาจาก ราคากลาง	สรุปพิจารณา ราคาแล้ว
				วงเงินทั้งสิ้น	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551			
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2549									
	งานนโยบายเร่งด่วน/ตามนโยบายของรัฐที่สามารถดำเนินการได้ทันที									
1	ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อจากอ่างเก็บน้ำดอกกรายไปหนองปลาไหล	ระยอง	2549-2550	264.978	40.939	224.039	-	✓		
2	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองท่าลาด อ.บางคล้า	ฉะเชิงเทรา	2549-2550	122.000	18.300	103.700	-		✓	
	รวมทั้งสิ้น			386.978	59.239	327.739	-			

โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำปี 2549 ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ที่	งาน/โครงการ/รายการ	สถานที่ตั้ง			แผนงบประมาณ (ล้านบาท)					แผนงาน		แผนงาน เพิ่มเติม	สถานภาพ
		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รวม	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	Mega P. เห็นชอบ 20 ธ.ค.48	กรม. สัญญา		
	รวมรายการปี 2549 จำนวน 75 โครงการ				15,389.3044	1,560.4457	11,081.5557	2,169.4110	577.8920				
	โครงการ Mega Project ปี 2549 (เพิ่มเติม)				8,942.6184	1,420.4457	7,522.1727	-	-				
	1.2 การเก็บกักน้ำในลำน้ำ				1,013.2778	251.3810	761.8968	-	-				
1	ฝายยางห้วยกระมันดอนบน	หนองพันทา	ไผ่พิสัย	หนองคาย	63.5410	6.3541	57.1869	-	-	✓			พร้อมประกวดราคา
2	ฝายยางห้วยคองตอนต้น	ศรีชมภู	ไผ่พิสัย	หนองคาย	146.9150	14.6915	132.2235	-	-	✓			พร้อมประกวดราคา
3	ฝายยางห้วยไผ่	ดอนจาน	กิ่ง อ.ดอนจาน	กาฬสินธุ์	29.9920	2.9992	26.9928	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว (สคญ)
4	ปรับปรุงฝายยางห้วยวังเลา	แก้งแก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2.5000	2.5000	-	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว (สคญ)
5	ฝายยางห้วยทรายคูณ	กุดจิก	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	51.4740	5.1474	46.3266	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว (สคญ)
6	ฝายยางลำคันจู้	ห้วยยายจิ๋ว	เทพสถิต	ชัยภูมิ	34.1120	3.4112	30.7008	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว (สคญ)
7	ฝายยางห้วยทราย	ขามเฒ่า	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	48.8840	4.8884	43.9956	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว (สคญ)
8	อาคารระบายน้ำปตร.แนวพยุหะคันทร(อุทกภัยมหาสารคาม)	ตลาด	เมือง	มหาสารคาม	12.0000	12.0000	-	-	-	✓			พร้อมประกวดราคา
9	ปรับปรุงฝายยางห้วยกระเจิน	นาตาล	กิ่ง อ.นาตาล	อุบลราชธานี	43.0000	43.0000	-	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว (สคญ)
10	ฝายยางห้วยบังอี พร้อมระบบส่งน้ำ	นาโสก	เมือง	มุกดาหาร	194.6700	19.4670	175.2030	-	-	✓			พร้อมประกวดราคา
11	ฝายยางห้วยเสียว(ตอนล่าง)พร้อมระบบส่งน้ำ	บ้านโคก	เมือง	มุกดาหาร	30.5200	3.0520	27.4680	-	-	✓			พร้อมประกวดราคา
12	ฝายยางห้วยไผ่พร้อมระบบส่งน้ำ	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	49.4520	4.9452	44.5068	-	-	✓			พร้อมประกวดราคา
13	ปตร.บ้านหนองบัว	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	23.1190	2.3119	20.8071	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว (สคญ)
14	ระบบระบายน้ำบ้านตานบ	ทุ่งกุลาร	ท่าตูม	สุรินทร์	12.0000	12.0000	-	-	-	✓			ทหารดำเนินการ
15	ปตร.บ้านโนนระเวียง	ทุ่งกุลาร	ท่าตูม	สุรินทร์	33.0270	3.3027	29.7243	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว (สคญ)
16	ระบบระบายน้ำเลียบคลองส่งน้ำอ่างห้วยเสนง	เจมียง	เมือง	สุรินทร์	33.5920	33.5920	-	-	-	✓			ทหารดำเนินการ
17	ชุดขยายคลอง 13	บึงนาราง	หนองเสือ	ปทุมธานี	17.5100	17.5100	-	-	-	✓			ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
18	ชุดลอกคลองเพื่อเพิ่มการระบายน้ำ			สมุทรปราการ	15.0828	15.0828	-	-	-	✓			ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
19	ฝายบ้านบุ่ง	วังตะเคียน	กิ่ง อ.หนองมะโมง	ชัยนาท	24.3650	2.4365	21.9285	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว
20	ฝายลำห้วยหิน 1-2 (หนองนกเค้า 1-2)	หนองกระทุ่ม	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	13.8470	1.3847	12.4623	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว
21	ฝายบ้านป่าสะแก กม.9+172 ลำห้วยกระเสียว	ป่าสะแก	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	45.0000	4.5000	40.5000	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว
22	ฝายห้วยพังรัก	หนองกลางดง	ทัพทัน	อุทัยธานี	17.6340	1.7634	15.8706	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว
23	ฝายแบ่งน้ำห้วยขุนแก้ว	วังหิน	บ้านไร่	อุทัยธานี	40.0000	4.0000	36.0000	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว

โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำปี 2549 ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ที่	งาน/โครงการ/รายการ	สถานที่ตั้ง			แผนงบประมาณ (ล้านบาท)					แผนงาน		แผนงาน เพิ่มเติม	สถานะภาพ
		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รวม	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	Mega P. เห็นชอบ 20 ส.ค.48	กรม สัญญา		
24	ฝ่ายเข้าน้ำ (ประปาภูเขา)	เกาะพะงัน	เกาะพะงัน	สุราษฎร์ธานี	31.0410	31.0410	-	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว
	1.3 การเชื่อมโยงน้ำ/ผันน้ำ				6,285.4082	628.5408	5,656.8674	-	-				
25	ผันน้ำจากลำกระเจวน เข้าสู่ห้วยส้มป่อย	ซับใหญ่	กิ่ง อ.ซับใหญ่	ชัยภูมิ	149.9680	14.9968	134.9712	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว
26	ปรับปรุงคลองผันน้ำร่องกระโดน	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม	38.0000	3.8000	34.2000	-	-	✓			พร้อมประกวดราคา
27	ผันน้ำจากพื้นที่ จ.จันทบุรีไปยังแหล่งกักเก็บน้ำ จ.ระยอง			ระยอง	2,681.7522	268.1752	2,413.5770	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว (สคย.)
28	ผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก -อ่างฯ บางพระ	บางพระ	ศรีราชา	ชลบุรี	3,040.4140	304.0414	2,736.3726	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว (สคย.)
29	ผันน้ำจากคลองจรเข้สามพัน (รับน้ำจากเขื่อนแม่กลอง)-อ่างหนองนาทะเล	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	375.2740	37.5274	337.7466	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว (สคย.)
	1.4 แก้มลิง				70.8000	70.8000	-	-	-				
30	แก้มลิงบ้านหนองขาม (หนองจวน)	ตะแบกบาน	ครบุรี	นครราชสีมา	10.6000	10.6000	-	-	-	✓			ทหารดำเนินการ
31	แก้มลิงบึงสวนผัก	โนนสูง	โนนสูง	นครราชสีมา	4.0000	4.0000	-	-	-	✓			ทหารดำเนินการ
32	แก้มลิงบึงพุฒา ระยะ 2	พุฒา	เมือง	นครราชสีมา	45.0000	45.0000	-	-	-	✓			ทหารดำเนินการ
33	แก้มลิงบ้านหนองไข่แก้ว (โป่งคอก)	โนนสมบูรณ์	เลิงสา	นครราชสีมา	11.2000	11.2000	-	-	-	✓			ทหารดำเนินการ
	1.5 การบรรเทาอุทกภัยที่เป็นระบบ				282.3124	160.2900	122.0224	-	-				
34	ปตร.ห้วยพะเนียง (อุทกภัยหนองบัวลำภู)	ห้วยนา	เมือง	หนองบัวลำภู	44.7200	4.4720	40.2480	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว
35	ปตร.ปากคลองช้างคั่นกันน้ำบางขนากทำไข่ พร้อมสถานีสูบน้ำ	บางขนาก	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	20.9564	2.0956	18.8607	-	-	✓			ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
36	ปตร.ปากคลองชีปะขาว พร้อมสถานีสูบน้ำ	บางขนาก	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	22.7321	2.2732	20.4589	-	-	✓			ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
37	ปตร.ปากคลองคลองสร้างบุญ	เป็ริง	บางป่อ	สมุทรปราการ	9.3009	9.3009	-	-	-	✓			ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
38	ปตร.ปากคลองกระแชงเตย	คลองสวน	บางป่อ	สมุทรปราการ	10.0446	10.0446	-	-	-	✓			ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
39	ปตร.ปากคลองอ้อม	บางป่อ	บางป่อ	สมุทรปราการ	9.1516	9.1516	-	-	-	✓			ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
40	ปตร.ปากคลองบางตีนนก	บางป่อ	บางป่อ	สมุทรปราการ	9.2597	9.2597	-	-	-	✓			ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
41	ปตร.ปากคลองเป็ริง	เป็ริง	บางป่อ	สมุทรปราการ	10.1630	10.1630	-	-	-	✓			ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
42	ปตร.ปากคลองพระยาอรรคราช	คลองสวน	บางป่อ	สมุทรปราการ	10.3201	10.3201	-	-	-	✓			ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
43	ปตร.ปากคลองกาหลง	บางป่อ	บางป่อ	สมุทรปราการ	13.9256	13.9256	-	-	-	✓			ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา

โครงการแก้ไขปัญหาระบาดน้ำปี 2549 ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ที่	งาน/โครงการ/รายการ	สถานที่ตั้ง			แผนงบประมาณ (ล้านบาท)				แผนงาน		แผนงาน เพิ่มเติม	สถานภาพ
		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รวม	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	Mega P. เห็นชอบ 20 ธ.ค.48	ครม. สัญจร	
44	ปตร.คลองเจ๊กโย	คลองด่าน	บางป่อ	สมุทรปราการ	15.0452	15.0452	-	-	-	✓		ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
45	ปตร.ปากคลองสุคันธาวาส	บางป่อ	บางป่อ	สมุทรปราการ	15.8620	15.8620	-	-	-	✓		ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
46	ปตร.ปากคลองหวดพรวัว	บางป่อ	บางป่อ	สมุทรปราการ	13.7484	13.7484	-	-	-	✓		ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
47	ปตร.ปากคลองสามะชัย	คลองด่าน	บางป่อ	สมุทรปราการ	25.7397	2.5740	23.1657	-	-	✓		ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
48	ปตร.ปากคลองลัดตากาศ	บ้านกระดาศ	บางป่อ	สมุทรปราการ	15.4644	15.4644	-	-	-	✓		ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา
49	เขื่อนป้องกันตลิ่งคลองบางพูด	บางพูด	ปากเกร็ด	นนทบุรี	21.4322	2.1432	19.2890	-	-	✓		ผู้ประกวดราคาไม่ยื่นราคา ยกเลิก
50	ขุดลอกและสร้างทำนบชั่วคราวรองรับการพัฒนาไปยังภาคตะวันออก จำนวน 7 สาย			ฉะเชิงเทรา	14.4465	14.4465	-	-	-	✓		ได้ผลจัดซื้อจัดจ้างและยื่นราคา(บางรายการได้รับบลังก์ต่อ)
	1.6 โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า				1,148.8200	212.4339	936.3861	-	-			
51	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ บ.นาเพียง	นาเพียง	ชุมแพ	ขอนแก่น	19.0000	19.0000	-	-	-	✓		ประกวดราคาแล้ว
52	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ บ.โคกงาม	หนองเขียด	ชุมแพ	ขอนแก่น	26.5700	26.5700	-	-	-	✓		ประกวดราคาแล้ว
53	ระบบสูบน้ำจากกลุ่มน้ำลำตะคองเดิมอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง	โคกกรวด	เมือง	นครราชสีมา	62.8210	62.8210	-	-	-	✓		ประกวดราคาแล้ว
54	ระบบสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร อำเภอห้วยแถลง	จัว	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	264.9290	26.4929	238.4361	-	-	✓		ประกวดราคาแล้ว
55	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปตร.ประเวศบุรีรัมย์(20 เครื่อง)	เป็ริง	บางป่อ	สมุทรปราการ	288.7500	28.8750	259.8750	-	-	✓		ระหว่างดำเนินการประกวดราคา
56	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองหาวสายล่าง(12 เครื่อง)	พิชิตคม	ลำลูกกา	ปทุมธานี	198.0000	19.8000	178.2000	-	-	✓		ระหว่างดำเนินการประกวดราคา
57	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปตร.หนองจอก(20 เครื่อง)	กระทุ่มราย	หนองจอก	กรุงเทพฯ	288.7500	28.8750	259.8750	-	-	✓		ระหว่างดำเนินการประกวดราคา
	1.7 อ่างเก็บน้ำ				35.0000	35.0000	-	-	-			
58	อ่างฯ ชุมชนหนองขาม (ห้วยน้ำเค็ม) บ.ขาม	คูเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	35.0000	35.0000	-	-	-	✓		ประกวดราคาแล้ว
	1.8 อื่น ๆ				107.0000	62.0000	45.0000	-	-			
59	ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมโครงการไปรษณูปริมาณ จ.ชัยภูมิ			ชัยภูมิ	20.0000	2.0000	18.0000	-	-	✓		มี TOR. พร้อมประกวดราคา
60	ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมจากการก่อสร้าง ฝ่ายห้วยนา จ.ศรีสะเกษ			ศรีสะเกษ	15.0000	1.5000	13.5000	-	-	✓		มี TOR. พร้อมประกวดราคา
61	ศึกษาหาทุนและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี(แผนระยะที่ 2) จ.จันทบุรี			จันทบุรี	15.0000	1.5000	13.5000	-	-	✓		มี TOR. พร้อมประกวดราคา
62	การสอบเทียบอาคารหลักและตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน			ทั่วประเทศ	30.0000	30.0000	-	-	-	✓		มี TOR. พร้อมประกวดราคา

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำปี 2549 ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ที่	งาน/โครงการ/รายการ	สถานที่ตั้ง			แผนงบประมาณ (ล้านบาท)					แผนงาน		แผนงานเพิ่มเติม	สถานภาพ
		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รวม	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	Mega P. เห็นชอบ 20 ธ.ค.48	ครม. สัญจร		
63	การประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์			ทั่วประเทศ	20.0000	20.0000	-	-	-	✓			ประกวดราคาแล้ว
64	การติดตามและประเมินผล			ทั่วประเทศ	7.0000	7.0000	-	-	-	✓			มี TOR. /ดำเนินการเอง
โครงการเร่งด่วนเพิ่มเติม					6,446.6860	140.0000	3,559.3830	2,169.4110	577.8920				
	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงใหม่				110.0000	13.0000	55.0000	42.0000	-				
1	โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรในลุ่มน้ำปิง (ระยะที่ 2) บริเวณแม่น้ำปิง แม่สา แม่แฝก เต่าโท แม่ทอง สี่ และทา			เชียงใหม่	70.0000	7.0000	21.0000	42.0000			✓		พร้อมดำเนินการประกวดราคา
2	ศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแดงและกัก			เชียงใหม่	40.0000	6.0000	34.0000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำยม-น่าน				4,316.7900	107.0000	3,209.3900	1,000.4000	-				
1	โครงการปรับปรุงแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ก่อสร้าง ปตร.กลางคลอง จำนวน 4 แห่ง		สวรรคโลก	สุโขทัย	200.0000	30.0000	170.0000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
2	โครงการปรับปรุงแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ก่อสร้าง สะพาน จำนวน 51 แห่ง		สวรรคโลก	สุโขทัย	427.5000	-	427.5000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
3	โครงการปรับปรุงแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ก่อสร้าง สะพานรถไฟ จำนวน 1 แห่ง		สวรรคโลก	สุโขทัย	70.0000	-	70.0000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
4	โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำแม่ป๋าย-แม่น้ำน่าน ก่อสร้าง ปตร.กลางคลอง จำนวน 2 แห่ง		สวรรคโลก-ศรีนคร	สุโขทัย	80.0000	20.0000	60.0000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
5	โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำแม่ป๋าย-แม่น้ำน่าน ก่อสร้างสะพาน คสล. จำนวน 10 แห่ง		สวรรคโลก-ศรีนคร	สุโขทัย	85.0000	-	85.0000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
6	โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำแม่ป๋าย-แม่น้ำน่าน ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 7 แห่ง		สวรรคโลก-ศรีนคร	สุโขทัย	24.5000	3.5000	21.0000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
7	โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำแม่ป๋าย-แม่น้ำน่าน งาน ป้องกันกัดเซาะใต้สะพานของทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง		สวรรคโลก	สุโขทัย	2.7000	-	2.7000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
8	โครงการปรับปรุงชุดลอกแม่น้ำยม ชุดลอกแม่น้ำยมช่วง อ.กงไกรลาศ-อ.บพละ		เมือง-กงไกรลาศ	สุโขทัย	230.0000	-	230.0000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
9	โครงการปรับปรุงชุดลอกแม่น้ำยม ฝ่ายบ้านกง - ปตร. บ้านวังอิทก ระยะทาง 78.000 กม.		บางระกำ	พิษณุโลก	390.0000	-	160.0000	230.0000	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
10	โครงการปรับปรุงชุดลอกแม่น้ำยม ปตร.บ้านวังอิทก- ฝ่ายพญาวัน ระยะทาง 88.000 กม.		โพทะเล	พิจิตร	440.0000	-	440.0000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำปี 2549 ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ที่	งาน/โครงการ/รายการ	สถานที่ตั้ง			แผนงบประมาณ (ล้านบาท)					แผนงาน		แผนงาน เพิ่มเติม	สถานภาพ
		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รวม	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	Mega P. เห็นชอบ 20 ธ.ค.48	กรม. สัญจร		
11	โครงการปรับปรุงชุดลอกแม่น้ำยม ฝ่ายพยุหวิง- อ. ชุมแสง ระยะทาง 61.000 กม.		ชุมแสง	นครสวรรค์	305.0000	-	-	305.0000	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
12	โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ชุดลอก คลอง ระยะที่ 2 ความยาวประมาณ 11.00 กม.		สวรรคโลก	สุโขทัย	19.5000	-	19.5000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
13	โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ก่อสร้าง ปตร.ปากคลอง จำนวน 1 แห่ง		สวรรคโลก	สุโขทัย	36.0000	-	36.0000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
14	โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ก่อสร้าง อาคารประกอบอื่นๆ		สวรรคโลก	สุโขทัย	54.5000	-	54.5000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
15	โครงการปรับปรุงคลองธรรมชาติฝั่งซ้าย และฝั่งขวาแม่น้ำ ยม ด้านท้ายประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพาน จันทบุรี) ชุดลอกคลองธรรมชาติ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 จำนวน 3 สาย(คลองหนองปลาหมอ คลองต้น ช่อ และคลองปากแคว)		สวรรคโลก	สุโขทัย	865.4000	-	400.0000	465.4000	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
16	โครงการปรับปรุงคลองธรรมชาติฝั่งซ้าย และฝั่งขวาแม่น้ำ ยม ด้านท้ายประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพาน จันทบุรี) ชุดลอกคลองธรรมชาติ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 จำนวน 11 สาย		ศรีสำโรง	สุโขทัย	256.1400	-	256.1400	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
17	โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำ และคลองระบายน้ำด้านท้าย โครงการทุ่งทะเลหลวง(แก้มลิง) ปรับปรุงคลองชักน้ำ และอาคารประกอบ จำนวน 4 สาย		ศรีสำโรง	สุโขทัย	262.5300	-	262.5300	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
18	โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำ และคลองระบายน้ำด้านท้าย โครงการทุ่งทะเลหลวง(แก้มลิง) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ด้านท้าย และอาคารประกอบ จำนวน 1 สาย		เมือง	สุโขทัย	354.5200	-	354.5200	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
19	คลองผันน้ำสวรรคโลก-พิชัย ก่อสร้าง ปตร.ปากคลอง 1 แห่ง		พิชัย	อุตรดิตถ์	45.0000	10.0000	35.0000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
20	คลองผันน้ำสวรรคโลก-พิชัย ก่อสร้างสะพาน คสล. 2 แห่ง		พิชัย	อุตรดิตถ์	16.0000	16.0000	-	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา
21	คลองผันน้ำ คลองแม่ม (คลองบางแก้ว) ชุดลอกคลอง ระยะทาง 15.663 กม.		บางระกำ	พิษณุโลก	40.0000	6.0000	34.0000	-	-			✓	พร้อมดำเนินการประกวดราคา

โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำปี 2549 ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ที่	งาน/โครงการ/รายการ	สถานที่ตั้ง			แผนงบประมาณ (ล้านบาท)				แผนงาน		แผนงาน เพิ่มเติม	สถานภาพ
		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รวม	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	Mega P. เห็นชอบ 20 ธ.ค.48	กรม. สัญจร	
22	คลองผันน้ำ คลองระบายน้ำ DR.15.8 ปรับปรุง ปตร. DR.15.8 จำนวน 1 แห่ง พร้อมปรับปรุงคันคลอง		บางระกำ	พิษณุโลก	66.0000	-	66.0000	-	-			✓ พร้อมดำเนินการประกวดราคา
23	คลองผันน้ำ คลองระบายน้ำ DR.15.8 ปรับปรุง ปตร. ปากคลอง DR.15.8		เมือง	พิษณุโลก	20.0000	-	20.0000	-	-			✓ พร้อมดำเนินการประกวดราคา
24	คลองผันน้ำ คลองระบายน้ำ DR.15.8 ปรับปรุงฝายก่อน ลงแม่น้ำน่าน 1 แห่ง		เมือง	พิษณุโลก	5.0000	-	5.0000	-	-			✓ พร้อมดำเนินการประกวดราคา
25	คลองผันน้ำ DR.2.8-แม่น้ำน่าน งานป้องกันการกัดเซาะ ด้านท้ายอาคารพร้อมติดตั้งฝายขวางแม่น้ำน่าน		บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	18.0000	18.0000	-	-	-			✓ พร้อมดำเนินการประกวดราคา
26	คลองผันน้ำ DR.2.8-แม่น้ำน่าน ดาดคอนกรีตคลองจาก หน้า ปตร. ถึงสะพานรถยนต์		บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	3.5000	3.5000	-	-	-			✓ พร้อมดำเนินการประกวดราคา
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุ่งกุลาร้องไห้				2,019.8960	20.0000	294.9930	1,127.0110	577.8920			
1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง				890.3620	-	69.9930	459.5860	360.7830			✓
2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ				1,129.5340	20.0000	225.0000	667.4250	217.1090			✓
	1.ชุดลอกขยายลำน้ำเสียวใหญ่ กม.217+000 ถึง กม. 241.000				20.0000	20.0000	-	-	-			