

วาระที่ ๑
โดยถือเป็นมติคณะรัฐมนตรี เรื่องที่.....



วันที่รับที่	๕๔๑๗	ก.๕
วันที่	๑๘ ก.ย. ๒๕๔๙	เวลา ๑๔.๓๙

๕/๒๕๕๐
๘๓๖๔
๑๖.๓

ที่ กค ๐๙๐๗/ ๑๗๘๙๒

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

/๕ กันยายน ๒๕๔๙

เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าการเบิกจ่ายของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Megaprojects) ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๙)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙

- อ้างถึง
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๘๑๓๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘
 2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว (ล)๑๖๗๔๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
 3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๓๔๔๑ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙
 4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๗๐๐๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ และ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ รับทราบแผนการลงทุนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Megaprojects) ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๒ และมอบให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งให้ปรับปรุงแผนงานการลงทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Megaprojects) ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ตามที่กระทรวงการคลังรายงานเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม และ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๔ นั้น

กระทรวงการคลังขอรายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐในสาขาต่างๆ ในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. กรอบวงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

จากแผนการลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๔๙-๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มีรายละเอียดของแผนการลงทุนในแต่ละสาขาเศรษฐกิจต่างๆ ๗ สาขา โดยแสดงเป็นรายปีงบประมาณ ดังนี้

ตารางที่ 1 แผนการลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ 2549-2552

หน่วย : ล้านบาท

สาขา	ปี 2548 (เบิกจ่ายจริง)	แผนการลงทุน				
		ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	รวมรายสาขา
Mass Transit	126	47,613	98,058	143,643	133,990	423,430
คมนาคม	33,243	48,954	88,278	83,995	91,133	345,603
ที่อยู่อาศัย	2,325	55,467	123,936	107,611	41,021	330,360
ทรัพยากรน้ำ	-	69,717	59,903	41,884	31,580	203,084
การศึกษา	-	19,601	40,677	24,238	11,829	96,345
สาธารณสุข	-	12,124	29,210	27,310	26,146	94,790
อื่นๆ	7,030	36,451	66,094	85,843	115,212	310,630
รวมรายปี	42,724	289,927	506,156	514,524	450,911	1,804,242

2. ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐในไตรมาสที่ 3

(เมษายน - มิถุนายน 2549) ปีงบประมาณ 2549

ในปีงบประมาณ 2549 ได้มีการทบทวนแผนการดำเนินงานของโครงการทั้ง 7 สาขาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยคาดว่าจะมีวงเงินลงทุนที่จะเบิกจ่ายรวม 165,203 ล้านบาท ลดลงจากแผนงานเดิมที่มีวงเงินลงทุนรวมเท่ากับ 289,927 ล้านบาท โดยมีวงเงินลงทุนที่ปรับลดลงจำนวน 124,724 ล้านบาท หรือลดลงถึงร้อยละ 43 ของแผนงานเดิม โดยตามแผนการดำเนินงานที่ได้ปรับปรุงใหม่ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2549 มีแผนการเบิกจ่ายของโครงการในสาขาต่างๆ จำนวน 20,616 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายจริง 19,287 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของแผนการลงทุนไตรมาสที่ 3 และมีผลการเบิกจ่ายสะสมสำหรับไตรมาสที่ 1 - 3 รวม 61,718 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของวงเงินลงทุนในปี 2549 ที่ได้ปรับปรุงใหม่แล้ว และสำหรับในไตรมาสที่ 4 มีวงเงินลงทุนตามแผนการเบิกจ่ายรวม 103,485 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 8 ดังนี้

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ในไตรมาสที่ 3 และผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ 1 - 3 ปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

สาขา	แผน ไตรมาสที่ 3/2549 (1)	ผล ไตรมาสที่ 3/2549 (2)	สัดส่วน (%) (3) = (2)/(1)	แผน ปีงบประมาณ 49 (4)	ผล ไตรมาสที่ 1-3/2549 (5)	สัดส่วน (%) (6) = (5)/(4)	แผน ไตรมาสที่ 4/2549 (7)
Mass Transit	0	0	0	260	0	0	260
คมนาคม	3,298	4,507	137	34,482	27,927	81	6,555
ที่อยู่อาศัย	2,109	4,129	196	28,713	11,771	41	16,942
ทรัพยากรน้ำ	7,762	7,517	97	69,717	14,666	21	55,051
การศึกษา	0	0	0	4,261	0	0	4,261
สาธารณสุข	0	0	0	301	0	0	301
อื่นๆ	7,447	3,134	42	27,469	7,354	27	20,115
- พลังงาน	6,884	3,120	45	24,181	6,951	29	17,230
- สื่อสาร	239	11	5	2,500	46	2	2,254
- อุตสาหกรรม	324	3	1	788	157	20	631
รวม	20,616	19,287	94	165,203	61,718	37	103,485

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายเป็นรายสาขา ดังนี้

1) สาขา Mass Transit ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากการปรับแผนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ให้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีน้ำเงิน ของ รฟม. และสายสีแดง ของ รฟท. ก่อน

2) สาขาคมนาคม เป็นการเบิกจ่ายสำหรับโครงการจัดหาเครื่องบิน ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างถนน และสะพาน ของกรมทางหลวงชนบท และโครงการก่อสร้างทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามนโยบาย Modernization ของกรมทางหลวง กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

3) สาขาที่อยู่อาศัย เป็นการเบิกจ่ายสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 4 ของการเคหะแห่งชาติ และโครงการบ้านมั่นคง ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยโครงการบ้านเอื้ออาทรมีการปรับแผนการดำเนินโครงการทำให้เบิกจ่ายได้เร็วกว่าเป้าหมายเดิม โดยเป็นการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ เงินกู้ในประเทศ และเงินรายได้ของการเคหะแห่งชาติ

4) สาขาททรัพยากรน้ำ เป็นการเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายภายใต้แผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ได้แก่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำของกรมชลประทาน และโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และโครงการจัดหาพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ พื้นฟู และจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 25 ลุ่มน้ำ ของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ได้ดำเนินการในส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว และได้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย โดยคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามเป้าหมายภายในสิ้นปีงบประมาณ 2549 ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณจะพิจารณาปรับแผนไปเป็นการดำเนินงานปีถัดไป

5) สาขาการศึกษา โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจำนวน 250,000 เครื่อง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีแผนจะเบิกจ่ายวงเงินที่ได้รับภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2549 วงเงินประมาณ 553 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และพัฒนาบุคลากร

6) สาขาสาธารณสุข ได้รับการอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพ และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข วงเงิน 301 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 4

7) สาขาอื่นๆ เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานทั้งหมด ดังนี้


- พลังงาน เป็นการเบิกจ่ายสำหรับโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 โครงการติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟระยะที่ 2 และโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ ที่มีไฟฟ้าใช้ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 5 โรง โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา ชุดที่ 1 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครศรีอยุธยา ชุดที่ 3 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และโครงการท่อส่งก๊าซตามแผนแม่บทฉบับที่ 3 ระยะที่ 2 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำหรับสาเหตุของการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก กฟภ. และ กฟผ. ได้ปรับแผนการลงทุนใหม่และยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

- สื่อสาร เป็นการเบิกจ่ายสำหรับโครงการขยายบริการโทรศัพท์ 565,500 เลขหมายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 200-1x ในส่วนภูมิภาคของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินงานส่งมอบงานล่าช้า

- อุตสาหกรรม เป็นการเบิกจ่ายภายใต้แผนการเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ของโรงงานยาสูบ และโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7/1 ของการประปานครหลวง อย่างไรก็ดี มีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินของโรงงานยาสูบ เนื่องจากยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาฉบับกับผู้ดำเนินการ จึงต้องมีการปรับแผนการลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารับทราบผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2549

ขอแสดงความนับถือ




(นายทง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อนุมัติ

พล.ต.อ.



(ชิตชัย วรรณสถิตย์)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน

นายกรัฐมนตรี

19 ก.ย. 2549

ทอ 1 / 5
พค ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2549 ลงมติว่า
รับทราบ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ


สำนักบริหารโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 627

โทรสาร. 0 2273 9735

www.pdmo.mof.go.th

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่าน รอง นาย
เห็นควรเสนอ ครม. เป็นวาระทราบจร
ในวันที่ 19 กันยายน 2549



(นายรองพล เจริญพันธุ์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี