



ที่ มท 0212.2/ 13263

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... ๗๑๐๘
วันที่ - 8 ธ.ค. 2549 เวลา 14.14
สพด.รับที่.....
วันที่ 8 ธ.ค. 2549
กระทรวงมหาดไทย
ถนนอังสฤงศ์ กทม. 10200

๗ ธันวาคม 2549

เรื่อง ผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ
“โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย”

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 19 ธ.ค. 2549

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0504/12362 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/4672 ลงวันที่ 5 เมษายน 2549
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/10155 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการดำเนินงานก่อสร้างฝาย ฯ ของจังหวัด ประจำปี 2549 จำนวน 1 ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เห็นชอบแนวทางดำเนินงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) โดยทำการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ “โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย” มีเป้าหมายการก่อสร้างฝาย ฯ เพิ่มขึ้นปีละ 80,000 ฝาย รวมทั้งสิ้น 240,000 ฝาย และกระทรวงมหาดไทยได้เสนอผลความก้าวหน้าโครงการ ฯ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในคราวประชุม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 และวันที่ 29 สิงหาคม 2549 นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ “โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย” ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย 64 จังหวัด ซึ่งผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549 สูงกว่าเป้าหมายโครงการ สรุปได้ดังนี้

1) เป้าหมายที่โครงการกำหนด	80,000	ฝาย
- เป้าหมายที่จังหวัดเสนอ	119,332	ฝาย
- เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย 39,332 ฝาย หรือร้อยละ 49.16		
2) ฝายที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	99,862	ฝาย
- เกินเป้าหมาย 19,862 ฝาย หรือร้อยละ 24.83		
- ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ		

/3) งบประมาณ ...

3) งบประมาณ

จังหวัดได้บูรณาการงบประมาณจากงบจังหวัดแบบบูรณาการ งบยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด งบปกติของส่วนราชการ งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายงบกลาง (รายการ
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) งบ กปร. และงบจากภาคประชาชนสมทบ **รวมทั้งสิ้น 603,303,777 บาท**
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายอารีย์ วงศ์อารยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ

โทร. / โทรสาร 0-2222-7821



ทท 11/12
ศพช ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 19 S.A. 2549 ลงมติว่า
รับทราบ

การรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"

ลำดับที่	ประเด็น	ครั้งที่ 1/2549 ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2549	ครั้งที่ 2/2549 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2549	** เสนอ กรม. รับทราบความก้าวหน้า ครั้งที่ 3/2549 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2549	จำนวน/ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น จากเป้าหมาย โครงการ
1	เป้าหมายที่กำหนด (ฝาย)	80,000	80,000	80,000	-
2	เป้าหมายที่จังหวัดเสนอ (ฝาย)	104,940	113,185	119,332	39,332/49.16
3	ก่อสร้างแล้วเสร็จ (ฝาย)	44,873	83,638	99,862	19,862/24.83
4	งบประมาณ (บาท)	557,166,716	586,934,893	603,303,777	-

ผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝ่าย" ประจำปี 2549

ลำดับที่	จังหวัด	แผนงานโครงการของจังหวัด ปี 2549 (นพ.)				งบประมาณที่ให้อำเภอ (บาท)						จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ 3 เดือน (นพ.)				จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ 6 เดือน (นพ.)				จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ 9 เดือน (นพ.)			
		งบประมาณ	ปีงบฯ	งบฯ	รวมจำนวนฝายที่สร้าง	งบบริหาร CEO	งบผู้แทน	งบ	งบบริหาร	งบอื่น ๆ	รวมแล้ว	งบประมาณ	ปีงบฯ	งบฯ	รวมจำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ	งบประมาณ	ปีงบฯ	งบฯ	รวมจำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ	งบประมาณ	ปีงบฯ	งบฯ	รวมจำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ
1	กระบี่	600			600		3,080,000				3,080,000					79			79	616			616
2	กาญจนบุรี	4000			4,000		4,000,000				4,000,000									1,211			1,211
3	กาฬสินธุ์	448	50	2	500		3,737,000		2,068,000	16,252,000	22,077,000					88			88	506			506
4	กำแพงเพชร	984	12	5	981		2,140,000	880,000	2,350,000		5,370,000					82	8	4	94	964	12	5	981
5	ขอนแก่น	686	80	11	787	1,980,000	1,300,000	500,000	300,000		4,080,000	330			330	413	8	4	425	413	8	4	425
6	จันทบุรี	498	90	100	686	3,124,600		708,000	19,542,320		23,375,920					499	90	100	689	499	90	100	689
	จระเข้เพชร	320			320		1,800,000				1,800,000									320			320
8	ชลบุรี	200			200	1,059,000					1,059,000									200			200
9	ชัยนาท	67	12	4	83				1,015,000		1,015,000									67	12	4	83
10	ชัยภูมิ	3,200			3,200											ไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง				(ไม่มีงบสร้างตามแผนงานปี 2549 จำนวน 10,000,000 บาท)			
	ชุมพร	2,555			2,555		12,775,000				12,775,000					2,555			2,555	2,555			2,555
12	เชียงใหม่	3,607	47	146	4,000		4,800,000	41,254,520			45,854,520	630			630	3,470	47	146	3,663	5,278	47	146	5,471
13	ฉะเชิงเทรา	4,000			4,000	1,432,250					1,432,250	1,822	30		1,852	5,093	484	150	5,727	5,093	484	150	5,727
14	ตรัง	144	25	34	203	1,240,100		2,580,500			3,800,600					285	28	31	344	285	28	31	344
15	ตราด	464			464		2,317,680				2,317,680					มีกำหนดแล้วเสร็จทุกโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2550							
16	ตาก	4,000			4,000		20,000,000	350,000			20,350,000					4,000			4,000	4,070			4,070
17	นครนายก	500			500		4,989,980				4,989,980					500			500	1,000			1,000
18	นครพนม	2,000			2,000	10,000,000					10,000,000					อยู่ระหว่างรวบรวมผลรายงาน							
19	นครราชสีมา	4,000			4,000		20,000,000				20,000,000	958			958	4,000			4,000	4,000			4,000
20	น่าน	2,179	160	40	2,379		14,898,300		2,000,000		16,898,300	117			117	117			117	117			117
21	นครสวรรค์	987	24	4	1,025		3,800,000	285,000	1,500,000		5,585,000					53			53	53			53
22	นราธิวาส	700	40	7	747	1,000,000	4,085,000				5,085,000	งบรายปีเพิ่มเติมที่ให้อำเภอในการดำเนินการปี 2549				ถูกรองไว้ก่อนดำเนินการในปี 2550							

ร.ร.	จังหวัด	แผนงานโครงการของจังหวัด ปี 2549 (หลัก)				งบประมาณที่โอนในการดำเนินงาน (บาท)						จำนวนค่าจ้างเหมาจ้าง 3 เดือน (หลัก) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2549				จำนวนค่าจ้างเหมาจ้าง 6 เดือน (หลัก) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2549				จำนวนค่าจ้างเหมาจ้าง 9 เดือน (หลัก) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2549				
		หมวดงาน	กิจกรรม	การ	รวมจำนวน ค่าจ้างเหมา	งบบริหาร CEO	งบ ค่าจ้างเหมา	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบอุดหนุน / งบอุดหนุน	งบอื่น ๆ (งบอุดหนุน ฯลฯ)	รวมทั้งสิ้น	หมวดงาน	กิจกรรม	การ	รวมจำนวน ค่าจ้างเหมา จ้างเหมา	หมวดงาน	กิจกรรม	การ	รวมจำนวน ค่าจ้างเหมา จ้างเหมา	หมวดงาน	กิจกรรม	การ	รวมจำนวน ค่าจ้างเหมา จ้างเหมา
23	บ้าน	4,000	10	5	4,015		1,350,000	1,580,000	931,788	1,386,444		5,258,232	42			42	985	5	21	1,011	1,205	5	21	1,231
24	บุรีรัมย์	100			100		500,000					500,000					30			30	100			100
25	ประจวบคีรีขันธ์	239	34	33	306				7,208,345	21,000		7,229,345					218	12	11	239	286	32	18	336
26	ปราจีนบุรี	1,000			1,000		5,000,000					5,000,000					170			170	370			370
27	ปัตตานี	30	10		40		200,000					200,000						6	4	10		6	4	10
28	พะเยา	35,000			35,000		10,000,000					10,000,000	39,472			39,472	39,472			39,472	39,472			39,472
29	พัทลุง	288	101	5	374		3,400,000	4,025,000	716,750			8,141,750		17		17	212	86	5	303	213	87	5	305
30	พังงา	7	85	135	227		55,388,400	803,600	2,258,000			58,260,000							114	114	51	8	129	186
31	พิษณุโลก	2,150	320		2,470		18,500,000					18,500,000	354	57		411	1,466	211		1,677	1,466	211		1,677
32	เพชรบุรี	60	39	12	111		500,000	3,321,848	1,360,000			5,181,848					60	19		79	60	39	12	111
33	เพชรบูรณ์	2,733			2,733	5,250,000			1,680,000			6,940,000					2,733			2,733	2,733			2,733
34	แพร่	2,171	67	63	2,301	500,000	5,300,000	2,245,000	7,245,000			15,290,000					2,622	13	30	2,665	2,622	13	30	2,665
35	ภูเก็ต			7	7				5,400,000			5,400,000					7			7	7			7
36	มุกดาหาร	1,800	95	4	1,899		2,370,000		40,000		8,300,000	10,710,000					200	15		215	600	15		615
37	แม่ฮ่องสอน	3,797			3,797		24,486,000					24,486,000	321			321	1,083			1,083	5,854			5,654
38	ยโสธร	148	10	0	158		990,000					990,000					80			80	80			80
39	ยะลา	13	25	31	69	1,700,000			16,757,125			18,457,125	7	11		18	7	11	35	53	7	11	35	53
40	ร้อยเอ็ด	126	18		144		12,370,000					12,370,000	126	18		144	126	18		144	302	18		320
41	ระนอง	2,000			2,000		2,000,000					2,000,000					303	11	4	318	577	11	4	592
42	ระยอง	215	48	8	271				4,139,944			4,139,944	144	3		147	212	49	10	271	212	49	10	271
43	ราชบุรี	308		7	315	300,000	830,000	1,547,000				2,677,000					142			142	308			308
44	ลพบุรี	500			500		1,500,000		1,000,000			2,500,000					250			250	250			250
45	ลำปาง	3,049	109	38	3,196		5,000,000					5,000,000					2,407	109	38	2,554	3,049	109	38	3,196

ร.ด.	จังหวัด	แผนงานโครงการของจังหวัด ปี 2548 (แบ่ง)				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (บาท)						จำนวนฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ 3 เดือน (แบ่ง) ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2549				จำนวนฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ 6 เดือน (แบ่ง) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2549				จำนวนฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ 9 เดือน (แบ่ง) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2549				
		ผสมผสาน	กิจการ	การ	รวมจำนวน ฝ่ายที่เสนอ	งบบริหาร CEO	งบบุคลากร	งบส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎรอาสาสมัคร	งบอื่น ๆ (งบลงทุนงบอื่น ๆ)	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กิจการ	การ	รวมจำนวน ฝ่ายที่สร้าง แล้วเสร็จ	ผสมผสาน	กิจการ	การ	รวมจำนวน ฝ่ายที่สร้าง แล้วเสร็จ	ผสมผสาน	กิจการ	การ	รวมจำนวน ฝ่ายที่สร้าง แล้วเสร็จ
46	ลำพูน	1,080			1,080	4,500,000			354,721			4,854,721	70			70	942			942	1,085	5		1,090
47	เลย	2,563	8	3	2,572		2,500,000	10,615,000				13,115,000	42	4	2	48	890	8	4	902	890	8	4	902
48	ศรีสะเกษ	1,680	34		1,714		7,575,000					7,575,000					1,350	28		1,378	1,350	28		1,378
49	สกลนคร	1,000	15	3	1,018	475,000	5,000,000		120,000			5,595,000					1,000		1	1,001	1,000	15	3	1,018
50	สงขลา	560	63	26	669	60,740		34,425,670				34,486,410					147	22	4	173	731	92	21	844
51	สตูล	26	35	1	62	2,637,307						2,637,307					10			10	26	35	1	62
52	สระแก้ว	539	16		555				192,000			192,000					146			146	481	12		493
	สระบุรี	800	20		820	4,500,000						4,500,000								อยู่ระหว่างรวบรวมผลรายงาน				
54	สุพรรณบุรี	500			500	2,500,000						2,500,000					500			500	500			500
55	สุโขทัย	1,000			1,000				5,500,000			5,500,000					708			708	708			708
56	สุราษฎร์ธานี	4,407	483	124	5,014		31,105,000					31,105,000	112			112	359			359	359			359
57	สุรินทร์	217	12	8	237		1,871,000					1,871,000					217	12	8	237	217	12	8	237
...	หนองคาย	240			240	700,000	500,000					1,200,000	240			240	240			240	240			240
59	หนองบัวลำภู	1,075	200	80	1,355		14,375,000					14,375,000									1,075	200	80	1,355
60	อำนาจเจริญ	236	6	9	251	840,000			2,431,180			3,271,180					168			168	168			168
61	อุดรธานี	1,386	39	67	1,492		11,256,250					11,256,250					359	8	5	372	885	23	37	955
62	อุตรดิตถ์	1,165	13	18	1,196	409,000		500,000	1,263,000	6,822,000		8,994,000	16	8		24	35	19		54	35	19		54
63	อุทัยธานี	2,000			2,000												59			59	59			59
64	อุบลราชธานี	221	25	5	251	1,979,900		350,000	3,991,706			6,321,606	99	14	7	120	395	20	20	435	469	25	36	530
	รวม 64 จังหวัด	115,856	2,438	1,038	119,332	46,187,897	327,197,610	105,741,936	91,394,886	8,229,444	24,552,000	603,303,777	44,702	162	9	44,873	81,542	1,347	749	83,638	97,159	1,767	936	99,862