



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่ 1018	ส.ร. 1
วันที่ 8 ก.พ. 2550	
วันที่	เวลา 16.03 น.

ที่ มท 0212.2/ 1794

สพด.รับที่ ๗๒
วันที่
กระทรวงมหาดไทย เวลา ๑๗.๐๖ น.
ถนนอักษะวงศ์ กทม. 10200

๗ กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง ผลความก้าวหน้าโครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 13 ก.พ. 2550

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0504/12362 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/4672 ลงวันที่ 5 เมษายน 2549
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/10155 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2549
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/15392 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร ฯ จำนวน 1 ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เห็นชอบแนวทางดำเนินงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) โครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" มีเป้าหมายการก่อสร้างฝาย ฯ เพิ่มขึ้นปีละ 80,000 ฝาย รวมทั้งสิ้น 240,000 ฝาย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ ฯ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบทุกระยะแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทย ขอรายงานผลความก้าวหน้าตามโครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย ดังนี้

1. นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง ที่ 262/2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมีคณะกรรมการรับผิดชอบอีก 4 ฝาย ได้แก่ ฝายประสานความร่วมมือ ฝายเทคนิคและวิชาการ ฝายติดตามและประเมินผล และฝายประชาสัมพันธ์

2. การดำเนินการโครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย 64 จังหวัด ซึ่งผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2549 สูงกว่าเป้าหมายโครงการ สรุปได้ดังนี้

/1) เป้าหมาย ...

- | | | |
|---|---------|------|
| 1) เป้าหมายโครงการกำหนด ปี 2549 | 80,000 | ฝ่าย |
| - เป้าหมายที่จังหวัดเสนอ | 114,808 | ฝ่าย |
| - เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย 34,808 ฝ่าย หรือร้อยละ 43.51 | | |
| 2) ฝ่ายที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | 114,996 | ฝ่าย |
| - เกินเป้าหมายที่กำหนด 34,996 ฝ่าย หรือร้อยละ 43.75 | | |

3) งบประมาณ

จังหวัดได้บูรณาการงบประมาณจากงบจังหวัดแบบบูรณาการ งบยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด งบปกติของส่วนราชการ งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายงบกลาง (รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) งบ กปร. และงบจากภาคประชาชนสมทบ **รวมทั้งสิ้น 615,729,570 บาท**

3. การดำเนินงานในปี 2550 - 2551 คณะกรรมการอำนวยการ ฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝ่าย" พร้อมทั้งแจ้งจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระดับจังหวัด ระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ เพื่อประสานและบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย จะประสานกับกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้อง รายงานผลความก้าวหน้าให้คณะรัฐมนตรี รับทราบทุกระยะ 3 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอารีย์ วงศ์อารยะ)


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ท ม ม
พล.ต.ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 ลงมติว่า
รับทราบ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ

โทร. / โทรสาร 0-2222-7821



**คำชี้แจงเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
เรื่อง**

**เรื่อง ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam)
ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" ครั้งที่ 4/2549**

โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

1. ที่มาและความสำคัญในการดำเนินงาน

1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เห็นชอบแนวทางดำเนินงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) โดยทำการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" มีเป้าหมายการก่อสร้างฝาย ฯ ในจังหวัด ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นปีละ 80,000 ฝาย รวมทั้งสิ้น 240,000 ฝาย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

1.2 กระทรวงมหาดไทย รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ ฯ ระยะ 3 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549) ระยะ 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549) และระยะ 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2549) นำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว สรุปได้ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเด็น	ครั้งที่ 1/2549 กรม. รับทราบ เมื่อ 4 เม.ย. 49	ครั้งที่ 2/2549 กรม. รับทราบ เมื่อ 29 ส.ค. 49	ครั้งที่ 3/2549 กรม. รับทราบ เมื่อ 19 ธ.ค. 49
1	เป้าหมายโครงการ 3 ปี (ฝาย) (พ.ศ. 2549-2551)	240,000	240,000	240,000
2	เป้าหมายที่จังหวัดเสนอ ปี 2549 (ฝาย)	104,940	113,185	119,332
3	ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2549 (ฝาย)	44,873	83,638	99,862
4	งบประมาณปี 2549 (ล้านบาท)	557,166,716	586,934,893	603,303,777

2. ข้อเท็จจริงและผลการดำเนินงาน

2.1 นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง ที่ 262/2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมีคณะกรรมการรับผิดชอบอีก 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประสานความร่วมมือ ฝ่ายเทคนิคและวิชาการ ฝ่ายติดตามและประเมินผล และฝ่ายประชาสัมพันธ์

2.2 การดำเนินการโครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย 64 จังหวัด ซึ่งผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2549 สูงกว่าเป้าหมายโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) สรุปได้ดังนี้

1) เป้าหมายโครงการกำหนด ปี 2549	80,000	ฝาย
- เป้าหมายที่จังหวัดเสนอ	114,808	ฝาย
- เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย 34,808 ฝาย หรือร้อยละ 43.51		
2) ฝายที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	114,996	ฝาย
- เกินเป้าหมายที่กำหนด 34,996 ฝาย หรือร้อยละ 43.75		

2.3 งบประมาณในการดำเนินงาน จังหวัดได้บูรณาการงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น 615,729,570 บาท จำแนกได้ดังนี้

- งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ (งบบริหาร)	45,446,647 บาท
- งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ (งบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด)	329,130,110 บาท
- งบประมาณของส่วนราชการ (งบปกติ)	125,354,481 บาท
- งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	87,883,888 บาท
- งบจากภาคประชาชนสมทบ	1,412,444 บาท
- งบประมาณรายจ่ายงบกลาง (รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)	25,502,000 บาท
- งบ กปร.	1,000,000 บาท

วงเงินงบประมาณสูงกว่าการรายงาน ครม. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 (603,303,777 บาท) จำนวน 12,425,793 บาท

3. การดำเนินงานในปี 2550 - 2551 คณะกรรมการอำนวยการ ฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" พร้อมทั้งแจ้งจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระดับจังหวัด ระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ เพื่อประสานและบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย จะประสานกับกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้อง รายงานผลความก้าวหน้าให้คณะรัฐมนตรี รับทราบทุกระยะ 3 เดือน

จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ

การรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"

ลำดับ ที่	ประเด็น	ครั้งที่ 1/2549 ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2549	ครั้งที่ 2/2549 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2549	ครั้งที่ 3/2549 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2549	ครั้งที่ 4/2549 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2549	จำนวน/ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น จากเป้าหมาย โครงการ
1	เป้าหมายที่กำหนด 3 ปี (ฝาย)	240,000	240,000	240,000	240,000	-
2	เป้าหมายที่จังหวัดเสนอ (ฝาย)	104,940	113,185	119,332	114,808 *	34,808/43.51
3	ก่อสร้างแล้วเสร็จ (ฝาย)	44,873	83,638	99,862	114,996 **	34,996/43.75
4	งบประมาณ (บาท)	557,166,716	586,934,893	603,303,777	615,729,570	-

หมายเหตุ * เป้าหมายที่จังหวัดเสนอ ครั้งที่ 3/2549 จำนวน 119,332 ฝาย และครั้งที่ 4/2549 จำนวน 114,808 ฝาย มีการปรับลดลง จำนวน 4,524 ฝาย

เหตุผล เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ นราธิวาสและสระบุรี ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดได้จึงขอปรับแผนงาน

** แต่ผลการก่อสร้างแล้วเสร็จมีจำนวน 114,996 ฝาย มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 80,000 ฝาย ในปี 2549

ผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" ประจำปี 2549

ลำดับ ร	จังหวัด	แผนงาน/ โครงการ ของจังหวัด ปี 2549 (แห่ง)	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (บาท)							ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ 3 เดือน (แห่ง) ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2549				ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ 6 เดือน (แห่ง) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2549				ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ 9 เดือน (แห่ง) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2549				ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ 12 เดือน (แห่ง) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2549			
			งบบริหาร CEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎร สมทบ	งบอื่น ๆ (งบ กปร / งบฉุกเฉิน ฯ)	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น
1	กระบี่	600		3,080,000				3,080,000					79			79	616			616	616			616	
2	กาญจนบุรี	4,000		4,660,000	12,885,000	150,000	5,000	17,680,000								1,211			1,211	3,139	51	39	3,229		
3	กาฬสินธุ์	500		3,737,000		2,088,000		16,252,000	22,077,000				97			97	515			515	515			515	
4	กำแพงเพชร	981		2,140,000	880,000	2,350,000		5,370,000					82	8	4	94	964	12	5	981	964	12	5	981	
5	ขอนแก่น	787	1,980,000	1,300,000	500,000	300,000		4,080,000	330			330	413	8	4	425	413	8	4	425	705	81	17	783	
6	จันทบุรี	686	3,124,800		709,000	19,542,329		23,376,929					499	90	100	689	499	90	100	689	499	90	100	(	
7	ฉะเชิงเทรา	320		1,600,000				1,600,000								320				320	320			320	
8	ชลบุรี	200	1,059,000					1,059,000								200				200	200			200	
9	ชัยนาท*	107				1,015,000		1,015,000							1	1	67	12	5	84	87	15	5	107	
10	ชัยภูมิ*		ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง							(แก้ไขจัดทำแผนงานไว้ 3,200 ฝ่าย งบประมาณ จำนวน 16,000,000 บาท)															
11	ชุมพร	2,555		12,775,000				12,775,000					2,555			2,555	2,555			2,555	2,555			2,555	
12	เชียงราย	4,000		4,000,000	41,254,520			45,854,520	630			630	3,470	47	146	3,663	5,278	47	146	5,471	5,934	47	146	6,127	
13	เชียงใหม่	4,000		9,607,500				9,607,500	1,622	30		1,652	5,093	484	150	5,727	8,044	484	150	8,678	8,044	484	150	8,678	
14	ศรีสะเกษ	203	1,240,100		2,560,500			3,800,600					285	28	31	344	285	28	31	344	285	28	31	344	
15	สุราษฎร์	484		2,317,680				2,317,680								255				255	363			363	
16	ตาก	4,000		20,000,000	350,000			20,350,000					4,000			4,000	4,070			4,070	4,070			4,070	
17	นครนายก	500		4,999,980				4,999,980					500			500	1,000			1,000	1,000			1,000	
18	นครพนม	2,000	10,000,000					10,000,000								2,000				2,000	2,000			2,000	
19	นครราชสีมา	4,000		20,000,000				20,000,000	958			958	4,000			4,000	4,000			4,000	4,000				
20	น่าน	2,379		14,896,300		2,000,000		16,896,300	117			117	117			117	117			117	1,500	160	40	1,700	
21	นครสวรรค์	497	1,000,000		265,000	1,500,000		2,765,000					53			53	63	0	0	53	525	1		526	

ลำดับ ร	จังหวัด	แผนงาน/ โครงการ ของจังหวัด ปี 2549 (แห่ง)	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (บาท)						ฝ่ายที่ทำงานแล้วเสร็จ 3 เดือน (แห่ง) ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2549				ฝ่ายที่ทำงานแล้วเสร็จ 6 เดือน (แห่ง) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2549				ฝ่ายที่ทำงานแล้วเสร็จ 9 เดือน (แห่ง) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2549				ฝ่ายที่ทำงานแล้วเสร็จ 12 เดือน (แห่ง) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2549				
			งบบริหาร CEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎร์ สมทบ	งบอื่น ๆ (งบ กปร./ เบญจเงิน ฯ)	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กิจการ	ตำรวจ	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กิจการ	ตำรวจ	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กิจการ	ตำรวจ	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กิจการ	ตำรวจ	รวมทั้งสิ้น
22	นราธิวาส		งบกลางปีเพื่อใช้ในการดำเนินงานปี 2549						ถูกขอ จึงขอแจ้งให้ทราบไว้ในการของงบประมาณปี 2550 (เดิมเคยจัดทำแผนงานไว้ 737 ฝ่าย งบประมาณ จำนวน 5,086,000 บาท)																
23	บ้าน	4,015		1,350,000	1,590,000	931,788	1,386,444		5,258,232	42			42	985	5	21	1,011	1,205	5	21	1,231	1,565	7	21	1,593
24	บุรีรัมย์	100		500,000					500,000				30				30	100			100	100			100
25	สงขลา	306				7,208,345	21,000		7,229,345				218	12	11		239	286	32	18	336	347	32	18	397
26	ปราจีนบุรี	1,000	1,200,000	1,850,000					3,050,000				170				170	610	0	0	610	610			610
27	ปัตตานี	40		2,900,000					2,900,000					6	4		10	140	6	4	150	140	6	4	150
28	พะเยา	35,000		10,000,000					10,000,000	39,472			39,472	39,472			39,472	39,472			39,472	38,472			39
29	พัทลุง	374		3,400,000	4,025,000	716,750			8,141,750		17		17	212	86	5	303	213	87	5	305	213	87	5	305
30	พังงา	227		55,388,400	603,600	2,258,000			58,250,000						114		114	51	7	153	211	69	10	153	232
31	พิษณุโลก	2,470		18,500,000					18,500,000	354	57		411	1,466	211		1,677	1,466	211		1,677	2,259	211		2,470
32	เพชรบุรี	111		500,000	3,321,648	1,360,000			5,181,648				60	19			79	60	39	12	111	60	39	12	11
33	เพชรบูรณ์	2,733	5,250,000			1,890,000			6,940,000				2,733				2,733	2,733			2,733	2,733			2,733
34	แพร่	2,301	500,000	5,300,000	2,245,000	7,245,000			15,290,000				2,622	13	30		2,665	2,622	13	30	2,665	2,622	13	30	2,665
35	ภูเก็ต	7				5,400,000			5,400,000				7				7	7			7	7			7
36	สุโขทัย	1,899		2,370,000		40,000		8,300,000	10,710,000				200	15			215	600	15		615	600	15		615
37	แม่ฮ่องสอน	3,797		24,486,000					24,486,000	321			321	1,083			1,083	5,654			5,654	5,654			5,654
38	ยโสธร	158		990,000					990,000				80				80	80			80	158			158
39	ยะลา	69	1,700,000			16,757,125			18,457,125	7	11		18	7	11	35	53	7	11	35	53	7	11	35	53
40	ร้อยเอ็ด	144		12,370,000					12,370,000	126	18		144	128	18		144	302	18		320	302	18		320
41	ระนอง	2,000		2,000,000					2,000,000				303	11	4		318	577	11	4	592	577	11	4	
42	ระยอง	271				4,139,944			4,139,944	144	3		147	212	49	10	271	212	49	10	271	212	49	10	271
43	ราชบุรี	315	300,000	830,000	1,547,000				2,677,000				142				142	308			308	308			308

ลำดับ ร	จังหวัด	ผลงาน/ โครงการ ของจังหวัด ปี 2549 (บาท)	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (บาท)						ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ 3 เดือน (บาท) ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2549				ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ 6 เดือน (บาท) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2549				ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ 9 เดือน (บาท) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2549				ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ 12 เดือน (บาท) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2549				
			งบบริหาร CEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎร์ สมทบ	งบอื่น ๆ (งบ กอปร / งบฉุกเฉิน ฯ)	รวมทั้งสิ้น	ผลผลิตงาน	กิจกรรม	การ	รวมทั้งสิ้น	ผลผลิตงาน	กิจกรรม	การ	รวมทั้งสิ้น	ผลผลิตงาน	กิจกรรม	การ	รวมทั้งสิ้น	ผลผลิตงาน	กิจกรรม	การ	รวมทั้งสิ้น
44	ลพบุรี	500		1,500,000		1,000,000		2,500,000					250			250	500			500	500			500	
45	ลำปาง	3,196		5,000,000				5,000,000					2,407	109	38	2,554	3,049	109	38	3,196	3,049	109	38	3,196	
46	ลำพูน	1,090	4,500,000			354,721		4,854,721	70			70	942			942	1,085	5		1,090	1,085	5		1,090	
47	เลย	2,572		2,500,000	10,615,000			13,115,000	42	4	2	48	890	8	4	902	890	8	4	902	890	8	4	902	
48	ศรีสะเกษ	1,714		7,575,000				7,575,000					1,350	28		1,378	1,350	28		1,378	1,350	28		1,378	
49	สกลนคร	1,018	475,000	5,000,000		120,000		5,595,000					1,000		1	1,001	1,000	15	3	1,018	1,000	15	3	1,018	
50	สงขลา	669	60,740		34,425,670			34,486,410					147	22	4	173	731	92	21	844	731	92	21	844	
51	สตูล	62	2,637,307					2,637,307					10			10	26	35	1	62	26	35	1	62	
52	สระแก้ว	555				192,000		192,000					146			146	481	12		493	481	12		493	
53	สระบุรี	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง							(เดิมงบจัดดำเนินการไว้ 820 ฝ่าย งบประมาณ จำนวน 4,540,000 บาท)																
54	สุพรรณบุรี	500	2,500,000					2,500,000					500			500	500			500	500			500	
55	สุโขทัย	1,000	3,900,000				1,950,000	5,850,000					708			708	1,098			1,098	1,170			1,170	
56	สุราษฎร์ธานี	6,014		31,105,000				31,105,000	112			112	359			359	359			359	569			569	
57	สุรินทร์	237		1,871,000				1,871,000					217	12	8	237	217	12	8	237	217	12	8	237	
58	หนองคาย	240	700,000	500,000				1,200,000	240			240	240			240	240			240	240			240	
59	หนองบัวลำภู	1,355		14,375,000				14,375,000								1,075	200	80		1,355	1,075	200	80	1,355	
60	อำนาจเจริญ	251	840,000			2,431,180		3,271,180					168			168	168			168	168			168	
61	อุตรธานี	1,492		11,256,250				11,256,250					359	8	5	372	1,386	39	67	1,492	1,386	39	67	1,492	
62	อุตรดิตถ์	1,196			5,833,000	1,864,000		7,797,000	16	8		24	35	19		54	35	19		54	1,430	19		1,449	
63	อุทัยธานี	2,000	500,000		1,414,543	1,138,000		3,052,543					59			59	169	6	5	180	169	6	5	180	
64	อุบลราชธานี	251	1,979,900		350,000	3,981,708		6,321,608	99	14	7	120	395	20	20	435	469	25	36	530	469	25	40	534	
	รวม 64 จังหวัด	114,808	45,446,847	328,130,110	125,354,481	87,883,688	1,412,444	28,502,000	815,729,570	44,702	162	9	44,873	81,551	1,347	750	83,648	103,995	1,790	996	106,781	111,841	2,083	1,092	114,996

หมายเหตุ : จังหวัดที่มีการปรับแผนงาน/ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้