



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 5067
วันที่ 24 มิ.ย. 2550

ที่ มท 0212.2/ 4242

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอักษะ ๑๒ กทม. 10200

๑3 เมษายน 2550

สพท.รับที่..... ๗๗
วันที่ 1 มิ.ย. 2550
เวลา ๑๔.๒๐ น.

เรื่อง ผลความก้าวหน้าโครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตาม

แนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ - 1 พ.ค. 2550

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0504/12362 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548

2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/2519 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร ฯ จำนวน 1 ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เห็นชอบแนวทางดำเนินงานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) โครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" มีเป้าหมายการก่อสร้างฝาย ฯ เพิ่มขึ้นปีละ 80,000 ฝาย รวมทั้งสิ้น 240,000 ฝาย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ ฯ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบทุกระยะแล้ว นั้น

การดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย 64 จังหวัด มีผลการดำเนินงานต่อเนื่องจาก ปี 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2550 สรุปได้ดังนี้

1) เป้าหมายโครงการ ปี 2549-2550 จำนวน 160,000 ฝาย

เป้าหมายที่จังหวัดเสนอดำเนินการในปี 2549 - 2550 ในขณะนี้ มีจำนวน 148,010 ฝาย (คิดเป็นร้อยละ 92.51 ของเป้าหมายโครงการ ปี 2549-2550) โดยในปี 2550 มีจังหวัดที่จัดทำแผนงานโครงการแล้วเสร็จ และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ จำนวน 25 จังหวัด (รวมจำนวน 39,342 ฝาย) ยังคงมีจังหวัดที่อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานโครงการ จำนวน 39 จังหวัด ซึ่งคาดว่าจะเมื่อดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2550 ครบทั้ง 64 จังหวัดแล้ว เป้าหมายที่จังหวัดเสนอจะครบตามเป้าหมายโครงการที่กำหนดไว้

/2) ฝายที่ก่อสร้าง...

2) ฝ่ายที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

จำนวน 117,192 ฝ่าย

- คิดเป็นร้อยละ 73.25 ของเป้าหมายโครงการ ปี 2549-2550 (160,000 ฝ่าย)

3) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

จังหวัดได้บูรณาการงบประมาณจากงบประมาณปกติของส่วนราชการและงบประมาณอื่น ๆ ตลอดจนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายงบกลาง (รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) งบประมาณสนับสนุนจาก กปร. และงบประมาณจากภาคประชาชนสมทบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 835,336,948 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายอารีย์ วงศ์อารยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ

โทร./ โทรสาร 0-2222-7821



**การรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร
(Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"**

ลำดับ ที่	การนำเสนอ กรม.	เป้าหมาย โครงการ 3 ปี (ฝาย)	เป้าหมายที่ จังหวัดเสนอ (ปี 2549-2550) (ฝาย)	ก่อสร้างแล้วเสร็จ (ฝาย)	งบประมาณ ปี 2549 (ล้านบาท)
1	ครั้งที่ 1/2549 กรม. รับทราบ เมื่อ 4 เม.ย. 49	1 ปี ► 80,000 2 ปี ► 160,000 3 ปี ► 240,000	104,940	44,873	557,166,716
2	ครั้งที่ 2/2549 กรม. รับทราบ เมื่อ 29 ส.ค. 49	1 ปี ► 80,000 2 ปี ► 160,000 3 ปี ► 240,000	113,185	83,638	586,934,893
3	ครั้งที่ 3/2549 กรม. รับทราบ เมื่อ 19 ธ.ค. 49	1 ปี ► 80,000 2 ปี ► 160,000 3 ปี ► 240,000	119,332	99,862	603,303,777
4	ครั้งที่ 4/2549 กรม. รับทราบ เมื่อ 13 ก.พ. 50	1 ปี ► 80,000 2 ปี ► 160,000 3 ปี ► 240,000	114,808*	114,996	615,729,570
5	เสนอ กรม. รับทราบ ความก้าวหน้า ครั้งที่ 1/2550	1 ปี ► 80,000 2 ปี ► 160,000 3 ปี ► 240,000	148,010	117,192	835,336,948
ร้อยละของจำนวนฝาย เทียบจากเป้าหมายโครงการ ปี 2549-2550 (160,000 ฝาย)			92.51	73.25	

* เนื่องจากในปี 2549 จังหวัดชัยภูมิ นราธิวาสและสระบุรี ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดได้จึงขอปรับแผนงาน

ผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝ่าย" ประจำปี 2549

ลำดับ ที่	จังหวัด	แผนงาน/ โครงการของ จังหวัด ปี 2549-2550 (แห่ง)	แผนงานงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (บาท)							ฝ่ายที่สร้างด้วยเสร็จ (แห่ง)							
			งบบริหาร CEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎร์ สมบัติ	งบอื่น ๆ (งบ กปร / งบฉุกเฉิน ฯ)	รวมทั้งสิ้น	ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2549 **				ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2550			
										ผสมผสาน	กิ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กิ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น
1	กระบี่	600		3,080,000					3,080,000	616			616	616			616
2	กาญจนบุรี	4,000		4,660,000	13,675,000	150,000	5,000		18,490,000	3,139	51	39	3,229	3,284	63	44	3,371
3	กาฬสินธุ์*	1,000		3,737,000	15,894,800	2,088,000		16,252,000	37,971,800	515			515	515			515
	กำแพงเพชร	981		2,140,000	880,000	2,350,000			5,370,000	964	12	5	981	964	12	5	981
5	ขอนแก่น	767	1,980,000	1,300,000	500,000	300,000			4,080,000	705	61	17	783	705	61	17	783
6	จันทบุรี	686	3,124,600		709,000	19,542,329			23,375,929	499	90	100	689	499	90	100	689
	ฉะเชิงเทรา	320		1,600,000					1,600,000	320			320	320			320
8	ชลบุรี*	345	1,804,000						1,804,000	200			200	200			200
9	ชัยนาท*	207				1,015,000			1,015,000	87	15	5	107	87	15	5	107
10	ชัยภูมิ		ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง							(เดิมเคยจัดทำแผนงานไว้ 3,200 แห่ง งบประมาณ จำนวน 16,000,000 บาท)							
11	ชุมพร*	4,005		20,025,000					20,025,000	2,555			2,555	2,555			2,555
12	เชิงราช*	8,000		4,600,000	41,254,520				45,854,520	5,934	47	146	6,127	5,934	47	146	6,127
13	เชียงใหม่	4,000		9,607,500					9,607,500	8,044	484	150	8,678	8,044	484	150	8,678
14	ศรีสะเกษ	203	1,240,100		2,560,500				3,800,600	285	28	31	344	285	28	31	344
15	ตราด*	839		4,192,680					4,192,680	363			363	363			363

ลำดับ	จังหวัด	แผนงาน/ โครงการของ จังหวัด ปี 2549-2550 (แห่ง)	แผนงานงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (บาท)							ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ (แห่ง)							
										ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2549 **				ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2550			
			งบบริหาร CEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎร สมทบ	งบอื่น ๆ (งบ กปร/ งบฉุกเฉิน ฯ)	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น
16	ตาก	4,000		20,000,000	350,000				20,350,000	4,070			4,070	4,070			4,070
17	นครนายก*	2,339		14,194,980					14,194,980	1,000			1,000	1,000			1,000
18	นครพนม	2,000	10,000,000						10,000,000	2,000			2,000	2,000			2,000
19	นครราชสีมา	4,000		20,000,000					20,000,000	4,000			4,000	4,000			4,000
20	นครศรีธรรมราช	2,379		14,896,300		2,000,000			16,896,300	1,500	160	40	1,700	1,500	160	40	1,700
21	นครสวรรค์*	1,177	1,000,000		890,000	4,540,000			6,430,000	525	1		526	525	1		526
22	นราธิวาส		งบกลางปีเพิ่มเติมที่จะใช้ในการดำเนินการปี 2549 ถูกขอไปเป็นหมายไว้ในคำขอของงบประมาณปี 2550							(เดิมเคยจัดทำแผนงานไว้ 747 ฝ่าย งบประมาณ จำนวน 5,085,000 บาท)							
23	น่าน	4,015		1,350,000	1,590,000	931,788	1,386,444		5,258,232	1,565	7	21	1,593	1,565	7	21	1,593
	บุรีรัมย์	100		500,000					500,000	100			100	100			100
25	ประจวบคีรีขันธ์	306				7,208,345	21,000		7,229,345	347	32	18	397	532	32	18	582
26	ปราจีนบุรี	1,000	1,200,000	1,850,000					3,050,000	610			610	610			610
27	ปัตตานี	40		2,900,000					2,900,000	140	6	4	150	140	6	4	150
28	พะเยา	35,000		10,000,000					10,000,000	39,472			39,472	39,472			39,472
29	พิจิตร*	691		3,400,000	5,240,000	7,306,750			15,946,750	213	87	5	305	224	87	5	316
30	พังงา	227		55,388,400	603,800	2,258,000			58,250,000	69	10	153	232	69	10	153	232
31	พิษณุโลก	2,470		18,500,000					18,500,000	2,259	211		2,470	2,259	211		2,470
32	เพชรบุรี	111		500,000	3,321,648	1,360,000			5,181,648	60	39	12	111	60	39	12	111

ลำดับ	จังหวัด	แผนงาน/ โครงการของ จังหวัด ปี 2549-2550 (แห่ง)	แผนงานงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (บาท)							ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ (แห่ง)							
										ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2549 **				ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2550			
			งบบริหาร CEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎร สมทบ	งบอื่น ๆ (งบ กปร/ งบฉุกเฉิน ฯ)	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น
33	เพชรบูรณ์*	5,174	15,250,000			8,238,000			23,488,000	2,733			2,733	2,733			2,733
34	แพร่*	4,031	500,000	5,300,000	2,245,000	7,245,000			15,290,000	2,622	13	30	2,665	2,622	13	30	2,665
35	ภูเก็ต	7				5,400,000			5,400,000	7			7	7			7
36	มุกดาหาร	1,699		2,370,000		40,000		8,300,000	10,710,000	600	15		615	1,600	95	4	1,699
37	แม่ฮ่องสอน*	10,297		24,486,000	25,000,000	7,500,000			56,986,000	5,654			5,654	5,654			5,654
38	อุตรดิตถ์	158		990,000					990,000	158			158	158			158
39	ยะลา	69	1,700,000			16,757,125			18,457,125	7	11	35	53	7	11	35	53
40	ร้อยเอ็ด	144		12,370,000					12,370,000	302	18		320	302	18		320
..	ระนอง*	2,000		17,370,000					17,370,000	577	11	4	592	577	11	4	592
42	ระยอง*	657			1,200,000	9,834,274			11,034,274	212	49	10	271	212	49	10	271
43	ราชบุรี	315	300,000	830,000	1,547,000				2,677,000	308			308	308			308
44	ลพบุรี	500		1,500,000		1,000,000			2,500,000	500			500	500			500
45	ลำปาง*	5,196		5,000,000					5,000,000	3,049	109	38	3,196	3,049	109	38	3,196
46	ลำพูน	1,090	4,500,000			354,721			4,854,721	1,085	5		1,090	1,085	5		1,090
47	เลย	2,572		2,500,000	10,615,000				13,115,000	890	8	4	902	890	8	4	902
48	ศรีสะเกษ	1,714	224,000	9,375,400		193,116			9,792,516	1,350	28		1,378	1,686	36	1	1,723
49	ตากนคร*	3,248	475,000	18,650,000	747,000	120,000			19,992,000	1,000	15	3	1,018	1,000	15	3	1,018

ร.ย.	จังหวัด	แผนงาน/ โครงการของ จังหวัด ปี 2549-2550 (แห่ง)	แผนงานงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (บาท)							ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ (แห่ง)							
										ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2549 **				ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2550			
			งบบริหาร CEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎร์ สมทบ	งบอื่น ๆ (งบ กปร./ งบฉุกเฉิน ฯ)	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น
50	สงขลา*	1,402	60,740		65,507,970	20,000			65,588,710	731	92	21	844	803	102	21	926
51	สตูล*	361	2,637,307		1,675,673	11,680,283			15,993,263	26	35	1	62	26	35	1	62
52	สระแก้ว*	831		2,000,000		192,000			2,192,000	481	12		493	481	12		493
53	สระบุรี	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง							(เดิมเคยจัดทำแผนงานไว้ 820 ฝ่าย งบประมาณ จำนวน 4,500,000 บาท)								
54	สุพรรณบุรี	500	2,500,000						2,500,000	500			500	500			500
55	สุโขทัย*	3,380	3,900,000					8,000,000	11,900,000	1,170			1,170	1,170			1,170
56	สุราษฎร์ธานี*	6,949		31,105,000					31,105,000	569			569	784	29	21	834
57	สุรินทร์*	615		3,971,000					3,971,000	217	12	8	237	217	12	8	237
58	หนองคาย	240	700,000	500,000					1,200,000	240			240	240			240
59	หนองบัวลำภู	1,355		14,375,000					14,375,000	1,075	200	80	1,355	1,075	200	80	1,355
60	อำนาจเจริญ	251	840,000			2,431,180			3,271,180	168			168	250			250
61	อุดรธานี*	3,132		17,256,250	1,700,000	300,000			19,256,250	1,386	39	67	1,492	1,386	39	67	1,492
62	อุตรดิตถ์*	1,434			5,833,000	4,462,870			10,295,870	1,430	19		1,449	1,430	19		1,449
63	อุทัยธานี	2,000	500,000		1,414,543	1,138,000			3,052,543	169	6	5	180	169	6	5	180
64	อุบลราชธานี*	881	1,979,900		3,757,400	19,915,412	2,500		25,655,212	469	25	40	534	469	25	40	534
	รวม 64 จังหวัด	148,010	56,415,647	388,370,510	208,711,654	147,872,193	1,414,944	32,552,000	835,336,948	111,841	2,063	1,092	114,996	113,867	2,202	1,123	117,192

หมายเหตุ * จังหวัดที่รวมแผนงานโครงการ ปี 2549-2550

** ข้อมูลที่รายงาน กรม. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550