

ด่วนที่สุด



ที่ นร 1113/ 2095

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 กรุงเทพมหานคร กทม. 10100

๘ พฤษภาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/6662
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการความละเอียดถี่ถ้วนแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง จากเดิม 8 ปี (พ.ศ. 2543-2550) เป็น 12 ปี (พ.ศ. 2543-2554) โดยวงเงินก่อสร้างโครงการยังคงเป็น 4,186.52 ล้านบาท มีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจาก การก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาต้องล่าช้ากว่าแผนงานเดิมเพราะปัญหาการเวนคืนที่ดิน จากแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2550 เป็นปี 2551 ประกอบกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนงานก่อสร้างระบบส่งน้ำเพิ่มเติมจากแผนเดิมอีก 30 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานของโครงการอีก 38,000 ไร่ ตามข้อเรียกร้องของราษฎรในเขตอำเภอกาหลง อำเภอลำปลายมาศ และกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ