



ที่ กษ 0304 / 3131

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200

๒ พฤษภาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 70 เล่ม

เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2548 เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวงเงิน 19,993,592 บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

1. กรมชลประทานได้ทำสัญญาเลขที่ จ.69/2545 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2546 ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มอายุสัญญาวันที่ 1 เมษายน 2546 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 มีนาคม 2548 อายุสัญญา 720 วัน วงเงินตามสัญญา 19,993,592 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) (เอกสารหมายเลข 2)

2. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ มีการแก้ไขสัญญาให้เหมาะสมกับสถานที่ปฏิบัติงานจริง ทำให้โครงการก่อสร้างฯ ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนด จึงจำเป็นต้องขยายอายุสัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา ออกไปเป็นระยะเวลา 173 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2548 เพื่อให้ครอบคลุมกับระยะเวลาก่อสร้างที่ขยายออกไปแล้ว ซึ่งในขณะนั้นระยะเวลาจ้างที่ปรึกษา ที่จะขยาย ยังไม่เกินกรอบเวลาเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ อีกทั้งยังคงใช้วงเงินงบประมาณเท่าเดิมในการจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษา ได้ปรับ

/ ลดแผนการ ...

ลดแผนการใช้จ่ายคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานและแผนปฏิบัติงานก่อสร้างที่เหลือ ดังนั้น กรมชลประทานจึงยังไม่เสนอขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันฯ ในปี 2548

3. แต่เนื่องจากปัญหาการเคลื่อนตัวของแนวกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งขวา ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกมิใช่ความบกพร่องของผู้รับจ้าง และงานก่อสร้างทำเทียบเรือที่ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีขอความร่วมมือให้กรมชลประทานเลื่อนตำแหน่งทำเทียบเรือ ทำให้โครงการก่อสร้างฯ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด กรมชลประทานจึงต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ ออกไปอีก และจำเป็นต้องขยายระยะเวลาจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ อีก 192 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาก่อสร้าง เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษาฯ ต้องควบคุมและตรวจสอบงานส่วนที่เหลือ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำรายงานต่าง ๆ จนแล้วเสร็จทั้งโครงการ ตามขอบข่ายที่ระบุในสัญญาจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,061,200 บาท ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาเพิ่มขึ้น จากเดิม 19,993,592 บาท เป็น 21,054,792 บาท แต่กรมชลประทานไม่สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได้ทัน เนื่องจากการเสนอขอตั้งงบประมาณฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว อีกทั้งในปี 2549 กรมชลประทานมีแผนงาน/โครงการเร่งด่วน ซึ่งเป็นงานนโยบายจำนวนมาก ทำให้ไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะนำมาจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาฯ ส่วนที่เหลือได้ จึงจำเป็นต้องเลื่อนการเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันฯ มาในปี 2550

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น กรมชลประทานจึงได้เสนอสำนักงบประมาณขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย (เงินกันเหลื่อมปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 1,061,200 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ (เอกสารหมายเลข 3) ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อไป

ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 4)

สำนักงบประมาณมีความเห็นว่า หากกรมชลประทานได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว สำนักงบประมาณก็เห็นชอบให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงินในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ จากเดิม 19,993,592 บาท เป็น 21,054,792 บาท โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,061,200 บาท ให้กรมชลประทานเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายไว้แล้ว ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ แต่เนื่องจากการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเป็นผลให้วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ จึงขอให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเดิม

ข้อเสนอเพื่อการพิจารณา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงใคร่ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานสามารถดำเนินการ ดังนี้

1. เพิ่มวงเงินในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จากเดิม 19,993,592 บาท เป็น 21,054,792 บาท โดยกรมชลประทานจะเบิกค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1,061,200 บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายไว้แล้ว
2. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2548 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2550 เพื่อกรมชลประทานจะได้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อ 1. มาจ่ายค่างานส่วนที่เหลือต่อไป

ทั้งนี้ การเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ข้อ 7(3) (เอกสารหมายเลข 5)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ อีระ สุตะบุตร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. 0 2241 5069

โทรสาร 0 2243 6917

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0409.7/ว. 14



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

10 เมษายน 2550

เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 81 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2550 และให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแจ้งวงเงินงบประมาณปีต่าง ๆ ที่คาดว่าจะยังมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายเงินต่อไปภายหลังสิ้นเดือนมีนาคม 2550 ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ 23 มีนาคม 2550 โดยถือว่าเป็นการขอทำความตกลงขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปภายหลังสิ้นเดือนมีนาคม 2550 นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความสะดวก ต่อเนื่อง คล่องตัว และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ จึงขอเรียนดังนี้

1. อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ได้ดำเนินการแจ้งวงเงินงบประมาณปีต่าง ๆ ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 81 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550 ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2549 ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน สำหรับรายการที่ได้แจ้งวงเงินไว้ตามหนังสือกรมบัญชีกลางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2550

2. สำหรับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2547 (ถ้ามี) กรมบัญชีกลาง จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สุเทพ อรรวมวาทิน)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

กลุ่มอนุมัติพิเศษ

โทร. 0-2273-9616 ต่อ 4462



กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เอกสารประกอบการพิจารณา

เรื่อง

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและ

ขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงาน

และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น

โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ

กองแผนงาน

มีนาคม 2550

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๒๐๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗

มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติก่อสร้างฝักกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วม (โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ)

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๒๐/๒๕๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖

ตามที่ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานก่อสร้างฝักกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วม ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ ห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวงเงิน ๑๙,๙๙๓,๕๙๒ บาท ซึ่งสำนักงานประมาณได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ อนุมัติตามความเห็น สำนักงานประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางโฉมศรี อารยะศิริ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

28 M.A. 2546

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๖-๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

[T/๕๗]



ที่ กษ 0320/ 290

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10200

| 0 มกราคม 2546

เรื่อง ขออนุมัติก่อสร้างฝักกั้นข้ามบึงประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0412/24578 ลงวันที่ 19 กันยายน 2545
จำนวน 100 ชุด
2. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค0405.4/19435 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2545
จำนวน 100 ชุด

1. ความเป็นมา

1.1 โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องลัดในการช่วยระบายน้ำหลากของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตอนบนของบางกระเจ้า ผ่านคลองลัดโพธิ์ ซึ่งจะช่วยร่นระยะการไหลของน้ำจาก 18 กิโลเมตรให้เหลือเพียง 600 เมตร มีกิจกรรมหลักคือปรับปรุงคลองลัดโพธิ์เดิมให้มีขนาดกว้าง 65-66 เมตร พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำชนิดบานระบายตรง 4 ช่อง กว้างช่องละ 14.00 เมตร และสะพานถนนเพชรหึงษ์ข้ามคลองลัดโพธิ์ยาว 80.00 เมตร โดยการก่อสร้างจะใช้วิธีการปรับปรุงดินฐานรากโดยวิธี Deep Cement Mixing ตามผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา

1.2 กรมชลประทานได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545 และสำนักงานประมาณได้อนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างในวงเงินทั้งสิ้น 509,415,165 บาท เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2545 โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 จำนวน 163,611,800 บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2548 จำนวน 345,803,365 บาท กรมชลประทานได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างแล้วตามสัญญาที่ กจ.6/2545 ลงวันที่ 26 กันยายน 2545

2. การดำเนินการ

กรมชลประทานพิจารณาเห็นว่า ในการก่อสร้างจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญการก่อสร้างด้วยวิธี Deep Cement Mixing เพื่อให้การดำเนินงานโครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 83(2) กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการจ้างบริษัท พอล คอลซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ศรีเอทีพี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเดิมเป็นผู้ศึกษาสิ่งแวดล้อมและออกแบบโครงการ ให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาช่วยควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคาและเป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่บริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ออกแบบเอง ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและเป็นผลดีแก่ทางราชการ

/ตามที่วางไว้....

คคมแผนที่วางไว้ ในวงเงินทั้งสิ้น 19,993,600 บาท กรมชลประทาน ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ปี 2545 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาบริษัท พอล คอลซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างที่เริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2545

3. ความเห็นของส่วนราชการ


สำนักงานงบประมาณได้พิจารณาแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) อนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวงเงิน 19,993,592 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นเงินล่วงหน้าจ่ายร้อยละ 15 จำนวน 2,999,100 บาท และกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2546 ไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-พ.ศ.2548 จำนวน 16,994,492 บาท เนื่องจากเป็นรายการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรมชลประทานจะต้องเสนอขออนุมัติก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนลงนามในสัญญาว่าจ้าง ตามนัยมาตรา 23 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. สรุป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณปี 2545-2548 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวงเงินทั้งสิ้น 19,993,592 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 23 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
8 มี.ค. 46

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักงานชลประทานที่ 11

โทร. 0-2241-3020

โทรสาร 0-2243-6929

ที่ นร 0412/ 24578

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

19 กันยายน 2545

เรื่อง ขอยื่นเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณปี 2545

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

- อ้างถึง 1. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ 0302/835 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2545
2. หนังสือกรมชลประทาน ที่ ฉม 0328/161 ลงวันที่ 6 กันยายน 2545
3. ใบอนุมัติเงินประจำงวด งวดที่ 3 ครั้งที่ 46 เลขที่ส่งออก 8774 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2545

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 กรมชลประทานขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณปี 2545 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมก่อสร้างส่วนประกอบอื่น หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ แผนงานวางผังเมืองและบริการพื้นฐาน จำนวน 19,993,600 บาท ซึ่งกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานไว้ 24 เดือน โดยขอโอนลดจากงบประมาณและเงินประจำงวด งานและโครงการต่าง ๆ ตามรายละเอียดประกอบการศึกษาที่ส่งไปช่วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามหลักการจัดสรรงบประมาณจะจัดสรรให้ตามความจำเป็นในการใช้จ่ายแต่ละปีงบประมาณ และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดเป็นหลักการว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีใด ให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปช่วย แต่โดยที่รายการค่าจ้างที่ปรึกษาฯ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นเวลา 24 เดือน ตามหลักการดังกล่าวจะต้องใช้จ่ายงบประมาณเกินกว่า 1 ปีด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวงเงิน 19,993,592 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นเงินล่วงหน้าจ่ายร้อยละ 1

จำนวน ...

จำนวน 2,599,100 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งใช้จากเงินประจำงวดเหลือจ่าย เงินงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร งานจัดการน้ำชลประทาน
หมวดค่าละอองน้ำ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการขาดอย่างถาวรบนคันกันน้ำตามพระราชดำริ
(ช่วงถนนวิทยราษฎร์) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ยาวประมาณ 7.774 กิโลเมตร ตามเอกสาร
ที่อ้างถึง 3 และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548 จำนวน
16,994,495 บาท (สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) เนื่องจากเป็นรายการ
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรมชลประทานจะต้องเสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนลงนามในสัญญาว่าจ้าง ตามนัยมาตรา 23 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดได้อนุมัติเงินประจำงวดให้ต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ

Over 1964.

(นายพรชัย นุชสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านเศรษฐกิจ

โทร. 0 2253 9456

โทรสาร 0 2273 9457

ดำเนินการ ร.รมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 อ้าง บ.ก. แล้ว อ้าง ช.ด.ง. แล้ว

นาง บ.ก. นั้ว

๒๑๖ ข.ร.ร. ๒๒๖

สำเนา

ที่ กษ 0302/ 835

กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม.10300

๒๗ สิงหาคม 2545

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณปี 2545

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบ ง.218 ง.238 ง.211 ง.221 และ ง.231
2. รายละเอียดประกอบการศึกษา 1 ชุด

กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณปี 2545 ขอเงินงบประมาณเพิ่มเติม แผนงานวางผังเมืองและบริการพื้นฐาน โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 19,993,600 บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ความคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พร้อม ก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับเงินจำนวน ดังกล่าวขอโอนลดจากเงินงบประมาณและเงินประจำงวด งานและโครงการต่าง ๆ ตามรายละเอียด ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุชาดา ขวามนต์)

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

กองการเงินและบัญชี

โทร.0-2669-3561

วรรณาร่าง

ปรีชา/พิมพ์

นาย /ตรวจ



ใบขอและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

สำนักงานงบประมาณ

กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร

เลขที่ส่งออก

วันที่

กรมชลประทาน

รหัส หน่วยงาน	รหัส แผนงาน	โอน ครั้งที่	ปีงบประมาณ	แบบ ง.
05020	12		2545	218

1	2	3	4	5	6	7	8
หมวดรายจ่าย	รหัส หมวด	ก/ จ	งบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น	+	ขอโอนครั้งนี้	+	อเปดโอนครั้งนี้
งบประมาณรายจ่าย เบิกจ่ายต่อไป							หมายเหตุ
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100	ก					กรณีทั่วไป
ค่าจ้างชั่วคราว	220	ก					กรณีที่มีผลกระทบต่อ เงินอุดหนุนราชการ
ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	300	ก					
ค่าสาธารณูปโภค	410	ก					
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	600	ก					
		จ		-	19,993,600		
เงินอุดหนุน	800	ก					
		จ					
รายจ่ายอื่น	900	ก					
		จ					
รวม	ส่วนกลาง						
	ส่วนจังหวัด			-	19,993,600		
รวมทั้งสิ้น				-	19,993,600		

ขอรับรองว่าการโอนนี้จะไม่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินงาน
หรือโครงการที่กำหนดไว้และไม่ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระในรายการที่ขอโอน

ผู้รับโอนสำนักงานงบประมาณ

(นางสุชาดา ชวนานนท์)

ผู้ตรวจ

ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

ผู้อำนวยการกองการและแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน
ที่ 2. ส่งป. 3. กรมบัญชีกลาง 4. ส่งป.
กรมบัญชีกลาง

ใบขอและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
จำแนกตามงาน/โครงการและหมวดรายจ่าย

สำนักงานงบประมาณ

เลขที่ _____ วันที่ _____
กระทรวง เกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน


หน้า 1 ของ 1 หน้า
เลขที่ส่งออก วันที่ _____

แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร

รหัส หน่วยงาน	โอน ครั้งที่	ปีงบประมาณ	แบบ ง.
05020		2545	238

												05020		2545		200	
1	2	3	4	5	6	7							8				
งาน/โครงการ	รหัส			ขอ/ก/อนุมัติ	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุที่สิ้นและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม					
	ลักษณะงาน	ประเภท	บัญชี														
					100	220	300	410	600	800	900						
งานจัดการน้ำชลประทาน	101111	1	1202	ขอ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													
				อนุมัติ													
				ก													
				จ													

ผู้รับรองว่าการโอนนี้จะไม่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินงานตามแผนงานหรือ
งาน/โครงการที่กำหนดไว้และไม่ทำให้เกิดหนี้สินค้างชำระในรายการที่ขอโอน


(นางจุฬาลักษณ์ ชวนานันท์)

ผู้อำนวยการกองการบัญชี ปฏิบัติราชการแทน
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

กรมบัญชีกลาง

สำหรับสำนักงานงบประมาณ

ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง

ผู้อนุมัติ
ตำแหน่ง



ที่ กค 0405.4/ 19435

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท. 10400

29 ตุลาคม 2545

เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือกรมชลประทานถึงกรมบัญชีกลาง ที่ กช 0302/4276 ลงวันที่ 30 กันยายน 2545
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 1 ชุด

ด้วยกรมบัญชีกลางรายงาน ว่า กรมชลประทานขออนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2545
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10,873,100 บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันต่อไป ทางสำนักงานคลังจังหวัดต่าง ๆ ความละเอียด
ปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง

กระทรวงการคลังได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณดังกล่าวไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2546 ตามรายละเอียด
ที่แนบ โดยเบิกจ่ายทางสำนักงานคลังต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. จังหวัดลำปาง | จำนวน 7,874,000 บาท |
| 2. จังหวัดสุพรรณบุรี | จำนวน 2,999,100 บาท |

พร้อมนี้ได้แจ้งให้จังหวัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย ภาษี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักการเงินการคลัง

ส่วนอนุมัติพิเศษ

โทร. 02-2710686 ต่อ 6601

www.mof.go.th/sab/

รายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณนี้ผู้กั้น
 กรมชลประทาน กองสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินกู้/งบกลาง
 เบิกจ่าย ☐ ส่วนกลาง ☒ คลังจังหวัด/อำเภอ สุพรรณบุรี

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|----------|--|--------------|
| 1 | หมวดค่าตอบแทนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (600) | 2,999,100.00 |
| | จ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการปรับปรุงคลองลาดโพธิ์
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เลข ปมก.280110021-423015001/45 | 2,999,100.00 |



สัญญาจ้างที่ปรึกษา
เพื่อช่วยควบคุมงานก่อสร้างและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง
ประตูประบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น
โครงการปรับปรุงคลองลาดโพธิ์
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สัญญาเลขที่ จ.69/2545

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ ๗ ๒๕๔๖ โดย นายชัยรัตน์ ชุมศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร (ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งกรมฯ ที่ ข.69/2546 ลงวันที่ 16 มกราคม 2546) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บธ. 0014844 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 202/12 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยนายชิงชัย จงภักดี กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจให้ลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ 177/03/46 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2546 แนบท้ายสัญญานี้ ร่วมกับบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ จว. 0000964 ลงวันที่ 15 มกราคม 2546 มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ 25/83-84 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยนายพยศ อ่อนสุวรรณ กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจให้ลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ 036/03/2003 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2546 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษาอีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยควบคุมงานก่อสร้างและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างประตูประบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลาดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ และโดยที่ที่ปรึกษามีความประสงค์จะรับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น

ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และที่ปรึกษาดังกล่าวรับจ้างเพื่อปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสาร แนบท้ายสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญาและภาคผนวกดังต่อไปนี้


- ภาคผนวก ก : ขอบข่ายของงานและกำหนดระยะเวลาทำงาน
- ภาคผนวก ข : กำหนดระยะเวลาการทำงานของที่ปรึกษา
- ภาคผนวก ค : ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
- ภาคผนวก ง : แบบหนังสือคำประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน)
- ภาคผนวก จ : แบบหนังสือคำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า)
- ภาคผนวก ฉ : ข้อเสนอทางด้านเทคนิค
- ภาคผนวก ช : ประวัติบุคลากร
- ภาคผนวก ซ : หลักฐานเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาระดับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


ลงชื่อผู้ว่าจ้าง
(นายชัยรัตน์ ชุมศรี)

ลงชื่อที่ปรึกษา
(นายชิงชัย จงภักดิ์)
บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด



ลงชื่อพยาน
(นางวัลภา ไททยานนท์)

ลงชื่อที่ปรึกษา
(นายพยศ อ่อนสุวรรณ)
บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด



ลงชื่อพยาน
(นายยงยุทธ ชุมสุทธา)

ลงนามถูกต้อง
(นางณนทัย จุลพัฒน์)
เจ้าพนักงานพัสดุ ๕

ต้นฉบับสัญญาได้เสียการแสดมปบริบูรณ์เป็นตัวแทนสำหรับตราสารตามประมวลรัษฎากรแล้วเป็นเงิน 19,994.00 บาท

เงื่อนไขของสัญญา

1. ข้อความทั่วไป

1.1 ขอบข่ายของงาน

งานซึ่งที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ (ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “งาน” ให้เป็นไปตามขอบข่ายของงานที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก. และงานซึ่งที่ปรึกษาและผู้ว่าจ้างตกลงเพิ่มเติมจากภาคผนวก ก.)

1.2 กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม

ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ

1.3 หัวเรื่อง

ชื่อหัวเรื่องของเงื่อนไขของสัญญาข้อหนึ่งข้อใด จะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของสัญญาข้อนั้น หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้อความในข้อนั้นๆ หรือข้อความอื่นใดของสัญญานี้

1.4 การบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใดๆ ตามสัญญานี้ต้องทำเป็นหนังสือและจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้ คือ

1.4.1 ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

1.4.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

1.4.3 ทางโทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังผู้รับ

การจัดส่งตาม 1.4.1, 1.4.2, และ 1.4.3 รวมทั้งการยืนยันเป็นหนังสือตาม 1.4.3 ให้ส่งไปยังชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญาดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้าง :

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรพิมพ์ 72307 DEPROIR

ที่ปรึกษา :

บริษัท พอลคอนซัลแตนท์ จำกัด

202/12 ซอยประวิทย์และเพื่อน

ถนนประชาชื่น เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-591-5130 โทรสาร 02-580-5449

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

25/83-84 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 02-589-2208

โทรสาร 02-589-0686

2. การเริ่มงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการบอกเลิกสัญญา

- 2.1 การเริ่มมีผลบังคับของสัญญา
สัญญานี้เริ่มมีผลบังคับทันทีเมื่อคู่สัญญาได้ลงนาม
- 2.2 วันเริ่มปฏิบัติงาน
ที่ปรึกษาต้องเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างสั่งให้เข้าปฏิบัติงาน
- 2.3 วันสิ้นสุดของระยะเวลาปฏิบัติงาน
ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติงานในช่วงการควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 720 วัน (เจ็ดร้อยยี่สิบวัน) วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างสั่งให้เข้าปฏิบัติงาน
- 2.4 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา
ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ให้ทำเป็นหนังสือตามแบบและพิธีการ เช่นเดียวกับการทำสัญญานี้
เว้นแต่การแก้ไข แผนการดำเนินงานและข้อเสนอด้านวิชาการของที่ปรึกษา (ตามเอกสารในภาคผนวก ฉ) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างและวิชาการที่ผู้รับจ้างใช้ตามสัญญาก่อสร้าง และการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของที่ปรึกษา เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบ ก็ให้มีผลผูกพันโดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือตามแบบและพิธีการตามที่กำหนดในวรรคแรก
- 2.5 การโอนงาน
2.5.1 ที่ปรึกษาจะต้องไม่ให้ช่วงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือละทิ้งงานให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำงานตามสัญญานี้แทนไม่ว่าทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนด้วยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน และแม้ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างแล้ว ที่ปรึกษาก็ยังต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามสัญญานี้ต่อไปทุกประการ
2.5.2 ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนเงินที่ถึงกำหนดชำระหรือที่จะถึงกำหนดชำระ
- 2.6 การระงับงานชั่วคราว การบอกเลิกสัญญา และการสิ้นสุดสัญญา
2.6.1 การบอกเลิกสัญญาหรือให้หยุดงานชั่วคราวโดยผู้ว่าจ้าง
(ก) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามีได้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของที่ปรึกษาเท่าที่พึงคาดหมายได้จากที่ปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามข้อสัญญา และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าที่ปรึกษามีได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความบอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ที่ปรึกษาเมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนี้แล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

(ข) ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่จะระงับการทำงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลานั้นก็ได้ แล้วแต่คู่สัญญาจะทำความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

(ค) กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาจ้างงานก่อสร้างโครงการตามที่ระบุในภาคผนวก ก. ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หรือที่ปรึกษาบริษัทหนึ่งบริษัทใดตกเป็นบุคคลล้มละลาย ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดทันที โดยมีพักต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาก่อน

2.6.2 การบอกเลิกสัญญาโดยที่ปรึกษา

ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่สัญญาระบุไว้ ในกรณีเช่นนี้ที่ปรึกษาจะมีหนังสือถึงผู้ว่าจ้างระบุรายละเอียดถึงสาเหตุ และเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ดำเนินการแก้ไขให้ที่ปรึกษาพอใจภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ผู้ว่าจ้าง

2.6.3 เหตุสุดวิสัย

(ก) "เหตุสุดวิสัย" หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี ไม่มีใครจักอาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะเช่นนั้น

(ข) ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ได้เพราะเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น และคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งต้องพิจารณาว่าจะยอมรับเหตุดังกล่าวว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ แล้วแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายแรกทราบภายในเวลาอันควร

(ค) ในระหว่างที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ให้หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับลงชั่วคราว เว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญานี้เป็นประการอื่น อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษามีสิทธิจะได้รับการขยายเวลาทำงานออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ต้องเสียไป อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น

(ง) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงาน หรือยินยอมให้มีการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ได้ทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกินกว่า 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันแจ้งเหตุสุดวิสัยตามข้อ (ข) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยส่งคำบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน

2.7 สิทธิของคู่สัญญาเมื่อมีการระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญา

2.7.1 เมื่อมีการระงับการทำงานตามสัญญานี้ชั่วคราว ตามสัญญาข้อ 2.6.1 (ข) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามจำนวนเงินที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน

2.7.2 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2.6.1 (ก) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ค. ให้แก่ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา

ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยึดเงินประกันผลงานหรือบังคับเอาประกันสัญญาตามอัตราที่ระบุไว้ในภาคผนวก ค. แล้วแต่กรณีได้

2.7.3 เมื่อมีการเลิกสัญญาตามข้อ 2.6.1 (ข) หรือข้อ 2.6.2 หรือสัญญาสิ้นสุดลงตามข้อ 2.6.1 (ค) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ค. ให้แก่ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา หรือวันที่สัญญาสิ้นสุดลง นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินประกันผลงานที่หักไว้ทั้งหมดหรือคืนหนังสือค้ำประกันที่ยึดไว้ตามภาคผนวก ค. แล้วแต่กรณี รวมทั้งเงินชดเชยค่าเดินทางและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทดลองจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ชำระให้แก่ที่ปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมด จะต้องไม่เกินยอดเงินตามสัญญาที่กำหนดในภาคผนวก ค. หรือตามที่ได้ตกลงแก้ไขกันไว้

2.7.4 เมื่อมีการเลิกสัญญาตามข้อ 2.6.3 (ง) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามสัดส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามที่กำหนดในภาคผนวก ค. ให้แก่ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันเลิกสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินประกันผลงานที่ยึดไว้ทั้งหมดหรือคืนหนังสือค้ำประกันที่ยึดไว้ตามภาคผนวก ค. แล้วแต่กรณี

2.8 สิทธิเรียกร้องเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา

เมื่อเป็นการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาจะทำความตกลงกันในเรื่องค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้น เนื่องจากที่ปรึกษาเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธินำเงินประกันผลงานที่ยึดไว้ตามสัญญาข้อ 2.7.2 หรือเงินที่ธนาคารผู้ค้ำประกันส่งมาให้มาชดใช้เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นได้

2.9 สิทธิและความรับผิดชอบของคู่สัญญา

การเลิกสัญญานี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อบรรดาสัทธิเรียกร้องค่าเสียหายและบรรดาความรับผิดชอบทั้งปวงของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น

3. สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา

3.1 ที่ปรึกษาจะต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป

3.2 ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะชำระแก่ที่ปรึกษาตามภาคผนวก ค. นั้น เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว ซึ่งที่ปรึกษาจะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะต้องไม่รับค่านายหน้าทางการค้า ส่วนลด เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือใดๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

3.3 ที่ปรึกษาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ เงินบำเหน็จหรือค่านายหน้าใดๆ ที่เกี่ยวกับการนำส่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองมาใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจได้ผลประโยชน์หรือเงิน เช่นว่านั้นได้

3.4 ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับ ซึ่งที่ปรึกษาได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง บรรดาเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน

3.5 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ที่ปรึกษาใช้หรือซึ่งที่ปรึกษาซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่าย ให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง และต้องทำเครื่องหมายแสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องใช้เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามระเบียบของทางราชการ เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาเท่านั้น

เมื่อทำงานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องทำบัญชีแสดงรายการเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายข้างต้นที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษาตามคำสั่งผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาที่ครอบครอง แล้วต้องคืนเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบในสภาพดี แต่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสื่อมสภาพตามปกติ

4. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

4.1 ที่ปรึกษาจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาสินทรัพย์หรือค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลที่สามอันเกิดจากความผิดพลาด หรือการละเว้นไม่กระทำการของที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างของที่ปรึกษา

4.2 ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร หรือสิทธิของบุคคลที่สาม ซึ่งที่ปรึกษานำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้

4.3 ที่ปรึกษาจะต้องจัดการประกันภัยเพื่อความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และเพื่อความสูญหายหรือเสียหายในทรัพย์สิน ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้หรือสั่งซื้อโดยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ที่ปรึกษาไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ โดยที่ปรึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยเอง ทั้งนี้เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้

4.4 ภายในเวลา 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดตามสัญญาจากที่ปรึกษาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานก่อสร้างโครงการตามที่ระบุในภาคผนวก ก. แล้วแต่วันใดจะถึงกำหนด ภายหลัง ถ้าผู้ว่าจ้างพบความบกพร่องทางด้านวิศวกรรมและหรือการคำนวณใด ในผลงานที่ส่งมอบอันพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลจากความบกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้างของที่ปรึกษา จะเป็นโดยทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็ตาม ที่ปรึกษาต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ด้วยค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาเอง ถ้าที่ปรึกษาบิดพลิ้ว หรือแก้ไขไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ

จ้างผู้อื่นให้ทำงานจ้างนั้นแทนที่ปรึกษาได้ โดยที่ปรึกษาจะต้องชดใช้เงินค่าจ้างที่ต้องเสียไปในการนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยครบถ้วนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

ถ้าความบกพร่องดังกล่าวในวรรคก่อนนี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานก่อสร้างอันได้ทำไปตามผลการดำเนินการของที่ปรึกษาดังกล่าว ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

5. พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่าและภายในเวลาอันควร

ในกรณีที่ที่ปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

6. พันธะหน้าที่ของที่ปรึกษา

6.1 ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญานี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ทางวิชาการของตนอย่างดีที่สุดและเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในทางวิชาชีพ ในการนี้ที่ปรึกษาจะต้องจัดลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมีประสบการณ์ให้มีจำนวนเพียงพอกับงาน ตามที่ระบุในภาคผนวก ก. และลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสัญญาอื่นในช่วงเวลาซ้ำซ้อนกันด้วย

6.2 ลูกจ้างหรือคณะเจ้าหน้าที่ตามที่ระบุในภาคผนวก ข. จะต้องปฏิบัติงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในภาคผนวกดังกล่าว ที่ปรึกษาอาจปรับปรุงแก้ไขระยะเวลาดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ในการเข้าปฏิบัติงานของลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของที่ปรึกษาคนใดตามความในวรรคก่อนนี้ ที่ปรึกษาต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ถึงวันที่เข้าปฏิบัติงานก่อนวันปฏิบัติงานจริงอย่างน้อย 3 (สาม) วันทำการของทางราชการเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ

6.3 ในกรณีที่ที่ปรึกษาจ้างลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นชาวต่างประเทศ นอกเหนือจากที่ระบุรายชื่อไว้ในภาคผนวก ข. ที่ปรึกษาจะต้องส่งข้อมูล ชีวประวัติ ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ ของลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแต่ละคน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติเห็นชอบล่วงหน้าก่อนที่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่นั้นจะเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

6.4 ในกรณีที่ที่ปรึกษาจ้างลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นชาวไทย นอกเหนือจากที่ระบุรายชื่อในภาคผนวก ข. ที่ปรึกษาจะต้องส่งข้อมูล ชีวประวัติ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ของลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่แต่ละคน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติเห็นชอบล่วงหน้าก่อนที่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่นั้นจะเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน

6.5 ผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบข้อมูล ชีวประวัติ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ของผู้จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของที่ปรึกษาตามข้อ 6.3 และ 6.4 ภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อมูล และอาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเข้าทำงาน หรืออาจขอให้ที่ปรึกษาส่งรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ หากผู้ว่าจ้างไม่คัดค้านด้วยประการใด หรือมิได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้อนุมัติให้ผู้จ้างหรือเจ้าหน้าที่คนนั้นเข้าปฏิบัติงานได้

6.6 ที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหลายรวมทั้งเงินเดือน ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่ผู้ถูกเสนอชื่อให้เข้าปฏิบัติงาน ที่มีได้มีรายชื่อในภาคผนวก ข. ซึ่งเดินทางเข้าประเทศไทย (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือซึ่งได้เริ่มปฏิบัติงานแล้ว (กรณีเป็นคนไทย) ก่อนที่ผู้ว่าจ้างจะอนุมัติให้เข้าทำงาน และภายหลังได้รับการคัดค้านจากผู้ว่าจ้างมิให้เข้าทำงาน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.5 เอง

6.7 ให้ถือว่าผู้จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของที่ปรึกษา ซึ่งมีประวัติการทำงานตามที่ระบุในภาคผนวก ข. ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างให้เข้าทำงานแล้ว

6.8 ผู้ว่าจ้างอาจสั่งให้ที่ปรึกษาย้ายผู้จ้าง เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งที่ปรึกษาจ้างหรือนำมาทำงานออกจากสถานที่ปฏิบัติงานหรือออกจากสำนักงานในเวลาใดก็ได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าบุคคลนั้นประพฤติตนไปในทางที่เสื่อมเสียหรือไร้ความสามารถ หรือประมาทเลินเล่อในการทำงานตามหน้าที่ของตน หรือด้วยเหตุประการอื่นใดในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งเช่นนั้นทันที และจะต้องใช้มาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานในหน้าที่ของตนดำเนินต่อไปโดยไม่ล่าช้า

6.9 ที่ปรึกษาอาจโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของตน เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง หรือแก่งานตามสัญญานี้ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อน

6.10 ถ้าผู้ว่าจ้างได้มอบหมายหน้าที่ให้ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายของผู้ว่าจ้าง ให้เข้าร่วมในการปฏิบัติงานกับที่ปรึกษา ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจ้างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเอง ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ไม่อาจถูกปลดหรือให้ผู้อื่นเข้าทำงานแทนได้ เว้นแต่จะกระทำโดยผู้ว่าจ้างหลังจากที่ได้หารือกับที่ปรึกษาแล้ว

แม้ว่าผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวก็ดี แต่ที่ปรึกษายังคงต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่เพื่อให้งานสำเร็จเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง อย่างไรก็ตามผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือการ ละเลยปฏิบัติหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในภาคผนวก ง.

6.11 ที่ปรึกษาจะต้องแต่งตั้งผู้แทนคนหนึ่ง เพื่อควบคุมงานดำเนินงานและรับผิดชอบงานตามสัญญานี้และเป็นผู้ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับที่ปรึกษา

7. ค่าจ้างของที่ปรึกษา

7.1 ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างปฏิบัติงานให้ที่ปรึกษาตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ค.

7.2 ในกรณีที่ปรึกษาต้องปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในภาคผนวก ก. เนื่องจากมีเหตุใด ๆ นอกเหนือจากการควบคุมของที่ปรึกษาเกิดขึ้น และซึ่งที่ปรึกษาไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ หรือเนื่องจากคู่สัญญาได้ตกลงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขงาน อันสืบเนื่องมาจากการเรียกร้องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะได้รับค่าจ้างรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (ถ้ามี) เพิ่มเติม โดยคำนวณตามอัตราเดียวกับอัตราที่ระบุใน ภาคผนวก ค.

7.3 ถ้าระยะเวลาการก่อสร้างจริง จะต้องขยายออกไปเกินกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างงานก่อสร้างโครงการตามที่ระบุในภาคผนวก ก. ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติงานตามสัญญานี้ต่อไป จนกว่างานก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ระยะเวลาการทำงานของที่ปรึกษาที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ต้องขยายออกไปให้สอดคล้องกันด้วย

7.3.1 ถ้าการขยายระยะเวลาการก่อสร้างเกิดจากความผิดพลาด หรือการละเว้นไม่ปฏิบัติงาน ของที่ปรึกษา หรือลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการ ขยายระยะเวลาการก่อสร้างดังกล่าว

7.3.2 ถ้าผู้ว่าจ้างให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป โดยไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง หรือที่ ปรึกษา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ที่ปรึกษาตามระยะเวลา Man - Month ที่จำเป็นตามความเหมาะสม เพื่อปฏิบัติ งานที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติ โดยใช้อัตราเดียวกับที่ระบุในภาคผนวก ค. ตามระยะเวลาการก่อสร้างจริง

7.3.3 ถ้าการขยายระยะเวลาการก่อสร้างเกิดจากความผิดของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้รับเงิน ค่าใช้จ่าย เพื่อการควบคุมงานคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้องนำเงินที่ได้รับชด ใช้คืนดังกล่าวเป็นค่าจ้างให้ที่ปรึกษาตามวิธีการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.3.2

8. การชำระเงินค่าจ้างให้ที่ปรึกษา

8.1 ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระเงินค่าจ้างให้ที่ปรึกษาตามกำหนดเวลา และตามวิธีการที่กำหนดในภาคผนวก ค.

8.2 ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระเงินค่าจ้างให้ที่ปรึกษาภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับ เอกสารการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบผลงานตามแผน งาน และรายงานความก้าวหน้าให้ถูกต้องและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน

9. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษาเป็นจำนวนเงิน บาท
(.....)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้างตามที่ระบุในภาคผนวก ค.

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็ม จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างยึดถือไว้ก่อนที่ปรึกษาจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตาม แบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และที่ปรึกษาดตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไข อันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่า จ้างล่วงหน้าดังกล่าวตั้งต่อไปนี้

- 9.1 ที่ปรึกษาจะขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 10% ได้ภายใน 15 วันนับถัดจากวันเริ่มปฏิบัติงานเป็นต้นไป
- 9.2 ที่ปรึกษาจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากที่ปรึกษาใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากที่ปรึกษา หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
- 9.3 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ที่ปรึกษาต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 9.2 ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากที่ปรึกษาไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกร้องเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
- 9.4 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษา ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้จำนวนร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างที่ปรึกษาจะได้รับในแต่ละงวด ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินหักไว้ดังกล่าวจะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าของที่ปรึกษาได้รับไปแล้ว
- 9.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ที่ปรึกษาจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
- ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินล่วงหน้าตามข้อ 9
- 9.6 ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ต้องมีตัวเลขไทย หรืออารบิกและอักษรไทย ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีภาษาไทยกำกับ ให้ปรากฏข้อความดังต่อไปนี้
- 9.6.1 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ
 - 9.6.2 ชื่อหรือยี่ห้อ และที่อยู่ของผู้ออกใบรับ
 - 9.6.3 ชื่อและที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง
 - 9.6.4 เลขลำดับของเล่ม และของใบรับ
 - 9.6.5 วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ
 - 9.6.6 จำนวนเงินที่รับ
 - 9.6.7 ชนิด ชื่อ งาน/โครงการ ของค่าจ้างล่วงหน้า
 - 9.6.8 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจของผู้ออกใบรับ
 - 9.6.9 ผู้รับเงิน

จพ. 409/45



บันทึกข้อความ

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕
เพื่อโปรดเกล้าฯ อนุมัติ

(นายอรรถ ฤทธิพิทักษ์)

ส่วนราชการ

ฝ่ายวิชาการ กองพัสดุ

ที่ พอ.๑๗๖๓๕ ๒๕๔๕

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

พ.พ. ๒

๑๔ ก.พ. ๒๕๔๕

เรื่อง การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๓๔๗๕

เรียน อรรถ ฤทธิพิทักษ์, พล.อ. ม.ร.ว. และ ร.ร.

ตามที่กรมฯ ได้ตั้งการให้กองพัสดุทบทวนเรื่องการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ซึ่งเป็นการเตรียมสภาพคล่องและการใช้จ่ายเงินนั้น

สืบเนื่องจากกรมฯ ได้อนุมัติในหลักการไว้เดิมให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ สำหรับการจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา และการจ้างที่ปรึกษาทุกโครงการ ดังนั้นเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งเป็นการเตรียมสภาพคล่อง กองพัสดุได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้กับผู้รับจ้างสำหรับการจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา และการจ้างที่ปรึกษาทุกโครงการ จากอัตราค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๑๕ ทั้งนี้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๘(๔) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

โดย พล.อ. ๑

เพื่อโปรดเกล้าฯ

พล.อ. ๑
(นางฉวี รัตน)

๑๐๑-๑๐๑

(นางฉวี รัตน) (นางวิภา ไวยากรณ์)

๑๒ ก.พ. ๒๕๔๕

(นางสาวนงเยาว์ ภากรณ์) (นางวิภา ไวยากรณ์) พ.ศ. ๒๕๔๕

(นางสาวนงเยาว์ ภากรณ์)

๑๐๑-๑๐๑

๑๐๑-๑๐๑

๑๐๑-๑๐๑

๑๐๑-๑๐๑

(นายประสิทธิ์ งามพุก)

๑๐๑-๑๐๑ (นายกิจจา ผลเกษ)

๑๐๑-๑๐๑

๑๐๑-๑๐๑

(นายทศพร ประโยชน์ ชัยเกษ)

๑๐๑-๑๐๑ ๒๕๔๕

๑๐๑-๑๐๑

๑๐๑-๑๐๑

(นายเชวงศักดิ์ ชิตติยะสุวรรณ)

๑๐๑-๑๐๑ ๒๕๔๕

๑๐๑-๑๐๑

(นายทศพร ประโยชน์ ชัยเกษ)

๑๐๑-๑๐๑

(นายสมเกียรติ กังสฤษดิ์)

๑๐๑-๑๐๑

๑๐๑-๑๐๑ ๒๕๔๕

ภาคผนวก ก

ขอบข่ายของงานและกำหนดระยะเวลาทำงาน

1. เงื่อนไขและข้อกำหนด

คำจำกัดความ

คำต่าง ๆ ที่ระบุในรายการของสัญญาจ้างที่ปรึกษา มีความหมายดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ว่าจ้าง หมายถึง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (2) ที่ปรึกษา หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่กรมชลประทานตกลงจ้างตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา
- (3) ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้เสนอราคาที่กรมชลประทานตกลงจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
- (4) คณะกรรมการตรวจการจ้าง หมายถึง ข้าราชการที่กรมชลประทานแต่งตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

1.1) วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยควบคุมงานก่อสร้างและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมงานจ้างขุดลอกคลองและก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมและแบบที่กำหนดไว้ โดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้

1.1.1) รายละเอียดโดยสรุปของงานปรับปรุงคลองลัดโพธิ์

- เขตคลองกว้าง 80 ม.
- ความกว้างคลองด้านเหนือน้ำ/ท้ายน้ำของประตูระบายน้ำ = 65/66 ม.
- ระดับท้องคลองประมาณ - 7.00 ม.รทก.
- ความลาดท้องคลอง 1 : 15,000
- ความยาวการปรับปรุงคลอง ยาวทั้งสิ้นประมาณ 665 ม.
- ระดับหลังคันคลอง + 2.65 ม.รทก. มีความกว้าง 2.00 ม. ใช้เป็นทางเท้า
- วิธีการก่อสร้างปรับปรุงฐานรากใช้วิธี Deep Cement Mixing (DCM) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 - พื้นคลอง ทำ DCM ติดกันตลอดพื้นคลองมีระดับปลายบนอยู่ที่ระดับขุดลอกประมาณ -7.00 ม.รทก. ระดับปลายล่างอยู่ต่ำจากท้องคลอง 1.00 ม. ยกเว้นพื้นคลองส่วนที่ยื่นในแม่น้ำเจ้าพระยาจะทำ DCM ลึก 3.00 ม.
 - คันคลอง ทำ DCM ติดกันตลอดจำนวน 8 แถว ระดับปลายบนอยู่ที่ระดับดินเดิมประมาณ + 1.50 ม.รทก. ระดับปลายล่างอยู่ที่ระดับประมาณ - 16.00 ม.รทก. หรือโดยประมาณ ยกเว้นส่วนที่ยื่นในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวนแถวและระดับปลายล่างของ DCM จะเปลี่ยนแปลงตามความสูงของผนังคลอง ซึ่งความสูงผนังคลองขึ้นอยู่กับระดับดินธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพระยา

- ผังคลองใช้เข็มพืด ค.ส.ล.ตอกติดกันตลอดแนวคลอง โดยมีระดับปลายล่างอยู่ที่ระดับ - 17.350 ม.รทก. ส่วนปลายบนยึดติดกับ Cap Beam และ Tie Rod

1.1.2) รายละเอียดงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ

- อาคารประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวทั้งสิ้น 50.00 ม. มี O&M Bridge วางอยู่บนสันตอม่อของประตูระบายน้ำ
- ระดับธรณีประตู่อยู่ที่ - 7.00 ม.รทก.
- ฐานรากใช้เสาเข็มกลุ่มยาวหยั่งลึกถึงชั้นดินแข็ง
- บานระบายน้ำใช้ขนาด กว้าง x สูง = 14.00 x 9.55 ม. จำนวน 4 บาน บานระบายน้ำเป็นชนิด Fixed Wheel Gate
- อัตราการระบายน้ำสูงสุด 500 ลบ.ม./วินาที ที่ความต่างระดับน้ำเท่ากับ 0.10 ม.
- การ Operate บานระบายเป็นดังนี้
 - ฤดูแล้ง ปิดบานระบายน้ำตลอดฤดู
 - ฤดูน้ำหลาก ปิดและเปิดบานระบายน้ำเป็นช่วง ๆ โดยปิดบานในช่วงที่น้ำทะเลกำลังขึ้น และเปิดบานในช่วงที่น้ำทะเลกำลังลง การเปิดบานจะต้องควบคุมอัตราการไหลของน้ำไม่ให้เกิน 500 ลบ.ม./วินาที

1.1.3) งานกำแพงกันดินรูปตัวแอล

งานก่อสร้างกำแพงกันดินรูปตัวแอล ด้านฝั่งขวาของคันคลองเริ่มตั้งแต่ประมาณ กม. 0+219.50 ถึงประมาณ กม.0+270.500 ซึ่งประกอบด้วย

- งานตอกเสาเข็มขนาด I - 0.18 x 0.18 x 21.00 ม. และ  0.22 x 0.22 x 27.00 ม.
- งานทรายหยาบอัดแน่นหนา 0.10 ม.
- งานคอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม.
- งานไม้แบบ งานเหล็กเสริม งานคอนกรีต
- งาน Elastic หนา 0.01 ม.
- งาน Dowel bars, METAL CAD
- งานดินชุดด้วยแรงคน
- ตามแบบหมายเลข จ.90/2539 - 126

1.1.4) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำด้านข้างคลอง

- รูปตัดรางระบายน้ำเป็นแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- ความยาวรางระบายน้ำทั้งสิ้นประมาณ 930 ม.
- จำนวนอาคารรับน้ำทั้งสิ้น 8 แห่ง

1.1.5) รายละเอียดงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ที่ถนนเพชรทิงษ์และทางเชื่อม

1.1.5.1 สะพานรถยนต์

- พื้นสะพานเป็น Prestress Girder Type
- ช่องจราจรกว้าง 8.00 ม. มีทางเท้า 2 ข้าง กว้างข้างละ 1.50 ม. ทางเท้าด้านหนึ่งเป็นพื้นที่ยาว 1.50 ม. ใช้รองรับท่อประปาขนาด $\varnothing$ 800 มม.
- ความยาวสะพานทั้งสิ้น 80 ม. พื้นสะพานมี 4 ช่วง ยาวช่วงละ 20.00 ม.
- ระดับผิวจราจรที่แนวศูนย์กลางสะพานอยู่ที่ระดับ + 4.350 ม.
- บริเวณคอสะพานทั้ง 2 ด้าน มี Bearing Unit ป้องกันการทรุดตัวของพื้นถนน
- แนวสะพานด้านฝั่งซ้ายคลองปรับเข้าหาแนวเดิมของถนนเพชรทิงษ์ ส่วนฝั่งขวาคลองปรับแนวสะพานรองรับกับแนวถนนของโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมในอนาคต

1.1.5.2 ทางเชื่อมเข้าประตูระบายน้ำ

- ใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าของวัดคันลัดต่อเชื่อมระหว่างถนนเพชรทิงษ์กับซอยสมุทรพัฒนาซอย 1
- ปากทางเข้ากว้าง 17.00 ม. ช่องจราจรของถนนกว้าง 6.00 ม.
- พื้นผิวถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ความยาวทางเชื่อมประมาณ 78 ม.
- ระดับผิวจราจรที่แนวศูนย์กลางถนนปรับเข้ากับระดับของถนนเดิม

1.1.6) รายละเอียดงานก่อสร้างอาคารประกอบ

- ประกอบด้วยอาคารควบคุมระยะไกล อาคารระบบไฟฟ้าและโรงเก็บบำบัดน้ำสำรอง
- ขนาดอาคาร

| | |
|-----------------------------|------------------|
| อาคารควบคุมระยะไกล มีขนาด | 18.00 x 18.00 ม. |
| อาคารระบบไฟฟ้า มีขนาด | 6.00 x 12.00 ม. |
| โรงเก็บบำบัดน้ำสำรอง มีขนาด | 10.00 x 20.00 ม. |
- วัตถุประสงค์ของอาคาร

| | |
|----------------------|---|
| อาคารควบคุมระยะไกล | - ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดบำบัดน้ำ |
| | - ห้องปฏิบัติงานและห้องพักของเจ้าหน้าที่ |
| อาคารระบบไฟฟ้า | - ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| โรงเก็บบำบัดน้ำสำรอง | - เก็บ Stop Log |
- ฐานรากใช้เสาเข็มยาวหยั่งลึกถึงชั้นดินแข็ง

1.1.7) งานระบบไฟฟ้า

งานติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ ดังแสดงไว้ในแบบและข้อกำหนดตามแบบ จ.90/2539 - 601 ถึง จ.90/2539 - 619 เพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

- งานระบบไฟฟ้ากำลัง
- งานระบบไฟฟ้าของบ้านประตู่ระบายน้ำ
- งานระบบควบคุมบ้านระบาย
- งานระบบระบายอากาศ

1.1.8) งานปลูกหญ้า

การปลูกหญ้าจะกระทำเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำฝนในบริเวณลาดของคันทางหรือในที่อื่น ๆ ตามที่แสดงไว้ในแบบหรือตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง การปลูกจะต้องกระทำบนชั้นของหน้าดินที่มีปุ๋ยหรืออินทรีย์วัตถุปนอยู่ ความหนาของชั้นหน้าดินต้องไม่น้อยกว่า 15 ซม. หรือตามแบบที่กำหนด และจะต้องปรับเกลี่ยให้เรียบสม่ำเสมอก่อนทำการปลูก

- หญ้าที่นำมาปลูกต้องเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยไม่มีพิษหรือไม่ทำอันตรายต่อคนและสัตว์ ไม่เป็นชนิดที่รบกวนต่อความเจริญเติบโตของพืชผลทางการเกษตร
- การปลูกจะใช้แผ่นหญ้าขนาด 30 x 30 ซม. หรืออาจเป็นแผ่นกว้าง ยาว 30 ซม. ปูติดกันเป็นแถวหน้ากระดานห่างกันแถวละ 15 ซม. กระทั่งให้ติดแน่นกับดินผิวหน้าหนา 15 ซม. หรือกำหนดไว้ในแบบ
- การปลูกหญ้าจะกระทำได้เฉพาะในช่วงฤดูที่เห็นว่าหญ้าสามารถจะเจริญเติบโตได้ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
- การดำเนินการก่อสร้างนั้นจะเป็นไปตามแผนงานที่แนบ

ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างโดยเป็น Assisting Supervision ทั้งหมด ยกเว้นในส่วนของการตรวจสอบและอนุมัติแบบในการก่อสร้าง (Design Approval) ที่ปรึกษาดำเนินการโดยเป็น Full Supervision คือรับผิดชอบโดยเด็ดขาด

1.2) งานที่ที่ปรึกษาต้องดำเนินการ

ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบเพื่อช่วยดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมงานจ้างชุดทดลองและ ก่อสร้างประตู่ระบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการ ปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างตามภาคผนวก ก.และ ข. ที่ที่ปรึกษาเสนอ โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้

1.2.1) การตรวจสอบ - อนุมัติแบบก่อสร้าง (Design Approval)

ที่ปรึกษาต้องดำเนินงานในส่วนนี้เองทั้งหมด (Full Supervision) ให้ครอบคลุมรายละเอียดของงานก่อสร้างตามที่ระบุในข้อ 1.1.1) - 1.1.8) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบและอนุมัติแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง (Construction Drawing) ของงานโยธา งานเครื่องกล งานไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจัดเตรียมโดยผู้รับจ้าง
2. ตรวจสอบและอนุมัติการแก้ไขแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง ในกรณีพบว่าแบบดังกล่าวที่ได้ออกแบบไว้ไม่ตรงหรือ ไม่เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริง

3. ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือที่ปรึกษาเป็นผู้เสนองานพิเศษเมื่อได้รับการอนุมัติจาก ผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือ ที่ปรึกษาต้องดำเนินงานในส่วนของงานพิเศษ โดยทำการร่วมพิจารณาออกแบบเพิ่มเติมงานพิเศษ ตรวจสอบ แก้ไข ให้คำปรึกษาแบบเพื่อใช้ในงานดังกล่าว

การดำเนินงานตามข้อ 1-3 ที่ปรึกษาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้งโดยเร็ว

1.2.2) การควบคุมงานก่อสร้าง (Supervision)

จะต้องช่วยดำเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.2.2.1 การควบคุมงานก่อสร้างทั่วไป

ที่ปรึกษาต้องช่วยดำเนินงานในส่วนนี้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

- 1) ตรวจสอบอนุมัติและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง และรายละเอียดของแผนการก่อสร้างที่เสนอโดยผู้รับจ้าง
- 2) ตรวจสอบอย่างละเอียดถึงผลงานและความก้าวหน้าของการทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ หรือทบทวนแผนการทำงาน และคุณภาพของงานตามที่ได้ระบุเอาไว้ในสัญญาก่อสร้าง
- 3) ทำการตรวจสอบและอนุมัติผลของการทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนแบบก่อสร้างและเอกสารต่าง ๆ ที่เสนอโดยผู้รับจ้าง รวมทั้งบันทึกผลของการดำเนินงานซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและข้อผูกพันของผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้าง ในระหว่างการทำงาน
- 4) ทำการพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมลักษณะของงานและการเพิ่มระยะเวลาการทำงาน ซึ่งเสนอโดยผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้าง อันอยู่ภายใต้พันธะแห่งสัญญาหรือเป็นงานพิเศษที่มีได้ระบุในสัญญา ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือที่ปรึกษาเป็นผู้เสนองานพิเศษ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินงานในส่วนของงานพิเศษโดยทำการออกแบบเพิ่มเติมงานพิเศษ ตรวจสอบ แก้ไข อนุมัติแบบเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
- 5) ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะลดข้อขัดแย้งอันเกิดจากการเพิ่มปริมาณ หรือราคาต่อหน่วยของงาน ซึ่งจะมีผลให้ราคาค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงจากเดิม และระวังไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกร้องสิทธิในภายหลังของผู้รับจ้าง
- 6) จัดทำใบรับรองผลงาน และกำหนดเวลาในการทดสอบใช้งาน เพื่อส่งมอบผลงานตลอดจนทำการตรวจสอบคุณภาพของผลงานอย่างละเอียด เมื่อมีการส่ง-มอบงานทุกครั้ง รวมทั้งการส่งมอบงานตามสัญญา
- 7) ให้คำแนะนำในการแก้ไขงานที่บกพร่อง หรือเสียหายแก่ผู้รับจ้างหากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องดังกล่าว ระหว่างการก่อสร้าง
- 8) ทำการวัดปริมาณผลงาน อนุมัติผลงานและช่วยผู้ว่าจ้างในการออกไปรับมอบผลงานให้แก่ผู้รับจ้าง
- 9) การดำเนินงานตามข้อ 1) - 8) ที่ปรึกษาต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้งโดยเร็ว

- 10) จัดทำรายงานสรุปผลของการก่อสร้าง รวบรวมบันทึกและแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งสัญญา เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ว่าจ้าง

1.2.2.2 การควบคุมงานก่อสร้างในสนาม

ที่ปรึกษาต้องช่วยทำการควบคุมงานก่อสร้างในสนาม โดยมีอำนาจสั่งการต่าง ๆ ตามแต่ที่จะได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

- 1) กับผู้ว่าจ้างทำการส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง
- 2) ทำการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ของงานก่อสร้าง การจัดองค์การทำงาน รายละเอียดของแผนงาน วิธีการก่อสร้าง และการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ของผู้รับจ้าง
- 3) ทำการตรวจและให้คำแนะนำแบบขยายรายละเอียดเพิ่มเติม (Shop Drawing) ของงานโยธา งานเครื่องกล งานไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดเตรียมโดยผู้รับจ้าง
- 4) ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
- 5) ทำการตรวจสอบและอนุมัติให้คำแนะนำวัสดุฝีมือการทำงาน (Workmanship) และผลงานอย่างละเอียดในสนาม
- 6) กำหนดและดูแลการทดสอบต่าง ๆ เพื่อควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพตามที่กำหนดในสัญญาก่อสร้าง
- 7) ทำการวัดและอนุมัติให้ความเห็นชอบปริมาณงานที่ดำเนินการโดยผู้รับจ้าง และตรวจสอบการเบิกเงินงวดของผู้รับจ้าง
- 8) ทำการตรวจสอบความก้าวหน้าของการก่อสร้างทุกระยะ เพื่อให้ เป็นไปตามรายละเอียดของแผนการก่อสร้างที่ได้กำหนดเอาไว้ และแจ้งผู้ว่าจ้างหากการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนดังกล่าว
- 9) จัดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
- 10) จัดทำรายงานความก้าวหน้ารายเดือน , รายงวด, รายปี และ รายงานสรุปสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องอธิบายถึงความก้าวหน้าของการก่อสร้าง ข้อมูลทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนแผนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เป็นต้น
- 11) ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง
- 12) การดำเนินงานตามข้อ 1) - 11) ที่ปรึกษาต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนเว้นแต่ข้อ 9)

1.2.2.3 การให้คำแนะนำการควบคุมงานก่อสร้าง (Assisting Supervision) ตามรายละเอียดของงาน ข้อ 1.1.1) - 1.1.8)

- 1) ส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง

- 2) ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้างและรายละเอียดของแผนการก่อสร้างที่เสนอโดยผู้รับจ้าง
- 3) ตรวจสอบอย่างละเอียดถึงผลงานและความก้าวหน้าของการทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำหรือทบทวนแผนการทำงาน และคุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบเอาไว้ในสัญญาก่อสร้าง
- 4) พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมลักษณะของงาน และการเพิ่มระยะเวลาการทำงาน ซึ่งเสนอโดยผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้าง อันอยู่ภายใต้พันธะแห่งสัญญาหรือเป็นงานพิเศษที่มีได้รับในสัญญา
- 5) ให้คำแนะนำและเสนอวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะลดข้อขัดแย้งกันอันเกิดจากการเพิ่มปริมาณงานหรือราคาต่อหน่วยของงาน ซึ่งจะมีผลในราคาค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงจากเดิม และระวังไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง ซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกร้องสิทธิในภายหลังของผู้รับจ้าง
- 6) ให้คำแนะนำในการแก้ไขงานที่บกพร่อง หรือเสียหายแก่ผู้รับจ้าง หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องดังกล่าว ระหว่างการก่อสร้าง
- 7) ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้รับจ้างหรือให้ได้ผลงานที่ดี
- 8) ตรวจสอบวัสดุ ฝีมือการทำงาน และผลงานอย่างละเอียดในสนาม
- 9) ทำการตรวจสอบความก้าวหน้าของการก่อสร้างทุกระยะ เพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดของแผนการก่อสร้างที่ได้กำหนดเอาไว้และแจ้งผู้ว่าจ้างหากการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนดังกล่าว
- 10) ตรวจสอบ สิ่งที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง การควบคุมงานและให้คำปรึกษาแนะนำการก่อสร้างตามข้อ 1.2.2 และข้อ

1.2.2.2 ดังกล่าวที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 ข้อ 73

1.2.3) การส่งมอบงานให้ฝ่ายบำรุงรักษา

ภายหลังจากงานก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องช่วยผู้ว่าจ้างดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ให้คำแนะนำ ตรวจสอบการทดสอบใช้งานประตูประบายน้ำ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง จัดทำรายงานการทดสอบใช้งานและคู่มือการใช้งานเพื่องานบำรุงรักษา
- 2) จัดทำเอกสารเพื่อเตรียมการส่งมอบงาน

1.3) บุคลากรหลักที่ต้องการและคุณสมบัติ

เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุถึงวัตถุประสงค์การจ้างของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องจัดเตรียมบุคลากรหลักต่าง ๆ เข้าปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมและควรมีบุคลากรหลักที่ต้องการดังนี้

1) ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง

1. หัวหน้าคณะวิศวกรที่ปรึกษา

2. หัวหน้าวิศวกรสนาม/วิศวกรออกแบบ
3. วิศวกรปฐพีกลศาสตร์/ฐานราก
4. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการควบคุมงาน Deep Cement Mixing (DCM)
5. วิศวกรควบคุมงาน
6. ช่างเทคนิคควบคุมงาน ประมาณราคา ช่างเขียนแบบ

จำนวน Man - Month ของบุคลากรหลักที่เป็นคนไทยต้องไม่น้อยกว่า 50% ของ จำนวน Man-Month บุคลากรหลักทั้งหมดที่เสนอ (ตามเอกสารข้อ 1.2)

นอกจากบุคลากรหลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ที่ปรึกษาเสนอบุคลากรสนับสนุนตามความจำเป็นสำหรับช่วยควบคุมงานก่อสร้างด้วย และหากจำเป็นให้ที่ปรึกษาเสนอบุคลากรอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นได้ แต่ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณามูลค่าหลักในส่วนนี้ โดยถือความจำเป็นของงานเป็นหลัก

ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.3 ได้ตามความเห็นความเหมาะสม

ในการดำเนินงานก่อสร้างประตุน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ต้องใช้บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานของสัญญานี้ บุคลากรหลักที่ต้องการ ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ตรงหรือคล้ายคลึงกับงานของสัญญานี้หลังจากจบปริญญาตรี

| | |
|---|-----------------------|
| ผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้าคณะวิศวกรที่ปรึกษา | ต้องไม่น้อยกว่า 15 ปี |
| ผู้เชี่ยวชาญของที่ปรึกษา | ต้องไม่น้อยกว่า 15 ปี |
| หัวหน้าวิศวกรสนามและหัวหน้าวิศวกรสำนักงาน | ต้องไม่น้อยกว่า 10 ปี |
| วิศวกรของที่ปรึกษา | ต้องไม่น้อยกว่า 10 ปี |
| สำหรับวิศวกรจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 | |

หัวหน้าคณะวิศวกรที่ปรึกษา

- (1) สามารถบริหารโครงการ ควบคุม และจัดการดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรายละเอียดและข้อตกลงของสัญญาจ้างที่ปรึกษา
 - (2) สามารถกำหนดขั้นตอนและระบบการดำเนินงานร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ตกลง
 - (3) ให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าจ้างในงานเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการทั้งหมด ตามภาระความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าคณะวิศวกรที่ปรึกษา
 - (4) ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับจ้างในงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างตามควรแก่กรณี เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
 - (5) สามารถแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรม และด้วยหลักวิชาช่างที่ดี ทั้งนี้ด้วยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง
 - (6) สามารถรับรองผลงานก่อสร้าง ผลการตรวจสอบและทดสอบต่างๆ ได้ตามรายละเอียดและข้อตกลงของสัญญาจ้างที่ปรึกษา
- ผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรของที่ปรึกษา

- (1) สามารถควบคุมและจัดการดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรายละเอียดและข้อตกลงของสัญญาจ้างที่ปรึกษา

(2) สามารถให้คำชี้แจง และรายละเอียดอันเกี่ยวกับแบบ และรายละเอียดของงานที่จัดทำไว้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

(3) สามารถกำหนด พิจารณา หลักการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(4) สามารถตรวจสอบ ออกแบบแก้ไข และอนุมัติแบบและรายละเอียด หรือแบบตามสภาพการก่อสร้างจริง ที่ผู้รับจ้างเสนอมาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

(5) สามารถแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้างที่เกิดจากแบบ สถานที่ก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร-เครื่องมือ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้รวมถึงการตรวจสอบและอนุมัติการใช้งานด้วย

1.4) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาของการปฏิบัติงานของบุคลากรหลักแต่ละตำแหน่ง และบุคลากรสนับสนุนจะต้องสอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของงานแต่ละด้าน

- ในระยะเวลาปฏิบัติช่วงงานก่อสร้าง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3

ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะ แจ้งวันที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานให้ที่ปรึกษา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

การนับระยะเวลาในช่วงการควบคุมงานก่อสร้าง ให้นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง สั่งให้เข้าปฏิบัติงาน ควบคุมงานก่อสร้างเป็นระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 720 วัน (เจ็ดร้อยยี่สิบวัน) โดยผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และหากระหว่างการก่อสร้างมีปัญหาทางเทคนิคในการก่อสร้างอุปสรรคต่างๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรืออื่นๆ ที่ทำให้งานก่อสร้างใช้ระยะเวลามากกว่าแผนงานที่ได้กำหนดไว้ และยังจำเป็นที่จะต้องมีความควบคุมงานในงานที่ล่าช้านั้นอยู่ ก็ให้ขยายระยะเวลาการควบคุมงานได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงจำนวน Man - Month ตามระยะเวลาทำงานของบุคลากรได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

1.5) การจัดทำรายงาน และช่วยให้คำแนะนำในการจัดทำวิดิทัศน์ (VDO)

ในการดำเนินงานครั้งนี้ ที่ปรึกษาต้องจัดทำและส่งรายงานต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

1.5.1 จัดทำรายงานการเริ่มงานควบคุมงานก่อสร้าง (Inception Report of Construction Supervision) จำนวน 25 ชุด ส่งมอบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานช่วงควบคุมการก่อสร้าง ตามข้อ 3.4

1.5.2 จัดทำรายงานแสดงความก้าวหน้ารายเดือน (Monthly Progress Report of Construction Supervision) จำนวนครั้งละ 25 ชุด

1.5.3 จัดทำรายงานวิชาการ (Technical Report) ต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นในระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 25 ชุด ต่อครั้งหรือต่อเรื่อง โดยที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างสั่งให้จัดทำรายงานวิชาการดังกล่าว

1.5.4 ให้คำแนะนำในการดำเนินการจัดทำวิดิทัศน์

1.6) การจัดหาและสนับสนุนโดยผู้ว่าจ้าง

ในการควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ 1.2.1 ผู้ว่าจ้างจะจัดหา

1.6.1 แบบ ข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบ และสัญญาก่อสร้างให้ที่ปรึกษาเพื่อใช้ควบคุมงาน

1.6.2 อาคารสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน ตลอดจนระบบไฟฟ้า แสงสว่าง โทรศัพท์
ในอาคารดังกล่าวให้แก่คณะทำงานของที่ปรึกษา

1.6.3 ยานพาหนะต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะที่ต้องใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง

สำหรับหัวข้อที่ 1.6.2 ผู้ว่าจ้างจะจัดหาให้ภายใน 2 เดือน และหัวข้อ 1.6.3 ผู้ว่าจ้างจะจัดหาให้
ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างสั่งให้เข้าปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง

1.7) กำหนดระยะเวลารายงานการส่งมอบงานทั้งสัญญา

งานตามสัญญานี้ทั้งหมด ที่ปรึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาและส่งมอบให้แก่
ผู้ว่าจ้างภายในกำหนดระยะเวลา 720 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง สั่งให้เข้า
ปฏิบัติงาน

1.8) การส่งมอบงาน

ที่ปรึกษาต้องส่งมอบผลงานที่แล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์มใบส่งมอบผลงานที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดให้เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1.7

1.9) การตรวจรับงาน

ภายหลังที่ได้รับใบส่งมอบผลงานจากที่ปรึกษาแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีสิทธิซักถามและสั่ง
การให้ที่ปรึกษาแก้ไขงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดที่ต้องการ ซึ่งที่ปรึกษาต้องปฏิบัติตาม
การแก้ไขงานดังกล่าว ในวาระแรก มิได้ทำให้ที่ปรึกษาพ้นจากความรับผิดชอบแต่ประการใด

1.10) ระยะเวลาในการโต้ตอบเอกสาร

หากมีข้อความใดในหนังสือสัญญา กำหนดให้มีการโต้ตอบเป็นหนังสือ แต่มิได้กำหนดระยะเวลาไว้
อย่างชัดเจน ให้ถือว่าได้มีการกำหนดระยะเวลาไว้ 7 (เจ็ด) วันทำการทั้งสิ้น

สำเนา

ที่ กษ 0304/ 3 4 8

กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. 10300

๒๓ มกราคม ๒๕๕๐

เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย (เงินกันเหลื่อมปี)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง ๑. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เลขที่ส่งออก 1000001685


ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ งวดที่ ๐๑ ครั้งที่ ๐๐๐๒

๒. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค. ๐๔๐๙.๗/๐๙๒๕๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดประกอบการพิจารณา ๑ ชุด

ด้วย กรมชลประทาน มีความประสงค์ขอลเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย (เงินกันเหลื่อมปี)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ แผนงานพัฒนาเมือง โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการประตุน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พร้อมค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น จำนวนเงิน ๑,๐๖๑,๒๐๐ บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ตามเอกสารที่อ้างถึง ๑ หนังสือกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ตามเอกสารที่อ้างถึง ๒ และมีเงินประจำงวดเหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญาไปตั้งจ่ายในแผนงาน และโครงการเดียวกัน รายการค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน จำนวนเงิน ๑,๐๖๑,๒๐๐ บาท เนื่องจากกรมฯขยายอายุสัญญาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นทำให้จำเป็นต้องขยายอายุสัญญาและวงเงินค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเพิ่มขึ้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

กองแผนงาน โทร ๐-๒๒๔๓-๑๑๙๕ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๐๙๖๔

สำเนา

ที่ กษ 0304 / 101

ถึง สำนักงบประมาณ


ตามที่กรมชลประทาน ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย (เงินกันเหลื่อมปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 แผนงานพัฒนาเมือง โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ รายการค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน จำนวนเงิน 1,061,200 บาท ตามหนังสือกรมชลประทานที่ กษ 0304/8780 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 นั้น

เนื่องจาก กรมชลประทานพิมพ์รายละเอียดคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไข ดังนี้

จากเดิม ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย

แก้ไขเป็น ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายและขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



กองแผนงาน

โทร. 0 - 2243 - 1195

โทรสาร 0 - 2243 - 0964

มยุรี / พิมพ์

/ ทาน / ตรวจ

ที่ นร 0705.1/ 7837

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

12 มีนาคม 2550

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายและขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย
(เงินกันเหลือปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

- อ้างถึง 1. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ 0304/348 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550
2. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ 0304/101 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
3. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งวดที่ 1 ครั้งที่ 2
เลขที่เอกสาร 1000001685 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2547
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/09254 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2549
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 99 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549
6. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/1208 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 กรมชลประทานขออนุมัติเพิ่มวงเงินในสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น
โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ จากเดิม 19,993,592 บาท เป็น 21,054,792 บาท
โดยวงเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 1,061,200 บาท ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
(เงินกันเหลือปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 แผนงานพัฒนาเมือง โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากรายการประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วน
ประกอบอื่น ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ตามเอกสารที่อ้างถึง 3 กระทรวงการคลัง
อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ถึง 31 มีนาคม 2550 ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 และ 5 และมีเงินประจำงวด
เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญาไปตั้งจ่ายเป็นค่างานส่วนที่เพิ่ม เนื่องจากกรมชลประทานได้ขยายอายุ
สัญญาก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ทำให้ต้องขยาย
ระยะเวลาสัญญาและเพิ่มวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงานประมาณ...

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า หากกรมชลประทานได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว สำนักงานงบประมาณก็เห็นชอบให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงินในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จากเดิม 19,993,592 บาท เป็น 21,054,792 บาท โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้น จำนวนเงิน 1,061,200 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 แผนงานพัฒนาเมือง โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ รายการประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีและขยายเวลาเบิกจ่ายต่อไปได้ถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2550 ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ แต่เนื่องจากการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเป็นผลให้วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามหนังสือที่อ้างถึง 6 จึงขอให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1

โทร. 0 2273 9912 0 2273 9448

โทรสาร 0 2273 9457

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0702/ว 47

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

14 มีนาคม 2549

เรื่อง ระเบียบการก่อกำหนดผู้กผันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบการก่อกำหนดผู้กผันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

ด้วยระเบียบการก่อกำหนดผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 เป็นระเบียบที่ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา 23 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติกรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับรายการที่จะต้องทำสัญญาก่อนผู้กผันเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ และโดยที่สำนักงานประมาณได้มีการปรับปรุงระบบงบประมาณของประเทศให้เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งได้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสอดคล้องกับระบบงบประมาณใหม่ และมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

สำนักงานประมาณจึงได้กำหนดระเบียบการก่อกำหนดผู้กผันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบระเบียบดังกล่าวแล้ว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123 ตอนพิเศษ 31 ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักกฎหมายและระเบียบ

โทร. 0 2273 9027-28 ต่อ 3746

โทรสาร 0 2273 9436

ระเบียบ

การก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๘

เนื่องจากระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ประกาศใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน สมควรปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติรายการและวงเงินก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการรายการครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการแล้วให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญาผูกพัน เว้นแต่เป็นรายการที่สำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว

(๒) ในกรณีที่เป็นการก่อกำหนดผูกพันซึ่งเป็นรายจ่ายประจำในงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอื่น ให้ดำเนินการก่อกำหนดผูกพันภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อนนี้ผู้กักขังขังมาประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผู้กักขัง ให้ทำความตกลง กับสำนักงานประมาณ

(๒) การขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กักขัง โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผู้กักขัง ให้เสนอขออนุมัติต่อ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงานประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผู้กักขังเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

ให้สำนักงานประมาณมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของรายการก่อนนี้ผู้กักขังตาม (๑) ได้ตามความเหมาะสม"

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

วุฒิชัย วิษัยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ