



ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ ๑๑๘๔๘

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10779
วันที่ 28 พ.ย. 2550
กระทรวงมหาดไทย
ถนนอังสวาล กทม. ๑๐๒๐๐
สพท.รับที่ ๓๑.๓
วันที่ 28 พ.ย. 2550
เวลา ๑๑.๕๐

เรื่อง ผลความก้าวหน้าโครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ ๘๐ พรรษา ๘๐ พันฝ่าย"

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ ๕ 4 ธ.ค. 2550

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๔/๑๒๓๖๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๙๘๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ เห็นชอบแนวทางดำเนินงาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑) โครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ ๘๐ พรรษา ๘๐ พันฝ่าย" มีเป้าหมายการก่อสร้างฝาย ฯ เพิ่มขึ้นปีละ ๘๐,๐๐๐ ฝาย รวมทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ ฝาย นั้น

การดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ ๘๐ พรรษา ๘๐ พันฝ่าย" ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ๖๔ จังหวัด มีผลการดำเนินงานต่อเนื่องจาก ปี ๒๕๔๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๐ สรุปได้ดังนี้

๑) เป้าหมายโครงการ ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ฝาย

๒) ฝายที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖๑,๐๔๑ ฝาย

- เกินเป้าหมายโครงการ ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ (๑๖๐,๐๐๐ ฝาย) จำนวน ๑,๐๔๑ ฝาย

๓) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ในปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐

จังหวัดได้บูรณาการงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข งบประมาณปกติของส่วนราชการและงบประมาณอื่น ๆ ตลอดจนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมาณจากภาคประชาชนสมทบ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๐๑๑,๖๐๖,๑๓๒ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

๓ ๒3
สผ๓ ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ - 4 ธ.ค. 2550 ลงมติว่า
รับทราบ

ขอแสดงความนับถือ
พลเอก (สุรยุทธ์ จุลานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการฯ
โทร/ โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๗๘๒๑

จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อถือเป็นมติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง
(นางศรีรัตน์ รัตนปัทม)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

**การรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร
(Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ ๘๐ พรรษา ๘๐ พันฝาย**

ลำดับ ที่	การนำเสนอ กรม.	เป้าหมายโครงการ ๓ ปี (ฝาย)	ก่อสร้างแล้วเสร็จ (ฝาย)	งบประมาณ ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ (บาท)
๑	ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ กรม. รับทราบ เมื่อ ๕ เม.ย. ๔๙	๑ ปี ▶ ๘๐,๐๐๐ ๒ ปี ▶ ๑๖๐,๐๐๐ ๓ ปี ▶ ๒๔๐,๐๐๐	๔๔,๘๗๓	๕๕๗,๑๖๖,๗๑๖
๒	ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ กรม. รับทราบ เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๔๙	๑ ปี ▶ ๘๐,๐๐๐ ๒ ปี ▶ ๑๖๐,๐๐๐ ๓ ปี ▶ ๒๔๐,๐๐๐	๘๓,๖๓๘	๕๘๖,๙๓๔,๘๙๓
๓	ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ กรม. รับทราบ เมื่อ ๑๙ ธ.ค. ๔๙	๑ ปี ▶ ๘๐,๐๐๐ ๒ ปี ▶ ๑๖๐,๐๐๐ ๓ ปี ▶ ๒๔๐,๐๐๐	๙๙,๘๖๒	๖๐๓,๓๐๓,๗๗๗
๔	ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ กรม. รับทราบ เมื่อ ๑๓ ก.พ. ๕๐	๑ ปี ▶ ๘๐,๐๐๐ ๒ ปี ▶ ๑๖๐,๐๐๐ ๓ ปี ▶ ๒๔๐,๐๐๐	๑๑๔,๙๙๖	๖๑๕,๗๒๙,๕๗๐
๕	ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ กรม. รับทราบ เมื่อ ๑ พ.ค. ๕๐	๑ ปี ▶ ๘๐,๐๐๐ ๒ ปี ▶ ๑๖๐,๐๐๐ ๓ ปี ▶ ๒๔๐,๐๐๐	๑๑๗,๑๙๒	๘๓๕,๓๓๖,๙๔๘
๖	ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ กรม. รับทราบ เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๕๐	๑ ปี ▶ ๘๐,๐๐๐ ๒ ปี ▶ ๑๖๐,๐๐๐ ๓ ปี ▶ ๒๔๐,๐๐๐	๑๒๒,๓๓๕	๙๒๐,๕๓๘,๕๒๔
๗	เสนอ กรม.รับทราบ ความก้าวหน้า ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐	๑ ปี ▶ ๘๐,๐๐๐ ๒ ปี ▶ ๑๖๐,๐๐๐ ๓ ปี ▶ ๒๔๐,๐๐๐	๑๖๑,๐๔๑	๑,๐๑๑,๖๐๖,๑๓๒
ร้อยละของจำนวนฝายเทียบจากเป้าหมายโครงการ ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ (๑๖๐,๐๐๐ ฝาย)			๑๐๐.๖๕	

ผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" ประจำปี 2549-2550

ลำดับ ที่	จังหวัด	เป้าหมาย การก่อสร้าง ตามโครงการ ปี 2549-2550 (แห่ง)	แผนงานงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (บาท)							ฝายที่สร้างแล้วเสร็จ (แห่ง) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2550 *				ฝายที่สร้างแล้วเสร็จ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2550			
			งบบริหาร CEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎร สมทบ	งบอื่น ๆ (งบ กปร./ งบฉุกเฉิน ฯ)	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น
1	กระบี่	1,000		6,110,000					6,110,000	616	0	0	616	1,198	0	0	1,198
2	กาญจนบุรี	8,000		5,201,142	18,125,000	3,634,902	5,000		26,966,044	3,264	63	44	3,371	4,730	63	44	4,837
3	กาฬสินธุ์	1,000		3,737,000	15,894,800	2,088,000		16,252,000	37,971,800	515	0	0	515	815	0	0	815
4	กำแพงเพชร	2,000		2,140,040	5,752,735	2,965,000			10,857,775	964	12	5	981	1,358	12	5	1,375
5	ขอนแก่น	1,000	1,980,000	1,300,000	500,000	300,000			4,080,000	705	61	17	783	705	61	17	783
6	จันทบุรี	2,000	3,124,600		709,000	19,542,329			23,375,929	678	90	100	868	878	90	100	1,068
7	ฉะเชิงเทรา	200		1,600,000					1,600,000	320	0	0	320	320	0	0	320
8	ชลบุรี	1,000	3,763,170						3,763,170	345	0	0	345	745	0	0	745
9	ชัยนาท	200				1,015,000			1,015,000	87	15	5	107	190	15	5	210
10	ชัยภูมิ	6,000			2,765,000	8,306,011			11,071,011	736	0	0	736	1,119	0	0	1,119
11	ชุมพร	4,000		20,025,000	1,500,000				21,525,000	2,555	0	0	2,555	2,855	0	0	2,855
12	เชียงราย	8,000	103,560	4,600,000	59,705,107				64,408,667	5,934	146	47	6,127	8,465	146	47	8,658
13	เชียงใหม่	8,000		9,607,500	15,000,000				24,607,500	8,044	484	150	8,678	19,396	576	391	20,363
14	ตรัง	2,000	1,240,100		2,560,500				3,800,600	285	28	31	344	456	28	31	515
15	ตราด	1,000		5,221,099					5,221,099	475	0	0	475	475	0	0	475

ลำดับ ที่	จังหวัด	เป้าหมาย การก่อสร้าง ตามโครงการ ปี 2549-2550 (แห่ง)	แผนงานงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (บาท)							ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ (แห่ง) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2550 *				ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2550			
			งบบริหาร CEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎร สมทบ	งบอื่น ๆ (งบ กปร/ งบฉุกเฉิน ฯ)	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น
16	ตาก	8,000		23,250,000	22,220,360	1,195,225	2,750,000		49,415,585	4,070	0	0	4,070	6,402	0	0	6,402
17	นครนายก	1,000		14,194,980					14,194,980	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
18	นครพนม	200	10,000,000						10,000,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
19	นครราชสีมา	4,000		20,000,000					20,000,000	4,000	0	0	4,000	4,000	0	0	4,000
20	นครศรีธรรมราช	4,000		14,896,300		2,000,000			16,896,300	1,620	160	40	1,820	1,620	160	40	1,820
21	นครสวรรค์	1,000	1,000,000		890,000	4,540,000			6,430,000	525	1	0	526	1,046	1	0	1,047
22	นราธิวาส	2,000	งบกลางปีเพิ่มเติมที่จะใช้ในการดำเนินการปี 2549 ถูกขอ นำไปหมายไว้ในคำของงบประมาณปี 2550							0	0	0	0				-
23	น่าน	8,000		1,350,000	1,590,000	931,788	1,386,444		5,258,232	1,565	7	21	1,593	1,565	7	21	1,593
24	บุรีรัมย์	200		500,000					500,000	100	0	0	100	1,180	9	6	1,195
25	ประจวบคีรีขันธ์	4,000	99,654	60,200	12,909,840	9,000,065	2,509,610		24,579,369	1,019	129	31	1,179	1,312	293	146	1,751
26	ปราจีนบุรี	2,000		1,850,000	6,920,000	1,600,000			10,370,000	674	24	0	698	1,400	24	0	1,424
27	ปัตตานี	200		2,900,000					2,900,000	140	6	4	150	140	6	4	150
28	พะเยา	4,000		10,000,000					10,000,000	39,472	0	0	39,472	40,670	0	0	40,670
29	พัทลุง	2,000		3,400,000	5,240,000	7,306,750			15,946,750	224	87	5	316	224	87	5	316
30	พังงา	1,000	13,287,200	57,508,400	13,878,200	4,622,000	11,000		89,306,800	69	10	153	232	69	10	153	232
31	พิษณุโลก	4,000	1,000,000	23,470,000	250,000				24,720,000	2,954	348	0	3,302	3,154	348	0	3,502
32	เพชรบุรี	4,000		500,000	3,321,648	1,360,000			5,181,648	60	39	12	111	60	39	12	111

ลำดับ ที่	จังหวัด	เป้าหมาย การก่อสร้าง ตามโครงการ ปี 2549-2550 (แห่ง)	แผนงานงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (บาท)							ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ (แห่ง) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2550 *				ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2550			
			งบบริหาร CEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎร สมทบ	งบอื่น ๆ (งบ กปร./ งบฉุกเฉิน ฯ)	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น
33	เพชรบูรณ์	6,000	15,250,000			8,238,000			23,488,000	2,763	2	0	2,765	2,909	2	0	2,911
34	แพร่	4,000	500,000	5,300,000	12,308,440	7,245,000	135,000		25,488,440	4,312	13	30	4,355	5,494	50	47	5,591
35	ภูเก็ต	200				5,400,000			5,400,000	7	0	0	7	7	0	0	7
36	มุกดาหาร	1,000		2,370,000		40,000		8,300,000	10,710,000	1,600	95	4	1,699	1,662	95	4	1,761
37	แม่ฮ่องสอน	8,000		24,486,000	25,000,000	7,500,000			56,986,000	5,654	0	0	5,654	5,654	0	0	5,654
38	ยโสธร	200		990,000	700,000				1,690,000	158	0	0	158	248	6	4	258
39	ยะลา	4,000	1,700,000	4,158,463		16,757,125			22,615,588	25	11	35	71	25	11	35	71
40	ร้อยเอ็ด	200		12,370,000					12,370,000	302	18	0	320	449	18	0	467
41	ระนอง	4,000		17,370,000					17,370,000	577	11	4	592	577	11	4	592
42	ระยอง	1,000			1,200,000	9,834,274			11,034,274	212	49	10	271	212	49	10	271
43	ราชบุรี	2,000	300,000	830,000	1,547,000				2,677,000	308	0	0	308	608	7	0	615
44	ลพบุรี	1,000		1,500,000		3,500,000			5,000,000	500	0	0	500	500	0	0	500
45	ลำปาง	6,000		5,000,000					5,000,000	3,049	109	38	3,196	6,354	109	38	6,501
46	ลำพูน	2,000	4,500,000		1,925,000	1,180,027			7,605,027	1,085	5	0	1,090	2,061	87	0	2,148
47	เลย	8,000		2,500,000	10,615,000				13,115,000	890	8	4	902	1,370	30	16	1,416
48	ศรีสะเกษ	1,000	224,000	9,375,400		193,116			9,792,516	1,686	36	1	1,723	1,686	36	1	1,723
49	สกลนคร	1,000	5,525,000	5,720,000	140,000				11,385,000	1,000	15	3	1,018	2,656	15	3	2,674

ลำดับ ที่	จังหวัด	เป้าหมาย การก่อสร้าง ตามโครงการ ปี 2549-2550 (แห่ง)	แผนงานงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (บาท)							ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ (แห่ง) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2550 *				ฝ่ายที่สร้างแล้วเสร็จ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2550			
			งบบริหาร CEO	งบ ยุทธศาสตร์	งบ ส่วนราชการ	งบท้องถิ่น	งบเอกชน / ราษฎร สมทบ	งบอื่น ๆ (งบ กปร./ งบฉุกเฉิน ฯ)	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมทั้งสิ้น
50	สงขลา	2,000	60,740		65,507,970	20,000			65,588,710	803	102	21	926	803	102	21	926
51	สตูล	1,000	2,637,307		1,675,673	11,680,283			15,993,263	26	35	1	62	105	35	1	141
52	สระแก้ว	1,000		2,000,000		192,000			2,192,000	481	12	0	493	923	46	0	969
53	สระบุรี	1,000			1,600,000				1,600,000	0	0	0	0	300	4	0	304
54	สุพรรณบุรี	1,000	2,500,000						2,500,000	500	0	0	500	1,000	0	0	1,000
55	สุโขทัย	1,000	7,800,000					9,950,000	17,750,000	1,170	0	0	1,170	1,170	0	0	1,170
56	สุราษฎร์ธานี	6,000		31,105,000					31,105,000	1,283	46	22	1,351	1,933	52	24	2,009
57	สุรินทร์	200		3,971,000					3,971,000	294	12	8	314	905	12	8	925
58	หนองคาย	1,000	700,000	500,000					1,200,000	240	0	0	240	500	0	0	500
59	หนองบัวลำภู	1,000		14,375,000					14,375,000	1,075	200	80	1,355	1,075	200	80	1,355
60	อำนาจเจริญ	200	840,000			2,431,180			3,271,180	250	0	0	250	250	0	0	250
61	อุดรธานี	1,000		17,256,250	1,700,000	300,000			19,256,250	1,386	39	67	1,492	3,026	39	67	3,132
62	อุดรดิตถ์	6,000			5,833,000	4,462,870			10,295,870	1,430	19	0	1,449	1,430	19	0	1,449
63	อุทัยธานี	4,000	500,000		1,414,543	1,138,000			3,052,543	169	6	5	180	327	6	5	338
64	อุบลราชธานี	1,000	1,979,900		3,757,400	19,915,412	2,500		25,655,212	469	25	40	534	686	77	101	864
	รวม 64 จังหวัด	172,000	80,615,231	394,598,774	324,656,216	170,434,357	6,799,554	34,502,000	1,011,606,132	118,719	2,578	1,038	122,335	156,452	3,093	1,496	161,041

หมายเหตุ * ครม. รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550