



ที่ คค (ปคร) 0601/๗

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10100

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 454
วันที่ 10/๑๐/๕๐

สพต.รับที่ ๒๓
วันที่ 14.11.๕๐
เวลา ๑๐.๐๐ น.

๑๐ มกราคม 2551

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/15195 ลงวันที่ 3 กันยายน 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมติดตาม
เร่งรัดการปฏิบัติโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.ปากท่อ – อ.ชะอำ ตอน 1
ส่วนที่ 1 แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบ ตามแบบรายงานผลการดำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 จากกรมทางหลวงแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก

(ธีระ ห้าวเจริญ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. 0-2644-4446

โทรสาร 0-2354-6544

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง/โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 อ.ปากท่อ - อ.ชะอำ ตอน 1 ส่วนที่ 1

หน่วยงานที่รับไปปฏิบัติ : กรม ทางหลวง

กระทรวง คมนาคม

งบประมาณจากรัฐ 638,824,770.61 บาท

งบประมาณจากแหล่งอื่น

มติ ครม. เมื่อวันที่ 19 / 06 / 50

(ระบุ) - บาท

วันที่ครบกำหนดรายงาน 19 / 12 / 50

รวมงบประมาณทั้งหมด 638,824,770.61 บาท

รายงานครั้งที่ 1

ระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี (ปี/เดือน)

ข้อมูล ณ (ว/ด/ป) 30 / 11 / 50

1	เป้าหมายของการดำเนินการตามมติ ครม.(หน่วยนับ/งบประมาณ) : หมายถึงเป้าหมายที่ ครม. กำหนดให้หน่วยงานไปดำเนินการให้ระบุเป็นหน่วยนับของการดำเนินการ และ / หรือจำนวนงบประมาณการใช้จ่าย หรือระยะเวลาในการดำเนินการ และ/หรือความเห็น/ข้อสังเกตที่ ครม./หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไว้ ซึ่ง ครม. ได้เห็นชอบ/อนุมัติแล้ว เช่น อนุมัติให้ก่อสร้างถนน 4 สาย ระยะทาง 200 กิโลเมตร งบประมาณ 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการ 1 ปี เป็นต้น
	อนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ.ปากท่อ - อ.ชะอำ ตอน 1 ส่วนที่ 1 ในวงเงินของค่างานตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่ายไปแล้ว (เงิน 229,896,370.61 บาท) รวมกับค่างานตามผลการประกวดราคาใหม่ (เงิน 408,928,400.- บาท) รวมเป็นเงิน 638,824,770.61 บาท และอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2547 - พ.ศ.2552
2	ผลการดำเนินการตามมติ ครม. : หมายถึงหน่วยงานได้ดำเนินการมากน้อยเพียงใด และเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของเป้าหมายที่กำหนด
	2.1 ระดับความสำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนด กรมทางหลวงได้ลงนามจ้างเหมา บริษัท ข.ทวีก่อสร้าง จำกัด ตามสัญญาที่ สท.3 /6 /2550 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ค่างานตามสัญญา 408,928,400 บาท เริ่มต้นสัญญา 21 กรกฎาคม 2550 สิ้นสุดสัญญา 10 มกราคม 2552 เวลาทำการ 540 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามสัญญา

	2.2 ร้อยละของการดำเนินการตามเป้าหมาย ผลการก่อสร้างถึง 30 พฤศจิกายน 2550 ได้ผลงาน 18.80% จากแผนงานที่ตั้งไว้ 10.24 %
	2.3 จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย ผู้รับจ้างยังไม่ได้ขอเบิกค่างาน
	2.4 อื่น ๆ -
3	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
	ประชาชนที่อยู่อาศัย บริเวณทางแยกเขาย้อย (กม. 136+942.261) คัดค้านการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก
4	ผลกระทบของการดำเนินการ (ถ้ามี) : หมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
	4.1 มีผลกระทบต่อใคร (เช่น ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงาน) เป็นต้น มีผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณทางแยกเขาย้อย
	4.2 กระทบอย่างไร ประชาชนไม่ต้องการสะพานข้ามทางแยก เนื่องจากเมื่อก่อสร้างสะพานแล้วจะปิดบังหน้าร้านค้า และที่อยู่อาศัย ทำให้การเลี้ยวรถเข้า ออกยาก

5	แนวทางการแก้ไข :
	กรมทางหลวงได้ชะลอการก่อสร้างสะพาน รื้อฐานราก และเสาที่ก่อสร้างไว้แล้วบางส่วนออก เพื่อคืนผิวการจราจร เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งกำลังดำเนินการขุดตมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก (Overpass) กม. 136+942.261 ออกจากสัญญา
6	คาดว่าจะดำเนินการตามมติ ครม.แล้วเสร็จ (ว/ด/ป) :
	10 มกราคม 2552

ผู้รับผิดชอบการรายงาน นายชรัสศักดิ์ ลิไตรรงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 3
 กลุ่มงาน - สำนัก/กอง สำนักก่อสร้างทางที่ 3
 โทรศัพท์ 02-354-1090 โทรสาร 02-354-1092 E-mail address road3_1@doh.go.th

หมายเหตุ : 1) การรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานนี้ หน่วยงานสามารถจัดส่งข้อมูล

- ทางโทรสาร ได้ที่หมายเลข 0 2282 7193 หรือ

- ทาง E- mail ที่ wannee@soc.go.th

แล้วนำส่งหนังสือพร้อมแบบรายงานฯ เป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

2) ท่านสามารถ Load แบบรายงานฯ ได้ที่ www.cabinet.thaigov.go.th



(นายชรัสศักดิ์ ลิไตรรงค์)

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 3