



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๒๗๑
วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๕๐

ที่ วท ๐๔๐๑/๑๕๖

กระทรวงวัฒนธรรม

๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี

เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๕๑

สพด.รับที่ ๓๕
วันที่ 17 มิ.ย. ๒๕๕๑
เวลา ๑๕.๐๐

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๕๐๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า ได้ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ พบว่า มีมติคณะรัฐมนตรีที่มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมรับไปดำเนินการ แล้วให้นำผลการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ตามแบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๑๒๑ ต่อ ๒๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๙๗

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง/โครงการ พัฒนาหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ตามแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
หน่วยงานที่รับไปปฏิบัติ: กรม ศิลปากร กระทรวง วัฒนธรรม

งบประมาณจากรัฐ	1,072,167,000	บาท		
งบประมาณจากแหล่งอื่น			มติ ครม. เมื่อวันที่	26 / 06 / 2550
(ระบุ).....		บาท	วันที่ครบกำหนดรายงาน	26 / 12 / 2550
รวมงบประมาณทั้งหมด	1,072,167,000	บาท	รายงานครั้งที่	1
ระยะเวลาในการดำเนินการ	3 ปี	(ปี/เดือน)	ข้อมูล ณ (ว / ค / ป)	16 / 12 / 2550

1.	เป้าหมายของการดำเนินการตามมติ ครม. (หน่วยนับ/งบประมาณ): หมายถึงเป้าหมายที่ ครม. กำหนดให้หน่วยงาน ไปดำเนินการ ให้ระบุเป็นหน่วยนับของการดำเนินการ และ / หรือ จำนวนงบประมาณการที่ใช้จ่าย หรือระยะเวลาในการดำเนินการ และ / หรือ ความเห็น/ ข้อเสนอแนะที่ ครม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไว้ ซึ่ง ครม. ได้เห็นชอบ/อนุมัติแล้ว เช่น อนุมัติให้ก่อสร้างถนน 4 สาย ระยะทาง 200 กิโลเมตร งบประมาณ 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการ 1 ปี เป็นต้น
	ตามแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่ได้ ครม. มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 26 / 06 / 2550 1. การก่อสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี หลังใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพัน 3 ปี (ปี 2551-2553) - ปีงบประมาณ 2551 จำนวน 112,540,000 บาท - ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 225,073,000 บาท - ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 225,074,000 บาท จำนวน 1 อาคาร ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 2. การพัฒนางานสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและให้บริการองค์ความรู้ของหอสมุดแห่งชาติ งบประมาณ 222,730,000 บาท ปัจจุบันกำลังดำเนินการจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการของงบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯที่ ครม. อนุมัติ 3. ปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี หลังเดิม งบประมาณ 286,750,000 บาท จะต้องดำเนินการขอตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯที่ ครม. อนุมัติ
2.	ผลการดำเนินการตามมติ ครม. : หมายถึงหน่วยงานได้ดำเนินการตามข้อสั่งการและเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของเป้าหมายที่กำหนด 2.1 ระดับความสำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนด - ดำเนินการขนย้ายหนังสือและสิ่งของ - ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ฯ - ดำเนินการก่อสร้างอาคาร - ดำเนินการพัฒนางานสารสนเทศ (ของงบประมาณ 222,730,000 บาท ปี 2553) - ดำเนินการปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติ หลังเดิม (ของงบประมาณ 286,750,000 บาท ปี 2553) 2.2 ร้อยละของการดำเนินการตามเป้าหมาย - ร้อยละ 95 ดำเนินการขนย้ายหนังสือและสิ่งของ (คาดว่าจะแล้วภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2550) - ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากกำลังการเขียน TOR สำหรับดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ฯ

	- ยังไม่ได้ดำเนินการ - ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อของบประมาณ - ร้อยละ 100 แบบรูปรายการในการปรับปรุงอาคารหลังเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อของบประมาณ 2.3 จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย - ในปีงบประมาณ 2551 ใช้เงินงบประมาณ จำนวน 112,540,000 บาท 2.4 อื่นๆ -
3.	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) :
	ไม่มี
4.	ผลกระทบของการดำเนินการ(ถ้ามี) : หมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
	4.1 มีผลกระทบต่อใคร (เช่น ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงาน เป็นต้น) ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
	4.2 กระทบอย่างไร ทำให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการที่หอสมุดแห่งชาติ
5.	แนวทางการแก้ไข : ไม่มี
6.	คาดว่าจะดำเนินการตามมติ ครม. แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) : - จะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2554

ผู้รับผิดชอบการรายงาน..น.ส. อรพินท์ ลิ้มสกุล.....ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ.....

กลุ่มงาน.....สำนัก/กอง...หอสมุดแห่งชาติ.....

โทรศัพท์.....02-281-0263.....โทรสาร.....02-281-7543...E – mail address.....

หมายเหตุ : 1) การรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานนี้ หน่วยงานสามารถจัดส่งข้อมูล

- ทางโทรสาร ได้ที่ หมายเลข 02 2827193 หรือ

- ทาง E - mail ที่ wannee@soc.go.th

แล้วนำส่งหนังสือพร้อมแบบรายงานฯ เป็นทางการได้อีกครั้งหนึ่ง

2) ท่านสามารถ Load แบบรายงานฯ ได้ที่ www.cabinet.thaigov.go.th