

เลขที่	๗๔๗
วันที่	
ปี	1314

ที่ นร 0713/ 168

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

รับ ๖๔
๐๒ ก.ค. ๕๒
๑๓๑ (๓.๔๔ ๕๐)

30 มกราคม 2552

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคาร
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0505/857

ลงวันที่ 20 มกราคม 2552

2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/2980

ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการขอให้สำนักงานประมาณเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กรณีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้เสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อก่อสร้าง
อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

1. รายการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
1 หลัง เป็นรายการที่คณะกรรมการได้เห็นชอบให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 ในวงเงิน 114,900,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามหนังสือ
ที่อ้างถึง 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อาคารดังกล่าว ในจำนวน 114,900,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาการก่อสร้าง
820 วัน ซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินและระยะเวลาที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้

2. ต่อมาผู้รับจ้างได้ขอเปลี่ยนแปลงความยาวเสาเข็มเจาะระบบเปียก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 เมตร จากความยาว 8.00 เมตร เป็นความยาว 14.00 เมตร รับน้ำหนักปลอดภัย 180 ตัน/ต้น
ตามผลการเจาะสำรวจดินเพื่อให้ความสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย ซึ่งกองแบบแผน กรมสนับสุนน

/บริการสุขภาพ...

บริการสุขภาพได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม และประมาณการค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2,441,147 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ดังนั้น หากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของโครงสร้างตามแบบรูปรายการเดิม ก็เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกดังกล่าวอีก จำนวน 2,441,147 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) สมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบไว้เดิม จำนวน 114,900,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 117,341,147 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 21,890,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 20,345,000 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 9,091,000 บาท (เก้าล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ครบจำนวนอีก จำนวน 66,015,147 บาท (หกสิบล้านหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

นอกจากนี้ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 180 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 มีผลทำให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัณฑิต สุทธิคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2273 9027 - 8 ต่อ 3352

โทรสาร 0 2273 9360