



ที่ กษ ๐๓๐๔ / ๔๗๐๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

ร.ด. 1/303
ร.ด. 303
ร.ด. 15.304

๒๕

มิถุนายน ๒๕๕๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินก่อหนี้ผูกพันรายการก่อสร้างประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมนนท์
จังหวัดนนทบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑๐๐ เล่ม

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งรวมถึงรายการก่อสร้างประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๐๑.๙ ล้านบาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเฟือขาด ๔.๙ ล้านบาท) โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๑๙.๔ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ อีกจำนวน ๗๗.๗ ล้านบาท

๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้กรมชลประทานสามารถขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการดังกล่าว จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กรมชลประทานได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ.๙/๒๕๕๐ (ฝพพ.๓) ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ จ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) วงเงินตามสัญญา ๙๙,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และได้มีการอนุมัติขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้างอีก ๒๙ วัน และ ๑๘๐ วัน ตามลำดับ ทำให้ครบกำหนดอายุสัญญาใหม่ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดนนทบุรีได้ขอให้กรมชลประทานแก้ไขแบบก่อสร้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของราษฎรในพื้นที่ โดยการแก้ไขขนาดความกว้างของช่องประตูเรือสัญจร จากเดิม ๖ เมตร เป็น ๘ เมตร และความกว้างช่องประตูประบายน้ำ จากเดิม ๖ เมตร จำนวน ๒ ช่อง เป็น ๕ เมตร จำนวน ๒ ช่อง นอกจากนั้น ยังมีการแก้ไขแบบกำแพงกันน้ำฝั่งขวาเนื่องจากแนวกำแพงตามแบบมีแนวรูก้ำเข้าไปในพื้นที่ของราษฎร จึงทำให้มีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงจากสัญญาเดิม ส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น ๖,๗๒๔,๙๙๘.๙๕ บาท หรือร้อยละ ๖.๗๔ ของวงเงินงบประมาณเดิม เป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างใหม่ รวมทั้งสิ้น ๑๐๖,๔๙๔,๙๙๘.๙๕ บาท

๓. ข้อกฎหมาย/ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ ระเบียบการก่อกั้นผู้ก่อกั้นข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการก่อกั้นผู้ก่อกั้นข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๗ (๓) ในกรณีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกั้นผู้ก่อกั้นเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๓.๒ สำนักงานประมาณได้พิจารณาเห็นชอบให้กรมชลประทานสามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๖,๗๒๔,๙๙๘.๙๕ บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างประตุน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี ในส่วนที่เกินจากวงเงินงบประมาณเดิม ทำให้งบประมาณค่าก่อสร้างใหม่เพิ่มขึ้นจาก ๙๙,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๑๐๖,๔๙๔,๙๙๘.๙๕ บาท แต่เนื่องจากวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างดังกล่าวเกินจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ก่อกั้นผู้ก่อกั้นข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติขยายวงเงินก่อกั้นผู้ก่อกั้นตามสัญญา ก่อนลงนามแก้ไขในสัญญาต่อไป

๔. ข้อพิจารณา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานสามารถขยายวงเงินก่อกั้นผู้ก่อกั้น รายการก่อสร้างประตุน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี จากเดิม ๙๙,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๑๐๖,๔๙๔,๙๙๘.๙๕ บาท โดยผู้ก่อกั้นงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๕๒ เช่นเดิม เพื่อให้แผนการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๑๗