



ลคด.5/๒๕๕3.
18 ส.ย.-๕3
10.๐๐๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่ 4303	ลค. 1-๕๐๖
วันที่ 18 ส.ย. 2553	เวลา ๑.15

ที่ กษ 0308 / ๕10๖

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10200

14 มิถุนายน 2553

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลงานก้าวหน้างานก่อสร้าง
โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2553

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/3920 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 100 ชุด

1. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องงานจ้างก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้กรมชลประทานกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ ด้วย

2. ผลการดำเนินงาน

บัดนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังนี้

2.1 งานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำและถนน พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 ได้ผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ 91.38 จากแผนงานสะสมที่วางไว้ร้อยละ 89.54 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.84

2.2 งานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำและถนน พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2 ได้ผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ 100 จากแผนงานสะสมที่วางไว้ร้อยละ 100 (ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานทั้งสัญญาแล้ว)

2.3 งานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ สะพานน้ำยกระดับ พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 3 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

2.4 ผลการดำเนินงานจ้างก่อสร้างทั้ง 3 สัญญา ได้ผลการดำเนินงานร้อยละ 97.17 จากแผนงานที่วางไว้ร้อยละ 96.57 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.60 โดยเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553 จะสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 100 ลบ.ม./วินาที

2.5 ในการดำเนินงานตามข้อ 2.1 - 2.3 ได้ใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณปกติแล้ว จำนวน 9,680,104,978.36 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 10,465,089,000 บาท

2.6 ผลกระทบจากการดำเนินการ ได้แก่ ราษฎรเจ้าของที่ดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่คลองระบายน้ำตัดผ่าน ต้องสูญเสียที่ดินในความครอบครอง โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,290 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

3. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

4. แนวทางแก้ไข

สำหรับราษฎรที่ต้องสูญเสียที่ดินจากการก่อสร้าง ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินและจ่ายค่าชดเชยให้แก่ราษฎรแล้ว

5. ข้อเสนอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอให้ดำเนินการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักโครงการขนาดใหญ่

โทร. 0-2241-1040

โทรสาร. 0-2243-0653