

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0709/ 383

สวค. 5/217-2	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 23 ก.ค. 2553	รับที่ 5328
เวลา 14.00 น.	วันที่ 23 ก.ค. 2553 เวลา 13.28

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

22 กรกฎาคม 2553

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ
โครงการก๊วกอหมา จังหวัดลำปาง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 10629
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพโครงการก๊วกอหมา
จังหวัดลำปาง ดังนี้

1. อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการก๊วกอหมา จังหวัดลำปาง จากเดิมระยะเวลา
6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2553) เป็นระยะเวลา 11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2558)
โดยไม่เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณของโครงการ

2. อนุมัติในหลักการให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎร
ที่ถูกเขตชลประทานบริเวณห้วยงานและอ่างเก็บน้ำ โครงการก๊วกอหมา จังหวัดลำปาง โดยให้กรมชลประทาน
ใช้งบประมาณค่าที่ดินของโครงการก๊วกอหมา จังหวัดลำปาง เพื่อการนี้ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กรมชลประทาน
ขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการก๊วกอหมา จังหวัดลำปาง จากเดิมระยะเวลา 6 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2548 - 2553) เป็นระยะเวลา 11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2558) ในวงเงินเดิม
3,670.05 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎร
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอทั้ง 2 ข้อ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็น

/ต้องเร่งดำเนินการ...

ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาคาราคาเข่งน้ำต่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค และบรรเทาความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุทกภัยในพื้นที่ โครงการ สำหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานก่อสร้างที่ขยายเวลาออกไปดังกล่าวนี้ เห็นควรให้กรมชลประทานเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเดิม

อนึ่ง สำนักงานงบประมาณมีข้อสังเกตว่า ผลจากการปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างโครงการ ที่ขยายเวลาการดำเนินการออกไปอีก 5 ปี ทำให้โอกาสการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งด้านแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และการบรรเทาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียงต้องล่าช้าออกไป นอกจากนี้กรมชลประทานควรจะต้องติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงหลักการตอบแทนผู้ได้รับ ผลกระทบจากการใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ จากการจัดหาที่ดินแปลงอพยพให้ เป็นการจ่ายค่าชดเชย พิเศษแทน เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 241 ราย มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ เรื่องอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ เพื่อที่จะได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือไม่ให้เกิด ผลกระทบด้านอื่น ๆ รวมทั้งควรจะมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการบุกรุกที่ดินแปลงอพยพ ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลลิตรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2

โทร. 0 2273 9022 ต่อ 3406

โทรสาร 0 2273 9454