

ที่ นร ๐๕๐๕/ว

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

พ.บ.สส. A, 3m M. 55
 ศ.บ.บ. 9 13 m 55
 ศ.บ.ค. M-13 m. 55
 พ.บ. 3 B, m 55
 ศ.บ.บ. / /

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๑๑๐/๔๘๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1371
วันที่ 13 ก.พ. 55 เวลา 8.35 น.

ชพท. 79
๑๐/13 ก.พ. 55
B/S M

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ส. ๒ ก.พ. ๕๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือ พันฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ ๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

13 ก.พ. 2555

จัดเข้าวาระ.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๐/๔๘๕

ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐ ชุด

เรื่องเพื่อ ทราบจร

เรื่องที่ ๕

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ พันฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ด้านการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย และด้านการเร่งรัดการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน เส้นทางคมนาคมต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ กำหนดให้นำรายงานเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะทุก ๒ สัปดาห์ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำรายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ พันฟู เยียวยา ดังกล่าว เสนอ คณะรัฐมนตรีทราบ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

๒. การดำเนินการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) โดยได้สรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ พันฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในด้านต่างๆ เสนอ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีทราบผลการดำเนินการช่วยเหลือ พันฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓. ผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ พันฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ๖๒ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

๓.๑ ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท

๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสิน ได้แจ้งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีกรอบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ๖๒ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น ๒,๙๑๐,๙๑๗ ครัวเรือน ในวงเงิน ๑๔,๕๕๔,๕๘๕,๐๐๐ บาท และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

ได้เห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้วเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม) ในจังหวัดที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ๑๓ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ๑๒ เขต รวมจำนวนครั้วเรือน ๗๔๑,๓๐๙ ครั้วเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๐๖,๕๔๕,๐๐๐ บาท โดยให้ใช้กรอบวงเงินที่เหลืออยู่ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติไว้เดิม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทำให้มีกรอบจำนวนครั้วเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ๗๑ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕) รวมทั้งสิ้น ๓,๓๗๘,๘๐๔ ครั้วเรือน ในวงเงิน ๑๖,๘๙๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจากการสำรวจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานคร มีจำนวนครั้วเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน ๒,๘๘๒,๔๑๓ ครั้วเรือน โดยได้ตรวจสอบข้อมูลและส่งให้ธนาคารออมสินแล้ว จำนวน ๑,๖๒๖,๐๐๑ ครั้วเรือน ซึ่งธนาคารออมสินได้ดำเนินการจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน ๑,๔๑๔,๙๗๑ ครั้วเรือน (ร้อยละ ๘๗.๐๒ ของจำนวนครั้วเรือนที่ส่งข้อมูลให้ธนาคาร) เป็นเงิน ๗,๐๗๔,๘๕๕,๐๐๐ บาท โดยมีจำนวนครั้วเรือนที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเพิ่มขึ้น ๓๗๐,๗๐๑ ครั้วเรือน รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ ทั้งนี้ ร้อยละของจำนวนครั้วเรือนที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ใช้ฐานในการคำนวณต่างกัน เนื่องจากการรายงานครั้งที่ผ่านมาใช้ฐานกรอบสำรวจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เท่านั้น แต่ในครั้งนี้นำใช้ฐานกรอบสำรวจใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครั้วเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย	กรอบสำรวจ (ครั้วเรือน) ตามมติ ครม. ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๔	จำนวนครั้วเรือนที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว		กรอบสำรวจ (ครั้วเรือน) ตามมติ ครม. ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๔ และ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕	จำนวนครั้วเรือนที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว	
		วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๕	คิดเป็น ร้อยละ (จากกรอบสำรวจ)**		วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๕	คิดเป็น ร้อยละ (จากกรอบสำรวจ)**
๗๑ จังหวัด *	๑,๕๑๙,๗๔๙	๘๐๘,๔๒๘	๕๓.๑๙	๑,๗๙๓,๑๗๑	๑,๐๘๕,๓๕๕	๖๐.๕๓
กรุงเทพมหานคร	๖๒๑,๓๕๕	๒๓๕,๘๔๒	๓๗.๙๖	๑,๐๘๙,๒๔๒	๓๒๙,๖๑๖	๓๐.๒๖
รวม	๒,๑๔๑,๑๐๔	๑,๐๔๔,๒๗๐	๔๘.๗๗	๒,๘๘๒,๔๑๓	๑,๔๑๔,๙๗๑	๔๙.๐๙

หมายเหตุ * เดิม ๖๒ จังหวัด รวมกับจังหวัดที่อนุมัติใหม่ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็น ๗๑ จังหวัด

** ร้อยละของจำนวนครั้วเรือนที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ใช้ฐานในการคำนวณต่างกัน

๓.๒ ด้านการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

๑) การให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มีการให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง เป็นค่าวัสดุหลังละไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘๑ หลัง โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๗๓ หลัง (ร้อยละ ๔๐.๓๓) เป็นเงิน

๑๗,๓๕๕,๑๒๖.๙๙ บาท ซึ่งจำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่มขึ้นจากที่ได้รายงาน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑ หลัง (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕๕) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
สำนักนายกรัฐมนตรี

จังหวัด	จำนวนบ้านเรือนที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว (หลัง)		จำนวนที่เพิ่มขึ้น (หลัง)
	๒๔ ม.ค. ๒๕๕๕	๙ ก.พ. ๒๕๕๕	
กำแพงเพชร	๕	๕	-
น่าน	๑๒	๑๒	-
พิจิตร	๑	๑	-
ลำพูน	๕	๕	-
สระบุรี	๓	๓	-
สุโขทัย	๑๐	๑๐	-
อุดรดิตถ์	๓๖	๓๖	-
ตาก	-	๑	๑
รวม	๗๒	๗๓	๑
จำนวนบ้านเรือนที่เสียหาย รวม ๑๘๑ หลัง	คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๘ (ของ จำนวนบ้านเรือนที่เสียหายรวม)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓ (ของ จำนวนบ้านเรือนที่เสียหายรวม)	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕๕

๒) การให้ความช่วยเหลือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ ๖๔ จังหวัด (กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูล) โดยแยกเป็นบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ทั้งหลัง จำนวน ๔๕๒ หลัง ได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๒๑๕ หลัง (ร้อยละ ๔๗.๕๗) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๙๕,๙๓๐ บาท และบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๗๒๐,๓๗๔ หลัง ได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๑๙,๑๓๖ หลัง (ร้อยละ ๒.๖๖) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๒๔๙,๑๑๔ บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้ รายงานครั้งที่ผ่านมา พบว่า มีการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วน เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๖,๒๒๖ หลัง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบข้อมูลการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสียหาย	วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๕			วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๕		
	จำนวนบ้านเรือนที่ขอรับ ความช่วยเหลือ (หลัง)	ซ่อมแล้ว	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนบ้านเรือนที่ขอรับ ความช่วยเหลือ (หลัง)	ซ่อมแล้ว	คิดเป็น ร้อยละ
เสียหายทั้งหลัง	๔๑๖	๒๒๓ *	๕๓.๖๑	๔๕๒	๒๑๕ *	๔๗.๕๗
เสียหายบางส่วน	๖๖๑,๕๔๕	๖,๙๑๐	๐.๔๔	๗๒๐,๓๗๔	๑๙,๑๓๖	๒.๖๖

หมายเหตุ * ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่จังหวัดสำรวจและแจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เนื่องจากบางพื้นที่ยังมีการสำรวจเพิ่มเติม และบางพื้นที่อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ จากการตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ พบว่า กรณีกรุงเทพมหานครยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยนั้น เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าจะใช้เงินงบประมาณในส่วนใดระหว่างงบกลาง หรืองบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงยังมิได้มีการตัดโอนเงินดังกล่าวเพื่อเบิกจ่าย แต่ในส่วนของจังหวัดอื่นๆ ได้ดำเนินการไปแล้ว

๓.๓ ด้านการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

๑) การบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลักของกรมทางหลวง ได้ดำเนินการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี อุทัยธานี ชัยนาท ปทุมธานี และ สิงห์บุรี จำนวน ๓๓ โครงการ วงเงิน ๑,๘๑๓,๘๗๔,๘๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๓ เดือน ขณะนี้ได้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้างแล้วทุกโครงการ เป็นโครงการที่กรมทางหลวงดำเนินการเอง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) รวมจำนวน ๔ โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว มีผลงานร้อยละ ๒๐ - ร้อยละ ๑๐๐ สำหรับโครงการที่เหลือได้เริ่มดำเนินการแล้วจำนวน ๖ โครงการ มีผลงานร้อยละ ๐.๐๕ - ร้อยละ ๔ และจำนวน ๒๓ โครงการ จะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยคาดว่าทุกโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

๒) การฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมของกรมทางหลวงชนบท มีโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางหลวงชนบทสายหลัก ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ และ ภูเก็ต รวมจำนวน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๑๓๙,๘๑๐,๐๐๐ บาท ได้รับจ้างแล้วทุกโครงการ โดยจะลงนามสัญญาภายในวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ - ๑๕๐ วัน และคาดว่าทุกโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕

๓.๔ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการสำนักงานกฤษฎีกา ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

๓.๔.๑) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

(๑) ด้านงบประมาณ จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของผู้ตรวจราชการสำนักงานกฤษฎีกา พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานด้านงบประมาณ ดังนี้

- ขั้นตอนในการเสนอของงบประมาณไม่ชัดเจน และมีหลายขั้นตอน รวมทั้งมีคณะกรรมการพิจารณาหลายคณะ ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

- หน่วยงานได้เสนอของงบประมาณไปในหลายโครงการและหลายช่องทาง เมื่อได้รับงบประมาณแล้วอาจไม่ทราบว่าเป็นของโครงการใดหรือไม่ทราบว่าจะมาจากช่องทางใด เนื่องจากกรมบัญชีกลางแจ้งการโอนเงินให้จังหวัดเป็นยอดรวม รวมทั้งหลายหน่วยงานยังไม่ทราบว่างบประมาณที่ได้รับตามเอกสารของสำนักงานงบประมาณนั้น เป็นการตั้งจ่ายที่ส่วนกลางหรือตั้งจ่ายเพื่อชดเชยการสำรองจ่ายของหน่วยงานในช่วงที่เกิดอุทกภัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

- กระบวนการจัดสรรงบประมาณเป็นไปด้วยความล่าช้า ทำให้การดำเนินงานอื่นๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าตามไปด้วย

(๒) ด้านการดำเนินงาน

- จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของผู้ตรวจราชสำนักนายกรัฐมนตรี พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกี่ยวกับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในกรณีเสียหายเป็นบางส่วน ซึ่งหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกำหนดว่าให้จ่ายเงินช่วยเหลือเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินหลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ระบุรายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายประเภทใดที่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ เช่น การจ่ายเงินค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ค่าเครื่องนอน ซึ่งการจ่ายเงินจะขึ้นกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำรวจความเสียหายและในแต่ละพื้นที่/จังหวัดจะมีการพิจารณาช่วยเหลือในรายละเอียดแตกต่างกัน เกิดปัญหาในการใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกัน ทำให้การดำเนินการไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัญหาในการจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มคนที่เปราะบาง (บุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย โดยเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ถูกทอดทิ้ง เป็นครอบครัวยากจนที่ประสบปัญหาซ้ำซ้อน ครอบครัวแตกแยก/หย่าร้าง/หรือหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต และมีฐานะยากจน เป็นคนพิการ หรือเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว หรือชุมชนพิจารณาว่าเป็นคนเปราะบาง) ซึ่งมีการคัดเลือกโดยการพิจารณาของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ภาคท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และชุมชน ทำให้เกิดปัญหาในการใช้ดุลพินิจและความไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งพบจากการตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนว่า ในการดำเนินงานช่วงแรก ทุกเขตประสบปัญหาคล้ายกัน คือ ปัญหาจากหน่วยปฏิบัติงานไม่มีโครงสร้างเพื่อรองรับภารกิจพิเศษ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือ พันฟู เยียวยาประชาชน ปัญหาจากระบบโปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพ มีความซับซ้อน ยากต่อการบันทึกข้อมูล และมีหน่วยความจำไม่เพียงพอจะรองรับปริมาณงานที่มากในคราวเดียวกัน เนื่องจากการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทำให้ระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาจากขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไม่ชัดเจน ส่งผลให้แนวปฏิบัติของแต่ละเขตแตกต่างกัน ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข้อสงสัยในมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

๓.๔.๒) ข้อเสนอแนะ

(๑) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขปัญหามาจากการตรวจติดตามการดำเนินงาน ดังนี้

- จังหวัด/หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงระเบียบ/กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พันฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เช่น ประเภทค่าใช้จ่ายที่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ อัตราค่าชดเชยในแต่ละพื้นที่ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มคนเปราะบาง นอกจากนี้ กระทรวงการคลังควรพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.

๒๕๕๑ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าใช้จ่ายชดเชยกรณีบ้านเรือนเสียหาย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งจากการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

(๒) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ในกรณีที่มีปริมาณผู้ประสบภัยจำนวนมาก ทำให้การบริการประชาชนตามภารกิจพิเศษไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณและระบบสนับสนุนเพื่อภารกิจพิเศษเป็นการเฉพาะ โดยอาจจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานแทน (Outsource) ในบางขั้นตอน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ และช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น การบันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์ การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

- สำหรับด้านระบบงานสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้น ในปัจจุบัน กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พัฒนากระบวนการและระบบซอฟต์แวร์เพื่อรับข้อมูลคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และสามารถดำเนินการรับข้อมูลจากเขตต่างๆ และประมวลผลแบบรายวันได้เป็นปกติแล้ว ทำให้การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พันฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครตอนบนเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังได้เตรียมการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับกรณีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว โดยอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรอความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ดี ควรมีการดำเนินการจัดทำระบบซอฟต์แวร์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และควรมีการบูรณาการวิเคราะห์ออกแบบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ที่ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และธนาคารออมสิน เช่น การเชื่อมโยงออนไลน์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลจากบัตร Smart Card เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและทำให้การตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลที่ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือมีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอาจใช้เทคโนโลยี Cloud Computing และเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถให้การสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนทางการใช้ทรัพยากร และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

- ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีรายละเอียดการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสนและสามารถปฏิบัติตามได้ อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ อาจกำหนดหลักเกณฑ์ตามความเหมาะสมในพื้นที่เขตเมืองเป็นการเฉพาะ เช่น ในเขตกรุงเทพมหานคร

- การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมบริหารจัดการภัยพิบัติ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้านการเตือนภัยและการเยียวยา ซึ่งจำเป็นต้องสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


(องค์การมหาชน) (สทอภ.) ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่ที่มีน้ำท่วม สำหรับประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริง และได้เสนอแผนงาน/โครงการผ่านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้แผนปฏิบัติการบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน และแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) จำนวน ๔ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (การพัฒนาแบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล) แผนงานพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ (การเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบผลิตข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์ และการจัดหางานและระบบรับสัญญาณดาวเทียมสำรอง) แผนงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ (การจัดตั้งศูนย์ประมวลผลและบริการภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเคลื่อนที่) และแผนงานจัดทำข้อมูลความสูงภูมิประเทศรายละเอียดสูง (การจัดทำข้อมูลความสูงภูมิประเทศและภาพถ่ายออร์โทสรีรายละเอียดสูงสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยารอบนอก และการร่วมดำเนินการและสนับสนุน JICA เพื่อจัดทำข้อมูลความสูงภูมิประเทศของพื้นที่รับน้ำนอง)

- ปัจจุบันมีหน่วยงานส่วนกลางหลายแห่งที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และได้กำหนดให้ส่วนราชการในพื้นที่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ส่วนกลางทราบ โดยมีรูปแบบการรายงานคล้ายคลึงกันแต่ต้องแยกรายงาน ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับส่วนราชการในพื้นที่ จึงควรกำหนดรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สามารถบูรณาการข้อมูลกันได้ เช่น ข้อมูลที่ต้องรายงานสำนักงบประมาณ กับข้อมูลที่ต้องรายงานหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และทำให้รวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

๔. ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบผลการดำเนินการติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ด้วย
จกขอขอบคุณมาก


อนุมัติ



(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี
13 ก.พ. 2555

ขอแสดงความนับถือ




(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. เป็นวาระ

ทราบจรรยา ในวันที่ 13 ก.พ. 55



(นายสาธิต ปิตุเตชะ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส.ค. ได้นำเสนอมติ

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2555

ทราบ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานตรวจราชการ โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๕๑

ที่ นร ๐๑๑๐/ ๙๘๕

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ ๓

เรียน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ด้านการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย และด้านการเร่งรัดการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน เส้นทางคมนาคมต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ กำหนดให้นำรายงานเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะทุก ๒ สัปดาห์ และสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีได้นำรายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาฯ ดังกล่าว เสนอ คณะรัฐมนตรีทราบ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

๒. การดำเนินการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) โดยได้สรุปผลการตรวจติดตาม การดำเนินการช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในด้านต่างๆ ดังนี้

๒.๑ ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท

๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสิน ได้แจ้งข้อมูลการ จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีกรอบจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ๖๒ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น ๒,๙๑๐,๙๑๗ ครัวเรือน ในวงเงิน ๑๔,๕๕๔,๕๘๕,๐๐๐ บาท และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม) ในจังหวัดที่ ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ๑๓ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ๑๒ เขต รวมจำนวนครัวเรือน ๗๔๑,๓๐๙ ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๐๖,๕๔๔,๐๐๐ บาท โดยให้ใช้กรอบวงเงินที่เหลืออยู่ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติไว้เดิม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทำให้มีกรอบจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ๗๑ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕) รวมทั้งสิ้น ๓,๓๗๘,๘๐๔ ครัวเรือน ในวงเงิน ๑๖,๘๙๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจากการสำรวจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานคร มีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน ๒,๘๘๒,๔๑๓ ครัวเรือน โดยได้ตรวจสอบข้อมูลและส่งให้ธนาคารออมสินแล้ว จำนวน ๑,๖๒๖,๐๐๑ ครัวเรือน ซึ่งธนาคารออมสินได้ดำเนินการจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน ๑,๔๑๔,๙๗๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๘๗.๐๒ ของจำนวนครัวเรือนที่ส่งข้อมูลให้ธนาคาร) เป็นเงิน ๗,๐๗๔,๘๕๕,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑) โดยมีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเพิ่มขึ้น ๓๗๐,๗๐๑ ครัวเรือน รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ ทั้งนี้ ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ใช้ฐานในการคำนวณต่างกัน เนื่องจากการรายงานครั้งที่ผ่านมาใช้ฐานกรอบสำรวจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เท่านั้น แต่ในครั้งนี้นำฐานกรอบสำรวจใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย	กรอบสำรวจ (ครัวเรือน) ตามมติ ครม. ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๔	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว		กรอบสำรวจ (ครัวเรือน) ตามมติ ครม. ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๔ และ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว	
		วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๕	คิดเป็น ร้อยละ (จากกรอบสำรวจ)**		วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๕	คิดเป็น ร้อยละ (จากกรอบสำรวจ)**
๗๑ จังหวัด *	๑,๕๑๙,๗๔๙	๘๐๘,๔๒๘	๕๓.๑๙	๑,๗๙๓,๑๗๑	๑,๐๘๕,๓๕๕	๖๐.๕๓
กรุงเทพมหานคร	๖๒๑,๓๕๕	๒๓๕,๘๔๒	๓๗.๙๖	๑,๐๘๙,๒๔๒	๓๒๙,๖๑๖	๓๐.๒๖
รวม	๒,๑๔๑,๑๐๔	๑,๐๔๔,๒๗๐	๔๘.๗๗	๒,๘๘๒,๔๑๓	๑,๔๑๔,๙๗๑	๔๙.๐๙

หมายเหตุ * เดิม ๖๒ จังหวัด รวมกับจังหวัดที่อนุมัติใหม่ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็น ๗๑ จังหวัด

** ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ใช้ฐานในการคำนวณต่างกัน

๒.๒ ด้านการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

๑) การให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มีการให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง เป็นค่าวัสดุหลังละไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘๑ หลัง โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๗๓ หลัง (ร้อยละ ๔๐.๓๓) เป็นเงิน ๑๗,๓๕๕,๑๒๖.๙๙ บาท (เอกสารแนบ ๒) ซึ่งจำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่มขึ้นจากที่ได้รายงาน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑ หลัง (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕๕) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
สำนักนายกรัฐมนตรี

จังหวัด	จำนวนบ้านเรือนที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว (หลัง)		จำนวนที่เพิ่มขึ้น (หลัง)
	๒๔ ม.ค. ๒๕๕๕	๙ ก.พ. ๒๕๕๕	
กำแพงเพชร	๕	๕	-
น่าน	๑๒	๑๒	-
พิจิตร	๑	๑	-
ลำพูน	๕	๕	-
สระบุรี	๓	๓	-
สุโขทัย	๑๐	๑๐	-
อุดรดิตถ์	๓๖	๓๖	-
ตาก	-	๑	๑
รวม	๗๒	๗๓	๑
จำนวนบ้านเรือนที่เสียหาย รวม ๑๔๑ หลัง	คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๘ (ของ จำนวนบ้านเรือนที่เสียหายรวม)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓ (ของ จำนวนบ้านเรือนที่เสียหายรวม)	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕๕

๒) การให้ความช่วยเหลือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ ๖๔ จังหวัด (กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูล) โดยแยกเป็นบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด จำนวน ๔๕๒ หลัง ได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๒๑๕ หลัง (ร้อยละ ๔๗.๕๗) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๕๕,๙๓๐ บาท และบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๗๒๐,๓๗๔ หลัง ได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๑๙,๑๓๖ หลัง (ร้อยละ ๒.๖๖) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๒๔๙,๑๑๔ บาท (เอกสารแนบ ๓) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รายงานครั้งที่ผ่านๆ มา พบว่า มีการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วน เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๖,๒๒๖ หลัง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบข้อมูลการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสียหาย	วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๕			วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๕		
	จำนวนบ้านเรือนที่ขอรับ ความช่วยเหลือ (หลัง)	ซ่อม แล้ว	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนบ้านเรือนที่ขอรับ ความช่วยเหลือ (หลัง)	ซ่อม แล้ว	คิดเป็น ร้อยละ
เสียหายทั้งหมด	๔๑๖	๒๒๓*	๕๓.๖๑	๔๕๒	๒๑๕*	๔๗.๕๗
เสียหายบางส่วน	๖๖๑,๕๔๕	๒,๙๑๐	๐.๔๔	๗๒๐,๓๗๔	๑๙,๑๓๖	๒.๖๖

หมายเหตุ * ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่จังหวัดสำรวจและแจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เนื่องจากบางพื้นที่ยังมีการสำรวจเพิ่มเติม และบางพื้นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ จากการตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ พบว่า กรณีกรุงเทพมหานครยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยนั้น เนื่องจากยังไม่มีมติความชัดเจนว่าจะใช้เงินงบประมาณในส่วนใดระหว่างงบกลาง หรืองบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงยังมิได้มีการตัดโอนเงินดังกล่าวเพื่อเบิกจ่าย แต่ในส่วนของจังหวัดอื่นๆ ได้ดำเนินการไปแล้ว

๒.๓ ด้านการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

๑) การบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลักของกรมทางหลวง ได้ดำเนินการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี อุทัยธานี ชัยนาท ปทุมธานี และ สิงห์บุรี จำนวน ๓๓ โครงการ วงเงิน ๑,๘๑๓,๘๗๔,๘๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๓ เดือน ขณะนี้ได้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้างแล้วทุกโครงการ เป็นโครงการที่กรมทางหลวงดำเนินการเอง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) รวมจำนวน ๔ โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว มีผลงานร้อยละ ๒๐ - ร้อยละ ๑๐๐ สำหรับโครงการที่เหลือได้เริ่มดำเนินการแล้วจำนวน ๖ โครงการ มีผลงานร้อยละ ๐.๐๕ - ร้อยละ ๔ และจำนวน ๒๓ โครงการ จะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยคาดว่าทุกโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

๒) การฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมของกรมทางหลวงชนบท มีโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางหลวงชนบทสายหลัก ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุตรธานี กาฬสินธุ์ และ ภูเก็ต รวมจำนวน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๑๓๙,๘๑๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้วทุกโครงการ โดยจะลงนามสัญญาภายในวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ - ๑๕๐ วัน และคาดว่าทุกโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔

๒.๔ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

๑) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

๑.๑) ด้านงบประมาณ จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานด้านงบประมาณ ดังนี้

- ขั้นตอนในการเสนอของบประมาณไม่ชัดเจน และมีหลายขั้นตอน รวมทั้งมีคณะกรรมการพิจารณาหลายคณะ ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
- หน่วยงานได้เสนอของบประมาณไปในหลายโครงการและหลายช่องทาง เมื่อได้รับงบประมาณแล้วอาจไม่ทราบว่าเป็นของโครงการใดหรือไม่ทราบว่ามีมาจากช่องทางใด เนื่องจากกรมบัญชีกลางแจ้งการโอนเงินให้จังหวัดเป็นยอดรวม รวมทั้งหลายหน่วยงานยังไม่ทราบว่างบประมาณที่ได้รับตามเอกสารของสำนักงบประมาณนั้น เป็นการตั้งจ่ายที่ส่วนกลางหรือตั้งจ่ายเพื่อชดเชยการสำรองจ่ายของหน่วยงานในช่วงที่เกิดอุทกภัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

- กระบวนการจัดสรรงบประมาณเป็นไปด้วยความล่าช้า ทำให้การดำเนินงานอื่นๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าตามไปด้วย

๑.๒) ด้านการดำเนินงาน

- จากการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานโครงการของผู้ตรวจราชสำนักนายกรัฐมนตรี พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกี่ยวกับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในกรณีเสียหายเป็นบางส่วน ซึ่งหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกำหนดว่าให้จ่ายเงินช่วยเหลือเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินหลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ระบุรายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายประเภทใดที่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ เช่น การจ่ายเงินค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ค่าเครื่องนอน ซึ่งการจ่ายเงินจะขึ้นกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำรวจความเสียหายและในแต่ละพื้นที่/จังหวัดจะมีการพิจารณาช่วยเหลือในรายละเอียดแตกต่างกัน เกิดปัญหาในการใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกัน ทำให้การดำเนินการไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัญหาในด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มคนที่เปราะบาง (บุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย โดยเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ถูกทอดทิ้ง เป็นครอบครัวยากจนที่ประสบปัญหาซ้ำซ้อน ครอบครัวแตกแยก/หย่าร้าง/หรือหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต และมีฐานะยากจน เป็นคนพิการ หรือเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว หรือชุมชนพิจารณาว่าเป็นคนเปราะบาง) ซึ่งมีการคัดเลือกโดยการพิจารณาของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ภาครัฐท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และชุมชน ทำให้เกิดปัญหาในด้านการใช้ดุลพินิจและความไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งพบจากการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนว่า ในการดำเนินงานช่วงแรก ทุกเขตประสบปัญหาคล้ายกัน คือ ปัญหาจากหน่วยปฏิบัติงานไม่มีโครงสร้างเพื่อรองรับภารกิจพิเศษ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือ พันฟู เยียวยาประชาชน ปัญหาจากระบบโปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพ มีความซับซ้อน ยากต่อการบันทึกข้อมูล และมีหน่วยความจำไม่เพียงพอจะรองรับปริมาณงานที่มากในคราวเดียวกัน เนื่องจากการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทำให้ระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาจากขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไม่ชัดเจน ส่งผลให้แนวปฏิบัติของแต่ละเขตแตกต่างกัน ทำให้เกิดข้อร้องเรียนและข้อสงสัยในมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒) ข้อเสนอแนะ

๒.๑) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขปัญหามาจากการตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน ดังนี้

- จังหวัด/หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงระเบียบ/กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พันฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เช่น ประเภทค่าใช้จ่ายที่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ อัตราค่าชดเชยในแต่ละพื้นที่

และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มคนเปราะบาง นอกจากนี้ กระทรวงการคลังควรพิจารณาปรับปรุง/แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีความ ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าใช้จ่ายขดเซยกรณีบ้านเรือนเสียหาย ซึ่งจะช่วยลด ปัญหาข้อขัดแย้งจากการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒.๒) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ในกรณีที่มีปริมาณผู้ประสบภัยจำนวนมาก ทำให้การบริการ ประชาชนตามภารกิจพิเศษไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณและระบบ สนับสนุนเพื่อภารกิจพิเศษเป็นการเฉพาะ โดยอาจจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานแทน (Outsource) ในบางขั้นตอน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ และช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการที่ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น การบันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์ การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

- สำหรับด้านระบบงานสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้น ในปัจจุบัน กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พัฒนา กระบวนการและระบบซอฟต์แวร์เพื่อรับข้อมูลคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และสามารถ ดำเนินการรับข้อมูลจากเขตต่างๆ และประมวลผลแบบรายวันได้เป็นปกติแล้ว ทำให้การดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครตอนบนเป็นไปอย่าง รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังได้เตรียมการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับกรณีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว โดย อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรอความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ดี ควรมี การดำเนินการจัดทำระบบซอฟต์แวร์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติต่างๆ อย่างเป็น รูปธรรม และควรมีการบูรณาการวิเคราะห์ออกแบบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกันระหว่าง พื้นที่ที่ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และธนาคารออมสิน เช่น การเชื่อมโยงออนไลน์จาก ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลจากบัตร Smart Card เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและทำให้การ ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลที่ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือมีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอาจใช้ เทคโนโลยี Cloud Computing และเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถให้การสนับสนุน การเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนทางการใช้ทรัพยากร และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ คอมพิวเตอร์

- ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่มีรายละเอียดการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสนและสามารถปฏิบัติตามได้ อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ อาจกำหนดหลักเกณฑ์ตามความเหมาะสมในพื้นที่เขตเมืองเป็นการเฉพาะ เช่น ในเขตกรุงเทพมหานคร

- การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมบริหารจัดการภัยพิบัติ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้านการเตือนภัยและการเยียวยา ซึ่งจำเป็นต้องสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่ที่มีน้ำท่วม สำหรับการประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริง และได้เสนอแผนงาน/โครงการผ่านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้แผนปฏิบัติการบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน และแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) จำนวน ๔ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (การพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล) แผนงานพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ (การเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบผลิตข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์ และการจัดหางานและระบบรับสัญญาณดาวเทียมสำรอง) แผนงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ (การจัดตั้งศูนย์ประมวลผลและบริการภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเคลื่อนที่) และแผนงานจัดทำข้อมูลความสูงภูมิประเทศรายละเอียดสูง (การจัดทำข้อมูลความสูงภูมิประเทศและภาพถ่ายออร์โทสรีรายละเอียดสูงสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนอก และการร่วมดำเนินการและสนับสนุน JICA เพื่อจัดทำข้อมูลความสูงภูมิประเทศของพื้นที่รับน้ำนอง)

- ปัจจุบันมีหน่วยงานส่วนกลางหลายแห่งที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และได้กำหนดให้ส่วนราชการในพื้นที่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ส่วนกลางทราบ โดยมีรูปแบบการรายงานคล้ายคลึงกันแต่ต้องแยกรายงาน ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับส่วนราชการในพื้นที่ จึงควรกำหนดรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สามารถบูรณาการข้อมูลกันได้ เช่น ข้อมูลที่ต้องรายงานสำนักงบประมาณ กับข้อมูลที่ต้องรายงานหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และทำให้รวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรรายงานผลความคืบหน้าของการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจักได้ดำเนินการต่อไป

เห็นชอบ

(นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9 กพ. ๕๕

(ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภากร ๗๖๖๖๖)
(นางสาววิภากร ๗๖๖๖๖)

ที่	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน			ข้อมูลส่งธนาคารออมสิน		คงเหลือ	
		กรอบตามมติ		กรอบสำรวจ มติ 15 พย.54	จำนวน ครัวเรือน	จำนวนเงิน	จำนวน ครัวเรือน	จำนวนเงิน
		มติ 15 พย.54	มติ 31 มค.55					
		25ก.ค.-14พ.ย.54	(เพิ่มเติม)					
1	กาฬสินธุ์			1,916	1,527	7,635,000	389	1,945,000
2	กำแพงเพชร			14,691	12,407	62,035,000	2,284	11,420,000
3	ขอนแก่น			8,794	8,000	40,000,000	794	3,970,000
4	จันทบุรี		1	1,418	122	610,000	1,297	6,485,000
5	ฉะเชิงเทรา			19,054	19,223	96,115,000	- 169	- 845,000
6	ชลบุรี			2,287	1,502	7,510,000	785	3,925,000
7	ชัยนาท			10,808	8,144	40,720,000	2,664	13,320,000
8	ชัยภูมิ			818	573	2,865,000	245	1,225,000
9	เชียงราย			177	33	165,000	144	720,000
10	เชียงใหม่			14,232	20,443	102,215,000	- 6,211	- 31,055,000
11	ตรัง			2,016	1,493	7,465,000	523	2,615,000
12	ตราด			675	32	160,000	643	3,215,000
13	ตาก			12,845	12,996	64,980,000	- 151	- 755,000
14	นครนายก			10,218	6,096	30,480,000	4,122	20,610,000
15	นครปฐม			65,000	83,795	418,975,000	- 18,795	- 93,975,000
16	นครพนม			296	215	1,075,000	81	405,000
17	นครราชสีมา			2,354	1,732	8,660,000	622	3,110,000
18	นครสวรรค์			56,145	41,548	207,740,000	14,597	72,985,000
19	นนทบุรี			368,300	225,927	1,129,635,000	142,373	711,865,000
20	น่าน			2,025	1,326	6,630,000	699	3,495,000
21	นราธิวาส							
22	บุรีรัมย์			892	654	3,270,000	238	1,190,000
23	ปทุมธานี			354,707	324,793	1,623,965,000	29,914	149,570,000
24	ปัตตานี							
25	ปราจีนบุรี			11,205	11,082	55,410,000	123	615,000
26	พระนครศรีอยุธยา			255,234	204,189	1,020,945,000	51,045	255,225,000
27	พังงา			14	5	25,000	9	45,000
28	พิจิตร			12,400	8,509	42,545,000	3,891	19,455,000
29	พิษณุโลก			2,345	2,376	11,880,000	- 31	- 155,000
30	เพชรบูรณ์			1,604	1,142	5,710,000	462	2,310,000
31	ภูเก็ต							
32	อุบลราชธานี							
33	มหาสารคาม			9,665	7,116	35,580,000	2,549	12,745,000
34	มุกดาหาร			675	112	560,000	563	2,815,000
35	แม่ฮ่องสอน			1	1	5,000	-	-
36	ยโสธร			675	146	730,000	529	2,645,000
37	ร้อยเอ็ด			2,871	3,108	15,540,000	- 237	- 1,185,000
38	ระนอง							
39	ระยอง			61	45	225,000	16	80,000
40	ราชบุรี							
41	ลพบุรี			47,698	14,531	72,655,000	33,167	165,835,000
42	ลำปาง			8,265	9,226	46,130,000	- 961	- 4,805,000
43	ลำพูน			2,072	1,514	7,570,000	558	2,790,000
44	เลย			2,773	2,030	10,150,000	743	3,715,000
45	ศรีสะเกษ			1,876	2,215	11,075,000	- 339	- 1,695,000
46	สุรินทร์							
47	หนองคาย							
48	หนองบัวลำภู							
49	อุดรธานี							
50	อุทัยธานี							
51	อุตรดิตถ์							
52	อุระ							
53	อุระ							
54	อุระ							
55	อุระ							
56	อุระ							
57	อุระ							
58	อุระ							
59	อุระ							
60	อุระ							
61	อุระ							
62	อุระ							
63	อุระ							
64	อุระ							
65	อุระ							
66	อุระ							
67	อุระ							
68	อุระ							
69	อุระ							
70	อุระ							
71	อุระ							
72	อุระ							
73	อุระ							
74	อุระ							
75	อุระ							
76	อุระ							
77	อุระ							
78	อุระ							
79	อุระ							
80	อุระ							
81	อุระ							
82	อุระ							
83	อุระ							
84	อุระ							
85	อุระ							
86	อุระ							
87	อุระ							
88	อุระ							
89	อุระ							
90	อุระ							
91	อุระ							
92	อุระ							
93	อุระ							
94	อุระ							
95	อุระ							
96	อุระ							
97	อุระ							
98	อุระ							
99	อุระ							
100	อุระ							

ที่	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน			ข้อมูลส่งธนาคารออมสิน		คงเหลือ	
		กรอบตามมติ		กรอบสำรวจ มติ 15 พย.54	จำนวน ครัวเรือน	จำนวนเงิน	จำนวน ครัวเรือน	จำนวนเงิน
		มติ 15 พย.54	มติ 31 มค.55					
		25ก.ค.-14พ.ย.54	(เพิ่มเติม)					
47	สตูล			20,436	13,964	69,820,000	6,472	32,360,000
48	สมุทรสาคร			62,673	34,130	170,850,000	28,543	142,715,000
49	สระแก้ว			508	102	510,000	406	2,030,000
50	สระบุรี			27,311	16,772	83,860,000	10,539	52,695,000
51	สิงห์บุรี			12,774	4,070	20,350,000	8,704	43,520,000
52	สุโขทัย			5,292	3,893	19,465,000	1,399	6,995,000
53	สุพรรณบุรี			36,843	26,141	130,705,000	10,702	53,510,000
54	สุราษฎร์ธานี			0	0	-	-	-
55	สุรินทร์			1,297	1,020	5,100,000	277	1,385,000
56	หนองคาย			965	711	3,555,000	254	1,270,000
57	อ่างทอง			32,104	24,815	124,075,000	7,289	36,445,000
58	อำนาจเจริญ			0	0	-	-	-
59	อุดรธานี			89	67	335,000	22	110,000
60	อุตรดิตถ์			67	67	335,000	-	-
61	อุทัยธานี			6,008	3,790	18,950,000	2,218	11,090,000
62	อุบลราชธานี			4,280	2,966	14,830,000	1,314	6,570,000
*****	ไม่เข้าหลักเกณฑ์	769,813						
1	หนองบัวลำภู		629		571	2,855,000	56	290,000
2	สมุทรปราการ		908		744	3,720,000	164	820,000
3	ชุมพร		12,110		0	-	12,110	60,550,000
4	ตรัง		440		0	-	440	2,200,000
5	นครศรีธรรมราช		149,163		0	-	149,163	745,815,000
6	นราธิวาส		11,803		0	-	11,803	59,015,000
7	ประจวบคีรีขันธ์		207		0	-	207	1,035,000
8	ปัตตานี		6,520		0	-	6,520	32,600,000
9	พัทลุง		14,500		0	-	14,500	72,500,000
10	ยะลา		935		0	-	935	4,675,000
11	ระนอง		77		0	-	77	385,000
12	สงขลา		68,700		0	-	68,700	343,500,000
13	สุราษฎร์ธานี		7,429		0	-	7,429	37,145,000
		2,289,562	273,422	1,519,749	1,173,751	5,868,755,000	619,420	3,097,100,000

13964

กรอบตามมติกรม.	2,289,562	ครัวเรือน	เป็นเงิน	11,447,810,000
กรอบสำรวจ + เพิ่มเติม	1,793,171	ครัวเรือน	เป็นเงิน	8,965,855,000
รวมส่งออมสินแล้ว	1,173,751	ครัวเรือน	เป็นเงิน	5,868,755,000
คงเหลือ	619,420	ครัวเรือน	เป็นเงิน	3,097,100,000
ส่งออมสินคิดเป็น	65.46	เปอร์เซ็นต์	คงเหลือ	34.54
ธนาคารออมสินจ่าย	1,048,013	ครัวเรือน	ณ 2 กุมภาพันธ์ 2555	
การจ่ายคิดเป็น	89.29	เปอร์เซ็นต์		

*****	ไม่เข้าหลักเกณฑ์	769,813	ครัวเรือน	ก่อนมีมติอนุมัติเพิ่มเติม 31 มค.55
	1.เกลี่ยให้ กทม.	467,887	ครัวเรือน	ตามมติ กรม. 31 มค.55
	2.อนุมัติเพิ่มเติม 13 จว.	273,422	ครัวเรือน	ตามมติ กรม. 31 มค.55
*****	คงเหลือไม่เข้าหลักเกณฑ์ทั้งสิ้น	28,504	ครัวเรือน	

ข้อมูลครัวเรือนที่บ้านเรือนราษฎรและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร
กรณีอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

(ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐.-บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒๕)

ที่	เขต			ข้อมูลส่งธนาคารออมสิน		คงเหลือ	
		ครัวเรือน	จำนวนเงิน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนเงิน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนเงิน
มติ ค.ร.ม. ๑๕ พย..๕๔							
๑	คลองเตย (เพิ่มเติม)	150	750,000	118	590,000	32	160,000
๒	คลองสาน	53	265,000	141	705,000	- 88	- 440,000
๓	คลองสามวา (เพิ่มเติม)	74,232	371,160,000	33,804	169,020,000	40,428	202,140,000
๔	คันนายาว (เพิ่มเติม)	15,909	79,545,000	6,598	32,990,000	9,311	46,555,000
๕	จตุจักร (เพิ่มเติม)	64,582	322,910,000	23,139	115,695,000	41,443	207,215,000
๖	ดอนเมือง	64,735	323,675,000	28,518	142,590,000	36,217	181,085,000
๗	ดุสิต	672	3,360,000	348	1,740,000	324	1,620,000
๘	ตลิ่งชัน	37,243	186,215,000	24,859	124,295,000	12,384	61,920,000
๙	ทวีวัฒนา (เพิ่มเติม)	40,000	200,000,000	22,273	111,365,000	17,727	88,635,000
๑๐	ธนบุรี (เพิ่มเติม)	507	2,535,000	817	4,085,000	- 310	- 1,550,000
๑๑	บางกอกน้อย (เพิ่มเติม)	17,600	88,000,000	10,243	51,215,000	7,357	36,785,000
๑๒	บางเขน (เพิ่มเติม)	71,302	356,510,000	43,608	218,040,000	27,694	138,470,000
๑๓	บางคอแหลม	160	800,000	93	465,000	67	335,000
๑๔	บางแค (เพิ่มเติม)	87,000	435,000,000	40,156	200,780,000	46,844	234,220,000
๑๕	บางซื่อ (เพิ่มเติม)	1,000	5,000,000	625	3,125,000	375	1,875,000
๑๖	บางพลัด	45,252	226,260,000	25,297	126,485,000	19,955	99,775,000
๑๗	พระนคร (เพิ่มเติม)	1,000	5,000,000	392	1,960,000	608	3,040,000
๑๘	ภาษีเจริญ (เพิ่มเติม)	41,500	207,500,000	18,587	92,935,000	22,913	114,565,000
๑๙	มีนบุรี (เพิ่มเติม)	33,461	167,305,000	14,534	72,670,000	18,927	94,635,000
๒๐	ยานนาวา (เพิ่มเติม)	200	1,000,000	185	925,000	15	75,000
๒๑	ราษฎร์บูรณะ (เพิ่มเติม)	297	1,485,000	87	435,000	210	1,050,000
๒๒	ลาดกระบัง	37,580	187,900,000	8,377	41,885,000	29,203	146,015,000
๒๓	ลาดพร้าว (เพิ่มเติม)	18,423	92,115,000	9,149	45,745,000	9,274	46,370,000
๒๔	วังทองหลาง (เพิ่มเติม)	70	350,000	52	260,000	18	90,000
๒๕	สัมพันธวงศ์	13,267	66,335,000	747	3,735,000	12,520	62,600,000
๒๖	สาทร (เพิ่มเติม)	15	75,000	3	15,000	12	60,000
๒๗	สายไหม (เพิ่มเติม)	89,525	447,625,000	46,964	234,820,000	42,561	212,805,000
๒๘	หนองแขม	54,676	273,380,000	22,080	110,400,000	32,596	162,980,000
๒๙	หนองจอก (เพิ่มเติม)	25,000	125,000,000	14,418	72,090,000	10,582	52,910,000
๓๐	หลักสี่	46,141	230,705,000	29,374	146,870,000	16,767	83,835,000
๓๑	จอมทอง *	26,304	131,520,000	4,133	20,665,000	22,171	110,855,000
๓๒	ดินแดง *	3,192	15,960,000	0	-	3,192	15,960,000
๓๓	บางกอกใหญ่ *	4,420	22,100,000	3,053	15,265,000	1,367	6,835,000
๓๔	บางกะปิ *	46,316	231,580,000	0	-	46,316	231,580,000
๓๕	บางขุนเทียน *	4,500	22,500,000	2,442	12,210,000	2,058	10,290,000
๓๖	บางบอน *	32,013	160,065,000	3,609	18,045,000	28,404	142,020,000

ข้อมูลครัวเรือนที่บ้านเรือนราษฎรและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร
กรณีอุทกภัย ปี ๒๕๕๕ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จบกกลางรายการเงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

(ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐.-บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒๕)

๓๐๗	บึงกุ่ม *	8,000	40,000,000	743	3,715,000	7,257	36,285,000
๓๐๘	ประเวศ *	69,545	347,725,000	1,317	6,585,000	68,228	341,140,000
๓๐๙	พญาไท *	1,000	5,000,000	169	845,000	831	4,155,000
๔๐	สวนหลวง *	400	2,000,000	0	-	400	2,000,000
๔๑	สะพานสูง *	7,000	35,000,000	3,164	15,820,000	3,836	19,180,000
๔๒	ห้วยขวาง *	5,000	25,000,000	0	-	5,000	25,000,000
รวมทั้งสิ้น		1,089,242	5,446,210,000	444,216	2,221,080,000	645,026	3,225,130,000

สรุป

กรอบตามมติ	1,089,242	ครัวเรือน	เป็นเงิน	5,446,210,000 บาท
ส่งออมสิน	444,216	ครัวเรือน	เป็นเงิน	2,221,080,000 บาท
คงเหลือ	645,026	ครัวเรือน	เป็นเงิน	3,225,130,000 บาท
คิดเป็น	40.78	เปอร์เซ็นต์	คงเหลือ	59.22 เปอร์เซ็นต์
ออมสินจ่าย	300,105	ครัวเรือน (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555)		
คิดเป็น	67.56	เปอร์เซ็นต์		



สรุปยอดการจ่ายเงินช่วยเหลือ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2555

(ปรับปรุงยอด ณ 10.30 น.)

(หน่วย : ราย)

บัญชี	กรอบ ครม.	รับจาก ปก.	จ่ายแล้ว		คงเหลือ	
			ราย	%	ราย	%
34 จังหวัด เริ่มจ่าย 6 ก.ย. 54	175,088	159,879	159,792	99.95	87	0.05
36 จังหวัด เริ่มจ่าย 7 ต.ค. 54	334,039	302,239	299,580	99.12	2,659	0.88
รวม	509,127	462,118	459,372	99.41	2,746	0.59
*กทม. 42 เขต เริ่มจ่าย 7 ธ.ค. 54	1,089,242	444,216	329,616	74.20	114,600	26
**62 จังหวัด เริ่มจ่าย 24 พ.ย. 54	1,821,675	1,181,785	1,085,355	91.84	96,430	8
รวม	2,910,917	1,626,001	1,414,971	87	211,030	13
รวมทั้งสิ้น	3,420,044	2,088,119	1,874,343	90	213,776	10

* กทม. มติ ครม. 15 พ.ย. 54 อนุมัติกรอบ 30 เขต 621,355 ครั้วเรือน/ 31 ม.ค.55 อนุมัติขยายกรอบเดิมและเพิ่มเติม 12 เขต 467,887 ครั้วเรือน

** 62 จังหวัด มติ 15 พ.ย. 54 อนุมัติกรอบ 2,289,562 ครั้วเรือน / 31 ม.ค.55 อนุมัติให้นำกรอบคงเหลือที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์จำนวน 467,887ครั้วเรือน ไปถัวกรอบเพิ่มให้ กทม.

หมายเหตุ :

- 1) ธนาคารนำข้อมูลขึ้นระบบงานเมื่อได้รับหนังสือส่งข้อมูลครั้วเรือนจาก ปก. ทางโทรสาร
- 2) การจ่ายเงินของธนาคาร มี 2 กรณี ได้แก่
 - การจ่ายเงินนอกสถานที่ ธนาคารประสานงานกับจังหวัดหรือหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนการจ่ายเงิน โดยจังหวัดหรือหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นต้องนัดหมายผู้ประสานภัยและจัดเตรียมสถานที่จ่ายเงิน ธนาคารจึงจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือต่อวันได้เป็นจำนวนมาก
 - การจ่ายเงินที่ธนาคารออมสินสาขา ผู้ประสานภัยสามารถรับเงินได้ที่ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
- 3) เมื่อมีการนัดหมายและเตรียมสถานที่พร้อม ธนาคารสามารถจ่ายเงินได้ภายใน 3 วัน
- 4) - กทม. รับข้อมูลครั้งที่ 17-23 (2 ก.พ.) จำนวน 136,354 ราย ครั้งที่ 24 (3 ก.พ.) 17,662 ราย ครั้งที่ 25 (8 ก.พ.) 27,653 ราย
 - 62 จังหวัด รับข้อมูลครั้งที่ 36 (2 ก.พ.) จำนวน 27,621 ราย ครั้งที่ 37 (6 ก.พ.) 22,120 ราย ครั้งที่ 38 (8 ก.พ.) 7,741 ราย



สรุปยอดการจ่ายเงินช่วยเหลือ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2555

(ปรับปรุงยอด ณ เวลา 10.30 น.)

(หน่วย : พันบาท)

บัญชี	เงินงบประมาณ ตามกรอบ ครม.	งบประมาณที่ สำนักงบฯ โอนให้ ธนาคารแล้ว	เงินส่วนที่ธนาคาร ได้รับรายชื่อจาก ปภ. แล้ว	ส่วนที่รับรายชื่อ จ่ายแล้ว	ส่วนที่รับรายชื่อ คงเหลือ	คงเหลือ งบประมาณที่ยัง ไม่ได้รับรายชื่อ	รวมงบประมาณ คงเหลือ
34 จังหวัด เริ่มจ่าย 6/9/54	875,440	875,444	799,395	798,960	435	76,049	76,484
36 จังหวัด เริ่มจ่าย 7/10/54	1,670,195	1,670,195	1,511,195	1,497,900	13,295	159,000	172,295
รวม	2,545,635	2,545,639	2,310,590	2,296,860	13,730	235,049	248,779
*กทม. 42 เขต เริ่มจ่าย 7/12/54	5,446,210	3,031,805	2,221,080	1,648,080	573,000	810,725	1,383,725
**62 จังหวัด เริ่มจ่าย 24/11/54	9,108,375	10,143,745	5,908,925	5,426,775	482,150	4,234,820	4,716,970
รวม	14,554,585	13,175,550	8,130,005	7,074,855	1,055,150	5,045,545	6,100,695
รวมทั้งสิ้น	17,100,220	15,721,189	10,440,595	9,371,715	1,068,880	5,280,594	6,349,474

*กทม. มติ 15 พ.ย. 54 อนุมัติกรอบ 30 เขต 3,106,775,000 บาท / 31 ม.ค.55 อนุมัติขยายกรอบเดิมและเพิ่มเติม 12 เขต 2,339,435,000 บาท

** 62 จังหวัด มติ 15 พ.ย. 54 อนุมัติกรอบ 11,447,810,000 บาท / 31 ม.ค.55 อนุมัติให้นำกรอบคงเหลือที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์จำนวน 2,339,435,000 บาท ไปใช้กรอบเพิ่มให้ กทม.



สรุปยอดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ 7 กุมภาพันธ์ 2555
(บัญชี 62 จังหวัด ตามมติ ครม. วันที่ 15 พ.ค. 2554 และ 31 ม.ค. 2555)

สายกิจ	ภาค	จังหวัด	กรอบตาม มติ ครม.	รับจาก ปก.		จ่ายแล้ว		คงเหลือ (ราย)
				วันที่	ราย	ราย	ยอดเงิน	
2	4	ราชบุรี						-
		ประจวบคีรีขันธ์ *	207					-
		สมุทรสาคร	62,673	29/11/54 , 13,22/12/54 , 11,16/1/55 , 6/2/55	34,079	28,954	144,770,000	5,125
		อ่างทอง	32,104	23,29,30/11/54 , 28/12/54 , 11/1/55	24,815	24,610	123,050,000	205
		สุพรรณบุรี	36,843	29/11/54 , 11,16/1/55	26,141	26,015	130,075,000	126
		นครปฐม	65,000	30/11/54 , 6,22,23,28/12/54 , 16,17/1/55 , 1,6/2/55	83,806	73,436	367,180,000	10,370
		นนทบุรี	368,300	6,8,14,20,23,30/12/54 , 6,16,17/1/55 , 6/2/55	225,994	196,670	983,350,000	29,324
		พิจิตร	12,400	8/12/54 , 11/1/55	8,509	8,509	42,545,000	-
		เพชรบูรณ์	1,604	5/1/55	1,142	1,142	5,710,000	-
		นครสวรรค์	56,145	29/11/54 , 22/12/54 , 11/1/55	41,548	40,611	203,055,000	937
	6	อุทัยธานี	6,008	8/12/54 , 11/1/55	3,791	3,780	18,900,000	11
		ชัยนาท	10,808	23,28/11/54 , 2,19/12/54 , 11/1/55	8,144	8,138	40,690,000	6
		ลพบุรี	47,698	23,24,30/11/54 , 2,13/12/54 , 11,16/1/55	14,531	14,171	70,855,000	360
		อุดรดิตถ์	67	6/12/54 , 11/1/55	68	68	340,000	-
		สุโขทัย	5,292	6,20/12/54 , 6,16/1/55	3,893	3,893	19,465,000	-
	7	พิษณุโลก	2,345	23/11/54 , 2,16/12/54 , 6/1/55	2,376	2,376	11,880,000	-
		ตาก	12,845	6/12/54 , 5,6/1/55 , 1/2/55	12,996	12,953	64,765,000	43
		กำแพงเพชร	14,691	30/11/54 , 2,28/12/54 , 11,16/1/55	12,407	12,407	62,035,000	-
		เชียงใหม่	14,232	30/11/54 , 6,23,28,30/12/54 , 11,17/1/55	20,443	20,415	102,075,000	28
3	8	แม่ฮ่องสอน	1	30/11/54	1	1	5,000	-
		ลำพูน	2,072	2,28/12/54	1,514	1,514	7,570,000	-
	9	เชียงราย	177	2/12/54	33	33	165,000	-
		แพร่						-
	10	น่าน	2,025	20/12/54 , 11/1/55	1,326	1,298	6,490,000	28
		ลำปาง	8,265	2/12/54 , 6,19/12/54 , 11,16,17/1/55	9,226	9,226	46,130,000	-
		เลย	2,773	23/11/54 , 11/1/55	2,030	2,030	10,150,000	-
		อุดรธานี	89	2/12/54 , 5/1/55	67	67	335,000	-
		หนองคาย	965	16/12/54	711	711	3,555,000	-
	11	บึงกาฬ						-
		หนองบัวลำภู *	629	6/2/55	571			-
		นครพนม	296	30/11/54	215	215	1,075,000	-
		สกลนคร						-
		มุกดาหาร	675	6/12/54	112	112	560,000	-
4	11	ขอนแก่น	8,794	8,30/12/54 , 6/1/55	8,000	8,000	40,000,000	-
		กาฬสินธุ์	1,916	2,30/12/54	1,527	1,527	7,635,000	-
		ร้อยเอ็ด	2,871	8/12/54 , 1/2/55	3,108	2,513	12,565,000	595
		มหาสารคาม	9,665	8/12/54 , 1/2/55	7,116	6,970	34,850,000	146
		ชัยภูมิ	818	30/11/54	573	573	2,865,000	-
	12	อำนาจเจริญ						-
		ยโสธร	675	30/11/54	146	146	730,000	-
		สุรินทร์	1,297	2/12/54 , 11/1/55	1,020	1,020	5,100,000	-
		บุรีรัมย์	892	30/11/54 , 8,28/12/54	654	654	3,270,000	-
		ศรีสะเกษ	1,876	30/11/54 , 8/12/54 , 11/1/55	2,215	2,215	11,075,000	-
5	13	อุบลราชธานี	4,280	30/11/54 , 13,28/12/54	2,966	2,966	14,830,000	-
		นครราชสีมา	2,354	16,20/12/54	1,732	1,732	8,660,000	-
		นครนายก	10,218	23,30/11/54 , 16/1/55	6,096	6,096	30,480,000	-
		สระแก้ว	508	22/12/54	102	92	460,000	10
		ปราจีนบุรี	11,205	8,22/12/54 , 6,16/1/55	11,082	11,040	55,200,000	42
	14	สิงห์บุรี	12,774	28,30/11/54 , 8/12/54	4,070	4,070	20,350,000	-
		พระนครศรีอยุธยา	255,234	23,29,30/11/54 , 8,19,22/12/54 , 6,16,17/1/55	204,189	194,033	970,165,000	10,156
		สระบุรี	27,311	23/11/54 , 6,28/12/54 , 11/1/55	16,772	16,772	83,860,000	-
		ปทุมธานี	354,707	29/11/54 , 6,16,20/12/54 , 5,11/1/55 , 11,16/1/55 , 1,6/2/55	325,050	258,310	1,291,550,000	66,740
		สมุทรปราการ *	908	6/2/55	744	69	345,000	675
6	15	ฉะเชิงเทรา	19,054	16,28/12/54 , 6,16/1/55	19,230	12,773	63,865,000	6,457
		ชลบุรี	2,287	19/12/54	1,502	1,502	7,510,000	-
		ระยอง	61	2/12/54	45	45	225,000	-
		จันทบุรี	1,419	20/12/54	122	122	610,000	-
		ตราด	675	5/1/55	32	32	160,000	-
	16	สุราษฎร์ธานี *	7,429					-
		ระนอง *	77					-
		พังงา	14	30/11/54	5	5	25,000	-
		ชุมพร *	12,110					-
		ภูเก็ต *						-
	17	ตรัง *	2,456	29/11/54 , 8/12/54	1,493	996	4,980,000	497
		นครศรีธรรมราช *	149,163					-
		พัทลุง *	14,500					-



สรุปยอดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ 7 กุมภาพันธ์ 2555
(บัญชี 62 จังหวัด ตามมติ ครม. วันที่ 15 พ.ย. 2554 และ 31 ม.ค. 2555)

สายกิจ	ภาค	จังหวัด	กรอบตาม มติ ครม.	รับจาก ปก.		จ่ายแล้ว		คงเหลือ (ราย)
				วันที่	รวม	รวม	ยอดเงิน	
		ราชบุรี	20,436	29/11/54 , 8/12/54 , 6/1/55	13,964			-
		สตูล	11,803			13,751	68,755,000	213
		นราธิวาส *	935					
		ยะลา *	68,700					
		ปัตตานี *	6,520					
	18	ปัตตานี						
		อื่น ๆ จ่ายต่างสาขา				35,657		
		รวม			1,174,044	1,077,036	5,206,895,000	97,008

หมายเหตุ : - กรอบอนุมัติตามมติ ครม. 2,289,562 ครัวเรือน / * เพิ่มเต็มจังหวัดและขยายกรอบ 13 จังหวัด
- รับจาก ปก. สรุปยอด ณ ครั้งที่ 37 วันที่ 6 ก.พ. 55



สรุปยอดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ 7 กุมภาพันธ์ 2555
(บัญชี กทม. 42 เขต ตามมติ ครม. วันที่ 15 พ.ย. 2554 และ 31 ม.ค. 2555)

ธนาคารออมสิน		เขตพื้นที่ กทม.	กรอบสำรวจ ตามมติ 15 พ.ย.	รับจาก ปก. (ราย)	จ่ายแล้ว		คงเหลือ (ราย)	*กรอบสำรวจ ตามมติ 31 ม.ค.
ภาค	สาขาต้นทาง				รวม	ยอดเงิน		
1	ศรีษะเกษ	ดุสิต	672	348	327	1,635,000	21	-
	ศูนย์ราชการ อาคาร B	หลักสี่	46,141	29,313	23,733	118,665,000	5,580	-
	เตาปูน	บางซื่อ	372	586	468	2,340,000	118	628
	จตุจักร/บางเขน	จตุจักร	4,290	23,139	15,415	77,075,000	7,724	60,292
	ดอนเมือง/ถนนพหลโยธิน	ดอนเมือง	64,735	28,518	17,848	89,240,000	10,670	-
	จตุจักร/บางเขน/สะพานใหม่	บางเขน	51,302	43,102	30,065	150,325,000	13,037	20,000
	ลาดพร้าว	ลาดพร้าว	7,607	7,623	5,361	26,805,000	2,262	10,816
	มีนบุรี/สวนจตุจักร	สายไหม	83,816	45,560	27,840	139,200,000	17,720	5,709
2	จักรวรรดิ	สัมพันธวงศ์	13,267	707	569	2,845,000	138	-
	วชิร/ทุ่งมหาเมฆ	สาทร	-	3	3	15,000	-	15
	มีนบุรี	มีนบุรี	18,461	14,534	11,119	55,595,000	3,415	15,000
	หนองจอก	หนองจอก	5,000	13,334	10,580	52,900,000	2,754	20,000
	คลองเตย	คลองเตย	100	110	97	485,000	13	50
	มีนบุรี (ย่อยมีนบุรี ห้วยราชบุรี)	คลองสามวา	26,129	31,760	24,859	124,295,000	6,901	48,103
	ลาดกระบัง	ลาดกระบัง	37,580	9,264	8,566	42,830,000	698	-
	รามอินทรา กม.7 (แฟชั่นไอส์แลนด์)	คันนายาว	3,784	6,598	4,872	24,360,000	1,726	12,125
3	โชคชัย 4	วังทองหลาง	-	52	51	255,000	1	70
	สาทรประดิษฐ์	ยานนาวา	-	183	182	910,000	1	200
	เจริญนคร	คลองสาน	53	141	137	685,000	4	-
	บางแค/สี่แยกทศกัณฑ์/หมู่บ้านเศรษฐกิจ	บางแค	78,764	40,156	27,500	137,500,000	12,656	8,236
	บางคอแหลม/สาทรประดิษฐ์	บางคอแหลม	160	93	89	445,000	4	-
	เทเวศร์/หน้าพระลาน	พระนคร	178	392	347	1,735,000	45	822
	บางพลัด	บางพลัด	45,252	23,978	18,994	94,970,000	4,984	-
	จรัลสนิทวงศ์/ศิริราช	บางกอกน้อย	4,827	8,865	6,981	34,905,000	1,884	12,773
	ตลาดพลู/เจริญพาสน์	ธนบุรี	227	817	746	3,730,000	71	280
	ราษฎร์บูรณะ	ราษฎร์บูรณะ	-	87	86	430,000	1	297
	ขนส่งสายใต้/สี่แยกทศกัณฑ์	ทวีวัฒนา	29,880	21,774	11,057	55,285,000	10,717	10,120
	ตลิ่งชัน/ขนส่งสายใต้/สวนผัก/สี่แยกทศกัณฑ์	ตลิ่งชัน	37,243	24,859	21,556	107,780,000	3,303	-
	บางแค	ภาษีเจริญ	6,839	18,587	13,299	21,362	5,288	34,661
	สี่แยกทศกัณฑ์/หมู่บ้านเศรษฐกิจ	หนองแขม	54,676	22,080	17,338	86,690,000	4,742	-



สรุปยอดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ 7 กุมภาพันธ์ 2555
(บัญชี กทม. 42 เขต ตามมติ ครม. วันที่ 15 พ.ย. 2554 และ 31 ม.ค. 2555)

ธนาคารออมสิน		เขตพื้นที่ กทม.	กรอบสำรวจ ตามมติ 15 พ.ย.	รับจาก ปก. (ราย)	จ่ายแล้ว		คงเหลือ (ราย)	*กรอบสำรวจ ตามมติ 31 ม.ค.
ภาค	สาขาด้านทาง				ราย	ยอดเงิน		
	(12เขตใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการ)	จอมทอง	-					26,304
		ดินแดง	-					3,192
		บางกอกใหญ่	-					4,420
		บางกะปิ	-					46,316
		บางขุนเทียน	-					4,500
		บางบอน	-					32,013
		บึงกุ่ม	-					8,000
		ประเวศ	-					69,545
		พญาไท	-					1,000
		สวนหลวง	-					400
		สะพานสูง	-					7,000
		ห้วยขวาง	-					5,000
อื่น ๆ		จ่ายต่างสาขา			16,840	84,200,000		
รวมทั้งสิ้น			621,355	416,563	316,925	1,584,625,000	99,638	467,887

หมายเหตุ: - มติ ครม. 15 พ.ย. 54อนุมัติ 30 เขต 621,355ครัวเรือน /31 ม.ค. 55 อนุมัติขยายกรอบเดิมและเพิ่มเติม 12 เขต 467,887 ครัวเรือน

รวมทั้งสิ้น 1,089,242 ครัวเรือน

- รับจาก ปก. สรุปยอด ณ ครั้งที่ 24 วันที่ 3 ก.พ. 55
- * ยังไม่ได้รับข้อมูลจาก ปก.

สรุปรายงานผลการดำเนินการ
การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย
ของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

สรุปรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในปี ๒๕๕๕ ของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มีการให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง หลังละไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘๑ หลัง จ่ายแล้ว ๗๓ หลัง เป็นเงินรวม ๑๗,๓๕๕,๑๒๖.๙๙ บาท ดังนี้

- จังหวัดกำแพงเพชร	๕	หลัง	เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
- จังหวัดตาก	๑	หลัง	เป็นเงิน ๗๕,๑๒๖.๙๙ บาท
- จังหวัดน่าน	๑๒	หลัง	เป็นเงิน ๒,๘๘๐,๐๐๐.- บาท
- จังหวัดพิจิตร	๑	หลัง	เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท
- จังหวัดลำพูน	๕	หลัง	เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
- จังหวัดสระบุรี	๓	หลัง	เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐.- บาท
- จังหวัดสุโขทัย	๑๐	หลัง	เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
- จังหวัดอุดรธานี	๓๖	หลัง	เป็นเงิน ๘,๖๔๐,๐๐๐.- บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

**จำนวนที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554**

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ยืนยัน ข้อมูล ตามเดิม	แก้ไข เพิ่มเติม	บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย						หมายเหตุ
					เสียหายทั้งหมด			เสียหายบางส่วน			
					จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	
1	กาฬสินธุ์	-			-	-	-	-	-	-	
	รวม				-	-	-	-	-	-	
2	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร			1	1	30,000.00	7	7	89,268.00	
		โกสัมพีนคร			4	4	120,000.00	9	9	165,000.00	
		คลองขลุง			-	-	-	4	4	60,900.00	
		พรานกระต่าย			-	-	-	1	1	20,000.00	
	รวม				5	5	150,000.00	21	21	335,168.00	
3	ขอนแก่น	ภูผามาน			-	-	-	1	1	15,144.00	
		โคกโพธิ์ชัย			-	-	-	1	-	-	
	รวม				-	-	-	2	1	15,144.00	
4	จันทบุรี	มะขาม			-	-	-	21	-	-	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
		เมืองจันทบุรี			-	-	-	676	-	-	ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
		แก่งหางแมว			-	-	-	2	-	-	
	รวม				-	-	-	699	-	-	
5	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์			1	-	-	3	-	-	
		บางคล้า			4	-	-	1,970	-	-	
		พนมสารคาม			1	1	30,000.00	1	1	9,398.00	
		บางน้ำเปรี้ยว			5	-	-	4,553	-	-	
		เมืองฉะเชิงเทรา			-	-	-	310	61	281,177.00	
	รวม				11	1	30,000.00	6,837	62	290,575.00	
6	ชลบุรี	บางละมุง			2	2	60,000.00	23	23	189,097.00	
	รวม				2	2	60,000.00	23	23	189,097.00	
7	ชัยนาท	สรรพยา			9			9,406	-		อยู่ระหว่างขอขยายวงเงิน งบประมาณ 142,182,255 บาท
		เมืองชัยนาท			8			3,254	-		อยู่ระหว่างขอขยายวงเงิน งบประมาณ 25,234,862 บาท
		หันคา			-			694	-		อยู่ระหว่างขอขยายวงเงิน งบประมาณ 1,677,303.40 บาท

จำนวนที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ยืนยัน ข้อมูล ตามเดิม	แก้ไข เพิ่มเติม	บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย						หมายเหตุ
					เสียหายทั้งหลัง			เสียหายบางส่วน			
					จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		
						จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)		จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	
		มโนรมย์			4			2,425	-		อยู่ระหว่างขอขยายวงเงิน งบประมาณ 28,741,294 บาท
		วัดสิงห์			3			2,063	-		อยู่ระหว่างขอขยายวงเงิน งบประมาณ 34,896,607 บาท
		สรรคบุรี			-			12	12	120,140.00	อยู่ระหว่างขอขยายวงเงิน งบประมาณ 120,140 บาท
		รวม			24	-	-	17,854	12	120,140.00	รวม งบประมาณทั้งหมด 232,852,461.40 บาท
8	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ			-	-	-	-	-	-	
		รวม			-	-	-	-	-	-	
9	เขียงราย	เทิง			-	-	-	49	-	-	
		แม่สรวย			-	-	-	28	-	-	
		พาน			-	-	-	25	-	-	
		แม่ฟ้าหลวง			-	-	-	8	-	-	
		เมืองเขียงราย			-	-	-	6	-	-	
		เขียงแสน			-	-	-	6	-	-	
		เวียงแก่น			-	-	-	2	-	-	
		แม่จัน			-	-	-	2	-	-	
		รวม			-	-	-	126	-	-	
10	เขียงใหม่	ฝาง			6	6	223,500.00	47	47	1,320,500.00	
		แม่แดง			4	4	110,000.00	-	-	-	
		ดอยหล่อ			2	2	70,000.00	1	1	20,000.00	
		ดอยเต่า			1	1	30,000.00	1	1	25,000.00	
		อมก๋อย			-	-	-	2	2	45,000.00	
		เขียวดาว			-	-	-	1	1	20,000.00	
		ฮอด			2	-	-	53	-	-	
		เมืองเขียงใหม่			-	-	-	-	-	-	
		รวม			15	13	433,500.00	105	52	1,430,500.00	
11	ดครง	-			-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

จำนวนที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ยืนยัน ข้อมูล ตามเดิม	แก้ไข เพิ่มเติม	บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย						หมายเหตุ
					เสียหายทั้งหมด			เสียหายบางส่วน			
					จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ จำนวน(หลัง)	ช่วยเหลือแล้ว จำนวนเงิน(บาท)	จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ จำนวน(หลัง)	ช่วยเหลือแล้ว จำนวนเงิน(บาท)	
12	ตราด	เมืองตราด			-	-	-	7	7	62,700.00	
		เกาะช้าง			-	-	-	4	4	55,500.00	
					-	-	-	11	11	118,200.00	
13	ตาก	พบพระ			-	-	-	2	2	25,000.00	
		ท่าสองยาง			14	14	378,800.00	12	12	108,700.00	
		แม่ระมาด			1	1	15,000.00	5	5	45,000.00	
		อุ้มผาง			-	-	-	1	1	5,000.00	
		รวม			15	15	393,800.00	20	20	183,700.00	
14	นครนายก	เมืองนครนายก			-	-	-	500	-	-	
		บ้านนา			-	-	-	1	-	-	
		ปากพลี			-	-	-	1	-	-	
		องครักษ์			-	-	-	4,107	-	-	
		รวม			-	-	-	4,609	-	-	
15	นครปฐม	กำแพงแสน			-	-	-	1,818	-	-	เนื่องจากปัจจุบันน้ำท่วมซึ่งบางพื้นที่
		ดอนตูม			-	-	-	668	-	-	จึงยังมีการสำรวจเพิ่มเติม ข้อมูลนี้เป็น
		นครชัยศรี			-	-	-	11,504	-	-	ข้อมูลเบื้องต้น
		บางเลน			-	-	-	16,776	-	-	
		พุทธมณฑล			-	-	-	8,941	-	-	
		เมืองนครปฐม			-	-	-	1,625	-	-	
		สามพราน			-	-	-	8,403	-	-	
		รวม			-	-	-	49,735	-	-	
16	นครพนม	นาทม			-	-	-	1	1	8,000.00	
		รวม			-	-	-	1	1	8,000.00	
17	นครราชสีมา	เลิงสาง			-	-	-	4	4	20,000.00	
		โนนสูง			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
		ห้วยแถลง			-	-	-	-	-	-	

จำนวนที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ยืนยัน ข้อมูล ตามเดิม	แก้ไข เพิ่มเติม	บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย						หมายเหตุ
					เสียหายทั้งหมด			เสียหายบางส่วน			
					จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		
						จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)		จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	
		ลำทะเมนชัย			-	-	-	-	-	-	
		เฉลิมพระเกียรติ			-	-	-	-	-	-	
		เมืองยาง			-	-	-	-	-	-	
		พิมาย			-	-	-	-	-	-	
		ครบุรี			-	-	-	-	-	-	
		บ้านเหลื่อม			-	-	-	-	-	-	
		ขามสะแกแสง			-	-	-	2	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
		โชคชัย				-	-	7			
		ปากช่อง				-	-	-			
		รวม			-	-	-	13	4	20,000.00	
18	นครสวรรค์				20	-	-	43,209	-	-	
		รวม			20	-	-	43,209	-	-	
19	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี			-	-	-	43,064		-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		รวม			-	-	-	43,064	-	-	
20	น่าน	เฉลิมพระเกียรติ			1	1	30,000.00	-	-	-	
		ปัว			1	1	30,000.00	3	3	39,730.00	
		เมืองน่าน			1	1	30,000.00	32	32	12,472.00	
		รวม			3	3	90,000.00	35	35	52,202.00	
21	บึงกาฬ	ศรีวิไล			1	1	30,200.00	1	1	25,200.00	
		เซกา			-	-	-	41	1	72,500.00	
		รวม			1	1	30,200.00	42	2	97,700.00	
22	บุรีรัมย์	-			-	-	-	-	-	-	
		รวม			-	-	-	-	-	-	
23	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี			-	-	-	87,402	-	-	
		คลองหลวง			9	-	-	110,195	-	-	
		สามโคก			-	-	-	21,340	-	-	

จำนวนที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ยืนยัน ข้อมูล ตามเดิม	แก้ไข เพิ่มเติม	บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย						หมายเหตุ
					เสียหายทั้งหมด			เสียหายบางส่วน			
					จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	
		ธัญบุรี			-	-	-	67,700	-	-	
		ลำลูกกา			-	-	-	96,750	-	-	
		ลาดหลุมแก้ว			33	-	-	28,100	-	-	
		หนองเสือ			-	-	-	527	-	-	
		รวม			42	-	-	412,014	-	-	
24	ประจวบฯ	-			-	-	-	-	-	-	
		รวม			-	-	-	-	-	-	
25	ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี			1	1	29,180.00	1	1	8,530.00	
		กบินทร์บุรี			-	-	-	4	2	31,450.00	อบต.ช่วยเหลือ 2 หลัง
		ศรีมหาโพธิ์			-	-	-	6	-	-	อบต.ช่วยเหลือ1 หลังอีก 5 หลังอยู่ระหว่างดำเนินการ
		ประจันตคาม			1	1	30,000.00	-	-	-	
		บ้านสร้าง			-	-	-	1	1	5,000.00	
		รวม			2	2	59,180.00	12	4	44,980.00	
26	อยุธยา	บางปะหัน			1	1	30,000.00	3,045	-	-	
		บ้านแพรก			3	-	-	940	-	-	อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและขอ
		มหาราช			2	-	-	3,801	-	-	อนุมัติให้ความช่วยเหลือ
		บางบาล			5	-	-	4,959	-	-	
		ภาชี			-	-	-	1,095	-	-	
		ท่าเรือ			-	-	-	4,707	-	-	
		ผักไห่			-	-	-	3,490	-	-	
		เสนา			-	-	-	6,911	-	-	
		พระนครศรีฯ			-	-	-	2,305	-	-	
		อุทัย			-	-	-	3,906	-	-	อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง
		บางซ้าย			-	-	-	2,847	-	-	
		ลาดบัวหลวง			-	-	-	4,149	-	-	
		นครหลวง			-	-	-	5,426	-	-	

จำนวนที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ยืนยัน ข้อมูล ตามเดิม	แก้ไข เพิ่มเติม	บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย						หมายเหตุ
					เสียหายทั้งหมด			เสียหายบางส่วน			
					จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		
						จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)		จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	
		บางไทร			-	-	-	8,573	-	-	
		วังน้อย			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
		บางปะอิน			-	-	-	-	-	-	
		รวม			11	1	30,000.00	56,154	-	-	
27	พิจิตร	กะปง			1	1	43,200.00	3	3	44,915.00	
		ตะกั่วป่า			1	-	-	50	-	-	
		ตะกั่วทุ่ง			-	-	-	3	-	-	
		เมือง			-	-	-	2	-	-	
		กระบุรี			3	3	90,000.00	4	4	73,900.00	
		รวม			5	4	133,200.00	62	7	118,815.00	
28	พิจิตร	เมืองพิจิตร			1	1	34,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการให้ความ
		ตะพานหิน			3	3	109,400.00	-	-	-	ช่วยเหลือจำนวน 511 หลัง
		โพทะเล			2	2	71,700.00	-	-	-	
		บึงนาราง			2	2	71,700.00	4	2	40,000.00	
		บางมูลนาก			2	2	34,000.00	28	19	91,523.00	
		สามง่าม			1	1	34,000.00	440	-	-	
		โพธิ์ประทับช้าง			-	-	-	59	-	-	
		รวม			11	11	354,800.00	531	21	131,523.00	
29	พิษณุโลก	พรหมพิราม			-	-	-	119	119	835,100.00	
		เมืองพิษณุโลก			1	1	30,000.00	4	4	68,000.00	
		วัดโบสถ์			-	-	-	4	4	76,000.00	
		วังทอง			1	1	15,000.00	1	1	10,000.00	
		บางระกำ			1	1	30,000.00	354	354	746,950.00	
		บางกระทุ่ม			-	-	-	1	1	15,000.00	
		รวม			3	3	75,000.00	483	483	1,751,050.00	

จำนวนที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ยืนยัน ข้อมูล ตามเดิม	แก้ไข เพิ่มเติม	บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย						หมายเหตุ
					เสียหายทั้งหมด			เสียหายบางส่วน			
					จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		
						จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)		จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	
30	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์			1	1	30,000.00	1	1	3,800.00	
		วังโป่ง			1	1	3,000.00	3	3	48,800.00	
		หนองไผ่			-	-	-	1	1	20,000.00	
		หล่มสัก			-	-	-	2	2	27,500.00	
		หล่มเก่า			-	-	-	1	1	20,000.00	
		รวม			2	2	33,000.00	8	8	120,100.00	
31	พะเยา	-			-	-	-	-	-	-	
		รวม			-	-	-	-	-	-	
32	แพร่	เมืองแพร่			-	-	-	36	36	16,300.00	
		ลอง			-	-	-	4	4	42,700.00	
		หนองม่วงไข่			-	-	-	1	1	23,000.00	
		วังชิ้น			-	-	-	205	205	388,300.00	
		รวม			-	-	-	246	246	470,300.00	
33	ภูเก็ต	เมือง			-	-	-	8	8	24,000.00	
		กระทุ			-	-	-	4	4	13,500.00	
		ถลาง			1	-	-	-	-	-	
		รวม			1	-	-	12	12	37,500.00	
34	มหาสารคาม	-			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
	รวม				-	-	-	-	-	-	
35	มุกดาหาร	-			-	-	-	-	-	-	
	รวม				-	-	-	-	-	-	
36	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง			15	15	464,500.00	22	22	221,000.00	
		สบเมย			24	24	648,000.00	33	33	471,000.00	
		แม่ลาน้อย			-	-	-	5	5	43,500.00	
		ขุนยวม			-	-	-	3	3	21,000.00	
		เมืองฯ			-	-	-	4	4	24,000.00	

จำนวนที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ยืนยัน ข้อมูล ตามเดิม	แก้ไข เพิ่มเติม	บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย						หมายเหตุ
					เสียหายทั้งหมด			เสียหายบางส่วน			
					จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		
						จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)		จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	
		ปาย			-	-	-	1	1	10,000.00	
	รวม				39	39	1,112,500.00	68	68	790,500.00	
37	บึงสธร	-			-	-	-	-	-	-	
	รวม				-	-	-	-	-	-	
38	ร้อยเอ็ด	ธวัชบุรี			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		โพธิ์ชัย			-	-	-	73	-	-	
		เสลภูมิ			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		โพนทราย			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		จังหาร			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		เขื่องขวัญ			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		ทุ่งเขาหลวง			-	-	-	370	-	-	
	รวม				-	-	-	443	-	-	
39	ระนอง	-			-	-	-	-	-	-	
	รวม				-	-	-	-	-	-	
40	ระยอง	แกลง			-	-	-	9	-	-	
		บ้านค่าย			-	-	-	3	-	-	
	รวม				-	-	-	12	-	-	
41	ราชบุรี	-			-	-	-	-	-	-	
	รวม				-	-	-	-	-	-	
42	ลพบุรี	เมือง			38	-	-	10,836	-	-	มูลค่าความเสียหาย 217,860,000 บาท
		บ้านหมี่			-	-	-	3,850	-	-	มูลค่าความเสียหาย 77,000.000 บาท
		ท่าม่วง			83	-	-	5,717	-	-	มูลค่าความเสียหาย 116,830,000 บาท
	รวม				121	-	-	20,403	-	-	รวมมูลค่าความเสียหาย 411,690,000 บาท
43	ลำปาง	แม่ทะ			1	1	40,700.00	4	4	78,000.00	
		สบปราบ			2	-	-	197	-	-	
		แม่เมาะ			2	-	-	-	-	-	

จำนวนที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ยืนยัน ข้อมูล ตามเดิม	แก้ไข เพิ่มเติม	บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย						หมายเหตุ
					เสียหายทั้งหลัง			เสียหายบางส่วน			
					จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	
		เกิน			-	-	-	1	-	-	
		วังเหนือ			-	-	-	1	-	-	
		แม่อุริก			1	1	37,500.00	-	-	-	
		เสริมงาม			-	-	-	7	7	87,700.00	
	รวม				6	2	78,200.00	210	11	165,700.00	
44	ลำพูน	บ้านโฮ่ง			5	5	150,000.00	-	-	-	
	รวม				5	5	150,000.00	-	-	-	
45	เลย	เมืองเลย			-	-	-	2	2	19,600.00	
		ภูหลวง			-	-	-	4	4	50,040.00	
		ปากชม			1	1	24,700.00	-	-	-	
		ภูกระดึง			-	-	-	95	95	330,100.00	
		ทาสี			-	-	-	17	17	54,300.00	
	รวม				1	1	24,700.00	118	118	454,040.00	
46	ศรีสะเกษ	กันทรารมย์			-	-	-	5	5	39,000.00	
	รวม				-	-	-	5	5	39,000.00	
47	สกลนคร	-			-	-	-	-	-	-	
	รวม				-	-	-	-	-	-	
48	สตูล	ท่าแพ			1	1	30,000.00	2	2	32,085.00	
		ละงู			-	-	-	1	1	20,000.00	
	รวม				1	1	30,000.00	3	3	52,085.00	
49	สมุทรปราการ				-	-	-	-	-	-	
	รวม				-	-	-	-	-	-	
50	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร			-	-	-	15	-	-	ส่วนที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จจะเร่งสำรวจ
		กระทุ่มแบน			-	-	-	11,450	-	-	ข้อมูลแล้วแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป
		บ้านแพ้ว			-	-	-	-	-	-	
	รวม				-	-	-	11,465	-	-	

จำนวนที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ยืนยัน ข้อมูล ตามเดิม	แก้ไข เพิ่มเติม	บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย						หมายเหตุ
					เสียหายทั้งหมด			เสียหายบางส่วน			
					จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	
51	สระแก้ว	-			-	-	-	-	-	-	
	รวม				-	-	-	-	-	-	
52	สระบุรี	เมืองสระบุรี			2	2	50,000.00	906	-	-	จ่ายตามจริง 20,000 บาท 1 หลัง
		แก่งคอย			-	-	-	41	41	175,228.00	
		หนองแค			-	-	-	521	-	-	
		วิหารแดง			-	-	-	248	-	-	
		บ้านหมอ			-	-	-	1,074	-	-	อยู่ระหว่างสำรวจ 2 ตำบล
		ดอนพุด			-	-	-	1,478	-	-	
		หนองโดน			-	-	-	1,087	1,087	9,125,564.00	
		พระพุทธบาท			-	-	-	74	67	74,615.00	ไม่เข้าหลักเกณฑ์ฯ 7 หลัง
		เสาไห้			-	-	-	1,226	-	-	
		เฉลิมพระเกียรติ			-	-	-	10	10	26,625.00	
		มวกเหล็ก			3	3	80,000.00	6	6	91,500.00	อปท.ช่วยเหลือแล้ว
		วังม่วง			-	-	-	58	58	416,000.00	อำเภอช่วยเหลือแล้ว
		หนองแซง			-	-	-	25	-	-	อปท. จะช่วยเหลือเอง
	รวม				5	5	130,000.00	6,754	1,269	9,909,532.00	
53	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี			9	9	-	4,054	4,054	-	บ้านเสียหายทั้งหมดและบ้านเสียหายบางส่วน
		อินทร์บุรี			3	3	-	7,738	7,738	-	อยู่ระหว่างการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ซึ่งอำเภอ
		พรหมบุรี			4	4	-	3,080	3,080	-	ได้ยื่นเงินทดรองราชการฯ จากจังหวัดไปแล้ว
		บางระจัน			-	-	-	51	51	-	เป็นเงิน 341,400 บาท และ 62,947,397 บาท
		ท่าช้าง			-	-	-	1,298	1,298	-	ตามลำดับ รวมช่วยเหลือทั้ง 2 กรณี
		ค่ายบางระจัน			-	-	-	1	1	-	เป็นเงินทั้งสิ้น 63,288,787 บาท
	รวม				16	16	341,400.00	16,222	16,222	62,947,397.00	
54	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย			1	1	30,000.00	213	213	564,450.00	
		สวรรคโลก			1	1	30,000.00	-	-	-	
		ศรีสำโรง			2	2	60,000.00	17	17	256,000.00	

จำนวนที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ยืนยัน ข้อมูล ตามเดิม	แก้ไข เพิ่มเติม	บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย						หมายเหตุ
					เสียหายทั้งหลัง			เสียหายบางส่วน			
					จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		
						จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)		จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	
		ศรีสะเกษ			7	6	156,000.00	6	6	170,000.00	
	รวม				11	10	276,000.00	236	236	990,450.00	
55	สุพรรณบุรี	-			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
	รวม				-	-	-	-	-	-	
56	สุราษฎร์ธานี	ชัยบุรี			-	-	43,500.00	41	41	433,200.00	
		เคียนซา			1	1	-	-	-	-	
	รวม				1	1	43,500.00	41	41	433,200.00	
57	สุรินทร์	สังขะ			-	-	-	88	-	-	
		รัตนบุรี			-	-	-	314	-	-	
		ท่าตูม			-	-	-	294	-	-	อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
		ชุมพลบุรี			-	-	-	145	-	-	
		เมืองสุรินทร์			-	-	-	164	-	-	
		ท่าตูม			-	-	-	15	-	-	อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
	รวม				-	-	-	1,020	-	-	
58	หนองคาย	เมือง			-	-	-	12	12	38,006.00	
		ศรีเชียงใหม่			-	-	-	2	2	6,130.00	
		โพนพิสัย			-	-	-	-	-	-	
		เฝ้าไร่			-	-	-	-	-	-	
		รัตนวาปี			-	-	-	1	1	7,580.00	
		ท่าบ่อ			-	-	-	-	-	-	
	รวม							15	15	51,716.00	
59	อ่างทอง	เมืองอ่างทอง			-	-	-	7,180	-	-	* ยังขาดข้อมูลของเทศบาลเมืองอ่างทอง
		วิเศษชัยชาญ			1	-	-	6,451	-	-	
		ป่าโมก			-	-	-	2,869	-	-	
		โพธิ์ทอง			-	-	-	2,169	-	-	
		ไชโย			-	-	-	1,861	-	-	

จำนวนที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ยืนยัน ข้อมูล ตามเดิม	แก้ไข เพิ่มเติม	บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย						หมายเหตุ
					เสียหายทั้งหมด			เสียหายบางส่วน			
								จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		
					จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	
		แสวงหา			-	-	-	485	-	-	
		สามโก้			-	-	-	-	-	-	
	รวม				1	-	-	21,015	-	-	
60	อำนาจเจริญ				-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	รวม				-	-	-	-	-	-	
61	อุดรธานี	-			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
	รวม				-	-	-	-	-	-	
62	อุดรดิตถ์	น้ำปาด			68	68	2,040,000.00	21	21	338,500.00	
		ลับแล			1	1	30,000.00	-	-	-	
		เมือง			1	1	30,000.00	-	-	-	
		ตรอน			2	2	60,000.00	-	-	-	
	รวม				72	72	2,160,000.00	21	21	338,500.00	
63	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี			-	-	-	5,614	-	-	อยู่ระหว่างขออนุมัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
		หนองเขาหยาง			-	-	-	102	102	542,300.00	
	รวม				-	-	-	5,716	102	542,300.00	
64	อุบลราชธานี	เมืองอุบลฯ			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		วารินชำราบ			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		สาโรง			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		เดชอุดม			-	-	-	134	-	-	
		บุณฑริก			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		นาจะหลวย			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		ศรีเมืองใหม่			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		โขงเจียม			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		โพธิ์ไทร			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		เขมราฐ			-	-	-	107	-	-	

จำนวนที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ยืนยัน ข้อมูล ตามเดิม	แก้ไข เพิ่ม เดิม	บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย						หมายเหตุ
					เสียหายทั้งหมด			เสียหายบางส่วน			
					จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		จำนวน(หลัง)	จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือแล้ว		
						จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)		จำนวน(หลัง)	จำนวนเงิน(บาท)	
		ตระการพืชผล			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		ศาลสม			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		ดอนมดแดง			-	-	-	438	-	-	
		สิรินธร			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		พิบูลมังสาหาร			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		นาเยีย			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		น้ำขุ่น			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		เหล่าเสือโก้ก			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		นาตาล			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
		สว่างวีระวงศ์			-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจ
	รวม				-	-	-	679	-	-	
รวมทั้งสิ้น					452	215	6,218,980	720,374	19,136	82,249,114	

สรุป จำนวนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 จำนวน 64 จังหวัด

- มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหมด จำนวน 452 หลัง

ให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินทดรองราชการฯ ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว จำนวน 215 หลัง

เป็นเงิน 6,218,980 บาท

- มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 720,374 หลัง

ให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินทดรองราชการฯ ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว จำนวน 19,136 หลัง

เป็นเงิน 82,249,114 บาท

โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (33 โครงการ) - กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม																	
ลำดับ ที่	หน่วยงาน	จังหวัด	สทล./ สทล.	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อถนนควบคุม	ช่วง กม. - กม.	วงเงิน (บาท)	TOR	ประกาศ ประกวดราคา	วันเคาะราคา (E-Auction)	อนุมัติเงินงวด	ผลประกวดราคา (บาท)	ลงนามในสัญญา	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	(%ผลงาน)	วัน แล้วเสร็จ
1	ชัยนาท	ชัยนาท	สทล. 10	1	ดอนวังนก - สี่แยกเข้าชัยนาท	271+500 - 279+450 (เป็นแห่งๆ)	39,200,000	21-ธ.ค.-54	27-ธ.ค.-54	20-ม.ค.-55	39,200,000 23-ธ.ค.-54	39,167,000	30-ม.ค.-55	31-ม.ค.-55	29-เม.ย.-55		
2	ชัยนาท	ชัยนาท	สทล. 10	1	สี่แยกเข้าชัยนาท - บ้านกล้วย	285+700 - 291+114 (เป็นแห่งๆ)	40,800,000	20-ธ.ค.-54	26-ธ.ค.-54	19-ม.ค.-55	40,800,000 23-ธ.ค.-54	40,786,000	30-ม.ค.-55	31-ม.ค.-55	29-เม.ย.-55		
3	ศูนย์สร้างและ บูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	ชัยนาท	สทล. 10	32	โพนางด้อออก - สี่แยกทางน้ำสาคร	สะพาน (กม.126+661 ขาขึ้น)	11,590,000	19-ธ.ค.-54	งานดำเนินการเอง	งานดำเนินการเอง	9,940,000 23-ธ.ค.-54	9,940,000	23-ธ.ค.-54 (งานดำเนินการ เอง)	23-ธ.ค.-54	31-มี.ค.-55	100%	
4	นครสวรรค์ที่ 1	นครสวรรค์	สทล.9	1	ทางน้ำ(วังหัง) - สี่แยกเดชาดิวงศ์ และ สี่ แยกเดชาดิวงศ์ - หนองเบน	339+276 - 345+667 ขาขึ้น ขาล่อง เป็นตอนๆ	85,000,000	26-ธ.ค.-54	30-ธ.ค.-54	18-ม.ค.-55	84,401,300 23-ธ.ค.-54	84,361,353	07-ก.พ.-55	08-ก.พ.-55	07-ก.พ.-55		
5	ศูนย์สร้างและ บูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	นครสวรรค์	สทล.9	1	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร	สะพาน (กม.346+993 LT, 346+993 RT)	13,000,000	19-ธ.ค.-54	งานดำเนินการเอง	งานดำเนินการเอง	13,000,000 23-ธ.ค.-54	13,000,000	23-ธ.ค.-54 (งานดำเนินการ เอง)	23-ธ.ค.-54	31-มี.ค.-55	20%	
6	นครสวรรค์ที่ 1	นครสวรรค์	สทล.9	122	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก	0+200 - 11+000 ขาขึ้น เป็นตอนๆ	78,000,000	26-ธ.ค.-54	28-ธ.ค.-54	17-ม.ค.-55	78,000,000 23-ธ.ค.-54	77,889,099	06-ก.พ.-55	07-ก.พ.-55	06-ก.พ.-55		
7	นครสวรรค์ที่ 1	นครสวรรค์	สทล.9	122	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก	0+200 - 11+000 ขาล่อง เป็นตอนๆ	84,000,000	26-ธ.ค.-54	28-ธ.ค.-54	16-ม.ค.-55	84,000,000 23-ธ.ค.-54	83,874,899	08-ก.พ.-55	09-ก.พ.-55	08-ก.พ.-55		
8	นครสวรรค์ที่ 1	นครสวรรค์	สทล.9	117	นครสวรรค์ - กม. 38-678(เขตเขตแขวง พิจิตร)	0+000 - 5+425 บึงนก ข้าว ชาล่อง	71,000,000	26-ธ.ค.-54	28-ธ.ค.-54	16-ม.ค.-55	70,489,000 23-ธ.ค.-54	69,897,581	06-ก.พ.-55	07-ก.พ.-55	06-ก.พ.-55		
9	นนทบุรี	นนทบุรี	สทล. 11	9	บางบัวทอง - กม.58+869(เขตเขตแขวง ปทุมธานี)	35+000 - 37+000 เป็นตอนๆ	80,000,000	20-ธ.ค.-54	26-ธ.ค.-54	19-ม.ค.-55	79,155,700 23-ธ.ค.-54	79,085,000	27-ม.ค.-55	28-ม.ค.-55	26-ก.พ.-55	1%	
10	นนทบุรี	นนทบุรี	สทล. 11	345	สะพานนนทบุรี - บริเวณทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 (บางบัวทอง) ตอน 1	2+700 - 10+547 LT	71,000,000	20-ธ.ค.-54	26-ธ.ค.-54	18-ม.ค.-55	71,000,000 23-ธ.ค.-54	70,769,255	27-ม.ค.-55	28-ม.ค.-55	26-ก.พ.-55		
11	นนทบุรี	นนทบุรี	สทล. 11	345	สะพานนนทบุรี - บริเวณทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 (บางบัวทอง) ตอน 2	2+700 - 10+547 RT	69,000,000	20-ธ.ค.-54	26-ธ.ค.-54	19-ม.ค.-55	69,000,000 23-ธ.ค.-54	68,879,000	27-ม.ค.-55	28-ม.ค.-55	26-ก.พ.-55		
12	นนทบุรี	นนทบุรี	สทล. 11	340	บางบัวทอง(กม.25+659) - กม.54+100 (ต่อ เขตแขวง กาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2)	25+659 - 32+000 LT	86,000,000	20-ธ.ค.-54	26-ธ.ค.-54	19-ม.ค.-55	86,000,000 23-ธ.ค.-54	85,960,000	27-ม.ค.-55	28-ม.ค.-55	26-ก.พ.-55		
13	นนทบุรี	นนทบุรี	สทล. 11	340	บางบัวทอง(กม.25+659) - กม.54+100 (ต่อ เขตแขวง กาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2)	25+659 - 32+000 RT	94,000,000	20-ธ.ค.-54	26-ธ.ค.-54	18-ม.ค.-55	84,000,000 23-ธ.ค.-54	83,890,647	27-ม.ค.-55	28-ม.ค.-55	26-ก.พ.-55	4%	
14	พิจิตร	พิจิตร	สทล. 11	346	สามแยกบางพูน - ทางแยกเข้าจังหวัด ปทุมธานี	0+000 - 19+000 เป็นช่วงๆ	90,000,000	20-ธ.ค.-54	26-ธ.ค.-54	18-ม.ค.-55	90,000,000 23-ธ.ค.-54	89,530,000	27-ม.ค.-55	28-ม.ค.-55	26-ก.พ.-55		
15	ปทุมธานี	ปทุมธานี	สทล. 11	305	แยกทางหลวงหมายเลข 1 (รังสิต) - กม. 15+145 (ต่อถนน.พ. นครนายก)	0+000 - 5+000	112,000,000	20-ธ.ค.-54	26-ธ.ค.-54	19-ม.ค.-55	112,000,000 23-ธ.ค.-54	111,228,199	02-ก.พ.-55	03-ก.พ.-55	03-มี.ย.-55		

โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (33 โครงการ) - กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม																	
ลำดับ ที่	หน่วยงาน	จังหวัด	สทล./ สทล.	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อตอนควบคุม	ช่วง กม. - กม.	วงเงิน (บาท)	TOR	ประกาศ ประกวดราคา	วันเคาะราคา (E-Auction)	อนุมัติเงินงวด	ผลประกวดราคา (บาท)	ลงนามในสัญญา	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	(%ผลงาน)	วัน แล้วเสร็จ
16	อยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	สทล. 11	32	บางปะอิน - นครหลวง (ตอน 1)	0+000 - 4+000 9+000 - 10+000	75,000,000	20-ช.ค.-54	26-ช.ค.-54	19-ม.ค.-55	75,000,000 23-ช.ค.-54	74,726,000	27-ม.ค.-55	28-ม.ค.-55	26-พ.ค.-55		
17	อยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	สทล. 11	32	บางปะอิน - นครหลวง (ตอน 2)	21+000 - 22+600 22+700 - 24+000 24+400 - 26+000	90,000,000	20-ช.ค.-54	26-ช.ค.-54	18-ม.ค.-55	90,000,000 23-ช.ค.-54	89,320,000	27-ม.ค.-55	28-ม.ค.-55	26-พ.ค.-55		
18	อยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	สทล. 11	1	ประตูน้ำพระอินทร์ - วังน้อย (ตอน 1)	51+200 - 57+000	95,000,000	20-ช.ค.-54	26-ช.ค.-54	18-ม.ค.-55	95,000,000 23-ช.ค.-54	94,939,082	27-ม.ค.-55	28-ม.ค.-55	26-พ.ค.-55		
19	อยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	สทล. 11	1	วังน้อย - ทนงนคร (ตอน 2)	65+000 - 68+000	71,000,000	20-ช.ค.-54	26-ช.ค.-54	18-ม.ค.-55	71,000,000 23-ช.ค.-54	70,956,961	27-ม.ค.-55	28-ม.ค.-55	26-พ.ค.-55		
20	อยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	สทล. 11	1	วังน้อย - ทนงนคร (ตอน 3)	73+000 - 74+000 77+000 - 78+000	47,000,000	20-ช.ค.-54	26-ช.ค.-54	19-ม.ค.-55	47,000,000 23-ช.ค.-54	46,954,000	27-ม.ค.-55	28-ม.ค.-55	26-พ.ค.-55		
21	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	สทล. 9	311	ต่อเนื่องเทศบาลเมืองสมุทรปราการ - กม.165+700 (ต่อเนื่อง สท.บ.ป.สิงห์บุรี)	159+047 - 165+700	60,000,000	26-ช.ค.-54	27-ช.ค.-54	13-ม.ค.-55	60,000,000 23-ช.ค.-54	59,863,777	31-ม.ค.-55	31-ม.ค.-55	30-เม.ย.-55		
22	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	สทล. 9	311	ทางเลี่ยงเมืองสมุทรปราการ	8+500 - 19+000	70,500,000	26-ช.ค.-54	27-ช.ค.-54	13-ม.ค.-55	70,500,000 23-ช.ค.-54	70,361,641	31-ม.ค.-55	31-ม.ค.-55	30-เม.ย.-55		
23	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)	สมุทรปราการ	สทล. 9	311	ทางเลี่ยงเมืองสมุทรปราการ	สะพาน (กม. 15+985)	3,160,000	19-ช.ค.-54	งานจ้างดำเนินการเอง	งานดำเนินการเอง	3,160,000 23-ช.ค.-54	3,160,000	23-ช.ค.-54	งานดำเนินการเอง	23-มี.ค.-55	25%	
24	สิงห์บุรี	สิงห์บุรี	สทล. 9	11	บ้านไร่ - กม.14+600 (ต่อเนื่องแขวงทางหลวงหลวงศรัทธา 2 (ตากฟ้า))	3+463 - 5+452	50,000,000	20-ช.ค.-54	05-ช.ค.-55	20-ม.ค.-55	50,000,000 23-ช.ค.-54	46,894,343	08-ก.พ.-55	09-ก.พ.-55	08-พ.ค.-55		
25	กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	สทล. 10	340	ลาดบัวหลวง (ต่อเนื่องสน.บ.ท.น.ท.บุรี - ลาดบัวหลวง) (ต่อเนื่องแขวงทาง สุพรรณบุรีที่ 1)	55+400 - 65+400	33,300,000	20-ช.ค.-54	26-ช.ค.-54	19-ม.ค.-55	33,300,000 23-ช.ค.-54	32,996,000	30-ม.ค.-55	31-ม.ค.-55	29-เม.ย.-55	0.1%	
26	อ่างทอง-อยุธยา	อ่างทอง	สทล. 10	32	นครหลวง - ทางแยกต่างระดับ:อ่างทอง	26+000 - 41+800	49,964,000	21-ช.ค.-54	27-ช.ค.-54	20-ม.ค.-55	49,964,000 23-ช.ค.-54	49,875,000	30-ม.ค.-55	31-ม.ค.-55	29-เม.ย.-55		
27	อ่างทอง-อยุธยา	อ่างทอง	สทล. 10	347	กม.50+000(ต่อเนื่องแขวงทางอยุธยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน)	50+000 - 50+500	3,492,200	21-ช.ค.-54	27-ช.ค.-54	20-ม.ค.-55	3,492,000 23-ช.ค.-54	3,488,169	25-ม.ค.-55	26-ม.ค.-55	04-เม.ย.-55		
28	อ่างทอง-อยุธยา	อ่างทอง	สทล. 10	329	บางปะอิน - กม.6+250 (ต่อเนื่องแขวงทางสุพรรณบุรีที่ 1)	44+000 - 47+000	17,568,000	20-ช.ค.-54	26-ช.ค.-54	19-ม.ค.-55	17,568,000 23-ช.ค.-54	17,562,000	30-ม.ค.-55	31-ม.ค.-55	09-เม.ย.-55		
29	อ่างทอง-อยุธยา	อ่างทอง	สทล. 10	3064	ต่อเนื่องของเทศบาลเมืองอ่างทอง - คอสะพานข้ามแม่น้ำน้อยฝั่งเหนือ (หลักทอง)	1+182 - 9+125	41,241,600	21-ช.ค.-54	27-ช.ค.-54	20-ม.ค.-55	41,241,600 23-ช.ค.-54	41,199,000	30-ม.ค.-55	31-ม.ค.-55	29-พ.ค.-55		
30	อ่างทอง-อยุธยา	อ่างทอง	สทล. 10	3267	แยกทางหลวงหมายเลข 32 (แยกอ่างทอง) - กม. 5+468 (เจ้าปู่ภู/ต่อเนื่องแขวงทางอยุธยา)	3+000 - 5+468	5,836,000	21-ช.ค.-54	27-ช.ค.-54	20-ม.ค.-55	5,836,000 23-ช.ค.-54	5,832,811	23-ม.ค.-55	24-ม.ค.-55	02-เม.ย.-55	0.05%	
31	อุทัยธานี	อุทัยธานี	สทล. 10	333	อุทัยธานี - กม.15+021 (ต่อเนื่องแขวงทางนครสวรรค์ที่ 1)	3+800 - 8+700	37,470,000	20-ช.ค.-54	26-ช.ค.-54	19-ม.ค.-55	37,470,000 23-ช.ค.-54	37,308,000	30-ม.ค.-55	31-ม.ค.-55	29-เม.ย.-55	2%	
32	อุทัยธานี	อุทัยธานี	สทล. 10	333	อุทัยธานี - กม.15+021 (ต่อเนื่องแขวงทางนครสวรรค์ที่ 1)	8+700 - 13+500	38,253,000	21-ช.ค.-54	27-ช.ค.-54	20-ม.ค.-55	38,253,000 23-ช.ค.-54	38,137,000	30-ม.ค.-55	30-ม.ค.-55	29-เม.ย.-55	2%	
33	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)	อุทัยธานี	สทล. 10	333	อุทัยธานี - กม.15+021 (ต่อเนื่องแขวงทางนครสวรรค์ที่ 1)	สะพาน (กม.6+159)	10,500,000	19-ช.ค.-54	งานจ้างดำเนินการเอง	งานดำเนินการเอง	10,331,600 23-ช.ค.-54	10,331,600	23-ช.ค.-54	งานดำเนินการเอง	23-มี.ค.-55	25%	
จำนวน 33 แผนงาน							1,813,874,800				1,810,102,400	1,802,163,417					

สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางหลวงชนบทและโครงข่ายสำคัญ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (มติ ครม. 15 พ.ย.54)

กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม

สถานะ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555

[illegible]

[illegible]

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณซ่อมฉุกเฉิน ปี 2554, 2555

ที่	สทช./ทชจ.	โอนจัดสรร งบม. (ครั้งที่ 30) (บาท)	โอนจัดสรร งบม. (ครั้งที่ 31) (บาท)	สว.ครั้งที่ 1 (บาท)	สว.ครั้งที่ 2 (บาท)	งบม.55 (บาท)	รวม	หมายเหตุ
กรมทางหลวงชนบท					200,000	400,000.00	600,000	-
1	สทช.ที่ 1 ปทุมธานี ทชจ.ปทุมธานี ทชจ.พระนครศรีอยุธยา ทชจ.อ่างทอง ทชจ.สมุทรปราการ ทชจ.นนทบุรี			109,000 100,000	200,000 200,000	639,420.50 200,000.00 1,871,842 425,100 200,000.00 351,872	1,567,576 510,775 1,871,842 425,100 321,255 351,872	รอโอน 760,579.5 -สว.ครั้งที่ 2 300,000 บาท ไม่ได้รับ
รวม				209,000	400,000	1,239,420.50	5,048,421	760,580
2	สทช.ที่ 2 สระบุรี ทชจ.สระบุรี ทชจ.ชัยนาท ทชจ.สิงห์บุรี ทชจ.ลพบุรี	104,096.20 96,480 99,700 99,934 99,790		100,000 100,000		2,000,000.00 196,480.00 99,700.00 99,933.55 199,790.00	2,104,096.20 196,480.00 99,700.00 99,933.55 199,790.00	รอโอนปี 55 สว.ครั้งที่ 2 300,000 บาท ไม่ได้รับ
รวม		500,000		200,000		2,000,000.00	2,699,999.75	-
3	สทช.ที่ 3 ชลบุรี ทชจ.ชลบุรี ทชจ.ฉะเชิงเทรา ทชจ.ระยอง ทชจ.ตราด	200,000 300,000				1,000,000.00 300,000	1,200,000 300,000	รอโอนปี 55
รวม		500,000				1,000,000.00	1,500,000	-
4	สทช.ที่ 4 เพชรบุรี ทชจ.เพชรบุรี ทชจ.ประจวบคีรีขันธ์ ทชจ.สมุทรสาคร ทชจ.ราชบุรี ทชจ.สมุทรสงคราม	200,000 200,000 200,000 200,000 200,000				400,000.00 200,000 200,000 200,000.00 200,000.00 200,000.00	400,000 200,000 200,000 400,000 400,000 400,000	
รวม		1,000,000				1,000,000.00	2,000,000	-
5	สทช.ที่ 5 นครราชสีมา ทชจ.นครราชสีมา ทชจ.ชัยภูมิ ทชจ.บุรีรัมย์ ทชจ.สุรินทร์	712,999.34 287,000		100,000		217,074.00 100,000	930,073 287,000 100,000	รอโอน 782,926
รวม		999,999.34		100,000		217,074.00	1,317,073	782,926

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณซ่อมฉุกเฉิน ปี 2554, 2555

ที่	สทช./ทชจ.	โอนจัดสรร งบม. (ครั้งที่ 30) (บาท)	โอนจัดสรร งบม. (ครั้งที่ 31) (บาท)	สวผ.ครั้งที่ 1 (บาท)	สวผ.ครั้งที่ 2 (บาท)	งบม.55 (บาท)	รวม	หมายเหตุ
6	สทช.ที่ 6 ขอนแก่น	100,000				200,000.00	300,000	
	ทชจ.ขอนแก่น	300,000		100,000		225,000.00	625,000	
	ทชจ.ร้อยเอ็ด	421,140		100,000		225,000.00	746,140	
	ทชจ.มหาสารคาม	278,860				175,000.00	453,860	
	ทชจ.เลย	300,000				175,000.00	475,000	
	รวม	1,400,000		200,000		1,000,000.00	2,600,000	-
7	สทช.ที่ 7 อุบลราชธานี	600,000	625,000			600,000	1,825,000	
	ทชจ.อุบลราชธานี	100,000	150,000			100,000	350,000	
	ทชจ.ศรีสะเกษ	100,000	75,000			100,000	275,000	
	ทชจ.อำนาจเจริญ	100,000	150,000			100,000	350,000	
	ทชจ.ยโสธร	100,000				100,000	200,000	
	รวม	1,000,000	1,000,000			1,000,000	3,000,000	-
8	สทช.ที่ 8 นครสวรรค์					2,000,000.00	2,794,067	รอโอนปี 55
	ทชจ.นครสวรรค์	300,000		100,000			400,000	
	ทชจ.กำแพงเพชร			100,000			149,992	
	ทชจ.อุทัยธานี			100,000			199,765	
	ทชจ.ตาก						156,196	
	ทชจ.พิจิตร	300,000		100,000			499,980	
	รวม	600,000	-	400,000	-	2,000,000	4,200,000	-
9	สทช.ที่ 9 อุดรดิตถ์						2,779,956	
	ทชจ.อุดรดิตถ์							
	ทชจ.สุโขทัย	300,000					300,000	
	ทชจ.พิษณุโลก	300,000					420,044	
	ทชจ.เพชรบูรณ์			100,000			100,000	
	รวม	600,000		100,000			3,600,000	-
10	สทช.10 เชียงใหม่						800,000	
	ทชจ.เชียงใหม่	300,000					300,000	
	ทชจ.แพร่			100,000			400,000	
	ทชจ.แม่ฮ่องสอน			100,000			400,000	
	ทชจ.ลำปาง						400,000	
	ทชจ.ลำพูน			100,000			300,000	
	รวม	300,000	-	300,000	-	-	2,600,000	-
11	สทช.ที่ 11 สุราษฎร์ธานี	270,000				400,000.00	670,000	
	ทชจ.สุราษฎร์ธานี	100,000				200,000.00	300,000	
	ทชจ.นครศรีธรรมราช	200,000				200,000.00	400,000	
	ทชจ.ระนอง	350,000		100,000		100,000.00	550,000	
	ทชจ.ชุมพร	80,000		100,000		100,000.00	280,000	
	รวม	1,000,000	-	200,000	-	1,000,000	2,200,000	-