



ด้านที่สุด

บันทึกข้อความ

ว.ก. ๒/๑๕
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๕๕
เวลา ๑๕.๔๕ น.

เรื่องเพื่อ พิจารณาจร

เรื่องที่ ๓
๘๓๑. ๒๘๔๒
๒๖ มี.ค. ๕๕

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ที่ นร ๐๗๐๑/ ๘๘๑๒

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อน การบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง ประชุมสี่เขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ให้สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางร่วมกันจัดทำรายงาน สถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และ ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

๒๐ มี.ค. ๒๕๕๕
จัดเข้าวาระ.....

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ขอเรียนสรุปสถานะความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

๑. สำนักงานงบประมาณ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๑๕,๑๔๙.๙๗๓ ล้านบาท โดยมีแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) จำนวน ๔๑,๘๐๘.๖๕๕ ล้านบาท ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการแล้วมีการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๓๗,๒๑๒.๒๙๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๙.๐๑ ของแผนการใช้จ่ายสะสม (รายละเอียดแนบ ๑)

๒. สถานะการเบิกจ่าย จำแนกออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

๒.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่าย

๒.๑.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนด การใช้จ่ายตามแผนฯ จำนวน ๒๓ หน่วยงาน (รายละเอียดแนบ ๒)

๒.๑.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (๒) สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (๓) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (๔) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และ (๕) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รายละเอียดแนบ ๓)

๒.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน จำนวน ๔๘๘.๖๓๘๗ ล้านบาท ได้แก่ (๑) กรมชลประทาน (๒) กรมทางหลวง (๓) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (๔) กรมการศาสนา (๕) สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (๖) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๗) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๘) กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ (๙) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ (๑๐) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (รายละเอียดแนบ ๔)

/๒.๒.๒ ส่วนราชการ...

๒.๒.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๗ หน่วยงาน จำนวน ๔๘๓.๐๔๔๓ ล้านบาท ได้แก่ (๑) กรมการขนส่งทางบก (๒) กรมทรัพยากรน้ำ (๓) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (๔) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๕) กรมศิลปากร (๖) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ (๗) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (รายละเอียดแนบ ๕)

๒.๒.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๖ หน่วยงาน จำนวน ๑๑๖.๙๓๕๐ ล้านบาท ได้แก่ (๑) กรมประชาสัมพันธ์ (๒) กรมป่าไม้ (๓) กรมการแพทย์ (๔) กรมสุขภาพจิต (๕) กรมอนามัย และ (๖) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (รายละเอียดแนบ ๖)

๒.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน วงเงิน ๓๖,๑๑๒.๖๓๘๑ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๗)

๓. สำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ที่มีผลการดำเนินงานล่าช้า ๑๐ ลำดับแรก โดยพิจารณาจากวงเงินลงนามในสัญญา และวงเงินเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับวงเงินจัดสรร ดังนี้

๓.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีสัดส่วนการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับวงเงินจัดสรรต่ำมาก เพียงร้อยละ ๐.๑๒ และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๖

๓.๒ กรมชลประทาน มีสัดส่วนการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับวงเงินจัดสรร คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๖ และ ๒.๗๗ ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๓

๓.๓ กรมทางหลวง มีสัดส่วนการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับวงเงินจัดสรร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๘ และ ๑.๐๕ ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๗

๓.๔ กองทัพอากาศ ได้ลงนามในสัญญาแล้ว ๘๐ รายการ แต่เนื่องจากระบบ SAP ของกองทัพอากาศมีปัญหาทำให้ไม่สามารถสร้างข้อมูลการลงนามในสัญญา (PO) ในระบบ GFMS ได้ ทำให้ยังไม่มีข้อมูลการลงนามในสัญญา (PO) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายสะสมยังคงเป็นไปตามแผนฯ

๓.๕ กรมทางหลวงชนบท มีสัดส่วนการลงนามในสัญญาเปรียบเทียบกับวงเงินจัดสรร คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๘ และยังไม่มีมีการเบิกจ่าย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายสะสมยังคงเป็นไปตามแผนฯ ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้จัดทำ TOR แล้วเสร็จ จำนวน ๔๓๕ โครงการ รอลงนาม จำนวน ๙๘ โครงการ ลงนามในสัญญาและเริ่มดำเนินการแล้ว จำนวน ๓๑ โครงการ

๓.๖ กรมทรัพยากรน้ำ มีสัดส่วนการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับวงเงินจัดสรร คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๙ และ ๒.๔๔ ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๕

๓.๗ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จำนวน ๔ รายการ และโอนงบประมาณให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเพื่อดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน ๑ รายการ ทำให้ยังไม่มีข้อมูลการลงนามในสัญญา (PO) และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) พบว่าล่าช้ากว่าแผนฯ

๓.๘ กรุงเทพมหานคร มอบให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน จำนวน ๑๓ โครงการ รอลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๒๖ โครงการ ทำให้ยังไม่มีข้อมูลการลงนามในสัญญา (PO) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายสะสมยังคงเป็นไปตามแผนฯ

๓.๙ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เตรียมลงนามในสัญญาปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗ รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามได้เดือนเมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑๒ รายการ และไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓ รายการ ทำให้ยังไม่มีข้อมูลการลงนามในสัญญา (PO) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายสะสมยังคงเป็นไปตามแผนฯ

๓.๑๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสัดส่วนการลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับวงเงินจัดสรร คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๖ และ ๑๓.๒๙ ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) มีผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผนฯ

ตารางแสดงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ที่มีผลการดำเนินงานล่าช้า ๑๐ ลำดับแรก

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงินจัดสรร	วงเงินลงนาม	ร้อยละลงนาม ต่อจัดสรร	วงเงิน เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่อจัดสรร
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	๑๖,๖๕๗.๒๑	๑๙.๕๓	๐.๑๒	๑๙.๕๕	๐.๑๒
๒. กรมชลประทาน	๑๑,๕๕๓.๕๑	๘๒๗.๘๐	๗.๑๖	๓๒๐.๖๑	๒.๗๗
๓. กรมทางหลวง	๑๐,๒๐๐.๓๖	๑,๔๓๖.๕๐	๑๔.๐๘	๑๐๗.๒๕	๑.๐๕
๔. กองทัพอากาศ	๖,๓๓๐.๓๑	-	-	-	-
๕. กรมทางหลวงชนบท	๔,๙๗๑.๒๙	๗๓.๕๓	๑.๔๘	-	-
๖. กรมทรัพยากรน้ำ	๕,๔๐๒.๙๙	๑,๑๕๐.๔๕	๒๑.๒๙	๑๓๑.๙๗	๒.๔๔
๗. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	๒,๐๓๙.๘๒	-	-	-	-
๘. กรุงเทพมหานคร	๑,๘๕๖.๖๗	-	-	-	-
๙. การรถไฟแห่งประเทศไทย	๑,๘๔๐.๘๗	-	-	-	-
๑๐. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	๒,๑๓๑.๒๘	๔๐๘.๓๑	๑๙.๑๖	๒๘๓.๒๕	๑๓.๒๙

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕

๔. ข้อเสนอ

๔.๑ กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ ขอให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างเหมาะสม

/๔.๒ กรณีที่...

๔.๒ กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ ขอให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือทำสัญญา รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ และหากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ให้ขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงโดยด่วนภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

๔.๓ กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ ขอให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ตามความจำเป็นและเหมาะสม ในกรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร ขอให้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณคืนสำนักงบประมาณโดยด่วนภายใน ๑๕ วัน

๔.๔ กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการลงนามในสัญญา (PO) ในระบบ GFMS ขอให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดังกล่าวดำเนินการบันทึกข้อมูลการลงนามในสัญญา (PO) ในระบบ GFMS โดยด่วนภายใน ๓ วัน เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการในลำดับต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ ๑ - ข้อ ๓ และพิจารณาสั่งการตามข้อ ๔ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป




(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง


อนุมัติ



(นางสาวยິงลักษณ์ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี
20 มี.ค. 2555

กราบเรียน นรม.

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณา
ในวันที่ 20 มี.ค. 55 เนื่องจากมีความจำเป็น
เร่งด่วน ตาม ม.9 แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่อง



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

พ.ค.๓. ๗