



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ร.น. 2/271
ร.ศ. 15 ม.น.ร.
ร.ต. 15.05 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 6976 ร.น.ว.
วันที่ 15 มิ.ย. 2555 เวลา 15:10

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ที่ นร ๐๗๐๑/๑๓๙๕๕ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) *Handwritten signature and date 15 มิ.ย. 55*

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้สำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลางร่วมกันจัดทำรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ ภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ นั้น

19 มิ.ย. 2555

จัดเข้าวาระ.....

สำนักงานประมาณขอกราบเรียนสรุปสถานะความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจ เป็นเงิน ๑๑๗,๖๖๓.๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน ๔๙๖.๔๒๓ ล้านบาท เนื่องจากสำนักงานประมาณได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ ก่อน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๘๘,๐๓๐.๐๖๑ ล้านบาท

๒. สถานะการเบิกจ่าย จำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๒.๑ มิติส่วนราชการ (Function)

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ จากระบบ GFMS เป็นเงิน ๖๔,๗๙๓.๙๓๓ ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น ๒,๖๙๕.๐๔๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔.๓๔

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๙๙,๐๓๒.๖๗๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๔.๑๗ ของวงเงินจัดสรร) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑,๙๑๕.๗๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๗ (เอกสารแนบ ๑)

สถานะการเบิกจ่าย

๒.๑.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนด การใช้จ่ายตามแผนฯ จำนวน ๓ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๖๐๙.๖๔๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนามใน สัญญาฯ ๓ หน่วยงาน เป็นเงิน ๖๐๙.๖๔๐ ล้านบาท

๒.๑.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่มีการ เบิกจ่าย จำนวน ๓ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๑๖.๗๖๕ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนามในสัญญาฯ ๑ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒.๕๓๙ ล้านบาท

นร. 3/8
เข้า 14/6/55
10.1
ออก 16/6/55
13.05 น.

/๒.๑.๓ ส่วนราชการ...

ร.น.น.ร. 1/1897
14 มิ.ย. 55

๒.๑.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔,๘๓๘.๐๗๔ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๑๒ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒,๔๔๒.๗๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๙ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๖๐.๖๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๔ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๘ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙,๖๙๖.๐๓๐ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๘ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒๓,๒๙๘.๑๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๖ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๙,๗๘๖.๑๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๕ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙,๒๓๔.๓๒๘ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๑๔ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒๒,๗๐๐.๙๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๕ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๒,๙๔๙.๒๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๑ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๖ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๒๗ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕๓,๒๖๘.๑๖๓ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๒๗ หน่วยงาน เป็นเงิน ๕๐,๕๗๘.๑๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๕ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๑,๖๙๗.๙๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๓ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒ มิติพื้นที่ (Area) จำแนกตามจังหวัดที่ดำเนินการ

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ จากกระบวนรายงานแผน/ผลการฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงบประมาณ จำนวน ๗๓ จังหวัด เป็นเงิน ๕๒,๘๑๐.๘๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๙ (เอกสารแนบ ๒) เป็นดังนี้

๒.๒.๑ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๓ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๕,๕๘๕.๘๑๐ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๒๗๓.๘๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๘ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๒ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๖ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๑,๖๙๕.๑๓๕ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔,๕๘๘.๙๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๓ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๔๐ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๗๗,๗๓๒.๙๗๕ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๖,๖๒๕.๐๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๒ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๔ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๔ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๒,๖๔๙.๐๘๑ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๙,๓๒๓.๐๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๓. การส่งคืนเงินงบประมาณ

ส่วนราชการแจ้งอย่างเป็นทางการส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงินงบประมาณของโครงการ/รายการ ซึ่งยังมีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔๒ หน่วยงาน รวมเป็นเงิน ๔,๙๔๕.๑๑๒ ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณจะดำเนินการตั้งเงินประจำงวดกลับคืนตามจำนวนดังกล่าวในระบบ GFMS ต่อไป

๔. การติดตามผลการปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เอกสารแนบ ๓)

๔.๑ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ จำนวน ๑๑ จังหวัด

๔.๑.๑ กลุ่มจังหวัดต้นน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๑,๔๔๙ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๗๒๐.๖๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๐๗๘.๕๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๖๗.๑๔

๔.๑.๒ กลุ่มจังหวัดต้นน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๓๑๓ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๘๓๖.๓๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕๖๖.๖๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๗.๔๐

๔.๒ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ จำนวน ๖ จังหวัด

๔.๒.๑ กลุ่มจังหวัดกลางน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๒,๑๖๐ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๖,๒๓๕.๘๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๖๑๔.๕๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๒ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๙.๖๒

๔.๒.๒ กลุ่มจังหวัดกลางน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๒๓๕ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๐๒๙.๗๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓๒๕.๒๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๕ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๘.๙๖


๔.๓ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดปลายน้ำ จำนวน ๑๕ จังหวัด

๔.๓.๑ กลุ่มจังหวัดปลายน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๖,๖๖๔ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๐,๖๔๒.๖๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕,๗๘๓.๑๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๖ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๙.๙๑

๔.๓.๒ กลุ่มจังหวัดปลายน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๑,๒๗๖ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙,๓๕๔.๔๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๔๐๗.๘๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๒.๓๓

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอกณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

เสนอ ดร.ม. ทราบ



(นางสาวยິงลักษณ์ ชินวัตร)


นายกรัฐมนตรี

๑๕ มิ.ย. ๕๕



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ



1 ๒๕๕๖

15/6

ท/๖

สลด. ได้นำเสนอกณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2555 ลงมติว่า

ทราบ

