

ด่วนที่สุด

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส6004
รับที่ : ๘8081/55
วันที่ : 06 ก.ค. 55 เวลา : 15:32



บันทึกข้อความ

สอก 2/324
๖ ๖๕๕

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ที่ นร ๐๗๐๑/๑๕๕๒๗ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา

ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อ

การวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

10 ก.ค. 2555
จัดเข้าวาระ.....

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

๖ ก.ค. 55

สำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลางขอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นเงิน ๑๑๗,๖๙๒.๐๗๐ ล้านบาท ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน ๔.๗๘๗ ล้านบาท เนื่องจากสำนักงานประมาณได้ดำเนินการดิ่งเงินประจำงวดกลับคืนในระบบ GFMS จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้แจ้งส่งคืนงบประมาณอย่างเป็นทางการ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๘๗,๙๘๗.๔๘๘ ล้านบาท

๒. สถานะการเบิกจ่าย จำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๒.๑ มิติส่วนราชการ (Function)

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จากระบบ GFMS เป็นเงิน ๗๑,๘๘๕.๓๔๑ ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น ๒,๒๕๑.๗๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๐๒,๙๖๑.๔๘๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๗.๔๘ ของวงเงินจัดสรร) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑,๕๕๒.๓๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๓ (เอกสารแนบ ๑)

สถานะการเบิกจ่าย

๒.๑.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ จำนวน ๒ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๕๖๐.๐๖๖ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนามในสัญญาฯ ๒ หน่วยงาน เป็นเงิน ๕๖๐.๐๖๖ ล้านบาท

๒.๑.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๓ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๑๖.๗๖๕ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนามในสัญญาฯ ๑ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒.๕๓๙ ล้านบาท

นร. 3568
เข้า 6/7/55
9.53 น.
๖๖๓

รต.นร. (๒๖๖๒)
๖ ๖๕๕

/๒.๑.๓ ส่วนราชการ...

๒.๑.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๘ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๕๓๓.๔๖๗ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๘ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑,๗๐๖.๗๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๐ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๕๔.๘๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๖ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๔ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๕ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕,๐๕๑.๓๘๑ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๕ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔,๐๑๓.๔๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๕ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๘๑๘.๘๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๕ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕๒,๑๔๖.๒๓๑ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๑๔ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๓,๑๙๔.๘๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๓ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๔,๙๑๘.๙๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๖ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๓๕ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕๖,๓๘๔.๑๕๙ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๓๕ หน่วยงาน เป็นเงิน ๕๔,๐๓๓.๗๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๔,๗๙๒.๖๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๖๒ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒ มิติพื้นที่ (Area) จำแนกตามจังหวัดที่ดำเนินการ

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จากกระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงบประมาณ จำนวน ๗๓ จังหวัด เป็นเงิน ๕๖,๑๑๖.๗๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๘ (เอกสารแนบ ๒) เป็นดังนี้

๒.๒.๑ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ
จำนวน ๓ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๕,๖๖๑.๑๐๓ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๓๙๘.๔๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๒ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ
จำนวน ๕ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๘๕๕.๐๙๐ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖๗๔.๙๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๕ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๓ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ
จำนวน ๔๕ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๘๒,๕๔๔.๑๕๐ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๙,๙๑๕.๖๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๒ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๔ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ
จำนวน ๒๐ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๗,๖๒๗.๗๒๗ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๓,๑๒๗.๖๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๘ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๓. การส่งคืนเงินงบประมาณและการใช้จ่ายจากเงินที่แจ้งสงคืน

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแจ้งอย่างเป็นทางการส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย และเงินงบประมาณของโครงการ/รายการ ซึ่งยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔๓ หน่วยงาน รวมเป็นเงิน ๕,๐๓๒.๔๑๑ ล้านบาท สำนักงานงบประมาณดำเนินการตั้งเงินประจำงวดกลับคืนในระบบ GFMS แล้ว ๔,๒๖๑.๒๒๘ ล้านบาท

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้อนุมัติจัดสรรงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิณฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย อย่างบูรณาการ เพิ่มเติมโดยให้ใช้จ่ายจากเงินที่แจ้งสงคืนเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๕๘๑.๓๐๔ ล้านบาท สำนักงานงบประมาณจัดสรรแล้ว ๑,๙๗๑.๕๓๔ ล้านบาท คงเหลือวงเงินเพื่อรอการจัดสรรเพิ่มเติมจำนวน ๑,๕๕๑.๑๐๗ ล้านบาท (๕,๐๓๒.๔๑๑ - ๓,๕๘๑.๓๐๔ ล้านบาท)

๔. การติดตามผลการปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เอกสารแนบ ๓)

๔.๑ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ จำนวน ๑๑ จังหวัด

๔.๑.๑ กลุ่มจังหวัดต้นน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๑,๔๔๔ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๗๑๗.๒๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๒๗๐.๗๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๖ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๖๗.๖๐

๔.๑.๒ กลุ่มจังหวัดต้นน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๓๑๗ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๘๓๘.๕๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๙๙๕.๘๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๑ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๒.๔๓

๔.๒ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ จำนวน ๖ จังหวัด

๔.๒.๑ กลุ่มจังหวัดกลางน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๒,๑๕๒ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๖,๒๓๐.๖๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๙๔๐.๖๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๙.๒๖

๔.๒.๒ กลุ่มจังหวัดกลางน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๒๔๓ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๐๓๔.๙๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓๕๗.๐๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๓๔

๔.๓ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดปลายน้ำ จำนวน ๑๕ จังหวัด

๔.๓.๑ กลุ่มจังหวัดปลายน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๖,๖๒๑ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๐,๖๑๙.๘๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖,๖๔๗.๐๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๕ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๖๐.๖๗

๔.๓.๒ กลุ่มจังหวัดปลายน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๑,๒๘๓ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙,๓๓๒.๑๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๗๒๘.๘๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๐ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๔.๐๘

การจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ อนุมัติวงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๘,๙๑๘.๘๖๑ ล้านบาท สำนักงานประมาณจัดสรรเงินกู้ฯ ให้ส่วนราชการ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๙,๖๖๗.๘๘๗ ล้านบาท ส่วนราชการกำลังอยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรเงินกู้ฯ จำนวน ๙,๒๓๓.๖๔๙ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงคมนาคม จำนวน ๕,๒๘๑.๖๒๗ ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๗๑๕.๓๒๘ ล้านบาท และกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน ๓,๒๓๖.๖๙๔ ล้านบาท

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป




(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ


ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ทราบ/เสนอกรมทราบ



(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี



ท 24

สลด. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 ลงมติว่า

ทราบ



ทราบ/เรียน นรม.

เพื่อโปรดทราบ

11๖๔ 1๕๔๐ ดรม. ทราบ



ดรม.

