



ที่ ศธ ๐๕๐๑/ ๒๖ ๕๖

กระทรวงศึกษาธิการ
กทผ. ๑๐๓๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน และขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระงบประมาณ
รายการอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ศธ ๖๔/๐๖๗๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ศธ ๖๔/๑๙๖๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
๓. สำเนาสำนักราชบัณฑิตยสถาน ที่ นร ๐๗๑๒/๑๐๗๑๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
๔. สำเนาหนังสือกิจการร่วมค้า EPBQ ที่ EB.๑๒๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน และ
ขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระงบประมาณ รายการอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ส่วนที่ก่อสร้าง
ไม่แล้วเสร็จ) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ มาเพื่อคณะกรรมการพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑)
รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายหรือมติคณะกรรมการที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ แผน
งบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบลงทุน รายการอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑ หลัง ดังนี้

ค่าก่อสร้างงบประมาณทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๔๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

ค่าควบคุมงานงบประมาณทั้งสิ้น ๘๘๗,๕๐๐.- บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๘๗,๕๐๐.- บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจผ่อนผัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามรายการที่สำนักงบประมาณเสนอ ซึ่งรวมถึงรายการ
ก่อสร้างและควบคุมงานอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑ หลัง ดังนี้

ค่าก่อสร้าง จำนวน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน
๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๔๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด
จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๕๗,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

ค่าควบคุมงาน จำนวน ๘๘๗,๕๐๐.- บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน
๒๐๐,๐๐๐.- บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

/๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ระเบียบการก่อกำหนดผู้กักขังขำบปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) กำหนดให้ส่วนราชการ หากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนจึงจะลงนามในสัญญาได้

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กิจการร่วมค้า EPBQ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว ได้กำหนดเวลายื่นราคาของการเสนอราคา (ครั้งที่ ๒) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

มหาวิทยาลัยทักษิณแจ้งว่า ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการก่อกำหนดผู้กักขังขำบปีบประมาณ อาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑ หลัง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑ หลัง ในวงเงินทั้งสิ้น ๕๘,๔๘๗,๐๐๐.- บาท ประกอบด้วย

(๑) ค่าก่อสร้าง วงเงิน ๕๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๔๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท โดยได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด นครหินอ่อน ดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ พท. ๗๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระยะเวลา ๖๙๗ วัน สัญญาสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น ๒๕ งวด

(๒) ค่าควบคุมงาน วงเงิน ๘๘๗,๐๐๐.- บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๘๗,๐๐๐.- บาท และผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท โดยได้ว่าจ้างบริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม็บปีบ คอนเซาแทนด์ จำกัด ควบคุมงาน ตามสัญญาเลขที่ พท. ๗๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ต่อมาผู้รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา ทางมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว ขณะนั้นผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเพียง จำนวน ๑๗ งวด และเบิกจ่ายเงินไปทั้งสิ้น จำนวน ๓๙,๑๐๐,๐๐๐.- บาท ทำให้มีงบประมาณค่าก่อสร้างคงเหลือ จำนวน ๑๘,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ส่วนค่าควบคุมงาน ได้เบิกจ่ายไปเต็มจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ มหาวิทยาลัยทักษิณมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารในส่วนที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีอาคารรองรับ จึงดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนส่วนที่เหลือ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในวงเงิน ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง ๒๖๑,๐๐๐.- บาท (ราคากลางส่วนที่เหลือ เป็นจำนวน ๒๕,๗๖๑,๐๐๐.- บาท) แต่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว จำนวน ๗,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (๑๘,๔๐๐,๐๐๐.- บาท – ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท) และมีค่าควบคุมงาน โดยคำนวณจากฐานค่าก่อสร้างไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ในอัตราร้อยละ ๒ เป็นเงินเท่ากับ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และสำหรับในส่วนที่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ เป็นเงินเท่ากับ ๒๗๑,๒๕๐.- บาท รวมเป็นเงินค่าควบคุมงานทั้งสิ้น ๔๗๑,๒๕๐.- บาท และมหาวิทยาลัยทักษิณได้เสนอผลการจัดจ้างที่ได้ดำเนินการแล้วให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาที่เพิ่มสำหรับค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานดังกล่าวโดยขอใช้จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสมทบ รวมทั้งขอขยายระยะเวลาก่อนผู้กักขังขำบปีบประมาณเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใดๆ

-ไม่มี-

๖. ผลกระทบ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณไม่มีอาคารเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ซึ่งจำนวนนักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี และหากเกินเวลาที่กิจกรรมร่วมค่า EPBQ ได้กำหนดเวลายื่นราคาของการเสนอราคาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๔ มหาวิทยาลัยทักษิณจะต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ และทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น อีกทั้งความล่าช้าการก่อสร้างมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

ใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๗,๕๗๑,๒๕๐.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๑ สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทักษิณดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ส่วนที่เหลือ ในวงเงิน ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๑๘,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบจำนวน ๗,๑๐๐,๐๐๐.- บาท ส่วนค่าควบคุมงาน จำนวน ๔๗๑,๒๕๐.- บาท ให้ใช้จากเงินนอกงบประมาณ เนื่องจากรายการอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีการขยายระยะเวลาและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จึงเป็นกรณีจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนทำสัญญา ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๘.๒ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้ว เนื่องจากการที่ได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ จะต้องมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก ๗,๑๐๐,๐๐๐.- บาท จากวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายเดิม จำนวน ๕๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๖๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท และมีค่าควบคุมงานเพิ่มขึ้นอีก ๔๗๑,๒๕๐.- บาท จากวงเงินค่าควบคุมงานทั้งหมดตามสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายเดิม จำนวน ๔๘๗,๐๐๐.- บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๘,๒๕๐.- บาท เป็นผลให้มีวงเงินและระยะเวลาเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยทักษิณเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง เป็นจำนวน ๖๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท เพิ่มวงเงินควบคุมงานเป็นจำนวน ๑,๔๕๘,๒๕๐.- บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕

๙. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย”

๑๐. ข้อเสนอเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องนี้มาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยทักษิณเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ดังนี้

(๑) ค่าก่อสร้าง จากเดิมจำนวน ๕๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๖๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท โดยในส่วนที่เพิ่ม จำนวน ๗,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ

(๒) ค่าควบคุมงาน จากเดิมจำนวน ๙๘๗,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๑,๔๕๘,๒๕๐.- บาท โดยในส่วนที่เพิ่ม จำนวน ๔๗๑,๒๕๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ

(๓) ขยายระยะเวลาการก่อสร้างผู้กั้นเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๗๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๔