

ส่ง/รับ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง - ๗๖๖๖
รับที่ : ๕13103/๕๕
วันที่ : ๐๙ ต.ค. ๕๕ เวลา : 14:47

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๗.๒/๑๗๐๖๒



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

สวค. 3/๙1. ๕.
วันที่ 9-11-2555
เวลา 16:30 น.

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๔๓๒๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

๑. ขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘)

๒. ขยายวงเงินค่าก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๔,๙๓๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๑,๙๗๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๒๗๐,๑๒๖,๒๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

๔. เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๒,๑๑๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒,๓๔๗,๑๑๕,๘๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

ทั้งนี้ สำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานจะเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รองรับตามความเห็นของสำนักงบประมาณต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


กระทรวงการคลังพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอเรียนว่า ตามสัญญาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒

/โครงการ...

โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ปรากฏรายละเอียดในข้อกำหนดด้านวิศวกรรม บทที่ ๑ บทนำ ๑.๑ ข้อกำหนดทั่วไป ๑.๑.๘ การแก้ไขแบบรายละเอียด (Detail Drawings) และการจัดทำแบบหลักฐาน (As-built Drawings) ข้อ ๔) กำหนดว่า “ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแบบและตำแหน่งของงานก่อสร้างได้ตามสภาพข้อเท็จจริงในสนาม ผู้รับจ้างจะเรียกrogateค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มจากผู้ว่าจ้างมิได้” และบทที่ ๕ งานวางท่อ ๕.๖ งานดันท่อลอดใต้ถนนหรือทางรถไฟ (Pipe Jacking Work) ข้อ ๑) วรรคสอง กำหนดว่า “งานในส่วนของการวางท่อลอดทางรถไฟและลอดใต้ถนน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ขออนุญาตในการก่อสร้างต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบนั้น ๆ โดยผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ช่วยในการประสานงานให้เมื่อผู้รับจ้างขอผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจ้าง ค่าขออนุญาต ค่าบริการค่าจัดทำงานชั่วคราวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้จัดทำ ค่าเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินและสาธารณูปโภคที่เสียหาย และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างไม่สามารถจะเรียกrogateสิทธิใด ๆ อันอ้างเหตุจากความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากการอนุญาต หรือการที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนด กฎระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ” และจากการพิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวเห็นว่า ในส่วนงานดันท่อลอดที่คู่สัญญาจะต้องดำเนินการเพิ่มขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว ดังนั้น ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจากเนื้องานที่เพิ่มขึ้นได้ สำหรับกรณีนี้จึงเห็นสมควรสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขยายระยะเวลาการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เนื่องจากมีปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยไม่เห็นควรให้มีการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว จึงควรกำชับให้กรมชลประทานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักการเงินการคลัง

กลุ่มงานพัฒนาระบบการคลัง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๑๑