

Wattana
ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๑๔/ ๕๓๗๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ☒ ก่อนประชุม
รับที่... 12302 ☐ หลังประชุม ☒
วันที่... ๒๕๖๕ เวลา... ๐๙.๐๐ ☐ แจกที่ประชุม
☐ ไม่แจกที่ประชุม

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

สอ๑ ๖/๒๙.๑
๒ ๔๑ ๕๕
13.4๐น

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่ง
ตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ ว(ล) ๒๔๓๒๗ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่า
ก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ
จังหวัดชลบุรี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาก่อสร้าง และการก่อสร้างผู้กั้นน้ำข้าม
บึงบประมาณเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบก่อสร้างและวิธีการดำเนินการ เพื่อไม่ให้กีด
ขวางต่อแผนการก่อสร้างของกรมทางหลวงที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้มีประโยชน์ในการผันน้ำจากลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกที่
ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นจากการที่การขยายการลงทุนหลังจากอุทกภัยปี ๒๕๕๔
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการย้ายไปสู่ภาคตะวันออกที่น้ำไม่ท่วมมากขึ้น และโครงการนี้สามารถช่วยระบายน้ำ
ออกจากลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนิน
โครงการตามสัญญาที่ ๒ ที่กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น ควรเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จตามกำหนด หรือก่อนกำหนดเพื่อให้สามารถผันน้ำได้ทันฤดูฝน (ม.ย. - ต.ค.) ส่วนการขยายวงเงินค่าก่อสร้าง
เห็นควรให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

๒. เนื่องจากโครงการนี้มีการเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของ
กรมทางหลวง ซึ่งเป็นการวางแผนดำเนินการหลังจากที่โครงการได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนั้น การดำเนิน
โครงการต่างๆ ของภาครัฐในอนาคตควรประสานและบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจนถึงแผนงานในอนาคตเพื่อให้การก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ มีความสอดคล้องกัน
เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ ประหยัดงบประมาณ และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๕๐๘ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒
E-mail montree@nesdb.go.th