

(ฉบับจริง)

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๘/๐๐๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วันที่ 12324

วันที่ 2019-55 เวลา 9.50 น.

☐ ก่อนประชุม

☒ หลังประชุม

☐ แจกที่ประชุม

☐ ไม่แจกที่ประชุม

สอศ 3/691.1

๒๔๐ ๖๖

13.55 น.

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๔๓๒๗

ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมชลประทาน เสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการ
ผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ดังนี้

๑. อนุมัติการขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก -
อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) เป็นระยะเวลา
๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘)

๒. อนุมัติการขยายวงเงินค่าก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก -
อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จาก ๔,๙๓๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. อนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำ
คลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม
๑,๙๗๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๒๗๐,๑๒๖,๒๐๐ บาท และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

๔. อนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำ
คลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม
๒,๑๑๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๓๔๗,๑๑๕,๘๐๐ บาท และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

ทั้งนี้ สำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน
จะเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รองรับตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ
ต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงานงบประมาณ...

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า

๑. กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบรูปรายการเทคนิควิชาการและแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานขยายวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยเพิ่มวงเงินงบประมาณ จากเดิม ๔,๙๓๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘)

๒. เห็นสมควรเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๑,๙๗๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๒๗๐,๑๒๖,๒๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๒,๑๑๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๓๔๗,๑๑๕,๘๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

สำหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานก่อสร้างที่ขยายระยะเวลาก่อสร้างไปดังกล่าวนี้ เห็นควรให้กรมชลประทานเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับแผนงานปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐๘ ๑๘๒๗ ๐๕๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๔