

ด่วนที่สุด
ที่ กษ ๐๓๐๓ / ๒๓๕๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส6661
รับที่ : ธ11050/55
วันที่ : 07 ก.ย. 55 เวลา : 15:37

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

ว. ๖/๖๑
วันที่ ๗ ก.ย. ๕๕
เวลา ๑๖.๒๐ น.

๓/ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๘๙๓
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๑๓๑
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๓. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ อนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีแผนการดำเนินโครงการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) กรอบวงเงินทั้งสิ้น ๔,๙๓๖.๓๓ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี โดยการวางระบบท่อผันน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิตบริเวณจุดตัดผ่านถนนมอเตอร์เวย์ กม. ๒๙+๐๐๐ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผันน้ำในช่วงฤดูฝนไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำบางพระได้เฉลี่ยปีละประมาณ ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังสามารถบรรเทาน้ำท่วมขังในพื้นที่คลองพระองค์ไชยานุชิตได้อีกด้วย

๑.๒ ตามหนังสือ ...

๑.๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานของโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ดังนี้

- ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ วงเงินก่อนนี้ผูกพัน ๑,๙๗๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ วงเงินก่อนนี้ผูกพัน ๒,๑๑๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท

- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน วงเงินก่อนนี้ผูกพัน ๑๔๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ กรมชลประทานได้ลงนามว่าจ้างกิจการร่วมค้า ช.การช่าง - กรุงธน เอนจิเนียริ่ง ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ.๒๑/๒๕๕๓ (กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญา วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ วงเงินตามสัญญา ๑,๙๗๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อมาได้รับอนุมัติให้ขยายอายุสัญญาอีก ๖๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุ อุทกภัย) และได้มีการแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีการขยายระยะเวลา ดำเนินงานตามสัญญาสำหรับงานเพิ่มเติมอีกเป็นเวลา ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือสั่ง เข้าปฏิบัติงาน ส่งผลวันสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยที่วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา ที่แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๘,๒๙๕,๙๑๔.๕๐ บาท (ลดลงจากสัญญาเดิมเป็นเงิน ๕๐๔,๐๘๕.๕๐ บาท)

๑.๔ กรมชลประทานได้ลงนามว่าจ้างกิจการร่วมค้า ยูเอเอ็น - เอสจี ดำเนินการก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โครงการ- ผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ. ๒๒/๒๕๕๓ (กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ วงเงินตามสัญญา ๒,๑๑๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อมาได้รับ อนุมัติขยายอายุสัญญาอีก ๖๓ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การให้ความ ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย) ส่งผล ให้วันสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยที่วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาที่แก้ไข ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๕ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๑๖,๘๙๗,๙๗๗.๑๔ บาท (ลดลงจากสัญญาเดิมเป็นเงิน ๒,๐๒๒,๘๖ บาท) ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา แต่อย่างใด

๑.๕ กรมชลประทาน ...

๒. **เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี**

เนื่องจากระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล้ว ให้ส่วน-ราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อ-จัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินค่างานก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ก่อนจะลงนามแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๑) เนื่องจากในระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างทั้ง ๒ สัญญา กรมชลประทานประสบปัญหาต่างๆ ในระหว่างดำเนินงาน ส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

- เนื่องจากมีพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตความรับผิดชอบกรมทางหลวง โดยความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา และแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ซึ่งมีความเห็นว่า ควรมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อไม่ทำให้ราษฎรที่สัญจรบริเวณทางคู่ขนานได้รับผลกระทบ

จากการ ...

จากการก่อสร้าง ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของกรมทางหลวงในอนาคต เช่น การก่อสร้างโครงการด้านเก็บเงินแห่งใหม่ของสำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน จากงานขุดเปิดเป็นงานดันท่อลอดคลองและถนนตามจุดต่างๆ และบางช่วงต้องเพิ่มความยาวของการดันลอด เนื่องจากกรมทางหลวงมีงานขยายความกว้างและก่อสร้างด้านเก็บเงินแห่งใหม่ นอกจากนั้น ยังมีระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางแนวการก่อสร้าง เช่น ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ส่งผลให้มีปริมาณงานและงบประมาณเพิ่มขึ้นจากสัญญา

- ปัญหาการแก้ไขแบบอาคาร Air Valve และอาคาร Surge Valve

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแนวท่อและระดับต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างจากการขุดเปิดเป็นงานดันลอด ทำให้ต้องมีการวิเคราะห์ Surge Pressure ที่เกิดขึ้นในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ซึ่งมีผลต่อความแข็งแรงของท่อ โดยผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าต้องมีการเพิ่มจำนวน Air Valve และจำนวน Surge Valve

- ปัญหาการแก้ไขแบบกำแพงชักน้ำดิบและชนิดเสาเข็ม

เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นดินอ่อนและมีความไวต่อการกระทบกระเทือนสูง เมื่อมีการสำรวจเจาะชั้นดินเพิ่มเติม และมีการวิเคราะห์เพื่อคำนวณการออกแบบ ปรากฏว่ารูปแบบเดิมมีความมั่นคงแข็งแรงไม่เพียงพอในการรับแรงกระทำด้านข้างและด้านบนโดยรอบกำแพงที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นต้องปรับลดระยะห่างของเข็มและเพิ่มการติดตั้ง Concrete Plank ให้มีความลึกมากขึ้น รวมทั้งขอเปลี่ยนชนิดของเสาเข็มให้รับโมเมนต์ได้ เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ

- ปัญหาการแก้ไขปริมาณงานทรายถมบดอัดแน่น

เนื่องจากกรมทางหลวงมีโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางพระ และโครงการขยายพื้นที่ผิวจราจรที่อยู่ในเขตทางหลวงหมายเลข ๗ ทำให้กรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากงานดินถมบดอัดแน่นหลังท่อ เป็นใช้ทรายถมบดอัดแน่นหลังท่อทั้งหมดเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของผิวจราจร

๒) จากการแก้ไขแบบก่อสร้างข้างต้น ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ และ สัญญาที่ ๒ เพิ่มขึ้นดังนี้

- งานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ ราคาค่าก่อสร้างใหม่ คิดเป็น ๒,๒๗๐,๑๒๖,๑๒๑.๕๐ บาท สูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเดิม ๒๙๑,๓๒๖,๑๒๑.๕๐ บาท (๒,๒๗๐,๑๒๖,๑๒๑.๕๐ - ๑,๙๗๘,๘๐๐,๐๐๐)

- งานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ ราคาค่าก่อสร้างใหม่ คิดเป็น ๒,๓๔๗,๑๑๕,๗๗๖.๓๕ บาท สูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเดิม ๒๓๐,๒๑๕,๗๗๖.๓๕ บาท (๒,๓๔๗,๑๑๕,๗๗๖.๓๕ - ๒,๑๑๖,๙๐๐,๐๐๐)

ดังนั้น ...

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สามารถเพิ่มวงเงินก่อกั้นผูกพันของสัญญาก่อสร้างทั้ง ๒ รายการดังกล่าว ตามระเบียบการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓)

๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยขอเพิ่มวงเงินงบประมาณจากเดิม ๔,๙๓๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เพิ่มขึ้น ๒๕๓,๖๗๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็น ๕.๑๔%) และขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๘) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานโครงการที่วางไว้

๔.๒ ขอกฎหมาย

ระเบียบการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกั้นผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย (ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓)

๔.๓ ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑) สำนักงานงบประมาณได้พิจารณากรณีที่กรมชลประทานขอเพิ่มวงเงินในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรีแล้ว ขอให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ขยายระยะเวลาและเพิ่มวงเงินก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการดังกล่าวก่อนลงนามแก้ไขสัญญา สำหรับค่างานที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาดังกล่าว ให้กรมชลประทานเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๒) สำนักงานงบประมาณได้พิจารณากรณีที่กรมชลประทานขอเพิ่มวงเงินในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรีแล้ว ขอให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ขยายระยะเวลาและเพิ่มวงเงินก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการดังกล่าวก่อนลงนามแก้ไขสัญญา สำหรับค่างานที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาดังกล่าว ให้

กรมชลประทานเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณา

๕.๑ อนุมัติการขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘)

๕.๒ อนุมัติการขยายวงเงินค่าก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๔,๙๓๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๓ อนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๑,๙๗๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๒๗๐,๑๒๖,๒๐๐ บาท และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗

๕.๔ อนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๒,๑๑๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒,๓๔๗,๑๑๕,๘๐๐ บาท และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗

ทั้งนี้ สำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานจะเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รองรับตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๑๗