

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

๒๕๕๕๒ ๒๕๕๕๓

เรียน รัฐ-คค., พน.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๒๗๔๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
 ๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๒/๑๘๐๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ๓. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๓/๒๘๒๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ๔. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๑๓๑๓๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๕๗๗๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ๖. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙/๐๐๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ๗. สำเนาหนังสือคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔.๒/๕๐๓๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ๘. สำเนาหนังสือสำนักงานประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ สบอช(กบอ)/๖๓๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวม ๔ ข้อ ซึ่งกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยได้เสนอความเห็น
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินการ
และเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
เนื่องจากกรมชลประทานในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแบบรูปารายการ เพิ่มเติมเนื้อหา
และแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพื้นที่โครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้เดิม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างจากการขุดเปิด เป็นงานดินท่อนลอดถนนของกรมทางหลวง ทั้งนี้
ในการดำเนินการดังกล่าว กรมชลประทานได้หารือร่วมกับกรมทางหลวงแล้ว และการเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ
และเพิ่มเติมเนื้อหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้างก่อสร้าง

/ซึ่งคณะรัฐมนตรี ...

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอทั้ง ๔ ข้อ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ให้กรมชลประทานรับไปประสานงานกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน เป็นต้น เพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริ เลิศธรรมเทวี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th L43-10-55/อ้าวดี

ฉอ.สวค. 18 ต.ค. 55
ผชช.
ผอ.กลุ่ม
นรค. 17 ต.ค. 55
ผู้พิมพ์