

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๕๗๗๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๒/๑๘๐๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ๒. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๗/๒๘๒๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๑๓๑๓๓๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙/๐๐๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ๕. สำเนาหนังสือคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔.๒/๕๐๓๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ๖. สำเนาหนังสือสำนักงานประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ สบอช(กบอ)/๖๓๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินการและเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากกรมชลประทานในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแบบรูปารายการ เพิ่มเติมเนื้องานและแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพื้นที่โครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างจากการขุดเปิด เป็นงานดันท่อลอดถนนของกรมทางหลวง ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว กรมชลประทานได้หารือร่วมกับกรมทางหลวงแล้ว และการเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการและเพิ่มเติมเนื้องานดังกล่าวเป็นไปตามข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้างก่อสร้าง

/ซึ่งคณะรัฐมนตรี ...

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอทั้ง ๔ ข้อ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ให้กรมชลประทานรับไปประสานงานกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน เป็นต้น เพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริ เลิศธรรมเทวี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th L43-10-55/อ่าวดี

ผอ.สวค. 17 10 55
ผชช. 17 10 55
ผอ.กลุ่ม อ่าวดี 17 10 55
นวก. อ่าวดี
ผู้พิมพ์ อ่าวดี