

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ก.๒๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๘
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๕๘๘
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕) เกี่ยวกับรายงานสถานะความก้าวหน้า การดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย อย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ลงมติรับทราบและเห็นชอบ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๖ ต.ค ๒๕๕๕

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

[รชช/๔๖-10-55]

รอง ลคร. ๒๖ ต.ค. ๕๕
ผอ.สวค. ๒๖ ต.ค. ๕๕
ผช. ๒๖ ต.ค. ๕๕
ผอ.กลุ่ม ๒๖ ต.ค. ๕๕
นวก. ๒๖ ต.ค. ๕๕
ผู้พิมพ์ ๒๖ ต.ค. ๕๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๕.....



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ร- 13844

๑๑ ต.ค. ๖๕

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

รฎก 2/439

ที่ นร ๐๗๐๑/๕๘๘

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

๑๑ ต.ค. ๖๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตาม
โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง
บูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ดังนี้

โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหาย
จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๑. การจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเอง

- สำนักงานงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน ๑๑๘,๘๒๐.๑๖๗๔ ล้านบาท

- ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๓,๕๒๒.๔๐๐๐ ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๙.๐๖๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒

- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน

๑๐๐,๘๘๙.๑๐๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๒ จากยอดจัดสรร

จัดเข้าวาระ..... 22 ต.ค. 2555

๒. ผลการดำเนินงาน

- มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่นของรัฐที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ
๘๐ มีจำนวน ๑๐ กระทรวง ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๘ กระทรวง

- มิติจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๕๐ จังหวัด ต่ำกว่าร้อยละ
๘๐ จำนวน ๒๓ จังหวัด

๓. การส่งคืนเงินงบประมาณและการใช้จ่ายจากเงินที่แจ้งส่งคืน

- ส่วนราชการฯ ส่งเงินคืนทั้งสิ้น ๖,๐๑๐.๔๕๐๓ ล้านบาท คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินส่งคืนทั้งสิ้น ๕,๗๒๙.๕๕๘๕ ล้านบาท คงเหลือเงินส่งคืนที่ยังไม่ได้มีการอนุมัติจำนวน
๒๘๐.๘๙๑๘ ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือจากการพิจารณาจัดสรรต่ำกว่ากรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี
จำนวน ๒๕๙.๙๔๐๐ ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่จะอนุมัติเพิ่มเติมได้อีกทั้งสิ้น ๕๔๐.๗๙๑๘ ล้านบาท

ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้ตรวจสอบข้อมูลการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ/รายการ ให้ใช้จ่ายจากเงินส่งคืน พบว่ามีส่วนราชการฯ ยังมิได้ดำเนินการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณงบกลางรายการดังกล่าวเป็นวงเงิน ๖๒๖.๗๖๑๙ ล้านบาท


/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอ

สมควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดส่วนราชการฯ ภายใต้กำกับที่มีโครงการ/รายการ ซึ่งยังมิได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิณฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ เร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดให้แล้วเสร็จพร้อมขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ/รายการดังกล่าว มายังสำนักงบประมาณโดยด่วน ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งรัฐมนตรีที่กำกับดูแลส่วนราชการฯ เร่งรัดการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบกลาง รายการดังกล่าวด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามข้อ ๑ - ๓ และพิจารณาสั่งการตามข้อ ๔ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

อนุมัติ



(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี


22 ต.ค. 2555

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


กราบเรียน นรม.

เมื่อได้ทราบตามข้อ ๑-๓
และ เห็นชอบดำเนินการตามข้อ ๔



กราบเรียน นรม.

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณา
ในวันที่ ๒๒.๑๐.๕๕ เนื่องจากมีความจำเป็น
เร่งด่วน ตาม ม.๑ แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ




(นายอำพน กิตติอำพน)


เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟู (120,000 ลบ.)

สรุปภาพรวม 120,000 ลบ.



สรุปภาพรวมเงินเหลือจ่าย



สรุปจำแนกตามกระทรวง

กระทรวง	จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย*		ผลการดำเนินงาน**	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เฉลี่ย (ร้อยละ)	
รวมทั้งสิ้น	118,820.17	100,899.10	84.92%	●	86.41%
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	11.41	11.41	100.00%	●	100.00%
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1,368.11	1,273.24	93.07%	●	98.55%
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,450.41	2,414.17	98.52%	●	97.59%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12,651.28	11,156.54	88.19%	●	96.64%
กระทรวงกลาโหม	8,705.06	6,218.05	71.43%	●	94.07%
กระทรวงศึกษาธิการ	6,155.62	4,509.69	73.26%	●	93.49%
กระทรวงแรงงาน	887.88	887.64	99.97%	●	89.72%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,256.25	6,178.83	85.15%	●	89.26%
กระทรวงสาธารณสุข	1,828.21	1,602.84	87.67%	●	87.17%
กระทรวงมหาดไทย	30,222.57	26,899.65	89.01%	●	80.13%
กระทรวงอุตสาหกรรม	691.16	348.35	50.40%		71.50%
กระทรวงวัฒนธรรม	1,140.33	408.29	35.80%		68.70%
กระทรวงคมนาคม	16,678.94	13,845.06	83.01%		63.08%
รัฐวิสาหกิจ	26,030.48	24,366.74	93.61%		57.22%
สำนักนายกรัฐมนตรี	232.05	21.29	9.18%		51.29%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,938.76	675.96	34.87%		48.44%
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	556.45	81.37	14.62%		29.17%
กระทรวงยุติธรรม	15.22	-	0.00%		3.02%

หมายเหตุ: * ข้อมูลจากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 17 ต.ค. 2555

** ข้อมูลจากระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงบประมาณ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟู (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17 ต.ค. 2555							
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน มิ.ย.**				เสร็จหลัง มิ.ย.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
1.กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ	8,891.7540	7,400.8099	83.23%	1,715	62.18%	11	100.00%	629	63.29%	17	95.31%
พะเยา	106.6368	102.6684	96.28%	252	90.48%	-		32	100.00%	1	100.00%
อุตรดิตถ์	670.1392	439.4095	65.57%	319	85.48%	-		61	70.74%	3	80.00%
ลำปาง	709.1014	519.5304	73.27%	85	82.34%	-		25	81.86%	2	100.00%
ลำพูน	472.5189	424.1958	89.77%	24	80.63%	-		5	75.25%	4	100.00%
เชียงใหม่	1,556.1715	1,332.1486	85.60%	82	78.87%	5	100.00%	38	76.65%	-	
ตาก	1,239.0833	1,102.9191	89.01%	55	77.68%	1	100.00%	28	83.56%	2	100.00%
แม่ฮ่องสอน	250.0939	103.1539	41.25%	90	57.39%	-		33	54.09%	-	
แพร่	1,355.9066	1,471.5840	108.53%	163	53.60%	1	100.00%	31	40.67%	1	85.00%
เชียงราย	773.3582	560.1561	72.43%	143	52.43%	-		50	42.44%	2	97.50%
สุโขทัย	1,153.3935	1,009.8030	87.55%	219	49.11%	3	100.00%	33	80.44%	-	
น่าน	605.3508	335.2410	55.38%	365	33.20%	1	100.00%	58	58.31%	2	100.00%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmo.clood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17 ต.ค. 2555							
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน ก.ค.**				เสร็จหลัง ก.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
2.กลุ่มจังหวัดกลางน้ำ	14,546.2211	11,721.5308	80.58%	2,720	● 95.40%	25	● 99.48%	408	74.65%	3	80.00%
กำแพงเพชร	1,849.0054	1,666.6278	90.14%	329	● 98.46%	4	● 100.00%	38	71.65%	-	
นครสวรรค์	5,181.6332	4,366.6341	84.27%	695	● 98.20%	5	● 100.00%	86	65.47%	1	70.00%
ชัยนาท	2,072.2524	1,734.3038	83.69%	753	● 96.13%	3	● 100.00%	53	61.54%	-	
อุทัยธานี	958.5848	699.6552	72.99%	152	● 94.37%	4	● 100.00%	93	88.30%	-	
พิจิตร	2,847.7119	2,088.8547	73.35%	483	● 92.61%	8	● 96.88%	88	82.05%	-	
พิษณุโลก	1,637.0334	1,165.4552	71.19%	308	● 88.93%	1	● 100.00%	50	68.24%	2	● 90.00%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmocflood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดปายน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17 ต.ค. 2555							
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน ส.ค.**				เสร็จหลัง ส.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
กลุ่มจังหวัดปายน้ำ	62,340.9784	41,981.7123	67.34%	7,961	● 90.19%	46	● 95.15%	1,866	58.07%	-	-
อ่างทอง	3,048.0230	2,526.1708	82.88%	1,143	● 97.96%	3	● 100.00%	49	71.84%	-	-
นครนายก	607.2822	554.0813	91.24%	248	● 97.86%	3	● 100.00%	19	72.92%	-	-
ฉะเชิงเทรา	1,585.4830	1,407.8601	88.80%	415	● 97.45%	1	● 100.00%	126	● 92.09%	-	-
สุพรรณบุรี	1,868.2493	1,537.7647	82.31%	359	● 96.49%	4	● 100.00%	40	56.81%	-	-
สมุทรปราการ	591.7770	559.4354	94.53%	37	● 96.31%	3	● 100.00%	28	78.05%	-	-
ปราจีนบุรี	823.5953	741.3480	90.01%	278	● 95.51%	5	● 100.00%	64	● 83.54%	-	-
สิงห์บุรี	2,140.8701	1,372.9508	64.13%	595	● 94.67%	1	● 100.00%	47	45.63%	-	-
สระบุรี	1,813.3828	1,156.7398	63.79%	302	● 92.60%	1	● 100.00%	48	● 90.57%	-	-
ลพบุรี	3,637.9926	2,098.7389	57.69%	544	● 91.48%	4	37.50%	108	26.27%	-	-
นนทบุรี	4,801.6615	2,095.6907	43.65%	424	● 90.26%	6	● 96.67%	61	56.35%	-	-
นครปฐม	4,771.1503	3,550.0713	74.41%	307	● 88.48%	1	● 100.00%	58	63.09%	-	-
ปทุมธานี	9,240.9488	7,033.0293	76.11%	1,020	● 87.93%	2	● 100.00%	268	71.02%	-	-
พระนครศรีอยุธยา	11,684.6296	6,147.8268	52.61%	1,888	● 81.90%	5	● 98.00%	736	39.36%	-	-
สมุทรสาคร	949.1085	525.7605	55.40%	55	● 81.63%	7	● 100.00%	24	61.36%	-	-
กรุงเทพมหานคร	14,776.8245	10,674.2438	72.24%	346	● 80.62%	-	-	190	68.75%	-	-

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmoclood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ (ไม่มีข้อมูลของกรุงเทพมหานคร)

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปจังหวัดนอกกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ				จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	7,365	33,760.9475	22,527.6521	66.73	● 88.37%	สุราษฎร์ธานี	52	125.5031	63.3738	50.50	● 85.27%
สมุทรสงคราม	1	27.6140	27.6140	100.00	● 100.00%	ชลบุรี	60	244.4588	190.0946	77.76	● 84.25%
ชัยภูมิ	771	2,358.3230	2,284.7085	96.88	● 97.52%	ระยอง	59	117.6017	69.2091	58.85	● 83.99%
ยโสธร	352	986.1980	893.7097	90.62	● 97.10%	บุรีรัมย์	91	612.0050	433.0941	70.77	● 82.05%
มหาสารคาม	434	1,140.2810	976.6864	85.65	● 97.06%	ประจวบคีรีขันธ์	14	32.5903	15.3973	47.25	● 80.77%
สุรินทร์	243	1,202.5397	1,170.9301	97.37	● 95.64%	อุดรธานี	194	562.7185	438.1915	77.87	78.79%
กาฬสินธุ์	409	928.9307	830.6462	89.42	● 95.57%	จันทบุรี	40	139.3567	117.5704	84.37	76.71%
ร้อยเอ็ด	472	1,884.7998	1,784.7914	94.69	● 95.53%	มุกดาหาร	154	340.3249	252.5284	74.20	75.66%
เลย	385	694.8703	571.6995	82.27	● 95.36%	ราชบุรี	27	86.9690	64.4478	74.10	75.56%
สตูล	95	371.8291	315.7301	84.91	● 94.83%	ส่วนกลาง	395	10,941.1493	3,981.0924	36.39	75.39%
อุบลราชธานี	351	1,497.5091	1,320.7991	88.20	● 93.94%	หนองคาย	120	406.1732	283.2239	69.73	74.62%
ศรีสะเกษ	434	1,373.3845	1,251.3162	91.11	● 93.19%	ระนอง	36	91.7763	74.1517	80.80	73.08%
เพชรบูรณ์	259	942.7996	732.5736	77.70	● 92.80%	ปัตตานี	42	152.1097	129.5109	85.14	73.03%
สระแก้ว	101	391.7946	352.7442	90.03	● 92.36%	ตราด	43	80.5999	70.5229	87.50	71.83%
นครราชสีมา	166	951.7398	731.4318	76.85	● 91.24%	นราธิวาส	34	191.5921	46.6013	24.32	58.82%
สกลนคร	109	226.3988	185.9711	82.14	● 90.79%	อำนาจเจริญ	79	214.6092	88.2567	41.12	54.81%
ขอนแก่น	401	1,820.8593	1,511.5658	83.01	● 89.72%	ภูเก็ต	29	114.1505	29.2121	25.59	54.72%
พังงา	167	167.9104	107.9345	64.28	● 89.56%	สงขลา	44	321.3010	91.1653	28.37	54.55%
ตรัง	30	92.7492	77.8109	83.89	● 88.30%	หนองบัวลำภู	44	351.2146	270.8587	77.12	54.55%
บึงกาฬ	238	171.4880	114.1460	66.56	● 87.13%	พัทลุง	153	253.8809	206.2994	81.26	36.40%
นครพนม	215	1,121.0444	359.8850	32.10	● 86.96%	ยะลา	21	27.6782	10.1558	36.69	28.57%

หมายเหตุ: ● สูงกว่าร้อยละ 80

โครงการ/รายการที่ยังไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ/รายการ		งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		626.7619
มติ ครม. 20 พ.ค. 2555		
1.	การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด กรณีสืบเนื่องจากโครงการเร่งด่วนตามข้อเสนอการตรวจราชการ (พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) : จังหวัดแพร่ (กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	71.6210
มติ ครม. 19 มิ.ย. 2555		
2.	การฟื้นฟูจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มของส่วนราชการที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ (กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	31.6971
มติ ครม. 10 ก.ค. 2555		
3.	แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน รายการรถบรรทุก 6 ล้อพร้อมเครน 14 คัน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ)	42.0000
4.	แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน รายการค่าปรับปรุงห้องบัญชาการ (กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	15.0000
5.	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบการเผชิญเหตุเพื่อบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำภาคกลาง (สบอช.) ** คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยพิจารณาทบทวน	124.6765
มติ ครม. 4 ก.ย. 2555		
6.	การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีในการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติในปี 2556 ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) ครั้งที่ 3 (กระทรวงการต่างประเทศ)	20.0000
มติ ครม. 2 ต.ค. 2555		
7.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการของสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบ แก๊ซปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	20.2635
8.	โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบอุทกภัยตามข้อเสนอของจังหวัด จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พิจิตร และนนทบุรี (กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	99.1043
9.	โครงการขุดลอกคลองน้ำไหลและขจัดสิ่งขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก (กระทรวงกลาโหม กองทัพบก)	83.6877
10.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารหัวงาน คลองส่งน้ำ คันกันน้ำ พนังกั้นน้ำ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน)	91.7118
11.	โครงการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อุทธารเรือพระจุลจอมเกล้า (กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ)	25.0000
12.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อผลักดันน้ำ (กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ)	2.0000

สำเนา

ที่ นร ๐๗๐๑/๖๐๕

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง เปรียงรัดขอรับการจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ/รายการที่ยังไม่ขอรับการจั้ดสรรงบประมาณภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

ด้วยท่านนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยอื่นของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) แล้ว แต่ยังมีได้ขอรับการจั้ดสรรงบประมาณดังกล่าว พิจารณาเปรียงรัดขอรับการจั้ดสรรงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้ตรวจสอบข้อมูลการจั้ดสรรงบประมาณงบกลางรายการดังกล่าวแล้วพบว่า ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงของท่านที่ยังมิได้ดำเนินการขอรับการจั้ดสรรงบประมาณงบกลางรายการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้เปรียงรัดหน่วยงานในกำกับ เพื่อดำเนินการจั้ดทำรายละเอียดพร้อมขอรับการจั้ดสรรงบประมาณโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) มายังสำนักงบประมาณโดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักผู้บริหาร

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๔๔๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๔๒๒๒

โครงการ/รายการที่ยังไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิ้นฟู
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น		741.3117
มติ ครม. 20 พ.ค. 2555		
1.	การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด กรณีสืบเนื่องจากโครงการเร่งด่วนตามข้อเสนอการตรวจราชการ (พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) : จังหวัดแพร่ (กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	71.6210
มติ ครม. 19 มิ.ย. 2555		
2.	การฟื้นฟูจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มของส่วนราชการที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ (กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	31.6971
มติ ครม. 10 ก.ค. 2555		
3.	แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน รายการรถบรรทุก 6 ล้อพร้อมเครน 14 คัน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ)	42.0000
4.	แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน รายการค่าปรับปรุงห้องบัญชาการ (กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	15.0000
5.	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบการเผชิญเหตุเพื่อบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำภาคกลาง (สบอช.) ** คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยพิจารณาทบทวน	124.6765
มติ ครม. 4 ก.ย. 2555		
6.	การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีในการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติในปี 2556 ภายใต้กรอบ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) ครั้งที่ 3 (กระทรวงการต่างประเทศ)	20.0000
มติ ครม. 2 ต.ค. 2555		
7.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการของสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบ แก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	20.2635
8.	โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบอุทกภัยตามข้อเสนอของจังหวัด จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ระนอง ร้อยเอ็ด พิจิตร และนนทบุรี (กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	213.6541
9.	โครงการขุดลอกคลองน้ำไหลและจัดสิ่งขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก (กระทรวงกลาโหม กองทัพบก)	83.6877
10.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารหัวงาน คลองส่งน้ำ คันกันน้ำ พังกันน้ำ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน)	91.7118
11.	โครงการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อุทธารเรือพระจุลจอมเกล้า (กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ)	25.0000
12.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อผลักดันน้ำ (กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ)	2.0000