

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๖
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๗๖๙
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕) เกี่ยวกับรายงานสถานะ
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) มาเพื่อทราบ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ลงมติรับทราบรายงาน
สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) และมอบหมาย
ให้รัฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการ/
รายการที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรด
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒6 พ.ย. 2555

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕
www.cabinet.thaigov.go.th
(nk55_11_02 : ณัฐธยาน์)

๐ 5 พ.ย. ๕๕
ส.ร. ๕ พ.ย. ๕๕
ผ.ส.ก. ๕ พ.ย. ๕๕
ผ.ช. ๕ พ.ย. ๕๕
ผ.ก.ล. ๕ พ.ย. ๕๕
น.ว. ๕ พ.ย. ๕๕
ผู้พิมพ์



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 14108 สรค
รับที่ - 1 พ.ย. 2555 14.05

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ที่ นร ๐๓๐๑/ ๗๖๔

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

สธ ๘/455

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา

1 พย ๕๕

ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ดังนี้

โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๑. การจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเอง

- สำนักงานงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน ๑๑๘,๙๐๔.๖๖๒๐ ล้านบาท

- ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๓,๕๔๙.๓๓๑๐ ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๖,๙๓๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒

- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๐๑,๒๕๗.๔๙๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๓ จากยอดจัดสรร

จัดเข้าวาระ 2 พ.ย. 2555

๒. ผลการดำเนินงาน

- มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่นของรัฐที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๑๐ กระทรวง ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๘ กระทรวง

- มิติจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๕๐ จังหวัด ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๓ จังหวัด

๓. การส่งคืนเงินงบประมาณและการใช้จ่ายจากเงินที่แจ้งสงคืน

- ส่วนราชการฯ ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เป็นเงิน ๖,๐๑๐.๔๕๐๓ ล้านบาท และวงเงินคงเหลือจากการพิจารณาจัดสรร ต่ำกว่ากรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีอีกจำนวน ๒๕๔.๙๔๐๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินที่จะนำไปใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น ๖,๒๗๐.๓๙๐๓ ล้านบาท คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินสงคืนทั้งสิ้น ๖,๒๗๐.๒๓๖๖ ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมได้เพียง ๐.๑๕๓๗ ล้านบาท

ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้ตรวจสอบข้อมูลการขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ/รายการ ให้ใช้จ่ายจากเงินสงคืนก่อนวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ พบว่า มีส่วนราชการฯ ยังมีได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบกลางรายการดังกล่าวเป็นวงเงิน ๕๔๓.๐๗๔๒ ล้านบาท

บม. ๕๖๙๗
เข้า ๑๖/๑๐/๕๕
๑๔. ต.ค.
ออก 11/11/55
11. พ.ย.

ร.ม.บ. 11 312 ๗
26 ต.ค. 55 (๑.๓๐๗)

/๔. ข้อเสนอ...

BS 1h
pay.

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินการงบประมาณโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ผู้ประสบภัย (120,000 ลบ.)

สรุปภาพรวม 120,000 ลบ.

สรุปจำแนกตามกระทรวง

กรอบวงเงิน	120,000.0000
จัดสรร	118,904.6620
ลงนามในสัญญา	113,549.3310
แผนเบิกจ่าย	110,513.1550
ผลเบิกจ่าย	101,257.4965

(ล้านบาท) 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000120,000

■ ผลเบิกจ่าย ■ แผนเบิกจ่าย ■ ลงนามในสัญญา ■ จัดสรร ■ กรอบวงเงิน

สรุปภาพรวมเงินเหลือจ่าย

ส่วนราชการส่งเงินคืน รวมกับวงเงินคงเหลือจากการพิจารณา*	6,270.3903
กรม.อนุมัติเพิ่มเติม	6,270.2366
จัดสรร	4,926.5843
รอจัดสรร	1,083.7123
คงเหลือ	0.1537
(ล้านบาท) 0 2,000 4,000 6,000 8,000	

☐ คงเหลือ ☐ รอจัดสรร ☐ จัดสรร ☐ กรม.อนุมัติเพิ่มเติม ☐ ส่วนราชการส่งเงินคืน รวมกับวงเงินคงเหลือจากการพิจารณา

หมายเหตุ : * ส่วนราชการส่งเงินคืน 6,010.4503 ล้านบาท วงเงินคงเหลือจากการพิจารณา 259.9400 ล้านบาท

กระทรวง	จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย*		ผลการดำเนินงาน**
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เฉลี่ย (ร้อยละ)
รวมทั้งสิ้น	118,904.66	101,257.50	85.16%	● 86.50%
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	11.41	11.41	100.00%	● 100.00%
ส่วนราชการอื่นสังกัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1,368.11	1,273.24	93.07%	● 98.55%
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,450.41	2,414.17	98.52%	● 97.63%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12,651.28	11,263.86	89.03%	● 96.64%
กระทรวงศึกษาธิการ	6,155.62	4,565.30	74.16%	● 93.49%
กระทรวงกลาโหม	8,788.74	6,224.93	70.83%	● 93.46%
กระทรวงแรงงาน	887.88	887.64	99.97%	● 89.72%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,256.25	6,187.93	85.28%	● 89.26%
กระทรวงสาธารณสุข	1,828.21	1,603.61	87.71%	● 87.17%
กระทรวงมหาดไทย	30,222.57	26,958.73	89.20%	● 80.13%
กระทรวงอุตสาหกรรม	691.16	351.16	50.81%	● 72.47%
กระทรวงวัฒนธรรม	1,140.33	424.50	37.23%	● 68.70%
กระทรวงคมนาคม	16,678.94	13,943.80	83.60%	● 64.90%
รัฐวิสาหกิจ	26,031.28	24,368.61	93.61%	● 56.99%
สำนักงานรัฐมนตรี	232.05	21.29	9.18%	● 51.29%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,938.76	675.96	34.87%	● 48.44%
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	556.45	81.37	14.62%	● 29.17%
กระทรวงยุติธรรม	15.22	-	0.00%	● 3.02%

หมายเหตุ : * ข้อมูลจากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 24 ต.ค. 2555

** ข้อมูลจากระบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ สำนักงานงบประมาณ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการรบบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้ช่วงงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24 ต.ค. 2555							
	จัดสรร	วงเงินสะสม	ร้อยละ	เสร็จสิ้น ปีงบประมาณ ๕๕				เสร็จสิ้น ปีงบประมาณ ๕๖			
				การรวม		เฉพาะโครงการ F1งบฯ		การรวม		เฉพาะโครงการ F1งบฯ	
				รวม	เบิกจ่าย	รวม	เบิกจ่าย***	รวม	เบิกจ่าย	รวม	เบิกจ่าย***
1.กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ	8,891.7540	7,402.5144	83.25%	1,715	62.23%	11	100.00%	629	63.21%	17	95.94%
พะเยา	106.6368	102.6684	96.28%	252	90.48%	-	-	32	100.00%	1	100.00%
อุตรดิตถ์	670.1392	439.2745	65.55%	319	85.48%	-	-	61	70.21%	3	80.00%
ลำปาง	709.1014	519.5303	73.27%	85	82.34%	-	-	25	81.86%	2	100.00%
ลำพูน	472.5189	424.0853	89.75%	24	80.63%	-	-	5	74.80%	4	100.00%
เชียงใหม่	1,556.1715	1,332.1486	85.60%	82	78.87%	5	100.00%	38	76.65%	-	-
ตาก	1,239.0833	1,102.9191	89.01%	55	78.37%	1	100.00%	28	83.56%	2	100.00%
แม่ฮ่องสอน	250.0939	103.1539	41.25%	90	57.39%	-	-	33	54.09%	-	-
แพร่	1,355.9066	1,473.2122	108.65%	163	53.60%	1	100.00%	31	40.49%	1	90.00%
เชียงราย	773.3582	560.1561	72.43%	143	52.43%	-	-	50	42.44%	2	97.50%
สุโขทัย	1,153.3935	1,009.8030	87.55%	219	49.11%	3	100.00%	33	80.44%	-	-
น่าน	605.3508	335.5630	55.43%	365	33.20%	1	100.00%	58	58.57%	2	100.00%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากกระบวนการงบประมาณ/ผลการเบิกจ่ายสู่ระยะสุดท้าย สู่สำนักงานงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการที่ทบมชกฐันเพื่อให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้มีผลหรือภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ F1งบฯ จาก www.pmo.go.th โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าโครงการคํานึงถึงงบปีงบประมาร

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินการงบประมาณรายการย่อยฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24 ต.ค. 2555					
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน ก.ค.**					
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า***
2.กลุ่มจังหวัดกลางน้ำ	14,546,221.1	11,720,107.9	80.57%	2,720	95.38%	25	99.48%	408	74.65%
กำแพงเพชร	1,849,005.4	1,666,627.8	90.14%	329	98.46%	4	100.00%	38	71.65%
นครสวรรค์	5,181,633.2	4,366,634.1	84.27%	695	98.20%	5	100.00%	86	65.47%
ชัยนาท	2,072,252.4	1,734,303.8	83.69%	753	96.13%	3	100.00%	53	61.54%
อุทัยธานี	958,584.8	699,655.2	72.99%	152	94.37%	4	100.00%	93	88.30%
พิจิตร	2,847,711.9	2,087,431.8	73.30%	483	92.51%	8	96.86%	88	82.05%
พิษณุโลก	1,637,033.4	1,165,455.2	71.19%	308	88.93%	1	100.00%	50	68.24%

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายจากรายงานงบประมาณ/ผลการใช้จ่ายอยู่ประเภทย่อย สำนักงานชลประทาน

** ตามคำสั่งการที่นายอภินันท์วิบูลย์ผลให้ส่งจังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmo.cclod.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการรบบกลาง รายการสีเขียวฯ ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดปลาเย่น

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24 ต.ค. 2555					
	จัดสรร	*เบิกจ่าย	ร้อยละ	เสร็จสิ้น ส.ค.**				เสร็จสิ้น ส.ค.**	
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ FlageSHIP		ภาพรวม	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า
กลุ่มจังหวัดปลาเย่น	62,340.9784	42,747.3689	68.57%	7,956	90.47%	46	95.15%	1,871	58.16%
อ่างทอง	3,048.0230	2,526.1708	82.88%	1,143	97.96%	3	100.00%	49	71.84%
นครนายก	607.2822	554.0813	91.24%	245	97.84%	3	100.00%	22	76.61%
ฉะเชิงเทรา	1,585.4830	1,407.8601	88.80%	415	97.45%	1	100.00%	126	92.09%
สุพรรณบุรี	1,868.2493	1,537.7647	82.31%	357	97.03%	4	100.00%	42	58.87%
สมุทรปราการ	591.7770	559.4354	94.53%	37	96.31%	3	100.00%	28	78.05%
ปทุมธานี	823.5953	741.3480	90.01%	278	95.51%	5	100.00%	64	83.54%
สิงห์บุรี	2,140.8701	1,372.9508	64.13%	595	94.67%	1	100.00%	47	45.63%
สระบุรี	1,813.3828	1,156.7398	63.79%	302	92.80%	1	100.00%	48	90.57%
ฉะบุรี	3,637.9926	2,098.7389	57.69%	544	91.48%	4	37.50%	108	26.27%
นนทบุรี	4,801.6615	2,095.6907	43.65%	424	90.26%	6	96.67%	61	56.35%
ปทุมธานี	9,240.9488	7,796.1803	84.37%	1,020	89.99%	2	100.00%	268	71.09%
นครปฐม	4,771.1503	3,551.2960	74.43%	307	88.48%	1	100.00%	58	63.44%
พระนครศรีอยุธยา	11,684.6296	6,150.7208	52.64%	1,888	81.90%	5	98.00%	736	39.25%
สมุทรสาคร	949.1085	525.7605	55.40%	55	81.63%	7	100.00%	24	61.36%
กรุงเทพมหานคร	14,776.8245	10,672.6306	72.23%	346	80.62%	-	-	190	68.75%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากรายงานแบบ/ผลการใช้จ่ายงบผูกพัน สำนักงานประมาณ

** ตามข้อสั่งการทางราชการระดับจังหวัดให้กลุ่มจังหวัดจัดทำบริการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ FlageSHIP จาก www.pmoctcod.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าโครงการดำเนินงานไประยะที่รายการ (ไม่มีข้อมูลของกรุงเทพมหานคร)

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินการงบประมาณกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปจังหวัดนอกกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า	
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)	
รวมทั้งสิ้น	7,365	33,760,9475	22,555,6378	66.81	88.35%	
สมุทรสงคราม	1	27,6140	27,6140	100.00	100.00%	
ชัยภูมิ	771	2,358,3230	2,284,7085	96.88	97.52%	
ยโสธร	352	986,1980	893,7097	90.62	97.10%	
มหาสารคาม	434	1,140,2810	976,6864	85.65	97.06%	
สุรินทร์	243	1,202,5397	1,170,9574	97.37	95.64%	
กาฬสินธุ์	409	928,9307	830,6462	89.42	95.57%	
ร้อยเอ็ด	472	1,884,7998	1,784,7914	94.69	95.53%	
เลย	385	694,8703	571,6995	82.27	95.36%	
สกล	95	371,8291	315,7301	84.91	94.83%	
อุบลราชธานี	351	1,497,5091	1,320,7991	88.20	93.94%	
ศรีสะเกษ	434	1,373,3845	1,250,2306	91.03	93.14%	
เพชรบูรณ์	259	942,7996	732,5736	77.70	92.80%	
สระแก้ว	101	391,7946	352,7442	90.03	92.36%	
นครราชสีมา	166	951,7398	731,4318	76.85	91.24%	
สกลนคร	109	226,3988	185,9711	82.14	90.79%	
ขอนแก่น	401	1,820,8593	1,511,5658	83.01	89.72%	
พังงา	167	167,9104	103,9345	61.90	89.38%	
ตรัง	30	92,7492	77,8109	83.89	88.30%	
ปัทม	238	171,4880	114,1460	66.56	87.13%	
นครพนม	215	1,121,0444	384,0180	34.26	86.98%	

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า	
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)	
สุราษฎร์ธานี	52	125,5031	63,3738	50.50	85.27%	
ชลบุรี	60	244,4588	190,0946	77.76	84.25%	
ระยอง	59	117,6017	69,2091	58.85	83.99%	
บุรีรัมย์	91	612,0050	433,0941	70.77	82.05%	
ประจวบคีรีขันธ์	14	32,5903	15,3973	47.25	80.77%	
อุดรธานี	194	562,7185	438,1915	77.87	78.79%	
จันทบุรี	40	139,3567	117,5704	84.37	76.59%	
นันทนาการ	154	340,3249	252,5284	74.20	75.66%	
ราชบุรี	27	86,9690	64,4478	74.10	75.56%	
ส่านกลาง	395	10,941,1493	3,990,0025	36.47	75.23%	
หนองคาย	120	406,1732	283,2159	69.73	74.62%	
ระนอง	36	91,7763	74,1517	80.80	73.08%	
ปัตตานี	42	152,1097	129,5109	85.14	73.03%	
ตราด	43	80,5999	70,5229	87.50	71.83%	
นราธิวาส	34	191,5921	46,6013	24.32	58.82%	
ภูเก็ต	29	114,1505	29,2211	25.60	54.86%	
อำนาจเจริญ	79	214,6092	88,2567	41.12	54.81%	
สงขลา	44	321,3010	91,1653	28.37	54.55%	
หนองบัวลำภู	44	351,2146	270,8587	77.12	54.55%	
พัทลุง	153	253,8809	206,2994	81.26	36.40%	
ยะลา	21	27,6782	10,1558	36.69	28.57%	

โครงการ/รายการที่ยังไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ/รายการ		งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		543.0742
มติ ครม. 20 พ.ค. 2555		
1.	การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด กรณีสืบเนื่องจากโครงการเร่งด่วนตามข้อเสนอการตรวจราชการ (พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) : จังหวัดแพร่ (กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	71.6210
มติ ครม. 19 มิ.ย. 2555		
2.	การฟื้นฟูจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มของส่วนราชการที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ (กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	31.6971
มติ ครม. 10 ก.ค. 2555		
3.	แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน รายการรถบรรทุก 6 ล้อพร้อมเครน 14 คัน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ)	42.0000
4.	แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน รายการค่าปรับปรุงห้องบัญชาการ (กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	15.0000
5.	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบการเผชิญเหตุเพื่อบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำภาคกลาง (สบอช.) ** คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยพิจารณาทบทวน	124.6765
มติ ครม. 4 ก.ย. 2555		
6.	การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีในการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติในปี 2556 ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) ครั้งที่ 3 (กระทรวงการต่างประเทศ)	20.0000
มติ ครม. 2 ต.ค. 2555		
7.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการของสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบ แก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	20.2635
8.	โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบอุทกภัยตามข้อเสนอของจังหวัด จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พิจิตร และนนทบุรี (กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	99.1043
9.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารหัวงาน คลองส่งน้ำ คันกันน้ำ พังกันน้ำ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน)	91.7118
10.	โครงการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อุทกหารเรือพระจุลจอมเกล้า (กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ)	25.0000
11.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อผลักดันน้ำ (กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ)	2.0000