

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๘

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๑๗๓๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) เกี่ยวกับรายงานสถานะ
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ลงมติรับทราบ
รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) และมอบหมาย
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่สามารถดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ได้ทันภายในวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และหากยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นของรัฐนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการขอรับการจัจัดสรร
งบประมาณโครงการ/รายการที่เกี่ยวข้องเป็นรายการต่อไป ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th

(nk55_11_17 : ณัฐธยาน์)

รอง ลกร.
ผอ.สวท.
ผอ.ช.
ผอ.กลุ่ม.
นวก.
ผู้พิมพ์



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 รับที่ 14910 ๑๖
 วันที่ 16 พ.ย. 2555 16.36

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ที่ นร ๐๗๐๑/๑๗๓๓ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
 ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

๑๖ พ.ย. ๕๕

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตาม
 โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง
 บูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ดังนี้

จัดเข้าวาระ 20 พ.ย. 2555

๑. การจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเอง

- สำนักงานงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน ๑๑๙,๑๘๒.๐๑๐๐ ล้านบาท
- ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๓,๖๓๔.๙๐๙๓ ล้านบาท
 เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๖๘.๑๐๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖
- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน
 ๑๐๓,๐๘๕.๑๐๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๙ จากยอดจัดสรรสุทธิ

๒. ผลการดำเนินงาน

- มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่นของรัฐที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ
 ๘๐ มีจำนวน ๑๐ กระทรวง ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๘ กระทรวง
- มิติจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๕๐ จังหวัด ต่ำกว่าร้อยละ
 ๘๐ จำนวน ๒๓ จังหวัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๓. การส่งคืนเงินงบประมาณและการใช้จ่ายจากเงินที่แจ้งสงคืน

- ส่วนราชการฯ ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เป็นเงิน ๖,๐๑๐.๔๕๐๓ ล้านบาท และวงเงินคงเหลือจากการพิจารณาจัดสรร
 อีกจำนวน ๒๕๙.๙๔๐๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินที่จะนำไปใช้จ่ายได้ทั้งสิ้นจำนวน ๖,๒๗๐.๓๙๐๓ ล้านบาท
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการโดยให้ใช้จ่ายจากเงินสงคืนทั้งสิ้น ๖,๒๗๐.๒๓๖๖ ล้านบาท คงเหลือวงเงิน
 ที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมได้อีก ๐.๑๕๓๗ ล้านบาท

๔. โครงการ/รายการ ที่ยังมิได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามนัยมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เร่งรัดให้ส่วนราชการฯ ที่มี
 โครงการ/รายการ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติก่อนวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งยังมิได้ดำเนินการขอรับการ
 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู
 และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้
 เบิกเหลือมาปีจากกระทรวงการคลังแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ/รายการ วงเงินรวม ๕๔๓.๐๗๔๒ ล้านบาท
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ เร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดให้แล้วเสร็จพร้อมขอรับการจัดสรร
 งบประมาณโครงการ/รายการดังกล่าว มายังสำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หากพ้น
 กำหนดระยะเวลา ให้ถือว่าส่วนราชการฯ ไม่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ

บรณ 6095
 ศา 16/11/56
 11.20 น.
 ออก 16/11/55
 14.50 น.

รณ.นร. (18 694
 16 Nov 55 (09.00 น.)

/สำนักงานงบประมาณ...


- สำนักงบประมาณได้ตรวจสอบสถานะข้อมูลการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พบว่า ยังมีโครงการ/รายการ ที่ส่วนราชการฯ
ยังไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเหลืออยู่อีก จำนวน ๔ โครงการ/รายการ วงเงิน ๒๖๔.๐๔๔๓ ล้านบาท ซึ่ง
จะขอรับการจัดสรรมายังสำนักงบประมาณไม่ทันภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๕. ข้อเสนอ

เห็นสมควรที่จะพิจารณาขอหมายให้ส่วนราชการฯ ที่ไม่สามารถดำเนินการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิณฟู
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ได้ทันภายในวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ และหากยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อ
ขอให้ส่วนราชการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
โครงการ/รายการดังกล่าวเป็นรายการต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามข้อ ๑ - ๔ และพิจารณา
สั่งการตามข้อ ๕ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

เห็นชอบ



(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

๑๖ พ.ย. ๕๕



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)


ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กราบเรียน และ

เพื่อโปรดพิจารณาแก้ไข

มติของ ครม. ทราบตามข้อ ๑-๔


และพิจารณาตามข้อ ๕



๑๖

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยายพื้นที่ (120,000 ลบ.)


ภาพรวม 120,000 ลบ.



(ล้านบาท) 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

■ ผลเบิกจ่าย ■ แผนเบิกจ่าย ■ ลงนามในสัญญา ■ จัดสรร ■ กรอบวงเงิน

ส่วนราชการส่งเงินคืน



0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

■ คงเหลือ ■ รอจัดสรร ■ จัดสรร ■ ครม.อนุมัติเพิ่มเติม ■ ส่วนราชการส่งเงินคืน รวมกับ เงินคงเหลือจากการพิจารณา

หมายเหตุ : * ส่วนราชการส่งเงินคืน 6,010,450 ล้านบาท เงินคงเหลือจากการพิจารณา 259,940 ล้านบาท

สรุปเงินคงเหลือโครงการ

รวมทั้งสิ้น	119,182.01	103,085.11	86.49%	●	88.07%
กระทรวงการต่างประเทศ	11.41	11.41	100.00%	●	100.00%
ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1,368.11	1,295.24	94.67%	●	98.86%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12,742.97	11,660.81	91.51%	●	98.14%
กระทรวงศึกษาธิการ	6,187.32	4,734.60	76.52%	●	94.28%
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,450.41	2,449.85	99.98%	●	91.97%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,256.25	6,216.11	85.67%	●	88.80%
กระทรวงแรงงาน	887.88	887.64	99.97%	●	88.28%
กระทรวงกลาโหม	8,845.31	6,356.95	71.87%	●	88.23%
กระทรวงสาธารณสุข	1,841.11	1,627.88	88.42%	●	87.28%
กระทรวงอุตสาหกรรม	691.16	350.94	50.78%	●	87.05%
กระทรวงมหาดไทย	30,193.33	27,259.43	90.28%		78.84%
กระทรวงวัฒนธรรม	1,140.33	459.73	40.32%		88.88%
กระทรวงคมนาคม	16,678.94	14,470.29	86.76%		88.87%
รัฐวิสาหกิจ	26,115.77	24,463.35	93.67%		86.78%
สำนักนายกรัฐมนตรี	232.05	21.78	9.39%		88.77%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,938.76	734.20	37.87%		48.44%
กระทรวงยุติธรรม	44.45	3.52	7.93%		23.72%
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	556.45	81.37	14.62%		16.00%

หมายเหตุ : * ข้อมูลจากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 14 พ.ย. 2555

** ข้อมูลจากระบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงานผู้รับจ้างผู้ประมาณ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยาย ฟันฟู้ (120,000 ลบ.)

สรุปข้อมูลสำคัญ

1.กลุ่มจังหวัดที่นำ	8,906.1212	7,734.0628	86.84%	1,726	81.93%	11	100.00%	636	65.25%	17	98.98%
พมท	106.6368	103.4639	97.02%	252	90.48%	-	-	32	100.00%	1	100.00%
อุตรดิตถ์	670.1392	465.5594	69.47%	319	88.87%	-	-	61	71.77%	3	83.33%
ลำปาง	709.1013	550.0791	77.57%	85	82.34%	-	-	25	82.50%	2	100.00%
ลำพูน	474.5189	467.7328	98.57%	24	80.47%	-	-	5	78.25%	4	100.00%
เชียงใหม่	1,558.1565	1,354.4426	86.93%	82	78.81%	5	100.00%	38	77.00%	-	-
ตาก	1,239.5449	1,113.9635	89.87%	55	77.86%	1	100.00%	28	85.02%	2	100.00%
แพร่	250.0939	109.0478	43.60%	90	57.38%	-	-	33	58.51%	-	-
น่าน	1,355.9066	1,590.9580	117.34%	163	53.94%	1	100.00%	31	45.36%	1	95.00%
เชียงใหม่	780.5213	573.2515	73.44%	143	50.62%	-	-	50	42.44%	2	97.50%
สุโขทัย	1,154.2001	1,013.6269	87.82%	219	48.88%	3	100.00%	33	84.71%	-	-
น่าน	607.9016	391.9370	64.54%	365	32.75%	1	100.00%	58	57.82%	2	100.00%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบงานแผน/ผลการดำเนินงานผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ สำนักงาน

*** ตามข้อสั่งการที่นายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.prmood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปข้อมูลเบื้องต้น

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14 พ.ย. 2555					
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมแรงงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน ก.ค.**		เสร็จหลัง ก.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า
2 กลุ่มจังหวัดกลางน้ำ	14,746.3389	11,927.3556	80.88%	2,732	● 95.23%	25	● 99.48%	419	75.12%
กำแพงเพชร	1,849.1224	1,693.3114	91.57%	329	● 99.01%	4	● 100.00%	39	74.65%
นครสวรรค์	5,182.7604	4,395.1211	84.80%	696	● 98.02%	5	● 100.00%	86	69.13%
ชัยนาท	2,261.9231	1,760.0622	77.81%	761	● 95.12%	3	● 100.00%	56	60.53%
สุพรรณบุรี	967.4418	751.9340	77.72%	155	● 94.47%	4	● 100.00%	98	84.99%
พิจิตร	2,847.9095	2,148.6777	75.45%	483	● 92.84%	8	● 98.88%	89	82.23%
พิษณุโลก	1,637.1816	1,178.2493	71.97%	308	● 89.25%	1	● 100.00%	51	70.25%

หมายเหตุ : * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานประมาณ

*** ตามข้อสั่งการที่นายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดค้นคว้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmodfood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยายพื้นที่ (120,000 ลบ.)

สรุปข้อมูลเบื้องต้น

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14 พ.ย. 2555					
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (งบรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จสิ้น ส.ก.**		เสร็จหลัง ส.ก.**			
	รายการ	ภาพรวม	ก้าวหน้า	เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
กลุ่มจังหวัดปายน้ำ	63,037.6089	43,442.3590	68.91%	8,078	● 89.80%	46	● 95.27%	1,937	56.44%
นครราชสีมา	614.3352	556.1005	90.52%	245	● 97.77%	3	● 100.00%	24	74.39%
สมุทรปราการ	608.3505	560.6090	92.15%	39	● 97.10%	3	● 100.00%	29	76.90%
อำนาจเจริญ	3,189.6306	2,526.7608	79.22%	1,176	● 96.95%	3	● 100.00%	59	59.67%
สุพรรณบุรี	1,875.4405	1,568.7595	83.65%	358	● 96.63%	4	● 100.00%	43	57.50%
ฉะเชิงเทรา	1,672.3685	1,413.9598	84.55%	432	● 94.08%	1	● 100.00%	134	● 86.59%
ปราจีนบุรี	849.2188	744.8040	87.70%	283	● 94.08%	5	● 100.00%	68	● 81.57%
สิงห์บุรี	2,170.2657	1,999.0240	64.46%	604	● 93.34%	1	● 100.00%	50	42.90%
สระบุรี	1,817.6412	1,159.6603	63.80%	303	● 92.44%	1	● 100.00%	51	● 87.51%
ฉะบุรี	3,639.5926	2,100.3351	57.71%	545	● 91.72%	4	37.50%	108	26.27%
นนทบุรี	4,804.4119	2,115.4694	44.03%	425	● 89.81%	6	● 98.33%	61	57.00%
ปทุมธานี	9,384.6623	7,907.9187	84.26%	1,057	● 88.76%	2	● 100.00%	272	69.73%
นครปฐม	4,789.1448	3,609.3107	75.36%	309	● 88.23%	1	● 100.00%	60	61.72%
สมุทรสาคร	950.9053	566.4431	59.57%	55	● 83.45%	7	● 100.00%	26	57.87%
กรุงเทพมหานคร	14,785.7054	10,855.2714	73.42%	346	● 81.78%	-	-	197	66.14%
พระนครศรีอยุธยา	11,885.9355	6,357.9328	53.49%	1,901	● 81.45%	5	● 98.00%	755	38.46%

หมายเหตุ : * ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผน/โครงการขยายพื้นที่ประสบทุภกภัย สำนักงานประมาณ
 *** ตามข้อสั่งการทำนวยกรฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดนี้ทำนวยกรฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
 *** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmoctd.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ (ไม่มีข้อมูลของกรุงเทพมหานคร)
 ● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยายไฟฟ้า (120,000 ลบ.)

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยายไฟฟ้า (120,000 ลบ.)

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)
		จัดสรร	เบิกจ่าย (งบรายจ่าย)	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	7,436	36,427.0917	23,221.8968	63.75	● 88.28%
ชัยภูมิ	772	2,358.5750	2,288.5916	97.03	● 97.88%
ยโสธร	352	986.1980	896.5127	90.91	● 97.88%
มหาสารคาม	437	1,142.5344	984.4296	86.16	● 96.82%
เลย	385	694.8703	578.5537	83.26	● 95.80%
ร้อยเอ็ด	474	1,885.9152	1,786.6405	94.74	● 95.34%
กาฬสินธุ์	412	929.5045	832.3477	89.55	● 94.87%
อุบลราชธานี	351	1,497.5091	1,356.2298	90.57	● 94.23%
เพชรบูรณ์	260	944.5167	732.7236	77.58	● 93.36%
ประจวบคีรีขันธ์	14	32.5903	17.8473	54.76	● 93.13%
สุรินทร์	251	1,206.2901	1,180.1700	97.83	● 93.02%
สระแก้ว	102	394.1946	355.2442	90.12	● 92.07%
สตูล	99	378.7594	314.7301	83.10	● 91.74%
ตรัง	30	92.7492	81.7669	88.16	● 91.70%
นครราชสีมา	166	951.7398	734.2268	77.15	● 91.24%
ศรีสะเกษ	454	1,407.4135	1,287.1043	91.45	● 90.28%
ขอนแก่น	404	1,822.1599	1,515.1972	83.15	● 90.04%
สกลนคร	111	227.3488	187.9711	82.68	● 88.77%
พังงา	168	168.9604	109.3400	64.71	● 88.40%
นครพนม	215	1,121.0444	386.7564	34.50	● 88.28%
ปทุมธานี	238	171.4880	114.1460	66.56	● 87.13%

หมายเหตุ: ● สูงกว่าร้อยละ 80

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)
		จัดสรร	เบิกจ่าย (งบรายจ่าย)	ร้อยละ	
สุราษฎร์ธานี	53	125.9931	64.5971	51.27	● 85.74%
ปัตตานี	42	152.1097	132.9584	87.41	● 84.84%
ระยอง	59	117.6017	69.2091	58.85	● 84.83%
ชลบุรี	61	245.4188	190.0946	77.46	● 83.24%
บุรีรัมย์	92	612.2214	441.5891	72.13	● 83.10%
อุดรธานี	194	562.7185	446.2089	79.30	78.89%
มุกดาหาร	154	340.3249	263.6723	77.48	78.84%
จันทบุรี	41	141.6067	122.9927	86.86	78.87%
หนองคาย	120	406.1732	312.8929	77.03	74.96%
ราชบุรี	28	87.2690	64.4478	73.85	74.27%
สงขลา	46	351.0480	93.8987	26.75	73.91%
ระนอง	37	92.5263	75.1517	81.22	72.71%
ตราด	44	90.2773	70.5229	78.12	72.47%
ส่วนกลาง	402	13,500.4819	4,448.1682	32.95	72.46%
นราธิวาส	34	191.5921	46.6402	24.34	58.82%
อำนาจเจริญ	80	216.2592	89.2640	41.28	55.35%
หนองบัวลำภู	45	353.4646	270.8587	76.63	53.33%
ภูเก็ต	30	115.6505	29.2211	25.27	53.03%
ยะลา	21	27.6782	15.0558	54.40	38.10%
พัทลุง	153	253.8809	206.3093	81.26	37.25%
สมุทรสงคราม	3	28.1928	27.6140	97.95	33.33%

โครงการ/รายการที่ยังไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน 120,000 ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

มติ ครม. 20 พ.ค. 2555	
1. การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด กรณีสืบเนื่องจากโครงการเร่งด่วนตามข้อเสนอการตรวจราชการ (พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) : จังหวัดแพร่ (กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	71.6210
มติ ครม. 19 มิ.ย. 2555	
2. การฟื้นฟูจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มของส่วนราชการที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ (กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	31.6971
มติ ครม. 10 ก.ค. 2555	
3. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน รายการรถบรรทุก 6 ล้อพร้อมเครน 14 คัน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ)	42.0000
4. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน รายการค่าปรับปรุงห้องบัญชาการ (กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	15.0000
5. ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบการเผชิญเหตุเพื่อบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำภาคกลาง (สบอช.) ** คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยพิจารณาทบทวน	124.6765
มติ ครม. 4 ก.ย. 2555	
6. การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีในการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติในปี 2556 ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) ครั้งที่ 3 (กระทรวงการต่างประเทศ)	20.0000
มติ ครม. 2 ต.ค. 2555	
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการของสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบ แก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	20.2635
8. โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบอุทกภัยตามข้อเสนอของจังหวัด จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พิจิตร และนนทบุรี (กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	99.1043
9. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารหัวงาน คลองส่งน้ำ คันกั้นน้ำ พนังกั้นน้ำ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน)	91.7118
10. โครงการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อุทธารเรือพระจุลจอมเกล้า (กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ)	25.0000
11. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อผลักดันน้ำ (กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ)	2.0000

โครงการ/รายการ ที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิ้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน 120,000 ล้านบาท) ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

มติ ครม. 10 ก.ค. 2555	
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบการเผชิญเหตุเพื่อบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำภาคกลาง (สบอช.) ** คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยพิจารณาทบทวน	124.6765
มติ ครม. 4 ก.ย. 2555	
2. การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีในการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติในปี 2556 ภายใต้กรอบ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) ครั้งที่ 3 (กระทรวงการต่างประเทศ)	20.0000
มติ ครม. 2 ต.ค. 2555	
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการของสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบ แก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	20.2635
4. โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบอุทกภัยตามข้อเสนอของจังหวัด จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พิจิตร และนนทบุรี (กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	99.1043