

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๒๕๐๙
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) เกี่ยวกับรายงานสถานะ
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
ภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
อย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏ
ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๗ S.A. ๔๖๖๖






สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th

(nk55_12_01 : ณัฐชนัน)

รอง อกร. 
ผอ.สวท. 
ผสท. 
ผอ.กลุ่ม. 
นวก. 
ผู้พิมพ์ 



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส7654
วันที่ : ๓15548/55
วันที่ : 30 พ.ย. 55 เวลา : 16:50

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ที่ นร ๐๗๐๑/๒๕๐๙

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา

ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ดังนี้

จัดเข้าวาระ... 4 S.ก. 2555

๑. การจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเอง

- สำนักงานงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน ๑๑๙,๕๙๓.๐๖๖๔ ล้านบาท
- ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๔,๐๔๙.๕๒๒๘ ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๔๑๔.๖๑๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖
- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๐๔,๖๙๖.๐๕๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๔ จากยอดจัดสรรสุทธิ

๒. ผลการดำเนินงาน

- มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่นของรัฐที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๑๓ กระทรวง ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๕ กระทรวง
- มิติจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๕๖ จังหวัด ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๘ จังหวัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๓. การส่งคืนเงินงบประมาณและการใช้จ่ายจากเงินที่แจ้งส่งคืน

- ส่วนราชการฯ ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เป็นเงิน ๖,๐๑๐.๔๕๐๓ ล้านบาท และวงเงินคงเหลือจากการพิจารณาจัดสรรอีกจำนวน ๒๕๙.๙๔๐๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินที่จะนำไปใช้จ่ายได้ทั้งสิ้นจำนวน ๖,๒๗๐.๓๙๐๓ ล้านบาท คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการโดยให้ใช้จ่ายจากเงินส่งคืนทั้งสิ้น ๖,๒๗๐.๒๓๖๖ ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมได้อีก ๐.๑๕๓๗ ล้านบาท

- ตามที่สำนักงานงบประมาณได้รายงานสถานะโครงการ/รายการ ที่ส่วนราชการฯ ยังมิได้ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มอบหมายให้ส่วนราชการฯ ที่ไม่สามารถดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวได้ทันภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และหากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อ ให้ส่วนราชการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ/รายการที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีต่อไป นั้น จากการตรวจสอบข้อมูลสถานะ

/การขอรับ...


นร. 6354
เข้า 20/11/55
10.24 น.
ออก 31/11/55
16.09 น.

ร.ม.ต. นร. 11 120
30 พ.ย. 55 (09.40 น.)

การขอรับจัดสรรงบประมาณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พบว่ามีส่วนราชการฯ ที่ยังมิได้เสนอขอรับการ
จัดสรรมายังสำนักงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ/รายการ วงเงิน ๒๖๒.๙๓๗๐ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ ๒

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

เสนอ ดร.ม. เพื่อทราบ



(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ทอ พ.ว. ๕๕

ท ๓๓

ต.ค. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๕ ลงมติว่า

ทราบ





(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ทวบ เร็ว น.บ.

เพื่อโปรดพิจารณา


เสนอ ดร.ม. เพื่อทราบ




ทว.

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟู (120,000 ลบ.)

สรุปภาพรวม 120,000 ลบ.



สรุปภาพรวมเงินเหลือจ่าย



หมายเหตุ : * ส่วนราชการส่งเงินคืน 6,010.4503 ล้านบาท วงเงินคงเหลือจากการพิจารณา 259.9400 ล้านบาท

สรุปจำแนกตามกระทรวง

กระทรวง	งบวงเงิน	จัดสรร	ร้อยละ	สถานะ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	119,593.07	104,696.06	87.54%	●	87.37%
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	11.41	11.41	100.00%	●	100.00%
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1,368.11	1,314.28	96.07%	●	98.80%
กระทรวงสาธารณสุข	1,841.11	1,631.87	88.64%	●	96.54%
กระทรวงกลาโหม	8,845.31	6,664.48	75.34%	●	95.74%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12,887.84	12,037.27	93.40%	●	95.50%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,256.25	6,236.55	85.95%	●	92.13%
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,450.41	2,449.85	99.98%	●	91.97%
กระทรวงอุตสาหกรรม	691.16	379.18	54.86%	●	91.34%
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	556.45	246.46	44.29%	●	90.00%
กระทรวงศึกษาธิการ	6,287.32	4,830.46	76.83%	●	89.63%
กระทรวงแรงงาน	887.88	887.64	99.97%	●	88.45%
กระทรวงวัฒนธรรม	1,140.33	488.15	42.81%	●	81.31%
กระทรวงมหาดไทย	30,359.52	27,484.83	90.53%	●	80.97%
กระทรวงคมนาคม	16,678.94	14,708.88	88.19%	●	79.07%
รัฐวิสาหกิจ	26,115.77	24,556.78	94.03%	●	65.38%
สำนักนายกรัฐมนตรี	232.05	22.24	9.58%	●	63.23%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,938.76	738.02	38.07%	●	51.65%
กระทรวงยุติธรรม	44.45	7.72	17.37%	●	36.64%

หมายเหตุ : * ข้อมูลจากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 28 พ.ย. 2555

** ข้อมูลจากระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานประมาณ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 พ.ย. 2555							
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน มิ.ย.**				เสร็จหลัง มิ.ย.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
1.กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ	8,992.8443	7,433.1184	82.66%	1,727	63.36%	11	100.00%	642	72.45%	17	96.98%
พะเยา	106.6368	103.4639	97.02%	252	90.48%	-	-	32	100.00%	1	100.00%
อุตรดิตถ์	753.8269	563.6338	74.77%	319	88.20%	-	-	61	83.76%	3	83.33%
ลำปาง	710.3777	561.4399	79.03%	85	81.98%	-	-	25	84.99%	2	100.00%
เชียงใหม่	1,559.2131	1,417.4309	90.91%	24	80.50%	5	100.00%	5	91.59%	-	-
แม่ฮ่องสอน	250.2246	167.8301	67.07%	82	80.04%	-	-	38	66.48%	-	-
ตาก	1,239.7751	1,137.9035	91.78%	55	79.80%	1	100.00%	28	93.74%	2	100.00%
ลำพูน	474.8500	483.0607	101.73%	90	79.70%	-	-	33	86.16%	4	100.00%
แพร่	1,355.9066	991.6795	73.14%	163	54.15%	1	100.00%	31	47.94%	1	95.00%
เชียงราย	780.5213	583.6215	74.77%	143	53.41%	-	-	50	48.36%	2	97.50%
สุโขทัย	1,154.2001	1,025.6440	88.86%	219	49.34%	3	100.00%	33	86.39%	-	-
น่าน	607.3123	397.4105	65.44%	365	33.13%	1	100.00%	58	66.84%	2	100.00%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmocflood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 พ.ย. 2555							
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน ก.ค.**				เสร็จหลัง ก.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
2.กลุ่มจังหวัดกลางน้ำ	14,777.8346	12,395.0815	83.88%	2,734	● 95.96%	25	● 99.48%	421	79.14%	3	● 82.50%
กำแพงเพชร	1,852.7730	1,697.6865	91.63%	329	● 99.16%	4	● 100.00%	40	76.50%	-	-
นครสวรรค์	5,182.7604	4,622.4334	89.19%	697	● 98.30%	5	● 100.00%	85	73.60%	1	75.00%
อุทัยธานี	967.4418	813.2735	84.06%	155	● 96.41%	4	● 100.00%	98	85.80%	-	-
ชัยนาท	2,262.0914	1,838.4522	81.27%	761	● 95.47%	3	● 100.00%	57	65.52%	-	-
พิจิตร	2,864.6056	2,165.7518	75.60%	483	● 93.48%	8	● 96.88%	90	88.18%	-	-
พิษณุโลก	1,648.1624	1,257.4841	76.30%	309	● 92.16%	1	● 100.00%	51	76.95%	2	● 90.00%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmoclood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟู (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดปายน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 พ.ย. 2555							
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน ส.ค.**				เสร็จหลัง ส.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
กลุ่มจังหวัดปายน้ำ	63,648.5611	44,895.8149	70.54%	8,051	● 91.05%	46	● 95.27%	1,988	62.82%	-	-
สระบุรี	1,817.6412	1,634.0134	89.90%	300	● 98.12%	1	● 100.00%	54	● 93.04%	-	-
นครนายก	657.3108	604.1080	91.91%	246	● 97.92%	3	● 100.00%	24	● 81.64%	-	-
อ่างทอง	3,189.6306	2,667.6053	83.63%	1,177	● 97.84%	3	● 100.00%	58	64.50%	-	-
สุพรรณบุรี	1,886.1052	1,617.2713	85.75%	359	● 97.54%	4	● 100.00%	43	73.01%	-	-
ปราจีนบุรี	849.2188	851.2537	100.24%	283	● 95.81%	5	● 100.00%	68	● 86.48%	-	-
สิงห์บุรี	2,170.3809	1,508.3234	69.50%	601	● 94.80%	1	● 100.00%	54	58.99%	-	-
ฉะเชิงเทรา	1,681.5208	1,435.9455	85.40%	432	● 94.54%	1	● 100.00%	135	● 88.07%	-	-
ลพบุรี	3,639.7751	2,389.7002	65.66%	546	● 94.09%	4	37.50%	108	28.92%	-	-
นครปฐม	4,790.5989	3,953.1719	82.52%	311	● 93.84%	1	● 100.00%	59	70.89%	-	-
สมุทรปราการ	681.3018	609.2465	89.42%	40	● 93.82%	3	● 100.00%	30	77.67%	-	-
นนทบุรี	4,860.3631	2,160.6882	44.46%	427	● 90.71%	6	● 98.33%	61	63.32%	-	-
ปทุมธานี	9,501.2415	7,027.7200	73.97%	1,058	● 88.93%	2	● 100.00%	277	71.68%	-	-
สมุทรสาคร	950.9053	569.9836	59.94%	54	● 87.25%	7	● 100.00%	27	58.89%	-	-
กรุงเทพมหานคร	15,086.3111	11,221.5835	74.38%	314	● 82.47%	-	-	236	● 80.15%	-	-
พระนครศรีอยุธยา	11,886.2562	6,645.2005	55.91%	1,903	● 81.73%	5	● 98.00%	754	44.13%	-	-

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmooflood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ (ไม่มีข้อมูลของกรุงเทพมหานคร)

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟู (120,000 ลบ.)

สรุปจังหวัดนอกกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	7,950	37,385.0606	24,946.2270	66.73	● 87.81%
ชัยภูมิ	773	2,358.8316	2,310.8349	97.97	● 97.99%
บึงกาฬ	238	171.4880	137.5813	80.23	● 97.90%
ยโสธร	352	986.1980	896.5909	90.91	● 97.79%
มหาสารคาม	437	1,142.5344	985.2802	86.24	● 96.95%
เลย	385	694.8703	592.3463	85.25	● 96.92%
อุบลราชธานี	352	1,501.7088	1,400.1775	93.24	● 96.18%
กาฬสินธุ์	412	929.5045	876.1773	94.26	● 95.82%
ร้อยเอ็ด	474	1,885.9152	1,791.4092	94.99	● 95.69%
ขอนแก่น	405	1,822.3321	1,971.2164	108.17	● 95.51%
นครราชสีมา	166	951.7398	835.1551	87.75	● 95.18%
ตรัง	30	92.7492	82.0282	88.44	● 94.58%
ประจวบคีรีขันธ์	14	32.5903	17.8759	54.85	● 94.38%
เพชรบูรณ์	261	946.1782	746.7447	78.92	● 93.92%
สตูล	100	378.9823	320.7147	84.63	● 93.80%
สุรินทร์	251	1,206.2901	1,183.0012	98.07	● 93.29%
สกลนคร	111	227.3488	197.7830	87.00	● 92.53%
สระแก้ว	102	394.1946	358.6969	90.99	● 92.20%
ศรีสะเกษ	454	1,407.4135	1,323.3192	94.02	● 90.64%
นครพนม	216	1,125.6246	396.7962	35.25	● 90.32%
พังงา	170	169.1089	109.3400	64.66	● 89.18%

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	
ชลบุรี	61	245.4188	196.4485	80.05	● 88.71%
ตราด	45	92.3450	77.7282	84.17	● 87.93%
ระยอง	60	118.3100	70.0504	59.21	● 86.21%
อำนาจเจริญ	80	216.2592	111.0681	51.36	● 85.27%
จันทบุรี	42	144.3167	131.7637	91.30	● 83.90%
บุรีรัมย์	92	612.2214	441.6065	72.13	● 83.20%
สงขลา	100	526.6750	287.9250	54.67	● 81.58%
อุดรธานี	194	562.7185	467.0371	83.00	● 80.94%
ส่วนกลาง	406	12,833.2087	4,591.0173	35.77	● 80.69%
มุกดาหาร	154	340.3249	268.8986	79.01	● 80.17%
หนองคาย	120	406.1732	318.2604	78.36	75.94%
ราชบุรี	29	97.2690	68.4189	70.34	75.85%
ระนอง	38	94.8738	77.5338	81.72	75.67%
ภูเก็ต	31	115.6562	29.8373	25.80	61.29%
พัทลุง	249	426.0513	315.8946	74.14	56.46%
หนองบัวลำภู	45	353.4646	270.8587	76.63	53.33%
สุราษฎร์ธานี	102	193.2101	91.9854	47.61	52.06%
ปัตตานี	92	198.0500	158.9580	80.26	45.57%
นครศรีธรรมราช	142	1,061.9316	289.4691	27.26	39.58%
นราธิวาส	88	229.8091	75.2399	32.74	35.23%
สมุทรสงคราม	3	28.1928	27.6140	97.95	33.33%
ยะลา	72	62.7363	45.5447	72.60	31.94%

หมายเหตุ: ● สูงกว่าร้อยละ 80

โครงการ/รายการ ที่ยังไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน 120,000 ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ/รายการ		งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		262.9370
มติ ครม. 10 ก.ค. 2555		
1.	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบการเผชิญเหตุเพื่อบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำภาคกลาง (สบอช.) ** คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยพิจารณาทบทวน	124.6765
มติ ครม. 4 ก.ย. 2555		
2.	การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีในการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติในปี 2556 ภายใต้กรอบ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) ครั้งที่ 3 (กระทรวงการต่างประเทศ)	20.0000
มติ ครม. 2 ต.ค. 2555		
3.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการของสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบ แก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	20.2635
4.	โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบอุทกภัยตามข้อเสนอของจังหวัด : โครงการขุดลอกบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร (กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	97.9970