



สำนักงานประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำ
และอุทกภัย
ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๗๒.๑.๒ ให้กระทรวง ...

๒.๑.๒ ให้กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเสนอข้อมูล ประสานงาน อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

๒.๑.๓ ให้รัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์

๒.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้โครงการในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง) ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด

๓ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ประกอบกับเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔ ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของหน่วยงานในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานที่ยังไม่มีการรายงานฯ พร้อมทั้ง ให้มีการดำเนินการตามที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่ได้สั่งการไว้แล้ว

๕ สารสำคัญ และข้อเท็จจริง

๕.๑. กบอ. โดยสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (สบอช.) ได้รับรายงานจากรัฐมนตรีที่มีโครงการในความรับผิดชอบของกระทรวง จำนวน ๑ กระทรวง และรัฐมนตรีที่รับผิดชอบติดตามเป็นรายจังหวัด จำนวน ๙ จังหวัด (ข้อมูลประจำวันวันที่ ๘ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕) พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มีสรุปดังนี้

๕.๑.๑ รัฐมนตรีรายงานความก้าวหน้าในความรับผิดชอบของหน่วยงาน จำนวน ๑ กระทรวง

ที่	ผู้รายงาน	โครงการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เยียวยาฯ	๑๖	๒๕.๗๓	-

๕.๑.๒ รัฐมนตรีรายงานการติดตามรายจังหวัด จำนวน ๙ จังหวัด ดังนี้

ที่	ผู้รายงาน	จังหวัด	โครงการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ รายงาน ๒ จังหวัด						
๑	นายศักดิ์ดา คงเพชร (รมช.ศึกษาธิการ)	น่าน	เยียวยาฯ	๓๕	๙๑.๖๖	-
			Flag Ship	๓	๙๙.๙๒	

/กลุ่มจังหวัด ...

ที่	ผู้รายงาน	จังหวัด	โครงการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ รายงาน ๒ จังหวัด (ต่อ)						
๒	นายอาร์กซ์ ชลธารนนท์ (รมว.พลังงาน)	สุโขทัย	เยียวยาฯ	๓๗	๙๐.๐๒	-
			Flag Ship	๓	๙๙.๒๔	
กลุ่มจังหวัดปลายน้ำ รายงาน ๗ จังหวัด						
๑	พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต (รมว.กลาโหม)	สระบุรี	เยียวยาฯ	๕๐	๙๓.๖๖	-
		ลพบุรี	เยียวยาฯ	๕๓	๙๗.๕๘	
			Flag Ship	๔	๕๗.๑๗	
๒	นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ (รมช.การคลัง)	สิงห์บุรี	เยียวยาฯ	๔๒	๘๗.๓๘	รายละเอียดตามข้อ ๒.๔
๓	นายปลอดประสพ สุรัสวดี (รมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	นครนายก	เยียวยาฯ	๓๒	๙๗.๙๓	ให้จังหวัด และส่วนราชการเจ้าของโครงการ update ข้อมูลงบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
			Flag Ship	๙๖	๙๗.๔๕	
๔	นางสุกมล คุณปลื้ม (รมว.วัฒนธรรม)	ฉะเชิงเทรา	เยียวยาฯ	๓๙	๙๙	-
			Flag Ship	๖๑	๑๐๐	
๕	นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ (รมว.แรงงาน)	นครปฐม	เยียวยาฯ	๕๐	๙๖.๖๔	-
๖	นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ (รมช.มหาดไทย)	สมุทรสาคร	เยียวยาฯ	๓๑	๙๓.๔๙	-
			Flag Ship	๔๔	๙๐.๗๓	

๕.๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์) รายงานผลการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการที่ล่าช้า ของจังหวัดสิงห์บุรี จากข้อมูล PMOC Flood ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
กระทรวงมหาดไทย	ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ม่วงหมู่-บางตาหย่อง	๑๙	ปัญหาอุปสรรค - ผู้ว่าจ้างได้นำแบบแปลนถนนของกรมทางหลวงชนบทมาใช้ในการก่อสร้างโดยไม่ได้มีการออกแบบตามสภาพพื้นที่จริง - การหล่อเสาเข็มล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนด เพราะต้องหล่อเสาเข็มหน้างาน ซึ่งมีพื้นที่จำกัดและทางเข้าออกของเครื่องจักรมีอยู่ทางเดียว ข้อเสนอแนะ - ได้เร่งรัดให้มีการเพิ่มเครื่องจักรและแรงงานให้มากกว่าเดิม (โครงการที่ ๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ โครงการที่ ๒๘ คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เลียบริมน้ำลพบุรี	๗๐	
	ซ่อมแซมเขื่อนเรียงหิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมแม่น้ำ เจ้าพระยา	๔๕	ปัญหาอุปสรรค - มีฝนตกชุกและระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาสูง จึงต้องหยุดการดำเนินงานชั่วคราวไว้ก่อน ข้อเสนอแนะ - ให้ทางจังหวัดเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้เสร็จโดยเร็ว คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
กรมชลประทาน	ซ่อมพื้นที่เขื่อนป้องกันตลิ่ง บางโฉลงศรี (ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน)	๘๐	ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างรับงานหลายโครงการพร้อมกัน จึงไม่สามารถนำวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือมาปฏิบัติงานได้ ข้อเสนอแนะ - ให้กรมชลประทานเร่งรัดดำเนินงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
กรมชลประทาน	ติดตั้งเครื่องกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ปตร. บางระจัน	๘๕	-
	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี	๖๐	ปัญหาอุปสรรค - ต้องผันน้ำให้ประชาชนเพื่อการเพาะปลูก ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ข้อเสนอแนะ - ให้กรมชลประทานเร่งรัดดำเนินงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
กรมโยธาธิการและผังเมือง	ซ่อมแซมคันกันน้ำท่วมจังหวัดสิงห์บุรี	๘๘	ปัญหาอุปสรรค - ดินที่นำไปถมไว้บริเวณหน้าเขื่อนบางส่วนได้ยุบตัวและไหลพังลงมาอยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อเสนอแนะ - ขณะนี้ได้แบบก่อสร้างใหม่แล้ว และผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงานส่วนที่เหลือ คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕
	ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา	๕๐	ปัญหาอุปสรรค - ดินมีการเคลื่อนตัว ต้องปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ข้อเสนอแนะ - ให้เร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด และควรศึกษาสภาพดินและแรงดันของน้ำก่อนการดำเนินงาน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ PMOC Flood ให้เป็นปัจจุบันด้วย เนื่องจากร้อยละการเบิกจ่ายสูง มีร้อยละความก้าวหน้าของงานล่าช้ากว่าความเป็นจริง

๕.๓ ผลเบิกจ่ายและความก้าวหน้าในการดำเนินการ จำนวน ๓๑ จังหวัด
ข้อมูลจากระบบ PMOC ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้

กลุ่ม	จำนวน โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า การดำเนินงาน (ร้อยละ)
๑. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๓ จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง)	๑๑๙	๘๑.๖๘	๙๔.๓๑
๒. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ จำนวน ๔ จังหวัด (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่)	๙๙	๘๙.๗๗	๙๑.๒๘
๓. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัด (ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก)	๑๖๓	๘๖.๗๗	๙๔.๑๓
๔. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน ๔ จังหวัด (กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี)	๑๙๓	๙๖.๖๘	๙๔.๙๕
๕. กลุ่มจังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๖ จังหวัด (ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานครและส่วนกลาง)	๑,๐๐๖	๗๙.๓๕	๘๘.๑๖

๖ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยของรัฐมนตรีที่มีโครงการในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบติดตามเป็นรายจังหวัด (ข้อมูลประจำวัน ๘ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕)
และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีที่ได้สั่งการในการตรวจพื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ประเสริฐ ประเสริฐ)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย

สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๖๗๔๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๕๗