

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๘/๕๐๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๘๑๖๓
วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๑๕

ส.ค. ๒/๑๔/๕
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๖
เวลา ๙.๓๐

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ ๙.....

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๕๘๐

10 ส.ย. 2556

ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอรายงานผลการ ดำเนินการอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง รวมทั้งการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง รายการงานจ้างเหมาภายใต้โครงการเดียวกัน จำนวน ๓ รายการ มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียด แจ่มแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยัง แหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคตะวันออก โดยก่อสร้าง ระบบท่อผันน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และปศุสัตว์ และเป็นแหล่งน้ำดิบ เพื่อทำน้ำประปาใช้ในแหล่งชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิต ราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น จึงเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่โดยที่ กรมชลประทานได้รับอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนช่อง จังหวัดจันทบุรีได้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ส่งผลให้การส่งมอบพื้นที่แก่ผู้รับจ้างล่าช้า เป็นเหตุให้ ต้องขยายระยะเวลาโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์จึงพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่ง เก็บกักน้ำจังหวัดระยอง จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๙๙๒.๘๕ ล้านบาท พร้อมทั้งอนุมัติขยายระยะเวลา ก่อสร้างผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง รายการงานภายใต้โครงการเดียวกัน จำนวน ๓ รายการ แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างโครงการและแผนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

/จึงเห็นสมควร...

จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบผลการดำเนินการอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำ
จากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยองดังกล่าว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐๘ ๑๘๒๗ ๐๕๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐