

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๐๓ / ๑๗๖๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส9214
รับที่ : ๘7016/56
วันที่ : 17 พ.ค. 56 เวลา : 11:10

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗/

พฤษภาคม ๒๕๕๖

ด.พ. 8/141
รับที่ 17 พค-56
เวลา 11:20 H

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๖๙๖
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๒๖๑๒
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง รายงานผลการดำเนินการอนุมัติให้ขยาย ระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง มาเพื่อให้ คณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดใน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) เรื่องที่ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ปฏิบัติราชการ แทนนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ไปพิจารณาดำเนินการประกอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญของความเห็นทั้ง ๓ หน่วยงานได้ดังนี้

(๑) สำนักงบประมาณ มีความเห็นว่า “เห็นสมควรให้กรมชลประทานเสนอขอขยาย ระยะเวลาโครงการต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ตามนัยระเบียบการก่องหนผู้กพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย”

(๒) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเห็นว่า “เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยัง

แหล่งเก็บน้ำ ...

แหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง” และ “ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความจำเป็นในการขอใช้พื้นที่ (งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๒) เร่งรัดดำเนินการให้ทันเวลา เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ส่วนที่ ๒ ไม่เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง และเป็นปัญหากับโครงการทั้งระบบ”

(๓) กระทรวงการคลัง มีความเห็นว่า “สนับสนุนให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยใช้งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินเดิม จำนวน ๓,๙๙๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท”

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามคำสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพจน์ โตวิชฌณ์ชัยกุล) ซึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณดังกล่าวข้างต้น

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

หลังจากได้รับแจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ โดยพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานสามารถขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๙๙๒.๘๕ ล้านบาท พร้อมทั้งยังได้อนุมัติให้กรมชลประทานขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานจ้างเหมาภายใต้โครงการฯ อีกจำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑) รายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ โดยใช้งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันไว้เดิม ๑,๗๒๘.๐๕๐๐ ล้านบาท

๒) รายการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๒ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ โดยใช้งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันไว้เดิม ๑,๓๑๐.๘๖๔๐ ล้านบาท

๓) รายการจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ โดยใช้งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันไว้เดิม ๑๐๖.๒๐๘๒ ล้านบาท


รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอรายงานผลการดำเนินการอนุมัติขยายระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง รวมทั้งการดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ รายการงานจ้างเหมา
ภายใต้โครงการเดียวกัน อีกจำนวน ๓ รายการ มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุคล ลิมแหลมทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๑๗