

๗/17
ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๒๕๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4603/59
วันที่ 21 กรกฎาคม 18-304

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

รพ. ๖๖.๕
๖1 ก-๑ 57
18-30

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๗

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ... 22 ก.ค. 2557

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๑๗๘๘ ลงวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามที่ขอให้พิจารณาความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาให้กระทรวงมหาดไทย
ขยายระยะเวลาก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ ๒ ในการ
ก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ เป็น ตั้งแต่ปีงบประมาณ
๒๕๕๓-๒๕๖๐ ระยะเวลา ๑,๒๐๐ วัน วงเงิน ๕๓๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดตามอ้างถึง
โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๕๓,๗๓๐,๐๐๐ บาท
๒. ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๔,๖๑๖,๐๐๐ บาท
๓. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เสนอขอตั้งงบประมาณ จำนวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เสนอขอตั้งงบประมาณ จำนวน ๑๗๑,๖๕๓,๗๐๐ บาท
๕. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสนอขอตั้งงบประมาณ จำนวน ๒๐๗,๓๐๐,๓๐๐ บาท

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
เห็นชอบในหลักการ การดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา
ระยะที่ ๒ ตามที่ฝ่ายความมั่นคงคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ สำหรับค่าก่อสร้างและ
แผนการใช้จ่ายให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

พลโท

(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ