

ที่ นร ๐๗๑๒.๑/ ๓๔๖

จำนวนพื้นที่ 209.4
กม² 4 20.57
13.10 24

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

จัดเข้าวาระ..... F2 ก.ย. 2557

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๔๓๘๔

ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๓ เรื่องที่ **๓**...

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ หลัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากเดิมวงเงินรวม ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินรวม ๒๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท และขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ขาดอีก วงเงิน ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี มีความล่าช้าจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน โรงเรียนได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งผลการจัดจ้างครั้งนี้มีวงเงิน ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อรวมค่างานก่อสร้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว วงเงิน ๒,๒๙๖,๙๗๗.๔๘ บาท รวมวงเงิน ๒๑,๑๙๖,๙๗๗.๔๘ บาท สูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมกับวงเงินเพื่อเหลือเผื่อขาด ๒๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพัน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จสมบูรณ์และใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนได้ จึงเห็นสมควรที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม โรงเรียนเทพศิรินทร์

/พูแค...

พุด ๑ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ หลัง เป็นวงเงินรวม ๒๑,๑๙๖,๙๗๗.๔๘ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอีก วงเงิน ๓,๖๙๖,๙๗๗.๔๘ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๗๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๒๘