

ที่ คสช(คตร)/๕๘๗



สำนักเลข เอก รัตนธรรมมนตรี
รับที่ 6301 ลีผด
24 ส.ค. 2557 13.58
วันที่.....เวลา.....

๑๗๓. ๒๐๙. ๒
 ๒๔๘. ๕๗
 ๑๗. ๑๔. ๐๐ ๒๖,

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กู้พ้นเกินวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
อาคารเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สี่ ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๑๔๓๘๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตามที่ขอให้พิจารณาความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา การขอขยายระยะเวลา และวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงานก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี จากเดิมวงเงิน ๑๗.๕๐๐ ล้านบาท โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เป็นวงเงิน ๒๒.๐๕๐ ล้านบาท เพื่อทำสัญญาก่อสร้างกับผู้รับจ้างรายใหม่ เนื่องจากผู้รับจ้างเดิมไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามสัญญา และขอขยายระยะเวลาเป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ความละเอียดตามอ้างถึง โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๒.๘๙๐ ล้านบาท
๒. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๔.๖๑๐ ล้านบาท
๓. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๔.๕๕๐ ล้านบาท

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการการขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินงานก่อสร้างอาคาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สำหรับความเหมาะสมของราคา กรอบวงเงิน


/และแผนการ.....

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม สมควรที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดำเนินการกับผู้รับจ้างที่ถูกบอกเลิกสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายโดยเคร่งครัด มิให้รัฐต้องเสียประโยชน์ในการนี้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลโท



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๕๐