

๗. 15

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๕๒๙/๓



ลวค. 36.3
25 พ.ย. 57

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๐854
วันที่ 25 พ.ย. 2557

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

จัดเข้าวาระ..... 25 พ.ย. 2557

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๑๕

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๕๗๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่ โดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบอนุมัติให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงินค่างานก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่ จากวงเงินเดิมตามสัญญา ๓๑๗,๙๑๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๔,๗๐๘,๗๔๔.๕๔ บาท และอนุมัติให้กรมชลประทาน ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ เพื่อให้กรมชลประทานจะได้เร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

๒. เห็นควรให้กรมชลประทานเร่งรัดการก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบให้แล้วเสร็จตามสัญญา และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดแพร่ มีอ่างเก็บน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองแพร่ และอำเภอสูงเม่น ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๕๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒

E-mail: surachai@nesdb.go.th