

# ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ค ๗๒



สาร 36.1  
วันที่ 24 พ.ย. 57  
เวลา 16.40

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รหัสเรื่อง : ส13325  
รับที่ : 610726/57  
วันที่ : 24 พ.ย. 57 เวลา : 15:20

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ  
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก  
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดเข้าวาระ..... 25 พ.ย. 2557

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง  
ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา  
เรื่องที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๒๕๗๐  
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน  
และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ  
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่ จากวงเงินเดิมตามสัญญา ๓๑๗,๙๑๓,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน  
๔๐๔,๗๐๘,๗๔๔.๕๔ บาท เพิ่มขึ้นจากราคาก่อสร้างตามสัญญาเป็นเงิน ๘๖,๗๙๕,๗๔๔.๕๔ บาท  
พร้อมทั้งขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕  
เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ รายละเอียดตามอ้างถึงนั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้วดังนี้

๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอตามที่ได้ให้ความเห็นไปแล้ว เมื่อวันที่  
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคหลายประการตั้งแต่ช่วงเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และ  
กรมชลประทานได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ประกอบกับสำนักงบประมาณ  
ได้อนุมัติให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงินในสัญญาและขยายระยะเวลาก่อสร้างแล้ว


๒. มีข้อสังเกตคือการดำเนินการในครั้งต่อไปจะต้องแก้ปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผล  
กระทบต่อการดำเนินการ เพื่อให้กรอบระยะเวลาในการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ยกตัวอย่าง  
เช่น ไม่สามารถส่งพื้นที่เพื่อให้บริษัทดำเนินการก่อสร้างได้ รวมทั้งจะต้องกำหนดแผนงาน และแบบรูป

/รายการ ...

รายการก่อสร้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อไม่เป็นภาระในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในภายหลัง และขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดดำเนินการให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก   
( อนันตพร กาญจนรัตน์ )

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ  
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐