

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๙/ว๙

ก.ค. 29.3
วันที่ 24 พ.ย. 57
เวลา 16.15 น.

สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี
รับที่ 10743 ลวด
วันที่ 24 พ.ย. 57 16.00

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการประตुरะบายน้ำ และอาคารประกอบ โครงการประตुरะบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่อง ที่ ๑๖

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๑๓๗

ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๓

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

จัดเข้าวาระ 25 พ.ย. 2557

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการประตुरะบายน้ำ

และอาคารประกอบ โครงการประตुरะบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย จากวงเงินคณะกรรมการอนุมัติไว้เดิม

จำนวน ๒๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๒๔,๒๒๒,๙๐๐ บาท รวมทั้งขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้

ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ -

พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับปีงบประมาณในส่วนของการเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๕,๗๒๒,๘๒๑.๒๑ บาท

กรมชลประทานจะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘ มาดำเนินการเป็นค่างานดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน

๒๕๕๓ อนุมัติให้กรมชลประทานก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการ

ประตुरะบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตुरะบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย ในวงเงิน

๒๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกรมชลประทานได้ทำสัญญาก่อสร้างรายการดังกล่าว ในวงเงิน ๒๐๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

และระหว่างดำเนินการก่อสร้างกรมชลประทานจำเป็นต้องแก้ไขแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ที่ส่งผลให้ระดับในแม่น้ำยมสูงขึ้นกว่าระดับน้ำสูงสุดที่ใช้ในการ

ออกแบบถึง ๐.๘๐ เมตร โดยการยกระดับหลังคันดิน ระดับสะพานรถยนต์ และระดับกำแพงด้านข้างให้สูงขึ้น

ประมาณ ๑.๐๐ เมตร เพื่อให้อาคารชลประทานมีความมั่นคงแข็งแรง และเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างรายการ

ดังกล่าวแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินรายการประตुरะบายน้ำ


/และอาคาร...

และอาคารประกอบ โครงการประตुरะบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย จากวงเงิน ๒๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒๒๔,๒๒๒,๘๒๑.๒๑ บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

สำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาดังกล่าว จำนวน ๑๕,๓๒๒,๘๒๑.๒๑ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ขอให้กรมชลประทานขอทำความตกลงกับ สำนักงบประมาณปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่างาน ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๘๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๐