



สว. ๒๙.๒
วันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๗
เวลา ๑๐.๓๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ13290
รับที่ : ศ10591/57 ส.ก.
วันที่ : 19 พ.ย. 57 เวลา : 10:09

ที่ นร ๑๑๑๔/๕๖๓๖

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการประตูละบายน้ำ และอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๑๓๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการประตูละบายน้ำ และอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบ เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการประตูละบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย จากวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันเดิม ๒๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๒๔,๒๒๒,๙๐๐ บาท พร้อมทั้งขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันฯ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ซึ่งงบประมาณในส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๕,๗๒๒,๘๒๑.๒๑ บาท กรมชลประทานจะได้เสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อจัดสรรงบเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมชลประทานเอง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้เหมาะสมกับสภาพของแม่น้ำยมที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่แม่น้ำยม และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำต่อไป

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ควรเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในกรอบเวลาที่ได้ขยาย เนื่องจากโครงการฯ ได้ดำเนินการขอยาวมาครั้งหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ ในอนาคต การดำเนินโครงการก่อสร้างอื่นๆ ควรมีการศึกษาสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างละเอียดรอบคอบ และเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการแก้ไขแบบก่อสร้างในภายหลัง ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างและสิ้นเปลืองงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ