

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๙๕๐



29.1	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 18 พ.ค. 57	รับ 10572 ส.ว.ด
เวลา 16.45 น.	ที่ 18 พ.ค. 2557/16.10

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๗/พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการประตูละบายน้ำ
และอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๒๑๓๗
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและ
ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการประตูละบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูละ
บายน้ำวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย จากวงเงินก่อนนี้ผูกพันเดิม ๒๑๘,๙๐๐,๐๐๐.- บาท จากการประกวด
ราคาบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน ๒๐๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เป็น ๒๒๔,๒๒๒,๘๒๑.๒๑ บาท ส่วนงบประมาณ
ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๕,๗๒๒,๘๒๑.๒๑ บาท พร้อมทั้งขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ รายละเอียด
ตามอ้างถึงนั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
เห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเปลี่ยนไปจาก
แบบก่อสร้างเดิม จากสถานการณ์อุทกภัยในปี ๒๕๕๔ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขแบบและออกแบบเพิ่มเติม
เพื่อให้อาคารชลประทานมีความมั่นคงแข็งแรง และมีการบริหารจัดการประตูละบายน้ำในช่วงเกิด
สภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับงบประมาณที่นำมาใช้เป็นค่างาน จำนวน ๑๕,๗๒๒,๘๒๑.๒๑ บาท

/กระทรวงเกษตร.....

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณเพื่อพิจารณาจัดสรรงบเหลือจ่าย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ กรมชลประทานเองมาดำเนินการ ทั้งนี้ การดำเนินการทุกขั้นตอนการ
ปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐