

พ 176

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๕๖

สพต.รับที่ 424.1
วันที่ 2 ส.ก. 2557
เวลา 8.30

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 11273
วันที่ 2 ส.ก. 2557
เวลา 8.30

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้พ้นข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการ
สุขภาพอาหารและนิตกรรม ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๓

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๒๗๔๐

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕

ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

จัดเข้าวาระ..... E-2 S.K. 2557

๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๒๓๗๕๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้พ้นข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการสุขภาพ
อาคารและนิตกรรม ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการสุขภาพ อาหารและนิตกรรม จากเดิม
จำนวน ๓๘๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๔๒๖,๓๐๘,๕๐๐ บาท

๒. ขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้พ้นข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการสุขภาพ
อาหารและนิตกรรม ในวงเงิน ๓๘๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด ระยะเวลาดำเนินการ
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔) ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้พ้นข้ามปีไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และทำสัญญาก่อสร้างอาคารฯ
ดังกล่าว ตามสัญญาเลขที่ สย ๐๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ค่างานตามสัญญา ๓๘๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท
(เงินงบประมาณ จำนวน ๓๑๐,๑๖๐,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๗๗,๕๔๐,๐๐๐ บาท)
โดยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความจำเป็นต้องยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างที่ทำงานเมื่อได้ดำเนินการ


/เบิกจ่ายเงิน ...

เบิกจ่ายเงินค่างานงวดที่ ๑ - งวดที่ ๖ แล้ว รวมเป็นเงิน ๔๐,๗๐๘,๕๐๐ บาท แต่มหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างที่ยังคงค้างอยู่ ตั้งแต่งวดงานที่ ๗ - งวดงานที่ ๒๑ โดยได้ดำเนินการประกวดราคาหาผู้รับจ้างได้ ในวงเงิน ๓๘๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่างานที่เบิกจ่ายแล้ว (งวดงานที่ ๑ - งวดงานที่ ๖) จำนวน ๔๐,๗๐๘,๕๐๐ บาท ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น ๔๒๖,๓๐๘,๕๐๐ บาท และสำนักงบประมาณได้พิจารณาค่างานดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นวงเงินที่เหมาะสม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ แต่เนื่องจากการเพิ่มวงเงินรายการดังกล่าวเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงต้องเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว รองรับการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติการได้ต่อไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพิ่มวงเงินก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการสุขภาวะอาหารและนิทรรศการ จากวงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๘๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๔๒๖,๓๐๘,๕๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งอนุมัติขยายระยะเวลาการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สำหรับค่าก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าวให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๓๔๑,๐๔๖,๘๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๕๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓๒,๒๙๗,๒๐๐ บาท ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีแล้ว สำหรับส่วนที่ขาดอยู่ จำนวน ๒๔๙,๕๔๙,๖๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อ ๆ ไป สมทบกับเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ อีกจำนวน ๘๕,๒๖๑,๗๐๐ บาท ตามสัดส่วนระหว่างเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวขอให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๕๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘