

พ.13

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๑/๕๕๖๕



สพต.รับที่ 424.2
วันที่ 2 ส.ค. 2557
เวลา 9.00

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 11700
วันที่ - 2 ส.ค. 2557
เวลา 9.00

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เรื่องที่ ๑๓

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคาร
นวัตกรรมการสุขภาวะอาหารและนิติกรรม ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ... 2 ส.ค. 2557

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๒๒๓๔๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคาร
นวัตกรรมการสุขภาวะอาหารและนิติกรรม ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการสุขภาวะ อาหารและนิติกรรม
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากเดิมได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๘๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน
๔๒๖,๓๐๘,๕๐๐ บาท โดยเป็นวงเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว ๔๐,๗๐๘,๕๐๐ บาท และเป็นค่าก่อสร้างอาคารฯ
(ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๓๘๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอเงินงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๓๐,๘๘๖,๘๐๐ บาท
รวมเป็นเงินงบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายอีก ๓๐๐,๓๓๘,๓๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณสมทบเพิ่มเติม
จากเดิม จำนวน ๗,๗๒๑,๗๐๐ บาท รวมวงเงินนอกงบประมาณเป็นเงิน ๘๕,๒๖๑,๗๐๐ บาท เนื่องจากการ
ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายในส่วนของงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว (ส่วนที่เหลือ) ในครั้งนี้
เป็นการคำนวณราคากลางตามรูปแบบรายการของกรมบัญชีกลาง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการ
ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งสะท้อนราคา
ที่แท้จริงตามสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๐ โดยให้มีการกำกับ ติดตาม
การดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารฯ
ดังกล่าว ได้ตามวัตถุประสงค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๒๑๘ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๒๘๒๗

E-mail: jinanggoon@nesdb.go.th