

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๘๘

สพด.รับที่ 423.๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 2 ส.ค. 11271	
เวลา 8.30	วันที่ 1-2 ส.ค. 2557 9.70

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียน
สหศึกษา ๑ หลัง ของมหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๕

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๒๗๕๙
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

จัดเข้าวาระ - 2 S.A. 2557

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๙๐๗๕
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๑๕๓๖
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๕. หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๑๖๙๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา จากจำนวน ๑๙๖,๘๗๐,๐๐๐ บาท
เป็นจำนวน ๒๗๔,๖๒๖,๗๕๐ บาท โดยให้ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๗๗,๗๕๖,๗๕๐ บาท

๒. ขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐
อนุมัติให้มหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๓)
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มวงเงินจากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ
เป็นวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๑๙๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้ทำสัญญา

/ก่อสร้าง...


ก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว ตามสัญญาเลขที่ ๖๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ค่างานตามสัญญา จำนวน ๑๙๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างโดยเบิกจ่ายค่าวงงาน รวม ๒๓ วงงาน จำนวน ๑๓๕,๙๗๖,๗๕๐ บาท แล้ว มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มวงเงิน จากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการตามที่สำนักงบประมาณเห็นชอบ เป็นวงเงินรวม ๑๙๖,๘๗๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ ซึ่งผู้รับจ้างไม่มาลงนามในสัญญาที่แก้ไขในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงบอกเลิกสัญญา แต่ยังมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ จึงได้สำรวจงานที่ยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุง แบบรูปรายการเพิ่มเติมระบบงานที่ยังไม่ครบถ้วน (งานป้องกันอัคคีภัย งานลิฟต์โดยสาร ๒ ตัว และงานฝัง บริเวณ) นำมากำหนดเป็นราคากลางได้ วงเงิน ๑๓๘,๙๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีผลประกวดราคาได้ในวงเงิน ๑๓๘,๖๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน และเมื่อรวมกับค่างานที่เบิกจ่ายแล้ว (วงงานที่ ๑ - ๒๓) ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น ๒๗๔,๖๒๖,๗๕๐ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาค่างานแล้วเห็นว่า เป็นวงเงินที่เหมาะสม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕

ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเพื่อรองรับ การจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา อนุมัติให้มหาวิทยาลัยบูรพาเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา จากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จำนวน ๑๙๖,๘๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น บาทถ้วน) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ เป็นวงเงิน จำนวน ๒๗๔,๖๒๖,๗๕๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหกแสน สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสมทบ จำนวน ๗๗,๗๕๖,๗๕๐ บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรณีดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเกินกว่าที่ได้ตั้งงบประมาณ รายจ่ายให้แล้ว จึงไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณอีก

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวขอให้มหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๒๘ ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๖๔